



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/25-04-2023

Απόφαση [476/2023](#)

ΘΕΜΑ 22^ο: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Απριλίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 268826/723/20-4-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιάρης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.
10. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
13. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 22^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 242294/4280/18-4-2023 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 421/18-4-2023

έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εκ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Την από 24η Απριλίου/07η Μαΐου 2021 Προγραμματική Σύμβαση, του Άρθρου 100, του Ν 3852/2010, μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους – Άθω και της ΠΚΜ.
13. Την υπ' αρ. πρ. 51073/05.05.2021 (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το Έργο του θέματος εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2020 ΣΑΕΠ ΣΑΕΠ2020ΕΠ80800001.
14. Την υπ' αρ. πρ. ΦΚ/οικ./298996(2966)/24.05.2021 Βεβαίωση Έγκρισης 2ης Τροποποίησης Πρωτογενούς Αιτήματος (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς: 21REQ008352587 2021-03-29) με ΑΔΑΜ: 21REQ008645921.
15. Την υπ' αρ. 945/03.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΦ57ΛΛ-8Φ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην: «Α. Της Ανάκλησης της υπ' αρ. 589/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΙΟΤ7ΛΛ-ΗΚΥ) Β. Τη Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού που διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 181535 Γ. της Έγκρισης της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.

4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή Αναδόχου και Δ. την Έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού» του Έργου και έλαβε έλεγχο νομιμότητας από την ΑΔΜ-Θ με το υπ' αρ. πρ. 189743/31.08.2021 έγγραφο.

16. Την από 19.08.2021 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009092168 2021-09-19

17. Την υπ' αρ. 1485/29.11.2021 (Πρακτικό 49^ο) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΜΚΗ7ΛΛ-Ε99), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του εν θέματι διαγωνισμού

18. Την υπ' αρ. 145/15.02.2022 (5^ο Πρακτικό) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ για την Έγκριση του από 25.01.2022 Πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινής Αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΨΛΗ7ΛΛ-ΛΩΗ και ΑΔΑΜ 22ΑWRD010271233).

19. Την από 09.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010512386 2022-05-09) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.

20. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσεως του Έργου του θέματος.

21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 242294/4280/18-4-2023 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ. 421/18-4-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τη Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσεως του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)»
 Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
 Χρηματοδότηση: 2020ΕΠ80800001 της ΣΑΕΠ 808
 Ανάδοχος: "Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ"

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η από 06.04.2023 Αίτηση Χορήγησης 1^{ης} Παράτασης της Αναδόχου [αρ. πρ. ΔΤΕ/ΠΚΜ 242294(4280)/06.04.2023]

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
5. Την υπ' αρ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.61 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την υπ' αρ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458Β/07.02.2022) και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
7. Την υπ' αρ. 145/15.02.2022 (5^ο Πρακτικό) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ για την Έγκριση του από 25.01.2022 Πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινής Αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΨΛΗ7ΛΛ-ΛΩΗ και ΑΔΑΜ 22ΑWRD010271233).
8. Την από 09.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010512386 2022-05-09) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
9. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής

Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος, σας υποβάλλουμε την παρούσα Εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Γενικά στοιχεία του Έργου {Πίνακας [1]}:

Προϋπολογισμός Μελέτης	7.000.000,00€
Ημερομηνία Διαγωνισμού	19.09.2021
Ποσοστό Έκπτωσης	23,71%
Ποσό Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4)	5.340.168,27€
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	09.05.2022
Συνολική Συμβατική Προθεσμία	365 ημέρες, ήτοι έως 09.05.2023

2. Πρόταση της Αναδόχου για την 1^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης:

Με τη σχετική Αίτηση η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα που αφορά τη Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης κατά δώδεκα μήνες (12) δηλαδή έως τις 09.05.2024.

Οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος, αναφέρονται αυτολεξεί:

"...

i. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι προπαρασκευαστικές εργασίες (οργάνωση εργοταξίου, εισκόμιση μηχανημάτων, εισκόμιση και στήσιμο παρασκευαστηρίου σκυροδέματος και εισκόμιση αδρανών υλικών), είχαν ολοκληρωθεί μέχρι 27-7-2022. Εν τούτοις δεν χορηγήθηκε μέχρι τότε η προβλεπόμενη στα τεύχη προκαταβολή 5% για την οργάνωση εργοταξίου και 5% για την αγορά υλικών. Οι σχετικές προκαταβολές χορηγήθηκαν την 31^η Δεκεμβρίου 2022. Δεδομένου ότι η παραγγελία των ειδικών γεωτεχνικών υλικών που προηγούνται απαιτεί προπληρωμή σημαντικού ποσού και επίσης από την πληρωμή μέχρι την παραλαβή των υλικών μεσολαβούν τουλάχιστον 8 εβδομάδες, στη συνέχεια δε τα υλικά (μόνιμα αγκύρια με ενεμάτωση) απαιτούν επεξεργασία (εποξειδική βαφή, στεγάνωση με πλαστική σωλήνα και τσιμεντένιο υπό πίεση) πριν τη μεταφορά τους επιτόπου του έργου, η όλη διαδικασία φθάνει τους 4 μήνες. Συνεπώς η ουσιαστική ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα πρέπει να θεωρηθεί η 1^η Μαΐου 2023 και η αιτούμενη παράταση προθεσμίας είναι 12 μήνες (δηλ. περαίωση την 9-5-2024).

ii. Σημειώνεται ότι η αρχική τεθείσα προθεσμία των 12 μηνών, ήταν σε κάθε περίπτωση μη ρεαλιστική.

iii. Επιρροή καιρικών συνθηκών με μεγάλες περιόδους βροχοπτώσεων και αυξημένης υγρασίας που παρεμπόδιζαν ή επιβράδυναν την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και την εισκόμιση μηχανημάτων και υλικών δια της θαλάσσιας οδού.

...".

3. Απόψεις και Αιτιολόγηση 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης από ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ:

Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει ότι πράγματι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός της Αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας των 365 ημερών (09.05.2022 – 09.05.2023) για αντικειμενικούς λόγους.

Συγκεκριμένα:

i. Υπήρξε απρόβλεπτη υστέρηση στην καταβολή εγκεκριμένων δαπανών, καθώς ως γνωστόν, όλο το β' εξάμηνο του 2022, οι χρηματοδοτικές ροές του ΠΔΕ είχαν ανασταλεί και η 1^η καταβολή δαπάνης από μέρους της ΠΚΜ, κατέστη δυνατή μόλις στις 30.12.2022, δηλαδή με καθυστέρηση ~7 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Είναι αληθές ότι λόγω της φύσης του Έργου, υπάρχει ένα μεγάλο αρχικό κόστος προμήθειας εισαγόμενων γεωτεχνικών υλικών, η αξία των οποίων προκαταβάλλεται και απαιτείται μακρύ χρονικό διάστημα για την παραλαβή τους, ενώ πριν τη μεταφορά τους επιτόπου του Έργου προηγείται ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας τους (εποξειδική βαφή, στεγάνωση με πλαστική σωλήνα και τσιμεντένιο υπό πίεση), εκτός Αγίου Όρους. Οι εν λόγω εργασίες υλοποιούνται σε ανοικτό χώρο και επηρεάζονται άμεσα από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, ισχύς ανέμων, υετός, εξωτερική υγρασία). Η εργοταξιακή προετοιμασία των ενεματωμένων αγκυρών και η μεταφορά τους επιτόπου του Έργου, κατέστη δυνατή εντός του Απριλίου του 2023.

ii. Λόγω της φύσεως των κύριων εργασιών του Έργου (Γεωτεχνικές και Χωματουργικές Εργασίες σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές εντός του Αγίου Όρους), η επιρροή των καιρικών συνθηκών κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων και αυξημένης υγρασίας είναι πράγματι καθοριστική. Κάθε ημερήσια σημειακή καιρική αστάθεια, εν τοις πράγμασι οδηγεί σε δυσλειτουργία της ομαλής ροής των εργασιών και επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης του μετώπου για τις επόμενες μέρες και το πραγματικό διάστημα καθυστέρησης μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο αριθμό ημερών. Επιπροσθέτως, ο ρυθμός προσκόμισης υλικών και μηχανημάτων είναι ευμετάβλητος και εξαρτάται από την επισφάλεια των καιρικών συνθηκών της θαλάσσιας οδού.

Πέραν τούτου, η Ανάδοχος υπέβαλε τρεις (03) Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών, οι δύο (02) εκ των οποίων απερρίφθησαν για τυπικούς λόγους, ενώ η τρίτη έγινε αιτιολογημένα αποδεκτή για διάστημα 18 ημερών.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν:

✓ Την ολοκλήρωση της εργοταξιακής προετοιμασίας των ενεματωμένων αγκυρών εκτός του Αγίου Όρους και τη μεταφορά τους επιτόπου του Έργου.

✓ Τη συμβατική προθεσμία του Έργου η οποία λήγει στις 09.05.2023.

✓ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργασιών επιτόπου του Έργου.

✓ Τις ειδικές γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

Η 1^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών μέχρι τις 29.02.2024 (δηλαδή κατά 296 ημερολογιακές ημέρες), προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες Συμβατικές Εργασίες κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατά συνέπεια:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

✓ Τη Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών μέχρι τις 29.02.2024 (δηλαδή κατά 296 ημερολογιακές ημέρες), με ανυπαιτότητα της Αναδόχου και με Αναθεώρηση.

✓ Τα ανωτέρω αποτυπώνονται συνοπτικά κάτωθι (Πίνακας [2]):

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία Εργασιών	09.05.2023	29.02.2024	296

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 1^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης-Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1,2,3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)», Προϋπολογισμού Μελέτης 7.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, (λόγω εξαίρεσης του καθεστώτος του Αγίου Όρους απόδοσης ΦΠΑ), κατά 296 ημερολογιακές ημέρες έως τις 29-02-2024, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου κοινοπραξίας «Κοινοπραξία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει ότι πράγματι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός της Αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας των 365 ημερών (09.05.2022 – 09.05.2023) για αντικειμενικούς λόγους.

Συγκεκριμένα:

Υπήρξε απρόβλεπτη υστέρηση στην καταβολή εγκεκριμένων δαπανών, καθώς ως γνωστόν, όλο το β΄ εξάμηνο του 2022, οι χρηματοδοτικές ροές του ΠΔΕ είχαν ανασταλεί και η 1^η καταβολή δαπάνης από μέρους της ΠΚΜ, κατέστη δυνατή μόλις στις 30.12.2022, δηλαδή με καθυστέρηση ~7 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Είναι αληθές ότι λόγω της φύσης του Έργου, υπάρχει ένα μεγάλο αρχικό κόστος προμήθειας εισαγόμενων γεωτεχνικών υλικών, η αξία των οποίων προκαταβάλλεται και απαιτείται μακρύ χρονικό διάστημα για την παραλαβή τους, ενώ πριν τη μεταφορά τους επιτόπου του Έργου προηγείται ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας τους (εποξειδική βαφή, στεγάνωση με πλαστική σωλήνα και τσιμεντένεμα υπό πίεση), εκτός Αγίου Όρους. Οι εν λόγω εργασίες υλοποιούνται σε ανοικτό χώρο και επηρεάζονται άμεσα από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, ισχύς ανέμων, υετός, εξωτερική υγρασία). Η εργοταξιακή προετοιμασία των ενεματωμένων αγκυριών και η μεταφορά τους επιτόπου του Έργου, κατέστη δυνατή εντός του Απριλίου του 2023.

Λόγω της φύσεως των κύριων εργασιών του Έργου (Γεωτεχνικές και Χωματοουργικές Εργασίες σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές εντός του Αγίου Όρους), η επιρροή των καιρικών συνθηκών κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων και αυξημένης υγρασίας είναι πράγματι

καθοριστική. Κάθε ημερήσια σημειακή καιρική αστάθεια, εν τοις πράγμασι οδηγεί σε δυσλειτουργία της ομαλής ροής των εργασιών και επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης του μετώπου για τις επόμενες μέρες και το πραγματικό διάστημα καθυστέρησης μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο αριθμό ημερών. Επιπροσθέτως, ο ρυθμός προσκόμισης υλικών και μηχανημάτων είναι ευμετάβλητος και εξαρτάται από την επίσφαλεια των καιρικών συνθηκών της θαλάσσιας οδού.

Πέραν τούτου, η Ανάδοχος υπέβαλε τρεις (03) Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών, οι δύο (02) εκ των οποίων απερρίφθησαν για τυπικούς λόγους, ενώ η τρίτη έγινε αιτιολογημένα αποδεκτή για διάστημα 18 ημερών.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν:

✓ Την ολοκλήρωση της εργοταξιακής προετοιμασίας των ενεματωμένων αγκυριών εκτός του Αγίου Όρους και τη μεταφορά τους επιτόπου του Έργου.

✓ Τη συμβατική προθεσμία του Έργου η οποία λήγει στις 09.05.2023.

✓ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργασιών επιτόπου του Έργου.

✓ Τις ειδικές γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

Η 1^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών μέχρι τις 29.02.2024 (δηλαδή κατά 296 ημερολογιακές ημέρες), προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες Συμβατικές Εργασίες κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία”

Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ 2020 με κωδικό 2020ΕΠ80800001 (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η)

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι **Πίνακα**:

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία Εργασιών	09.05.2023	29.02.2024	296

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 476/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη