



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 17<sup>ο</sup>/02-05-2023**

**Απόφαση 503/2023**

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup>:** «Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Προϋπολογισμού μελέτης: 8.000.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **02 Μαΐου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 286957/765/27-4-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μαλλιάρας Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
13. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 18<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Προϋπολογισμού μελέτης: 8.000.000,00 €», σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτ. 224386/3920/26-4-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 454/26-4-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Τη συλλογική απόφαση (ΕΠ008) με Α.Π 59917/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) του Υφυπουργού ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σχετικά με την έγκριση στο ΠΔΕ 2019 του έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ με κωδικό έργου : 2017ΕΠ00800005, υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο του Θέματος
13. Την με αριθμ.2314/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΩΗ17ΛΛ-168), περί έγκρισης Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 04.11.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005795924)
15. Την με αριθμ.25/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΠ7Ζ7ΛΛ\_686), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1ου Σταδίου, του διαγωνισμού του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ.«ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»
16. Την αριθμ. 484/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΚΑ7ΛΛ-Τ0Μ & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006973627 2020-07-06) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 16-12-2019 ) στην Τεχνική Εταιρία ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.
17. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε την 31-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007123220 2020-07-31). Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 2.654.075,25 €.

18. Το γεγονός ότι η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 31.10.2021.
19. Την υπ' αριθμ. Οικ. 547162 (7751)/06-10-2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΥΕ/ΠΚΜ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων μηχανικός του έργου.
20. Την υπ' αριθμ. 480656 (6917)/23-09-2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. οικ.665654 (9422)/02-12-2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
22. Την υπ' αριθμ. οικ.119810 (1715)/09-04-2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
23. Την υπ' αριθμ. 610614 (7981)/25-10-2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως την 30-04-2022.
24. Την υπ' αριθμ. 781448 (10051)/18-12-2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
25. Το γεγονός ότι ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 192081 (2665)/23-03-2022 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.
26. Την υπ' αριθμ. 529/2022 Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ ΑΔΑ: 63Β77Λ-Σ3Γ (Πρακτικό 20ο/10-5-2022), με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως την 30.10.2022.
27. Την υπ' αριθμ. 407658(4546)/7-6-2022 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
28. Την από 30-3-2023 αίτηση-επιστολή του αναδόχου.
29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 224386/3920/26-4-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ. 454/26-4-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:
- ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Προϋπολογισμού μελέτης: 8.000.000,00 €  
 Χρηματοδότηση : ΣΑ ΝΠ408 / 2022ΝΠ40800014 (πρώην ΣΑΕΠ008 2017ΕΠ00800005)  
 Ανάδοχος: «ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.»

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αρχική πίστωση για το έργο ύψους 8.000.000,00€ εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ. 640755/1812/17.10.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου 2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ 008 "Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου της ΠΚΜ" για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση, αναβάθμιση, επισκευή της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	Ο.Ε. 2314 /2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	16/12/19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	Ο.Ε.484/ 06.07.2020(ΑΔΑ:ΨΔΚΑ7ΛΛ-Τ0Μ& ΑΔΑΜ :20ΑWRD006973627 )
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	31.07.2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV007123220)
ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ:	31.10.2021
1 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	30.04.2022

2 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	30.10.2022
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:	30.04.2023
ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	8.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΕΚΠΤΩΣΗ:	67,49 %
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. :	Οικ. 655654/9422/02.12.2020 (20SYMV007770998 2020-12-03)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. :	Οικ. 119810/1715/09.04.2021 (21SYMV008436148 2021-04-09)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. :	192081/2665/23.03.2022 (22SYMV010319584 2022-04-04)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:	Ζωή Σοφολόγη, ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :	ΣΑ ΝΠ408 / 2022ΝΠ40800014

Η αρχική προθεσμία περαίωση του έργου ανερχόταν σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έληγε την 31.10.2021.

Με την υπ' αριθμ. 480656 (6917)/23.09.2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αριθμ. οικ.665654 (9422)/02.12.2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την υπ' αριθμ. οικ.119810 (1715)/09.04.2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την υπ' αριθμ. 610614 (7981)/25.10.2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ (21SYMV009543403) εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως την 30.04.2022.

Με την υπ' αριθμ. 781448 (10051)/18.12.2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 192081 (2665)/23.03.2022 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την υπ' αριθμ. 529/2022 Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ(22SYMV010556373) (Πρακτικό 20ο/10-5-2022) εγκρίθηκε η χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως την 30.04.2022.

Με την υπ' αριθμ. 407658(4546)/7-6-2023 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 689731 (8095)/21.10.2022 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε αποδεκτή η δήλωση του Αναδόχου περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως την 30.04.2023.

#### Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Αναδόχου του έργου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Νοέμβριο του 2022 έως και τον Μάρτιο του 2023, ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Με την με αρ. πρωτ. 885791 (10555) / 08.12.2022 υπεβλήθη νόμιμα από τον Ανάδοχο η «Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών» λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 13<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου, η οποία και έγινε αποδεκτή με την με αρ. πρωτ. 885791 (10555) / 15.12.2022 Απόφαση μας. Με το με αρ. πρωτ. 28712 (300) / 13.01.2023 έγγραφό μας, κοινοποιήσαμε στον Ανάδοχο την άρση της διακοπής εργασιών λόγω έκδοσης εντολής πληρωμής του 13<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου, από τις 28.12.2022. Συνεπώς, ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες.

Για τους ανωτέρω λόγους ο Ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 31.07.2022.

#### Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Ο Ανάδοχος μέχρι σήμερα έχει απορροφήσει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, λόγω :

- ✓ της εφαρμογής της Εγκυκλίου με αρ. Πρ. 414733 / 28.12.2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ), για ασφαλικές εργασίες που εκτελέστηκαν από τις 01.01.2022 έως και τις 06.12.2022
- ✓ και της πρόσθετης δαπάνης που απαιτήθηκε για να καλύψει το κονδύλιο των Αναθεωρήσεων του έργου όπως προέκυψε σύμφωνα με την με αριθμό 359881 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/20216 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016» (ΦΕΚ 5983Β 20.12.2021).

Η υπηρεσία μας έχει αιτηθεί την έγκριση πρόσθετων πιστώσεων του έργου,προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των συμβατικών εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω ,και εν αναμονή της έγκρισης των πρόσθετων πιστώσεων ,εισηγούμαστε τη χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 31.07.2023.

Η χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι «με Αναθεώρηση» διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε τελικώς από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος  
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ  
Χρήστος Παπαδόπουλος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ β

τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

#### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

**Εγκρίνει τη Χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογισμού Μελέτης 8.000.000,00 € με ΦΠΑ, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 31-07-2023, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου «ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ.«ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“Ο Ανάδοχος μέχρι σήμερα έχει απορροφήσει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, λόγω :

- της εφαρμογής της Εγκυκλίου με αρ. Πρ. 414733 / 28.12.2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ), για ασφαλικές εργασίες που εκτελέστηκαν από τις 01.01.2022 έως και τις 06.12.2022
- και της πρόσθετης δαπάνης που απαιτήθηκε για να καλύψει το κονδύλιο των Αναθεωρήσεων του έργου όπως προέκυψε σύμφωνα με την με αριθμό 359881 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/20216 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016» (ΦΕΚ 5983Β 20.12.2021).

Η υπηρεσία μας έχει αιτηθεί την έγκριση πρόσθετων πιστώσεων του έργου,προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των συμβατικών εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω ,και εν αναμονή της έγκρισης των πρόσθετων πιστώσεων ,εισηγούμαστε τη χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 31.07.2023.”

**Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2019 της ΣΑΕΠ008 , με κωδικό έργου 2017ΕΠ008000005,**

σύμφωνα με την με Α.Π 59917/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) συλλογική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 503/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη