



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 39<sup>ο</sup>/26-09-2023**

**Απόφαση 1188/2023**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** «Έγκριση "Οριακής Προθεσμίας" περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ "» Προϋπολογισμού: 200.000,00€»

Στη Δημοτική Κοινότητα Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, σήμερα στις **26 Σεπτεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «διαζώσης»** συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σοχού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 639561/1804/21-9-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήτσας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπλ. μέλος Ο.Ε.
6. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε , καθώς και οι κ.κ. Καζαντζίδης Παντελής, Μαλλιαράς Αθανάσιος, Μουρτζίλας Στέργιος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 5<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση "Οριακής Προθεσμίας" περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ "» Προϋπολογισμού: 200.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 564923/2541/4-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις του Προγράμματος Ι.Δ.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ005ΙΔΠ17.
13. Την με αριθμ. 1677/17-07-2018 (ΑΔΑ:7ΔΞΚ7ΛΛ-9ΤΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC003713844 2018-09-20 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου
15. Την αρ. 2698/30-10-2018 (ΑΔΑ:6ΨΣΞ7ΛΛ-ΖΤ3) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
16. Την με αριθμ.65/15-01-2019 (ΑΔΑ: 9Β6Ζ7ΛΛ-ΒΞΔ και ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004430231) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 58,59 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 66.965,39€ χωρίς ΦΠΑ και 83.037,08 € με ΦΠΑ 24%.
17. Το με αρ. πρωτ. 8419/13-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
18. Την από 07/03/2019 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:Ψ0727ΛΛ-8ΕΜ) ποσού 253.790,27 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
19. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τέσσερις (4) μήνες με λήξη την 05-07-2019.
20. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 350006(1782)/05-06-19 Απόφαση Έγκρισης 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου έως 05-10-2019.
21. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 547878(2878)/18-09-2019 Απόφαση έγκρισης 2<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-01-2020

- 22.** Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 766272(4243)/16-12-2019 Απόφαση έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-04-2020
- 23.** Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 143723(1116)/11-03-2020 Απόφαση έγκρισης 4<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-07-2020
- 24.** Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 290312(2266)/12-06-2020 Απόφαση έγκρισης 5<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-10-2020
- 25.** Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 473723(3647)/09-09-2020 Απόφαση έγκρισης 6<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-02-2021
- 26.** Την με αριθμ.784/06-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΛΤ7ΛΛ-ΛΥΝ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008883431) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αφορά στην «Έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) συνοδευόμενης από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ».
- 27.** Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 3683(21)/03-02-2021 Απόφαση έγκρισης 7<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-08-2021
- 28.** Την από 24/09/2021 Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑ:ΩΤΧΝ7ΛΛ-8Φ3) ποσού 12.187,41 € με Φ.Π.Α. (24%).
- 29.** Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 413300(2089)/16-07-2021 Απόφαση έγκρισης 8<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-02-2022
- 30.** Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 1400(2)/10-01-2021 Απόφαση έγκρισης 9<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-08-2022
- 31.** Την υπ'αριθμ.1002/22-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ7ΑΑ7ΛΛ-ΒΗΑ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. έγκρισης 10<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-12-2022
- 32.** Την υπ'αριθμ.1642/29-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΠ27ΛΛ-ΚΣΜ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. έγκρισης 11<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-04-2023
- 33.** Την υπ'αριθμ.337/21-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΠΞΜ7ΛΛ-8ΦΜ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. έγκρισης 12ης παράτασης έως 05-07-2023
- 34.** Την υπ'αριθμ.779/27-06-2023 (ΑΔΑ:9ΨΧΟ7ΛΛ-Ζ41) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. έγκρισης 13ης παράτασης έως 05-09-2023.
- 35.** Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για παράταση, δεσμεύεται ωστόσο από την σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία) σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2011 (Α' 36). Η παρούσα Οριακή Προθεσμία δύναται για την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποπληρωμή του έργου.
- 36.** Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 37.** Την υπ' αριθμ. ΠΚΜ 564923/2541/4-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Όριακή Προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου:  
 "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ"  
 κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 05-12-2023

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. πρωτ. Οικ. Π.Κ.Μ. 320050(2279)/28-06-2018 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
3. Την με αριθμ. 1677/17-07-2018 (ΑΔΑ:7ΔΞΚ7ΛΛ-9ΤΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC003713844 2018-09-20 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ», προϋπολογισμού μελέτης: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Την αρ. 2698/30-10-2018 (ΑΔΑ:6ΨΣΞ7ΛΛ-ΖΤ3) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ

6. Την με αριθμ.65/15-01-2019 (ΑΔΑ: 9Β6Ζ7ΛΛ-ΒΞΔ και ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004430231) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 58,59 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 66.965,39€ χωρίς ΦΠΑ και 83.037,08 € με ΦΠΑ 24%.
7. Το με αρ. πρωτ. 8419/13-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
8. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ι.Δ.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ005ΙΔΠ17.
9. Την από 07/03/2019 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:Ψ0727ΛΛ-8ΕΜ) ποσού 253.790,27 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
10. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τέσσερις (4) μήνες με λήξη την 05-07-2019.
11. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 350006(1782)/05-06-19 Απόφαση Έγκρισης 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου έως 05-10-2019.
12. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 547878(2878)/18-09-2019 Απόφαση έγκρισης 2<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-01-2020
13. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 766272(4243)/16-12-2019 Απόφαση έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-04-2020
14. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 143723(1116)/11-03-2020 Απόφαση έγκρισης 4<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-07-2020
15. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 290312(2266)/12-06-2020 Απόφαση έγκρισης 5<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-10-2020
16. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 473723(3647)/09-09-2020 Απόφαση έγκρισης 6<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-02-2021
17. Την με αριθμ.784/06-07-2021 (ΑΔΑ: ΟΥΛΤ7ΛΛ-ΛΥΝ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008883431) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αγορά στην «Έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) συνοδευόμενης από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ».
18. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 3683(21)/03-02-2021 Απόφαση έγκρισης 7<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-08-2021
19. Την από 24/09/2021 Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑ:ΩΤΧΝ7ΛΛ-8Φ3) ποσού 12.187,41 € με Φ.Π.Α. (24%).
20. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 413300(2089)/16-07-2021 Απόφαση έγκρισης 8<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-02-2022
21. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 1400(2)/10-01-2021 Απόφαση έγκρισης 9<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-08-2022
22. Την υπ'αριθμ.1002/22-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ7ΑΑ7ΛΛ-ΒΗΑ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. έγκρισης 10<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-12-2022
23. Την υπ'αριθμ.1642/29-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΠ27ΛΛ-ΚΣΜ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. έγκρισης 11<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-04-2023
24. Την υπ'αριθμ.337/21-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΠΞΜ7ΛΛ-8ΦΜ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. έγκρισης 12<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-07-2023
25. Την υπ'αριθμ.779/27-06-2023 (ΑΔΑ:9ΨΧΟ7ΛΛ-Ζ41) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. έγκρισης 13<sup>ης</sup> παράτασης έως 05-09-2023.
26. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για παράταση, δεσμεύεται ωστόσο από την σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία) σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2011 (Α' 36). Η παρούσα Οριακή Προθεσμία δύναται για την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποπληρωμή του έργου.
27. Το γεγονός ότι έως σήμερα 04-09-2023 το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 70%, και υπολειπόμενες εργασίες αφορούν μόνο σε αποξήλωση - τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατασκευή τάφρου ερείσματος από οπλισμένο σκυρόδεμα.
28. Το γεγονός ότι η προθεσμία περαίωσης του έργου εκπνέει στις 05-09-2023 και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών αυτές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας.
29. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε προειδοποιητικά σήματα της Πολιτικής Προστασίας για την επερχόμενη θεομηνία με την ονομασία «Daniel», πράγμα το οποίο επέβαλε την μετάθεσή τους σε χρονικό σημείο μετά το πέρας των καιρικών φαινομένων αλλά και μετά την αποστράγγιση των υδάτων από τον χώρο του εργοταξίου.
30. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
31. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας (Οριακή Προθεσμία) περαίωσης εργασιών του έργου:

"ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ"

Ανάδοχος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, μέχρι: 05-12-2023,

ήτοι τρεις (3) μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

ΕΔΕΣΣΑ 04-09-2023

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης  
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Μηχ/γος. Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας (Οριακή Προθεσμία) περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ", Προϋπολογισμού: 200.000,00€, μέχρι 05-12-2023, ήτοι τρεις (3) μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

- Το γεγονός ότι έως σήμερα 04-09-2023 το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 70%, και υπολειπόμενες εργασίες αφορούν μόνο σε αποξήλωση - τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατασκευή τάφρου ερείσματος από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Το γεγονός ότι η προθεσμία περαίωσης του έργου εκπνέει στις 05-09-2023 και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών αυτές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας.
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε προειδοποιητικά σήματα της Πολιτικής Προστασίας για την επερχόμενη θεομηνία με την ονομασία «Daniel», πράγμα το οποίο επέβαλε την μετάθεσή τους σε χρονικό σημείο μετά το πέρας των καιρικών φαινομένων αλλά και μετά την αποστράγγιση των υδάτων από τον χώρο του εργοταξίου.

**Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από πιστώσεις του Προγράμματος Ι.Δ.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ005ΙΔΠ17.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1188/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**