



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 2º/30-1-2024

Απόφαση 67/2024

ΘΕΜΑ 36º: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)» Προϋπολογισμού: 1.100.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **30 Ιανουαρίου** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 63361/139/25-1-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της ΠΕ και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36º της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)» Προϋπολογισμού: 1.100.000,00€», σύμφωνα με την από 16-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 9412/36/16-1-2024 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.
12. Την με αριθμ. 813/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΕΗ7ΛΛ-ΗΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την **έγκριση δημοπράτησης** του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
13. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC007359313 2020-09-23 **διακήρυξη** για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)», προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την αρ. 1320/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7ΛΛ-Π7Σ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού του εν θέματι έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
15. Το με αρ. πρωτ. 266095/08-11-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
16. Την με αριθμ. 1645/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ6Π7ΛΛ-46Π και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010183038) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία **κατακυρώθηκε** το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 60,44 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 352.126,65€ χωρίς ΦΠΑ και 436.637,05 € με ΦΠΑ 24%.
17. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
18. Την από 31/03/2022 Εργολαβική **Σύμβαση Έργου** (ΑΔΑ:ΨΙΒΟ7ΛΛ-4ΟΒ) ποσού 436.637,05 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
19. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 31-03-2023.

20. Την υπ' αριθμ.294/14-03-2023 (ΑΔΑ: 93ΦΘ7ΛΛ-Ο55) Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ., περί Έγκρισης 1^{ης} Παράτασης έως 30-09-2023.
21. Την υπ' αριθμ.1090/05-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΓΜ7ΛΛ-4Λ5) Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. ,περί Έγκρισης 2^{ης} Παράτασης έως 08-02-2024.
22. Την από 05-01-2024 αίτηση της αναδόχου για τρεις (3) μήνες, 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
23. Την από 16-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)"
μέχρι 08-05-2024

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. πρωτ. Οικ. Π.Κ.Μ. 113599(573)/23-06-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
3. Την με αριθμ. 813/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΕΗ7ΛΛ-ΗΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC007359313 2020-09-23 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)», προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Την αρ. 1320/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7ΛΛ-Π7Σ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
6. Το με αρ. πρωτ. 266095/08-11-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
7. Την με αριθμ. 1645/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ6Π7ΛΛ-46Π και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010183038) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 60,44 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 352.126,65€ χωρίς ΦΠΑ και 436.637,05 € με ΦΠΑ 24%.
8. Δεν απαιτείται έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
9. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.
10. Την από 31/03/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:ΨΙΒΟ7ΛΛ-4ΟΒ) ποσού 436.637,05 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
11. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 31-03-2023.
12. Την υπ' αριθμ.294/14-03-2023 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 1^{ης} Παράτασης έως 30-09-2023 (ΑΔΑ: 93ΦΘ7ΛΛ-Ο55).
13. Την υπ' αριθμ.1090/05-09-2023 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 2^{ης} Παράτασης έως 08-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΓΜ7ΛΛ-4Λ5).
14. Την από 05-01-2024 αίτηση της αναδόχου για τρεις (3) μήνες, 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
15. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 95,6% του έργου.
16. Το γεγονός ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώση-υετός: 52 ημέρες, ενδιάμεσες ημέρες μεταξύ βροχοπτώσεων: 13 ημέρες, πρόβλεψη: 25 ημέρες) οι οποίες ήταν ακατάλληλες για εργασίες, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά στοιχεία από 01-08-2023 έως 03-01-2024).
17. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικείμενου έως την 08-02-2024 διότι αφορά σε σκυροδέματα και τεχνικά.
18. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
19. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)"**Ανάδοχος: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε.****ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου****μέχρι: 08-05-2024****ΕΔΕΣΣΑ 16-01-2024****Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας****ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ****Μηχ/γος. Μηχ/κός με Α' βαθμό**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων επαρχιακών οδών (Επ. Οδοί 2, 11, 12, 13)», Προϋπολογισμού: 1.100.000,00€, μέχρι: 8-05-2024, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

1. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 95,6% του έργου.
2. Το γεγονός ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχόπτωση-υετός: 52 ημέρες, ενδιάμεσες ημέρες μεταξύ βροχοπτώσεων: 13 ημέρες, πρόβλεψη: 25 ημέρες) οι οποίες ήταν ακατάλληλες για εργασίες, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά στοιχεία από 01-08-2023 έως 03-01-2024).
3. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικειμένου έως την 08-02-2024 διότι αφορά σε σκυροδέματα και τεχνικά.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 67/2024**Η Πρόεδρος της Περιφ. Επιτροπής****Τα Μέλη****Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά****Η Γραμματέας****Καμπανού Αικατερίνη**