



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 4^ο/14.02.2024
Απόφαση 153/2024

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Φεβρουαρίου** ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 101458/278/8-2-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισάβετ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείες

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 60532/734/06-02-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 122/06-02-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Την από 24η Απριλίου/07η Μαΐου 2021 Προγραμματική Σύμβαση, του Άρθρου 100, του Ν 3852/2010, μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους – Άθω και της ΠΚΜ.
12. Την υπ’ αρ. πρ. 51073/05.05.2021 (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το Έργο του θέματος εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2020 ΣΑΕΠ ΣΑΕΠ2020ΕΠ80800001.
13. Την υπ’ αρ. 945/03.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΦ57ΛΛ-8Φ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην: «Α. Της Ανάκλησης της υπ’ αρ. 589/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΙΟΤ7ΛΛ-ΗΚΥ) Β. Τη Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού που διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 181535 Γ. της Έγκρισης της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή Αναδόχου και Δ. την Έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού» του Έργου και έλαβε έλεγχο νομιμότητας από την ΑΔΜ-Θ με το υπ’ αρ. πρ. 189743/31.08.2021 έγγραφο.
14. Την από 19.08.2021 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009092168 2021-09-19
15. Την υπ’ αρ. 145/15.02.2022 (5° Πρακτικό) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ για την Έγκριση του από 25.01.2022 Πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινής Αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΨΛΗ7ΛΛ-ΛΩΗ και ΑΔΑΜ 22ΑWRD010271233).
16. Την από 09.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010512386 2022-05-09) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.

17. Την υπ' αρ. **476/2023** (Πρακτικό 16ο/25.04.2023) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ που αφορά στην Έγκριση Χορήγησης **1ης Παράτασης** Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος **(ΑΔΑ:Ψ4707ΛΛ-Κ3Ο)**.

18. Την υπ' αρ. πρ. 315229(5444)/12.06.12.06.2023 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (1η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 23SYMV012872549).

19. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος.

20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 60532/734/06-02-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)»
Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: 2023ΝΠ80800001 [MIS 5201895] (2020ΕΠ80800001 ΣΑΕΠ 808)
Ανάδοχος: "Κ/Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ"

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η από 24.01.2024 Αίτηση Χορήγησης 2^{ης} Παράτασης της Αναδόχου
[αρ. πρ. ΔΤΕ/ΠΚΜ 60532(734)/24.01.2024]

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και το Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/10.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...» και ισχύει.

2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το Έργο του θέματος και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».

5. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Όρισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".

6. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148/Β/11.01.2024).

7. Την υπ' αρ. 145/15.02.2022 (5^ο Πρακτικό) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ για την Έγκριση του από 25.01.2022 Πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινής Αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΨΛΗ7ΛΛ-ΛΩΗ και ΑΔΑΜ 22ΑΩΡΔ010271233).

8. Την από 09.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4 & ΑΔΑΜ: 22SYMV010512386 2022-05-09) υπογραφέα Σύμβαση του Έργου του θέματος.

9. Την υπ' αρ. 476/2023 (Πρακτικό 16^ο/25.04.2023) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ που αφορά στην Έγκριση Χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ:Ψ4707ΛΛ-Κ3Ο).

10. Την υπ' αρ. πρ. 315229(5444)/12.06.12.06.2023 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (1^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 23SYMV012872549).

11. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος, σας υποβάλλουμε την παρούσα Εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Γενικά στοιχεία του Έργου {Πίνακας [1]}:

Προϋπολογισμός Μελέτης	7.000.000,00€
Ημερομηνία Διαγωνισμού	19.09.2021
Ποσοστό Έκπτωσης	23,71%
Ποσό Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4)	5.340.168,27€
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	09.05.2022
Συνολική Συμβατική Προθεσμία	365 ημέρες, ήτοι έως 09.05.2023
1 ^η Παράταση	296 ημέρες, ήτοι έως 29.02.2024

2. Πρόταση της Αναδόχου για την 1^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης:

Με τη σχετική Αίτηση η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα που αφορά τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης κατά οκτώ μήνες (08) δηλαδή έως τις 31.10.2024.

Οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος, αναφέρονται αυτολεξεί:

"...

- i. Λόγω της φύσεως των κύριων εργασιών του Έργου (Γεωτεχνικές και Χωματοургικές Εργασίες σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές του Αγίου Όρους), η επιρροή των καιρικών συνθηκών κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων και αυξημένης υγρασίας είναι καθοριστική, καθώς η χαλαρότητα στους γεωλογικούς σχηματισμούς καθιστά απαγορευτική τη διατάραξη σε πολλαπλά επίπεδα του πλάτους έδρασης της οδού λόγω κινδύνου κατάρρευσης.
- ii. Οι εργασίες πασσάλων δεν ήταν δυνατό να εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες αγκύρωσης λόγω αδυναμίας πρόσβασης από τη θέση 1 έως την θέση 3 δεδομένης της στενότητας της οδού και αδυναμίας διapλάτυνσης αυτής λόγω του μεγάλου βάθους στο κατάντι φρύδι των διατομών.
- iii. Κατά συνέπεια οι εργασίες κατασκευής πασσάλων (Θέση 3) πρέπει να εκκινήσουν μετά την ολοκλήρωση των αγκυρίων (Θέση 1), γεγονός που τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
- iv. Υπήρξε σποραδική ακύρωση θαλάσσιων δρομολογίων γεγονός που επηρέασε την εφοδιαστική αλυσίδα του εργοταξίου (εισκόμιση υλικών) καθώς και την προσβασιμότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι ακόμη και μία ημέρα απαγόρευσης απόπλου επιφέρει σωρευτικές καθυστερήσεις στο σύνολο των προγραμματισμένων εργασιών.
- v. Μεσολάβησε η χειμερινή περίοδος κατά την οποία τα φαινόμενα ήταν εντονότερα ενώ ειδικά κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων δεν επιτρεπόταν η εκτέλεση εργασιών λόγω θρησκευτικών περιορισμών.

..."

3. Απόψεις και Αιτιολόγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης από ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ:

Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει ότι πράγματι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός της Προθεσμίας της 1^{ης} Παράτασης των 296 ημερών (09.05.2023 – 29.02.2024) για αντικειμενικούς λόγους.

Συγκεκριμένα:

i. Λόγω της φύσεως των κύριων εργασιών του Έργου (Γεωτεχνικές και Χωματοургικές Εργασίες σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές εντός του Αγίου Όρους), η επιρροή των καιρικών συνθηκών κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων και αυξημένης υγρασίας είναι πράγματι καθοριστική. Κάθε ημερήσια σημειακή καιρική αστάθεια, εν τοις πράγμασι οδηγεί σε δυσλειτουργία της ομαλής ροής των εργασιών και επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης του μετώπου για τις επόμενες μέρες και το πραγματικό διάστημα καθυστέρησης μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο αριθμό ημερών. Επιπροσθέτως, ο ρυθμός προσκόμισης υλικών και μηχανημάτων είναι ευμετάβλητος και εξαρτάται από την επισφάλεια των καιρικών συνθηκών της θαλάσσιας οδού.

ii. Απεδείχθη στην πράξη ότι ήταν αδύνατο ταυτόχρονα να εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων (Θέση 3) με τις εργασίες κατασκευής των αγκυρίων (Θέση 1), δεδομένης της στενότητας της οδού πρόσβασης από τη μια θέση στην άλλη, γεγονός που τροποποιεί το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου.

Πέραν τούτου, υπενθυμίζεται το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπου κατά τις εορταστικές περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων συμπεριλαμβανομένου και κάποιες ημέρες νηστειών, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν:

- ✓ Την 1^η Παράταση του Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου, η οποία λήγει στις 29.02.2024.
- ✓ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργασιών επιτόπου του Έργου.
- ✓ Τις ειδικές γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

Η 2^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών μέχρι τις 31.10.2024 (δηλαδή κατά 245 ημερολογιακές ημέρες), προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες Συμβατικές Εργασίες κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατά συνέπεια:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

✓ Τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών μέχρι τις 31.10.2024 (δηλαδή κατά 245 ημερολογιακές ημέρες), με ανυπαίτιότητα της Αναδόχου και με Αναθεώρηση.

✓ Τα ανωτέρω αποτυπώνονται συνοπτικά κάτωθι (Πίνακας [2]):

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία Εργασιών	29.02.2024	31.10.2024	245

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη 2^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης-Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1,2,3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)», **Προϋπολογισμού Μελέτης 7.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, (λόγω εξαίρεσης του καθεστώτος του Αγίου Όρους απόδοσης ΦΠΑ), κατά 245 ημερολογιακές ημέρες έως τις 31.10.2024, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου κοινοπραξίας:** «Κοινοπραξία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει ότι πράγματι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός της Προθεσμίας της 1ης Παράτασης των 296 ημερών (09.05.2023 – 29.02.2024) για αντικειμενικούς λόγους.

Συγκεκριμένα:

Λόγω της φύσεως των κύριων εργασιών του Έργου (Γεωτεχνικές και Χωματοουργικές Εργασίες σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές εντός του Αγίου Όρους), η επιρροή των καιρικών συνθηκών κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων και αυξημένης υγρασίας είναι πράγματι καθοριστική. Κάθε ημερήσια σημειακή καιρική αστάθεια, εν τοις πράγμασι οδηγεί σε δυσλειτουργία της ομαλής ροής των εργασιών και επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης του μετώπου για τις επόμενες μέρες και το πραγματικό διάστημα καθυστέρησης μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο αριθμό ημερών. Επιπροσθέτως, ο ρυθμός προσκόμισης υλικών και μηχανημάτων είναι ευμετάβλητος και εξαρτάται από την επισφάλεια των καιρικών συνθηκών της θαλάσσιας οδού.

Απεδείχθη στην πράξη ότι ήταν αδύνατο ταυτόχρονα να εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων (Θέση 3) με τις εργασίες κατασκευής των αγκυριών (Θέση 1), δεδομένης της στενότητας της οδού πρόσβασης από τη μια θέση στην άλλη, γεγονός που τροποποιεί το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου.

Πέραν τούτου, υπενθυμίζεται το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπου κατά τις εορταστικές περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων συμπεριλαμβανομένου και κάποιες ημέρες νηστειών, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν:

Την 1η Παράταση του Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου, η οποία λήγει στις 29.02.2024.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργασιών επιτόπου του Έργου.

Τις ειδικές γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

Η 2η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών μέχρι τις 31.10.2024 (δηλαδή κατά 245 ημερολογιακές ημέρες), προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες Συμβατικές Εργασίες κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία”

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι **Πίνακα:**

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία Εργασιών	29.02.2024	31.10.2024	245

Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ 2020 με κωδικό 2020ΕΠ80800001 (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 153/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη