



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 18^ο/13-05-2025
Απόφαση 636/2025**

ΘΕΜΑ 38^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 333138/923/08-05-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 38^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 173722(2515)/29-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 1139/06-05-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. το Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2024, που αφορά την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 23/31-03-2025 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ).
13. την υπ’ αριθμ. 2016/2019 (Πρακτικό 26/20-08-2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΓ757ΛΛ-ΚΡΞ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 19PROC005541060) για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23» προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €
14. την με αριθμ. 228/2020 (πρακτικό 6^ο/19-02-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006918420 2020-06-24 & **ΑΔΑ: 9Σ3Ρ7ΛΛ-ΓΒΕ**), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση: Κοινοπραξία "Καϊσίδης Νικόλαος-Σαλακίδης Γεώργιος", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 64,07 % και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 616.887,16 € (χωρίς ΦΠΑ)
15. την από 09-09-2020 υπογραφείσα Εργολαβική Σύμβαση του υπόψη έργου με ΑΔΑΜ: 20SYMV007280996 2020-09-09, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 08-09-2022
16. τον εγκεκριμένο 5^ο ΑΠΕ με την με αριθμ. πρωτ. οικ.74561(1027)/06-02-2025 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 25 SYMV016273235)
17. την υπ’ αρ. πρωτ. 185841(2510)/30-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012398850 2023-03-30) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του Έργου έως 08/08/2023.
18. Τη Βεβαίωση περαίωσης με αριθ. πρωτ. οικ.595387(8809)/05-09-2023, με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08/08/2023
19. την Τελική Επιμέτρηση, που εγκρίθηκε με την με αριθμ.507774(8351) / 02-08-2024 αποφ. της ΥΤΕΜΕΘ
20. τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθη»
21. την με αριθμ.πρωτ. 33642(563)/ 05-03-2025, με (ΑΔΑ:6ΗΔΑ7ΛΛ-ΣΔ5) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος
22. το από 11-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε

από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. Τακατζόγλου Ηρακλής, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κών, στην Τ. Υ. του Δ. Βόλβης, ως Πρόεδρος

2. Ρωμανίδου Παρθένα Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α' β.στο Τμ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε.Θ., ως μέλος

3. Κοσμούλη Δέσποινα Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Α' β. στο Τμ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε.Θ., ως μέλος

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 33642(563)/05-03-2025 (ΑΔΑ: 6ΗΔΑ7ΛΛ-ΣΔ5) Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έχοντας υπόψη το Ν. 4412 / 2016 και ειδικότερα του άρθρου 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταβίβαμε σήμερα στις 11 Μαρτίου 2025, επί τόπου του έργου παρουσία εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας και της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο έργου	Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση – επισκευή του υφιστάμενου οδοστρώματος αλλά και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και γενικά στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας της 21 ^{ης} , 22 ^{ης} και 23 ^{ης} Επαρχιακής Οδού αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Έγκριση μελέτης έργου:	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ.437504 (9079)/09-07-2019 απόφαση ΥΤΕ/ΜΕΘ
- Προϋπολογισμός έργου:	2.100.000,00 ευρώ. (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση έργου:	Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ18
- Ανάδοχος έργου:	Κοινοπραξία "Καϊσίδης Νικόλαος-Σαλακίδης Γεώργιος"
- Έκπτωση προσφοράς έργου:	64,07 %
- Συνολική δαπάνη προσφοράς έργου:	Το συνολικό ποσό της σύμβασης ήταν 764.940,08 € το οποίο αναλύεται επιμέρους ως εξής: 444.210,34€ Εργασίες 79.957,86€ (ΓΕ + ΟΕ 18%) 524.168,20 € Εργασίες με ΓΕΟΕ 78.625,23 € Απρόβλεπτα 15% 13.840,76 € απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών 252,97 € Αναθεώρηση 616.887,16 € Σύνολο χωρίς ΦΠΑ € 148.052,92€ Δαπάνη Φ.Π.Α (24%)
- Ημερομηνία υπογραφής εργολαβικής σύμβασης εκτέλεσης έργου:	09/09/2020, ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007280996 2020-09-09
- Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου:	Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν (730) επτακόσιες τριάντα ημέρες, σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση.
- Συμβατικός χρόνος περαίωσης έργου:	08-09-2022
-Επιβλέποντες/Επιβλέπουσες έργου:	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ.493142(7537)/14-09-2020 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (6ΜΑΧ7ΛΛ-ΔΔΥ) ορίζει επιβλέποντας : Αλέξανδρο Σπατόβαλης, ΤΕ Μηχανικός με Α' β Βοηθό επίβλεψης: Γεώργιο Καράβατο, Τ.Ε. Μηχανικό με Α' β.

- Χρονοδιάγραμμα έργου:	Η με αρ. Πρωτ. 516732 (7932)/02-10-2020 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
1 ^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Την με αριθμ. Πρωτ. 785214(11244)/07-11-2022 απόφαση έγκριση για το 1 ^ο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του παραπάνω έργου
2 ^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 253748(3579)/20-04-2023 απόφαση έγκρισης 2 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
- Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος	Την με αρ. Αρ.Πρωτ.675142(9754)/19-10-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ αποδοχής της από 511567(7625)/14-07-2022 Δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου για χρονικό διάστημα έξι μηνών , ήτοι έως 08-03-2022.
- Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου	Την υπ' αρ. πρωτ. 185841(2510)/30-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012398850 2023-03-30) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου έως 08/08/2023.
1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Την με Αρ. πρ. οικ. 644382(10035)/11-10-2021 απόφαση έγκρισης του 1 ^{ου} Α.Π.Ε. της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑΜ:21SYMV009351187), συνολικής δαπάνης 764.940,07 €.
2 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Την με Αρ. πρ. οικ. 227338(2984)/04-04-2022 απόφαση έγκρισης του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑΜ:22SYMV011702901), συνολικής δαπάνης 764.940,07 €.
3 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Την με Αρ. πρ. οικ. 846893(11882)/29-11-2022 απόφαση έγκρισης του 3 ^{ου} Α.Π.Ε. της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑΜ:22SYMV011702901), συνολικής δαπάνης 764.940,07 €.
4 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Την με Αρ. πρ. οικ.523251 (8570) /24-07-2024 απόφαση έγκρισης του 4 ^{ου} Α.Π.Ε. της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑΜ:24SYMV015189477), συνολικής δαπάνης 727.508,73€.
5 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	1. Την υπ' αρ. 84/2025 (ΑΔΑ:9ΡΧΩ7ΛΛ-Σ8Ψ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑΜ:25ΑWRD016222141) με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του Έργου 2. Την με Αρ. πρ. οικ. 74561(1027)/06-02-2025 απόφαση έγκρισης του 5 ^{ου} Α.Π.Ε. της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑΜ:25 SYMV016273235) Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 870.801,54€
- Επιμετρήσεις	• 1η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 27075 (512) / 25.01.2021 απόφαση έγκρισης • 2η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 676692(10381) / 04.10.2021 απόφαση έγκρισης • 3η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 800743(11412) / 06.12.2022 απόφαση έγκρισης • 4η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 670692(9872) / 27.10.2023 απόφαση έγκρισης
Βεβαίωση Περαίωσης	Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08/08/2023 σύμφωνα με την με Α.Π. οικ.595387(8809)/05-09-2023Βεβαίωση περαίωσης
- Επιβολή ειδικής ποινικής ρήτρας	Την με αριθμ. πρωτ. οικ.546455(8900)/02-08-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την επιβολή ειδικής ποινικής ρήτρας αξίας 6.192,49€ εις βάρος του αναδόχου, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της Τελικής Επιμέτρησης του έργου
- Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	Την Τελική Επιμέτρηση, που εγκρίθηκε με την με αριθμ.507774(8351) / 02-08-2024 αποφ. της ΥΤΕΜΕΘ.
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου:-	Η υπ. αρ. Πρωτ. 33642(563)/05-03-2025 (ΑΔΑ: 6ΗΔΑ7ΛΛ-ΣΔ5) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.
Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το μητρώο του έργου τα οποία υποβλήθηκαν επικαιροποιημένα από τον Ανάδοχο.	

• **II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκτελεσθείσες και αποδέχεται ως εκτελεσθείσες τις ποσότητες των εργασιών που αναγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ.ΑΝ	Μ.Μ	Εγκεκριμένη Ποσότητα 5 ^{ος} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (63%)						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	50,40	50,40	Πενήντα και σαράντα
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m ³	30,000,00	30,000,00	Τριάντα χιλιάδες
3	Καθαρισμός οριογραμμών και ερεισμάτων οδών από φερτές ύλες και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση	ΥΔΡ-6059	m ²	15.000,00	15.000,00	Δεκαπέντε χιλιάδες
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (61%)						
4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	31,50	31,50	Τριάντα ένα και πενήντα
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ - 7018	kg	671,89	671,89	Εξακόσια εβδομήντα ένα και ογδόντα εννέα
3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (61%)						
6	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.Β	m ³	116,13	116,13	Εκατόν δέκα έξι και δέκα τρία
4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (65%)						
7	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1.730,00	1.730,00	Χίλια επτακόσια τριάντα
8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	17.482,09	17.482,09	δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο και εννέα
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	28.950,61	28.950,61	Είκοσι οκτώ χιλιάδες ενιακόσια πενήντα και εξήντα ένα
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	21.746,36	21.746,36	Είκοσι ένα χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι και τριάντα έξι
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-	m ²	66.666,15	66.666,15	Εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι και

		4120				δέκα πέντε
12	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	5.706,07	5.706,07	Πέντε χιλιάδες επτακόσια έξι και επτά
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	46.644,40	46.644,40	Σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα και σαράντα
5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ (62%)						
14	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	1.300,00	1.300,00	Χίλια τριακόσια
15	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	ΟΔΟ-2653	m	73,44	73,44	Εβδομήντα τρία και σαράντα τέσσερα
16	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	m	692,00	692,00	Εξακόσια ενενήντα δύο
17	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΟΔΟ-2151	m	600,44	600,44	Εξακόσια σαράντα τέσσερα
18	Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών	ΟΔΟ-2151	m	48,00	48,00	Σαράντα οκτώ
19	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	m	186,00	186,00	Εκατόν ογδόντα έξι
20	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	301,65	301,65	Τριακόσια ένα και εξήντα πέντε
21	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	11,82	11,82	Έντεκα και ογδόντα δύο
22	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ	42,00	42,00	Σαράντα δύο
23	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ	26,00	26,00	Είκοσι έξι
24	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ	64,00	64,00	Εξήντα τέσσερα

25	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	9.012,50	9.012,50	Εννέα χιλιάδες δώδεκα και πενήντα
6η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (61%)						
26	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	1587,00	1587,00	Χίλια πεντακόσια ογδόντα επτά
27	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	386,00	386,00	Τριακόσια ογδόντα έξι
28	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	131,00	131,00	Εκατόν τριάντα ένα
29	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	85,00	85,00	Ογδόντα πέντε
30	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	248,00	248,00	Διακόσια σαράντα οκτώ
31	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	338,00	338,00	Τριακόσια τριάντα οκτώ
32	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	200,00	200,00	Διακόσια
34	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	200,00	200,00	Διακόσια
35	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5371	στρ.	25,00	25,00	Είκοσι πέντε
36	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα	ΠΡΣ 5371	στρ.	15,00	15,00	Δεκαπέντε
37	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΠΡΣ 5371	στρ.	6,00	6,00	Έξι

III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή κατά την επί τόπου στο έργο μετάβαση της και λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο του έργου, διαπίστωσε κατά το εφικτό ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες ασφαλιτοστρώσης, σήμανσης (διαγράμμιση, πινακίδες, στηθαία), κατασκευής ερεισμάτων καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των έργων υποδομής στην Ιρλανδική διάβαση της 21^{ης} Επαρχιακής Οδού, διατηρούνται καλώς, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Σε ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και κοπής και ανανέωσης θάμνων και δέντρων, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εργασιών δια ζώσης, έτσι όπως αναφέρονται στην Τελική Επιμέτρηση λόγω του μεγάλου χρόνου που μεσολάβησε από την εκτέλεση των εργασιών (κάτι για το οποίο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ο Ανάδοχος).

Παρόλα αυτά δεν αμφισβητείται η εκτέλεση τους από την Επιτροπή καθώς τόσο από το ημερολόγιο εργασιών του έργου, τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης τους εξακριβώνεται η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Τέλος, κατά τον έλεγχο της Επιτροπής ελήφθησαν υπόψη

α) τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δοκιμών που υπάρχουν στο φάκελο του έργου και

β) τα πιστοποιητικά των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο

γ) την έγγραφη βεβαίωση που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο για την έντεχνη τοποθέτηση των ΣΑΟ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε προμηθευτή

Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπονταν χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση, δηλαδή μέχρι τις 08/12/2024

Η επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα παραλαμβάνει το έργο

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη, 11 - 03 - 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τακατζόγλου Ηρακλής (Πρόεδρος) ΠΕ Πολ. Μηχ.	Σπατόβαλης Αλέξανδρος ΤΕ Μηχανικών με Α' β
Ρωμανίδου Παρθένα (μέλος) ΠΕ Αρχ. Μηχ. με Α' β	Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κοσμούλη Δέσποινα, (μέλος) ΤΕ. Μηχανικών με Α' β	Κοινοπραξία "Καϊσίδης Νικόλαος- Σαλακίδης Γεώργιος"

23. Την αριθμ. πρωτ. 173722(2515)/29-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23**».

Α. Έχοντας υπόψη

- 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' / 06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).

- 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- 5) Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»., στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διάυγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
- 7) Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2024, που αφορά την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 23/31-03-2025 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ).
- 8) Την με αριθμ. 2016 / 2019 (Πρακτικό 26 / 20-08-2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΓ757ΛΛ-ΚΡΞ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 19PROC005541060), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23». προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €.
- 9) Την με αριθμ. 228 / 2020 (πρακτικό 6^ο / 19-02-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:20ΑWRD006918420 2020-06-24 & ΑΔΑ:9Σ3Ρ7ΛΛ-ΓΒΕ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση: Κοινοπραξία" Καϊσίδης Νικόλαος-Σαλακίδης Γεώργιος " , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 64,07 % και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 616.887,16 € (χωρίς ΦΠΑ)

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

- 10) Την από 09-09-20 υπογραφείσα Εργολαβική Σύμβαση του υπόψη έργου, με ΑΔΑΜ: 20SYMV007280996 2020-09-09, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 08-09-2022
- 11) Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- 12) Την με αρ. πρωτ οικ.493142(7537)/14-09-2020 απόφαση ορισμού επίβλεψης, του ΤΣΕ/Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ:6ΜΑΧ7ΛΛ-ΔΔΥ).
- 13) Τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ με την με Α.Π. 644382(10035)/11-10-2021 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 21SYMV009351187).
- 14) Τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ με την με ΑΠ οικ. 227338(2984)/04-04-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:22SYMV010354847)
- 15) Τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ με την με ΑΠ οικ. 227338(2984)/04-04-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:22SYMV010354847)
- 16) Τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ με την με ΑΠ οικ. 846893(11882)/29-11-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 22SYMV011702901)
- 17) Τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ με την με ΑΠ. οικ.523251 (8570) /24-07-2024 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 24SYMV015189477)
- 18) Τον εγκεκριμένο 5ο ΑΠΕ με την με ΑΠ. οικ. 74561(1027)/06-02-2025 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 25 SYMV016273235)

- 19) Την με αρ. Αρ.Πρωτ.675142(9754)/19-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011459977 2022-10-20) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ αποδοχής της από 511567(7625)/14-07-2022 Δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου για χρονικό διάστημα έξι μηνών , ήτοι έως 08-03-2023.
- 20) Την υπ' αρ. πρωτ. 185841(2510)/30-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012398850 2023-03-30) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 08/08/2023.
- 21) Την Βεβαίωση περαίωσης με αριθ. πρωτ. οικ.595387(8809)/05-09-2023, με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08/08/2023
- 22) Την εκπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου υποβολής της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος με αριθμ. πρωτ. 507774(8351) /17-07-2024 όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από αυτόν.
- 23) Την με αριθμ. πρωτ. οικ.546455(8900)/02-08-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την επιβολή ειδικής ποινικής ρήτρας αξίας 6.192,49€ εις βάρος του αναδόχου, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.
- 24) Την Τελική Επιμέτρηση, που εγκρίθηκε με την με αριθμ.507774(8351) / 02-08-2024 αποφ. της ΥΤΕΜΕΘ.
- 25) Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>
- 26) Την με αριθμ.πρωτ. 33642(563)/ 05-03-2025, με (ΑΔΑ:6ΗΔΑ7ΛΛ-ΣΔ5) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
- 27) Το από .11-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη
- 28) Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 08-03-2025 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος

και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 11-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23**», αναδόχου Κοινοπραξία " Καϊσίδης Νικόλαος-Σαλακίδης Γεώργιος ", όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Συνημμένα

- Η Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ: 20SYMV007280996
 - Την με αρ. Αρ.Πρωτ.675142(9754)/19-10-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ αποδοχής της επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
 - Η με Α.Π. 185841(2510)/30-03-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV012398850 Απόφαση χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου
 - Τελευταίος εγκεκριμένος 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
 - Η με Α.Π. οικ.595387(8809)/05-09-2023 Βεβαίωση Περαιώσης
- Η με Α.Π. 33642(563)/ 05-03-2025, με (ΑΔΑ:6ΗΔΑ7ΛΛ-ΣΔ5) απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου
- Το από 11-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο.

2. αν. Προϊστάμενο ΥΤΕ-ΜΕΘ
3. αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ / ΥΤΕ-ΜΕΘ
4. Φάκελος έργου (δια του αρμοδίου)

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 29 - 04 - 2025	Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 29 - 04 - 2025	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 29- 04 - 2025 κ.α.α.
Α. Σπατόβαλης Τ.Ε. Πολ. Μηχανικών με Α' β	Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ελένη Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 11-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23**», αναδόχου «Κοινοπραξία "Καϊσίδης Νικόλαος-Σαλακίδης Γεώργιος"», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 636/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού