



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 19^ο/20.05.2025

Απόφαση 668/2025

ΘΕΜΑ 23^ο : «Έγκριση Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ”», προϋπολογισμού 200.000,00€ (άρθρα 171 & 172 του Ν. 4412/2016)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **20 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00** μ.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 355328/984/15-05-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε και η Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 23^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ”», προϋπολογισμού 200.000,00€ (άρθρα 171 & 172 του Ν. 4412/2016)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 338511/1416/09-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. Π.Κ.Μ. 338511/1416/09-05-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις του Προγράμματος Ι.Δ.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ005ΙΔΠ17.
13. Την με αριθμ. 1677/17-07-2018 (ΑΔΑ:7ΔΞΚ7ΛΛ-9ΤΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC003713844 2018-09-20 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου
15. Την με αριθμ.65/15-01-2019 (ΑΔΑ: 9Β6Ζ7ΛΛ-ΒΞΔ και ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004430231) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 58,59 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 66.965,39€ χωρίς ΦΠΑ και 83.037,08 € με ΦΠΑ 24%.
16. Την από 07-03-2019 (ΑΔΑ:Ψ0727ΛΛ-8ΕΜ και ΑΔΑΜ: 19SYMV004582815 2019-03-07) Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 7η Ιουλίου 2019.
17. Την με αρ. 1188/26-09-2023 (ΑΔΑ:ΨΙ537ΛΛ-ΒΚΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 05-12-2023.
18. Την από 05-12-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 05 – 12 – 2023.
19. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 04-01-2024 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 7428(26)/08-01-2024 απόφασή του.
20. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 319463(1332)/05-05-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016751786 2025-05-05) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. λόγω αναθεώρησης, του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 89.299,01 €. (Είχε προηγηθεί η υπ’αριθ. 501/29-04-2025 Απόφαση

Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με ΑΔΑΜ: 25ΑWRD16739144/2025-04-15 και **ΑΔΑ: 9ΝΓΜ7ΛΛ-Ρ03)**

21. Το από 19-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ"»

Οι υπογράφωντες:

1. Ηλίας Γκουγιάνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Ιάκωβος Τσελίδης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Υ.Τ.Ε. ΠΕ Πέλλας ως μέλος
3. Μαρία Σαμσάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Υ.Τ.Ε. ΠΕ Πέλλας, ως μέλος
της επιτροπής που ορίστηκε με την ΠΚΜ οικ.183120(730)/12-3-25 (ΑΔΑ: 9Ψ817ΛΛ-ΖΨ6) απόφαση της ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, πήγαμε σήμερα Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025 να παραλάβουμε τις εργασίες που εκτελέστηκαν για το έργο: «Αντιστήριξη πρανούς Ε.Ο. 2 στην θέση "Ψηλή Βρύση"» παρουσία του αναδόχου Δημήτριου Χ. Καϊρίδη, και έχοντας υπόψη την Τελική Επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών, η οποία εγκρίθηκε με την ΠΚΜ 7428(26)/8-1-2024 απόφαση, παραλαμβάνουμε αυτές όπως παρακάτω φαίνεται:

α.α.		ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
			Εγκεκρι- μένες	Εκτελεσμένες
				Αριθμ/κά
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				
ΟΜΑΔΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
1.	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ. (ΑΤ Β1)	170,00	170,00	Μέτρα κυβικά: εκατόν εβδομήντα
2.	Κατασκευή ρείθρων με σκυρόδεμα (ΑΤ Β-29.4.1)	228,35	228,35	Μέτρα κυβικά: διακόσια είκοσι οκτώ και τριάντα πέντε κυβικά εκατοστά
3.	Κατασκευή βάθρων κλπ με σκυρόδεμα (ΑΤ Β-29.4.5)	51,56	51,56	Μέτρα κυβικά: πενήντα ένα και πενήντα έξι κυβικά εκατοστά
4.	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος (ΑΤ Β-30.2)	11.687,02	11.687,02	Χιλιόγραμμα: έντεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά και δύο εκατοστά.
5.	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm (ΑΤ 12.01.01.06)	15,00	15,00	Μέτρα μήκους: δέκα πέντε
6.	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΑΤ 4.13)	10,22	10,22	Μέτρα κυβικά: δέκα και είκοσι δύο κυβικά εκατοστά
7.	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα (ΑΤ 5.09.01)	22,10	22,10	Μέτρα κυβικά: είκοσι δύο και δέκα κυβικά εκατοστά.
8.	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΑΤ Γ-2.1)	24,68	24,68	Μέτρα κυβικά: είκοσι τέσσερα και εξήντα οκτώ κυβικά εκατοστά.
	ΟΜΑΔΑ Β΄: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
9.	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΑΤ Δ-1)	34,00	34,00	Μέτρα μήκους: τριάντα τέσσερα
10.	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 εκ. (ΑΤ Δ-2.1)	2.496,06	2.496,06	Μέτρα τετραγωνικά: δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι και έξι εκατοστά.
11.	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΑΤ Δ-4)	6.555,55	6.555,55	Μέτρα τετραγωνικά: έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε και πενήντα πέντε τετραγωνικά εκατοστά.
12	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (ΑΤ Δ-6)	139,333	139,333	Τόνοι: εκατόν τριάντα εννέα και τριακόσια τριάντα τρία χιλιοστά του τόνου
13.	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΑΤ Δ-9.1)	3.988,13	3.988,13	Μέτρα τετραγωνικά: τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ και δέκα τρία τετραγωνικά εκατοστά.
	ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
14.	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1-W3 (ΑΤ Ε.1.2.3)	216,00	216,00	Μέτρα μήκους: διακόσια δέκα έξι
15.	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΑΤ Ε-17.1)	500,00	500,00	Μέτρα τετραγωνικά: πεντακόσια
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				

16	Διάρθρωση-σκυροδέτηση φρεατοπασσάλων Φ80 (ΑΤ Β-26)	104,65	104,65	Μέτρα μήκους: εκατόν τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά.
----	--	--------	--------	---

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά την αντιστήριξη πρανούς Ε.Ο. 2, στη θέση «ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ», 440,00 μ. από την έξοδο της πόλης Έδεσσας προς Φλώρινα, για την αποκατάσταση καθιζήσεων-ρηγματώσεων του οδοστρώματος λόγω κατάρρευσης του βόρειου πρανούς. Η αρχική μελέτη προέβλεπε κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επειδή διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος αυτή θα ήταν χωρίς αποτέλεσμα, μετά από σχετικές μελέτες κρίθηκε αναγκαίο να εφαρμοσθεί η μέθοδος διάρθρωσης σκυροδέτησης φρεατοπασσάλων.

Οι εργασίες που έγιναν είναι:

- εργασίες τεχνικών, οδοστρώσας και ασφαλικών για διαπλάτυνση τμήματος μήκους περίπου 80,00 και χρήση του ως παρακαμπτηρίου της οδού.
 - Αντιστήριξη του πρανούς με τη μέθοδο διάρθρωσης σκυροδέτησης φρεατοπασσάλων
 - Σωληνωτός αγωγός και σκυροδέτηση τάφρων στα πρανή της οδού.
 - Φρεζάρισμα παλαιού οδοστρώματος και ασφαλικές εργασίες
 - Κάθετη σήμανση με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και οριζόντια με διαγράμμισης οδοστρώματος
- Με τις παραπάνω εργασίες έγινε η σταθεροποίηση του βόρειου πρανούς, η βελτίωση του οδοστρώματος της οδού και η αναβάθμιση της ασφαλούς κυκλοφορίας σε αυτήν.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η αρχική σύμβαση του έργου χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του ΙΔΠ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ005ΙΔΠ17 και συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 200.000,00 ευρώ.

Η συμπληρωματική σύμβαση του έργου χρηματοδοτήθηκε με 12.187,41 ευρώ από πιστώσεις του ΙΔΠ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ και κωδικό έργου 2131ΠΕΛ008ΙΔΠ20

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη της αρχικής σύμβασης του έργου συντάχθηκε από την Υπ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ και η εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 320050(2279)/28-6-2028 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πέλλας. Με την 784/2021 απόφαση Ο.Ε. της ΠΚΜ εγκρίθηκε συμπληρωματική σύμβαση για την αλλαγή τεχνικής λύσης αντιμετώπισης της αντιστήριξης του πρανούς (διάρθρωση σκυροδέτησης φρεατοπασσάλων) συνολικής δαπάνης 12.187,41 ευρώ.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η διακήρυξη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με την 1667/17-7-2018 (ΑΔΑ:7ΔΞΚ7ΛΛ-9ΤΦ) απόφαση Ο.Ε. της ΠΚΜ. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15-10-2018 και μειοδότης αναδείχθηκε ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ προσφέροντας μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,59%. Με την 65/15-1-2029 (ΑΔΑ 9Β6Ζ7ΛΛ-ΒΞΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το πρακτικό ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον μειοδότη.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η αρχική σύμβαση του έργου (19ΣΥΜΝ004582815 2019-03-07) υπογράφηκε στις 7-3-2017 για συνολικό ποσόν 83.037,08 ευρώ μετά της δαπάνης απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ 24%, η δε συμπληρωματική σύμβαση (21ΣΥΜΝ009385920 2021-10-19) υπογράφηκε 24-9-2021 για συνολικό ποσόν 12.187,41 ευρώ.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου σύμφωνα με την ΕΣΥ, άρθρο 4, και την σύμβαση ήταν τέσσερεις (4) μήνες και συμβατικό χρόνο περαίωσης 7-7-2019.

Λόγω τροποποίησης της αρχικής μελέτης και της σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, δόθηκαν παρατάσεις για την περαίωση του έργου με δύο τελευταίες τις:

- 13^η παράταση έως 5-9-23 με την 779/27-6-23 αποφ. Ο.Ε. της ΠΚΜ
- Οριακή έως 5-12-2023 με την 1188/26-9-2023 αποφ. Ο.Ε. της ΠΚΜ.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και 5-12-2023 εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση περαίωσης.

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ, δαπάνης 83.037,08 ευρώ, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 371280(1817)/28-6-21 απόφαση.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ, δαπάνης 83.037,08 ευρώ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση δαπάνης 12.187,41 ευρώ, εγκρίθηκαν με την ΠΚΜ οικ. 822281(3693)/1-12-2023 απόφαση.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) της αρχικής σύμβασης, συντάχθηκε με τις ποσότητες της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης των εκτελεσμένων εργασιών και την αναθεώρηση τιμών. Είναι συνολικής δαπάνης 89.299,01 ευρώ, επί πλέον της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 6.261,93 ευρώ, αύξηση που οφείλεται στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 129526(531)/25-2-2025 απόφαση.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) της συμπληρωματικής σύμβασης, συντάχθηκε με τις ποσότητες της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης των εκτελεσμένων εργασιών και την αναθεώρηση τιμών. Είναι συνολικής δαπάνης 14.661,05 ευρώ, επί πλέον της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 2.472,64 ευρώ, αύξηση που οφείλεται στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 129531(532)/25-2-2025 απόφαση.

Η συνολική δαπάνη των συμβάσεων του έργου είναι 103.959,06 ευρώ.

8. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό, με sporadικές καταμετρήσεις την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

9. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την ποιότητα των εργασιών από την επί τόπου αυτοψία και από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Συντάχθηκε ΣΑΥ-ΦΑΥ και τηρείται ΦΑΥ- μητρώο έργου, σύμφωνα με την ΕΣΥ.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 29.2.1 της ΕΣΥ ο χρόνος εγγύησης είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωσή του, ο οποίος έληξε στις 5-3-2025 και η επιτροπή παραλαμβάνει σήμερα το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Το παρόν υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΕΛΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΣΑΚΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΙΔΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός - ΕΔΕ

22. Την αριθμ. πρωτ. 338511/1416/09-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του από 19-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου

«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ"»

Αναδόχου : ΚΑΙΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ

Προϋπολογισμού: 200.000,00 ΕΥΡΩ

Αρχική Σύμβαση: 83.037,08 ΕΥΡΩ

Τελική δαπάνη Αρχ.Συμβ 89.299,01 ΕΥΡΩ

Συμπλη/ματική Σύμβαση: 12.187,41 ΕΥΡΩ

Τελική δαπάνη Σ.Σ.: 14.660,05 ΕΥΡΩ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις", και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Το Π.Δ. 133 / 27-12-10 (Φ.Ε.Κ. / Α' / 226 / 2010) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β' /30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Τη 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Το Ν. 5056/2023 ΦΕΚ 163/ Α'06-10-2023, άρθρο 20 Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής-Προσθήκη άρθρου 175Α στον Ν. 3852/2010.
7. Το Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172, όπως ισχύουν.
8. Την αριθμ. 65/15-01-2019 (ΑΔΑ: 9Β6Ζ7ΛΛ-ΒΞΔ και ΑΔΑΜ: 19ΑΩΡΔ004430231) της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Κατακύρωση της Σύμβασης
9. Την από 07-03-2019 (ΑΔΑ:Ψ0727ΛΛ-8ΕΜ και ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004582815 2019-03-07) Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 7η Ιουλίου 2019.
10. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
11. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 155440(848)/07-03-2019 (Α.Δ.Α. ΨΝΣΟ7ΛΛ-887) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
12. Την με αρ. 1188/26-09-2023 (ΑΔΑ:ΨΙ537ΛΛ-ΒΚΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 05-12-2023.
13. Την από 05-12-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 05 – 12 – 2023.
14. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 04-01-2024 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 7428(26)/08-01-2024 απόφασή του.
15. Την υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 319463(1332)/05-05-2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016751786 2025-05-05) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. λόγω αναθεώρησης, του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 89.299,01 €. (Είχε προηγηθεί

η υπ' αριθ. 501/29-04-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με ΑΔΑΜ: 25ΑWRD16739144/2025-04-15 και ΑΔΑ: 9ΝΓΜ7ΛΛ-Ρ03)

16. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
17. Την με αριθμ. ΠΚΜ 183120(730)/12-03-2025 ΑΔΑ: 9Ψ817ΛΛ-ΖΨ6, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
18. Το από 19-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
19. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 05-06-2025 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 19-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ"», αναδόχου ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ. Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Φωτιάδης Φ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 19-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ"», αναδόχου ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ι.Δ.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ005ΙΔΠ17.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 668/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού