



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 20^ο/27-05-2025

Απόφαση 739/2025

ΘΕΜΑ 49^ο : «Έγκριση παραλαβής του έργου: Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας ΠΕ Σερρών προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 373838/1046/22-05-2025 (Ορθή Επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 49^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παραλαβής του έργου: Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας ΠΕ Σερρών προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 366182/3128/20-5-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 369739/313/21-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 022ΝΑ47100041 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 ΣΑΝΑ 471, Απόφαση με αριθμό πρωτ. ΔΟΥ/50897/25-02-2021(ΑΔΑ: 68ΤΑ465ΧΘΞ-ΠΗ8) του Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07100001 της ΣΑΕ 071, νέος κωρ. Έργου 2022ΝΑ47100041 στη ΣΑΝΑ 471για την υλοποίηση του έργου.
13. Την με αριθμό 967/24-08-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ2ΡΑ7ΛΛ-ΛΑΝ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009366402), για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου προϋπολογισμού μελέτης: 2.000.000,00 €.
14. Την με αριθμό 372/05-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω5Ρ77ΛΛ-ΜΡΘ , ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010802472), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΒΕΤΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,88% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 727.677,25 € (χωρίς ΦΠΑ)
15. Την από 14-07-2022 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου οικ.512016(5089)/2022) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010934874 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 13-07-2023
16. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
17. Την με Α.Π. οικ.515510(5091)/14-07-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: 6ΔΜ37ΛΛ-ΖΒ0, ορισμού επίβλεψης.
18. Την με αριθμό 824 /11-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Ι3Ψ7ΛΛ-ΧΦΙ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης της παράτασης μέχρι 13 /10 /2023
19. Την με Α.Π. οικ.559004(5690)/18-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013269795) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών/ Π.Κ.Μ., με την οποία βεβαιώνεται ότι η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 13-10-2023.
20. Την με Α.Π. οικ.762653(7747)/09-11-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 13 /10/ 2023.

21. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. 807759 (8226)/05-12-2023 απόφασή του.

22. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθη».

23. Την με Α.Π. οικ.66934(450)/28-01-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.

24. Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 13/01/2025

25. Το από 06/02/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

- Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

του Έργου: «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών»

Αναδόχου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΒΕΤΕ»

Προϋπολογισμού: 2.000.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, ΝΑ 471 με ενάρθρο έργο 2023ΝΑ47100048 με την αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/50897/25-02-2021 (ΑΔΑ 68ΤΑ465ΧΘΞ-ΠΗ8), Απόφαση ένταξης 17844/10-02-2021 του Υφυπουργού ανάπτυξης και επενδύσεων.

Στις Σέρρες σήμερα 06 -02- 2025, ημέρα Πέμπτη οι κάτωθι υπογράφωντες:

α) ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ ΠΕ, στον Δήμο Σερρών, ως πρόεδρος

β) ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ. Π.Ε., στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως μέλος

γ) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟ ΤΕ στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών/Π.Κ.Μ., μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.66934(450)/28-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΟΔ7ΛΛ-Χ4Κ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου,

Έχοντας υπόψη:

α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων

β) τα συμβατικά τεύχη του έργου

γ) την με αριθμ. οικ. 495900(4751)/06-08-2021 απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών

δ) Την με αρ. πρωτ. οικ.762653(7747)/07-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 13-10-2023.

ε) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 27-11-2023 και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την με αριθμό πρωτ. 807759(8226)/05-12-2023 απόφασή της (ΑΔΑ:6Π1Ρ7ΛΛ-3ΩΜ).

στ) τα στοιχεία του φακέλου του έργου

Προβήκαμε

παρουσία του εκπροσώπου της αναδόχου Ε.Ε. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΒΕΤΕ» κ. Άγγελου Ταϊρή, και του επιβλέποντα του έργου κ. Γιώργου Δομοκστή ΤΕ Μηχανικών με Α' β., στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως ισχύει σήμερα».

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται φαίνονται αναλυτικά στο πίνακα που ακολουθεί:

Α/ Α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ								ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ		ΣΥΝΟΛ Ο ΟΛΟΓΡΑ ΦΟΣ
				ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ										
				ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							
				1η	2η	3η	1η	2η	3η	4η	5η			
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	m				10.50 0,00				1.50 0,00		12.000,0 0	Δώδεκα χιλιάδες μέτρα

2	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0μ	A-15	m									0,00	Μηδέν
3	Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ	NA OIK Σ/2 0.3 0.0 1	m ³	721,37	981,75	1.191,70						2.894,82	Δυο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα & εξήντα τέσσερα κυβικά μέτρα
4	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	m ³									0,00	Μηδέν
5	Καθαρισμός ερείσματος από χαλαρά υλικά & αυτοφυή βλάστηση	NT Σχε. A-14	m					10.500,00		1.500,00		12.000,00	Δώδεκα χιλιάδες μέτρα
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ													
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0m	B-1	m ³									0,00	Μηδέν
7	Κατασκευή ρειθρών, επεδενδυνμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.1	m ³									0,00	Μηδέν
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	kgr									0,00	Μηδέν
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ													
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4εκ.	Δ-2.1	m ²	18.175,08	24.741,71	27.083,99						70.000,78	Εβδομήντα χιλιάδες & εβδομήντα οχτώ τετρ.μέτρα
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m ²	36.350,16	49.483,42	54.167,98						140.001,56	Εκατόν σαράντα χιλιάδες ένα & πενήντα έξι τετρ. Μέτρα

11	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	1.800,90	2.458,17	2.864,30						7.123,37	Επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία & τριάντα επτά τόνοι
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m ²				18.175,08	24.741,71	27.083,99			70.000,78	Εβδομήντα χιλιάδες & εβδομήντα οχτώ τετρ.μέτρα
13	Επισκευές φθορών με χρήση ψυχρής ασφάλτου	NT-0	ton									0,00	Μηδέν
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ													
14	Σιδηροσωλήνες κηκλιδωμάτων	E-4.1	m									0,00	Μηδέν
15	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανεκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.2.2	m ²							17,20		17,20	Δέκα επτά & είκοσι τετρ. μέτρα
16	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	τεμ.							23		23	Είκοσι τρία τεμάχια
17	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	τεμ.							10		10	Δέκα τεμάχια
18	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 1/2 ")	E-10.1	τεμ.							10		10	Δέκα τεμάχια
19	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	77.67.02	m									0,00	Μηδέν

20	Διάγραμμα η οδοστρώμα τος με αντανακλασ τική βαφή	E- 17. 1	m ²					1169, 75		1679 ,16	4.223 ,80	7.072,71	Επτά χιλιάδες εβδομήντ α δυο & εβδομήντ α ένα τετρ. Μέτρα
----	---	----------------	----------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--------------	----------	--

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών».

Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 1.188.578,70€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 213.944,17€

Απρόβλεπτα: :210.378,43 €

Αναθεώρηση: : 1,92€

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: : 387.096,78€

Ποσό Σύμβασης 902.319,79€ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 536.239,03€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 96.523,03€

Απρόβλεπτα: :94.914,31€

Αναθεώρηση: : 0,87 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: : 174.642,55 €

Ποσό 1^{ου} ΑΠΕ σε αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση ήτοι : 987.206,35€ με Φ.Π.Α., λόγω των απολογιστικών της ασφάλτου.

Ποσό 2^{ου} ΑΠΕ τακτοποιητικός ο οποίος παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης κατά 61.515,12€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολικό κόστος για το έργο 1.020.588,99€ με Φ.Π.Α.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Το Εθνικό και το Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορούσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών της ΠΕ Σερρών με στόχο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.

Συντάχθηκαν συνολικά 4 επιμετρήσεις και πληρώθηκαν 5 λογαριασμοί με συνολική δαπάνη 212.720,44€ με ΦΠΑ, αναλυτικά:

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1η	26/09/2022	656115(6558)/26-09-2022
2η	01/12/2022	851004(8401)/01-12-2022
3η	19/05/2023	342047(3407)/19-05-2023
4η	16/08/2023	534754(5368)/16-08-2023
5η	15/11/2023	686195(7006)/15-11-2023

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ(με Φ.Π.Α.)
1η	07/10/2022	4.693,59€
2η	05/12/2022	228.604,21€
3η	19/05/2023	302.239,56€
4η	18/08/2023	231.668,02€
5η	20/11/2023	13.405,95€

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, κατά το εφικτό, και έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

- τις Επιμετρήσεις,
- τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
- το Μητρώο του Έργου
- Ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες)

παραλαμβάνει το έργο.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Το Μητρώο έργου υποβλήθηκε από την Ανάδοχο στις 29/01/2025.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έργου και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η Σύμβαση προέβλεπε σύμφωνα με την ΕΣΥ την περαίωση των εργασιών εντός 12 μηνών δηλαδή μέχρι την 13-07-2023.

1^η παράταση αρ. πρωτ. Απόφασης οικ.559004(5690)/18-08-2023 μέχρι 13-10-2023

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα

Περαίωση εργασιών : 13-10-2023.

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά όλες τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο παρόν πρωτόκολλο παραλαβής.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Σέρρες 06/02/2025

Οι παραδίδοντες Μηχανικοί

Για τον Ανάδοχο

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Για τον Ανάδοχο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΜΟΚΤΣΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

2. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ. Μηχ/κός. Π.Ε.

3. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τοπ. Μηχ/κός ΤΕ

Συνημμένα:

1. Δελτίο κύριων στοιχείων του έργου

- Δ Ε Λ Τ Ι Ο

- ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- A. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία: 08-11-2021

2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: Αρ. απ. 372/2022

3. Τεκμαρτή έκπτωση: 54,88%

- B. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

1. Οικονομικό αντικείμενο συμφωνητικού : 902.319,79€ με Φ.Π.Α.

(Συμφωνητικό 14/07/2022)

2. Δαπάνη έργου: 1.020.588,99€ με Φ.Π.Α.

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Φορέας : Υ/Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

2. Απόφαση έγκρισης μελέτης Αρ. απ. οικ. 495900(4751)/06-08-2021

3. Εγκριθείσα Χρηματοδότηση:
α. Αρχικά : 2.000.000,00€ με Φ.Π.Α.

-

- Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Χρονολογία εγκατάστασης : 2022

- Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ
1. Αρχική συμβατική προθεσμία : 13-07-2023
 2. Περαιώση εργασιών: 13-10-2023
- Στ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ
1. Διευθύνουσα υπηρεσία: Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΚΜ
 2. Αρμόδιοι Επιβλέποντες: 1. Γιώργος Δομοκτσής Πολ. Μηχ/κός ΤΕ
- Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία περαίωσης του έργου: 13-01-2025

26. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 13/04/2025).

27. Το γεγονός ότι με την Απόφαση 179229/04-09-2024 ΑΔΑ:ΨΘΖ3465ΧΘΞ-1ΤΤ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της εν θέματι πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5214690 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον άξονα προτεραιότητας «οδικές υποδομές» με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 1.020.588,99€, όπως αποτυπώνεται στον 2^ο ΑΠΕ σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 1.020.588,99€ είναι σε αύξηση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, λόγω τακτοποίησης της αυξομείωσης των ποσοτήτων των εργασιών, της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης του έργου και της διόρθωσης του υπολογισμού των απολογιστικών ασφάλτου (ΚΥΑ 275234/05-09-2022 (ΦΕΚ Β' 4767/12-09-2022) του 1^{ου} ΑΠΕ. Ο συγκεκριμένος 2^{ος} ΑΠΕ θα εγκριθεί αφού πρώτα εγκριθεί η ανάληψη πίστωσης από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών.

28. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 366182/3128/20-5-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 369739/313/21-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «[Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών](#)»

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»., στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
7. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 022ΝΑ47100041 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 ΣΑΝΑ 471, Απόφαση με αριθμό πρωτ. ΔΟΥ/50897/25-02-2021(ΑΔΑ: 68ΤΑ465ΧΘΞ-ΠΗ8) του Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07100001 της ΣΑΕ 071, νέος κωρ. Έργου 2022ΝΑ47100041 στη ΣΑΝΑ 471για την υλοποίηση του έργου.

8. Την με αριθμό 967/24-08-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ2ΡΑ7ΛΛ-ΛΑΝ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009366402), για τον διαγωνισμό του έργου: «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης: 2.000.000,00 €.
9. Την με αριθμό 372/05-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω5Ρ77ΛΛ-ΜΡΘ , ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010802472), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΒΕΤΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,88% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 727.677,25 € (χωρίς ΦΠΑ)

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

10. Την από 14-07-2022 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου οικ.512016(5089)/2022) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010934874 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 13-07-2023
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με Α.Π. οικ.515510(5091)/14-07-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: 6ΔΜ37ΛΛ-ΖΒΘ, ορισμού επίβλεψης.
13. Την με αριθμό 824 /11-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Ι3Ψ7ΛΛ-ΧΦΙ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης της παράτασης μέχρι 13 /10 /2023
14. Την με Α.Π. οικ.559004(5690)/18-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013269795) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών/ Π.Κ.Μ., με την οποία βεβαιώνεται ότι η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 13-10-2023.
15. Την με Α.Π. οικ.762653(7747)/09-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 13 /10/ 2023.
16. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. 807759 (8226)/05-12-2023 απόφασή του.
17. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθη».
18. Την με Α.Π. οικ.66934(450)/28-01-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.
19. Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 13/01/2025
20. Το από 06/02/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
21. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 13/04/2025).
22. Με την Απόφαση 179229/04-09-2024 ΑΔΑ:ΨΘΖ3465ΧΘΞ-1ΤΤ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της πράξης «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ 5214690 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον άξονα προτεραιότητας «οδικές υποδομές» με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 1.020.588,99€, όπως αποτυπώνεται στον 2^ο ΑΠΕ σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 1.020.588,99€ είναι σε αύξηση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, λόγω τακτοποίησης της αυξομείωσης των ποσοτήτων των εργασιών, της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης του έργου και της διόρθωσης του υπολογισμού των απολογιστικών ασφάλτου (ΚΥΑ 275234/05-09-2022 (ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022) του 1^{ου} ΑΠΕ. Ο συγκεκριμένος 2^{ος} ΑΠΕ θα εγκριθεί αφού πρώτα εγκριθεί η ανάληψη πίστωσης από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών.

σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 06-02-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

1. η από 14-07-2025 σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010934874,
2. η με Α.Π. οικ.66934(450)/28-01-2025 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου,
3. η με Α.Π. οικ.559004(5690)/18-08-2023 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013269795) Απόφαση παράτασης εργασιών,
4. η με Α.Π. οικ.762653(7747)/09-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών,
5. την με αριθμό πρωτ. 807759 (8226)/05-12-2023 απόφασή έγκρισης τελικής επιμέτρησης,
6. το από 06-02-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου,
7. Τα επικαιροποιημένα ΦΑΥ, ΣΑΥ, το Μητρώο και το φάκελο ως κατασκευάσθη.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ-ΠΕ Σερρών
3. αν. Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε. / ΥΤΕ-ΠΕ Σερρών
4. Φάκελος έργου (δια του αρμοδίου)

Ο εισηγητής Σέρρες, 20-05 – 2025 Γιώργος Δομοκτσής ΤΕ Μηχανικός με Α' β.	Ο αν. προϊστάμενος Τμ.Σ.Ε. Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Σερρών Σέρρες, 20-05 – 2025 Αλέξανδρος Τάτλης ΠΕ Μηχανικός με Α' β.	Ο αν. προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Σερρών Σέρρες, 20-05 – 2025 Αλέξανδρος Τάτλης ΠΕ Μηχανικός με Α' β.
---	---	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 06-02-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας ΠΕ Σερρών», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), **αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΒΕΤΕ»**, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο με κωδικό 022ΝΑ47100041 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 ΣΑΝΑ 471, Απόφαση με αριθμό πρωτ. ΔΟΥ/50897/25-02-2021(ΑΔΑ: 68ΤΑ465ΧΘΞ-ΠΗ8) του Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07100001 της ΣΑΕ 071, νέος κωρ. Έργου 2022ΝΑ47100041 στη ΣΑΝΑ 471για την υλοποίηση του έργου. Με την Απόφαση 179229/04-09-2024 ΑΔΑ:ΨΘΖ3465ΧΘΞ-1ΤΤ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της εν θέματι πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5214690 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον άξονα προτεραιότητας «οδικές υποδομές» με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 1.020.588,99€, όπως αποτυπώνεται στον 2^ο ΑΠΕ σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 1.020.588,99€ είναι σε αύξηση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, λόγω τακτοποίησης της αυξομείωσης των ποσοτήτων των εργασιών, της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης του έργου και της διόρθωσης του υπολογισμού των απολογιστικών ασφάλτου (ΚΥΑ 275234/05-09-2022 (ΦΕΚ Β' 4767/12-09-2022) του 1^{ου} ΑΠΕ. Ο συγκεκριμένος 2^{ος} ΑΠΕ θα εγκριθεί αφού πρώτα εγκριθεί η ανάληψη πίστωσης από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 739/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού