



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πρακτικό 24^ο/25-06-2025

Απόφαση 903/2025

ΘΕΜΑ 17^ο: «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας - Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Κτίριο Κ1.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 453763/1302/19-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 17^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας - Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/439279/1510/18-06-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2025, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 καθώς και την υπ' αρ. 23/2025 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.
13. Την με αριθμ. 1663/2022 απόφαση, 52^{ου}/6-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 6/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC011798185) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 €.
14. Την με αριθμ. 411/11-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:23ΑWRD012687157 & ΑΔΑ:6ΕΤ97ΛΛ-3Μ0), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 623.297,53 € (με Φ.Π.Α.).
15. Την από 16-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012896709 & ΑΔΑ: 6ΘΤΞ7ΛΛ-9Ε8) Σύμβαση του έργου και τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλαδή μέχρι 16-12-2023.
16. Την υπ' αριθμ. 1608/2023 Απόφαση 49/05-12-2023 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (ΨΡ0Ω7ΛΛ-Ω27) έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
17. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/837864(3602)/08-12-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 16-06-2024, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013920820).

18. Την υπ' αριθμ. 787/2024 Απόφαση 21^ο /11-06-2024 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (69117ΛΛ-ΠΗΥ) έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
19. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/41/414677(1672)/12-06-2024 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 16-12-2024, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014930383).
20. Την υπ' αριθμ. **1789/2024** Απόφαση, 48^{ου}/10-12-2024 πρακτικού της Π.Ε./Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015996455 & **ΑΔΑ:ΨΒ387ΛΛ-ΦΒΞ**) έγκρισης α) 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας», και β) 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
21. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/896362(3605)/17-12-2024 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 16-06-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 24SYMV016017178).
22. Την υπ' αριθμ. Φ2.3.6/34/οικ.899888(3623)/18-12-2024 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας» του έργου του θέματος,
23. Την από 07-03-2025 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών (1^η ΣΣΕ) (ΑΔΑΜ: 25SYMV016428562 & ΑΔΑ: Ρ04Ν7ΛΛ-ΕΛΘ) με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών την 16-06-2025
24. Την από 13-06-2025 με αρ. πρωτ. 439279(1510) **αίτηση** του ανάδοχου, με την οποία αιτείται παράταση έξι (6) μηνών της συνολικής προθεσμίας στο έργο λόγω καιρικών συνθηκών και ολοκλήρωσης διοικητικών εργασιών του έργου.
25. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/439279/1510/18-06-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «**Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού**»

ανάδοχου: «**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ**», (α ρ . σ ύ μ β . 1 / 2 0 2 3)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **Ν.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **Ν.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του **Π.Δ.133/2010** (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. **81320+77909 / 01-12-2016** (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. **Οικ. 35568 (192)/01-02-2017** έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί **“Αποφαινόμενων οργάνων**, μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.”.
5. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείου Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
6. Την υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024** (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την υπ' αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024** (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την υπ' αριθμ. **οικ.250394(2033)/08-04-2024** (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «**Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Το **Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών** της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από **Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2025**, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **120/2024** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 καθώς και την υπ' αρ. **23/2025** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό **2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21** στον φορέα **724 και ΚΑΕ 9781**
10. Την με αριθμ. **1663/2022** απόφαση, 52^{ου}/6-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 6/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC011798185) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 €.
11. Την με αριθμ. **411/11-04-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:23ΑWRD012687157 & ΑΔΑ:6ΕΤ97ΛΛ-3Μ0), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 623.297,53 € (με Φ.Π.Α.).
12. Την υπ' αριθμ. **47/11-05-2023** πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
13. Την από **16-06-2023** (ΑΔΑΜ: 23SYMV012896709 & ΑΔΑ: 6ΘΤΞ7ΛΛ-9Ε8) **Σύμβαση** του έργου και τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλαδή μέχρι 16-12-2023.
14. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/518580(2223)/09-08-2023** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
15. Την υπ' αριθμ. **1608/2023** Απόφαση 49/05-12-2023 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (ΨΡ0Ω7ΛΛ-Ω27) έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
16. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/837864(3602)/08-12-2023** απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **16-06-2024**, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013920820).
17. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.6/34/781355(3336)/01-12-2023** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 623.297,53€ ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013876913).
18. Την υπ' αριθμ. **787/2024** Απόφαση 21^ο /11-06-2024 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (69117ΛΛ-ΠΗΥ) έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
19. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/41/414677(1672)/12-06-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **16-12-2024**, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014930383).
20. Την υπ' αριθμ. **1789/2024** Απόφαση, 48^{ου}/10-12-2024 πρακτικού της Π.Ε./Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015996455 & ΑΔΑ:ΨΒ387ΛΛ-ΦΒΞ) έγκρισης α) 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας», και β) 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
21. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/896362(3605)/17-12-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **16-06-2025**, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 24SYMV016017178).
22. Την υπ' αριθμ. **Φ2.3.6/34/οικ.899888(3623)/18-12-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας» του έργου του θέματος,
23. Την από **07-03-2025** 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών (1^η ΣΣΕ) (ΑΔΑΜ: 25SYMV016428562 & ΑΔΑ: Ρ04Ν7ΛΛ-ΕΛΘ) με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών την 16-06-2025
24. Με την από **13-06-2025** [αρ. πρωτ. 439279(1510)] αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση έξι (6) μηνών της συνολικής προθεσμίας στο έργο λόγω καιρικών συνθηκών και ολοκλήρωσης διοικητικών εργασιών του έργου.

Κι επειδή:

Κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος προέκυψαν τα παρακάτω θέματα:

- Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν έξι (6) μήνες και έληγε στις 16-06-2025.
- Εκ των πραγμάτων διαπιστώθηκε ότι ο παραπάνω στόχος είναι ανέφικτος, καθώς διανύσαμε χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν δεν ευνόησαν την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και των συνοδών εργασιών της κύριας σύμβασης (εργασίες σήμανσης κλπ) δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλοστρωσης δεν μπορούν να εκτελεστούν σε θερμοκρασίες κάτω των 10ο C. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο (μετεωρολογικά στοιχεία Μαρτίου – Μαΐου 2025) υπήρχαν βροχοπτώσεις κατά εκτεταμένες περιόδους, γεγονός που καθιστά εξίσου απαγορευτικό τον ομαλό προγραμματισμό ασφαλικών εργασιών και των λοιπών εργασιών.
- Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

- Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
- Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι έξι (6) μήνες, μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2025, η οποία είναι αρκετή για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.
- Επειδή οι εργασίες της κύριας σύμβασης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί (ποσοστό 95%) αλλά το έργο θα ολοκληρωθεί συνολικά και με την κατασκευή των προβλεπόμενων από τη Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου εργασιών, κρίνεται αναγκαία η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου (Αρχικής Σύμβασης & 1^{ης} Σ.Σ.Ε.) έως την **16.12.2025**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης για την Κύρια Σύμβαση και τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5^{ης} Επαρχιακής οδού**» αναδόχου «**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ**» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-12-2025, με αναθεώρηση για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την Κύρια Σύμβαση και τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5^{ης} Επαρχιακής οδού» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-12-2025, με αναθεώρηση για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, για τους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση ήτοι:

“Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν δεν ευνόησαν την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και των συνοδών εργασιών της κύριας σύμβασης (εργασίες σήμανσης κλπ) δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλτοστρώσεως δεν μπορούν να εκτελεστούν σε θερμοκρασίες κάτω των 10ο C. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο (μετεωρολογικά στοιχεία Μαρτίου – Μαΐου 2025) υπήρχαν βροχοπτώσεις κατά εκτεταμένες περιόδους, γεγονός που καθιστά εξίσου απαγορευτικό τον ομαλό προγραμματισμό ασφαλικών εργασιών και των λοιπών εργασιών.”

Επειδή οι εργασίες της κύριας σύμβασης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί (ποσοστό 95%) αλλά το έργο θα ολοκληρωθεί συνολικά και με την κατασκευή των προβλεπόμενων από τη Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου εργασιών, κρίνεται αναγκαία η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου (Αρχικής Σύμβασης & 1^{ης} Σ.Σ.Ε.) έως την 16.12.2025”

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2025, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 καθώς και την υπ’ αρ. 23/2025 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 903/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη