



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/21-10-2025

Απόφαση [1547/2025](#)

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση του διορθωμένου Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και κατασκευή κρασπεδόρειθρων για την απορροή των ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος, αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών και καθαρισμός τεχνικών των οδών» Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)» (Εξ Αναβολής)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **21 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 770880/2229/16-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 8^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του διορθωμένου Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και κατασκευή κρασπεδόρειθρων για την απορροή των ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος, αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών και καθαρισμός τεχνικών των οδών» Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)» (Εξ Αναβολής), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 752634/3360/13-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 01^α/706/13-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο «Αποκατάσταση και κατασκευή κρασπεδόρειθρων για την απορροή των ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος, αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών και καθαρισμός τεχνικών των οδών» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (κωδ.: 2020ΕΠ80800001) και έχει διατεθεί πίστωση με το με αρ. πρωτ. οικ. 662294/2145/02-12-2020 έγγραφο του τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Την αρ. πρ. 109497/16-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΙΣ46ΜΤΛΡ-3ΥΔ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό 2020ΕΠ80800001, τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ» και προϋπολογισμού 58.702.495,12€.
14. Την με αρ. 121/2020 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 16η /25-11-2020), με ΑΔΑ 6ΡΥ47ΛΛ-7Ω9 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
15. Την 1628/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. όπου α) εγκρίθηκαν οι όροι της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και β) η συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης(ΑΔΑ: ΩΑΩ77ΛΛ-4ΙΨ)
16. Την 107/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά στην έγκριση του 1ου Πρακτικού (Κατακύρωσης) του διαγωνισμού του έργου με (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008208040 ΑΔΑ: ΩΤΑΛ77-ΨΞΓ) Μειοδότη αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση « ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 14 % και συνολική δαπάνη 3.443.677,98 € .

17. Την από 16 Μαρτίου 2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 21SYMV008295043 2021-03-17). Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 3.443.677,98 € (συμπεριλαμβανομένου 666.518,32€ ΦΠΑ). και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 17 /12 /2021
18. Την με αρ. Πρωτ. 256415/936οικ./06-05-2021 απόφαση ορισμού επίβλεψης
19. Την 1^η παράταση του έργου, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 759568/2760 / 29-11-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009621330) απόφαση
20. Τον 1ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 765045(2777)οικ./26-11-2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV009615799 & ΑΔΑ: ΩΓΚ17ΛΛ-ΕΒΥ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
21. Την 1^η Παράταση που χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 759568(2760) 29-11-2021 και περαίωση έως της 17-07-2022.
22. Τον 2ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 311502(173)οικ./04-05-2022 ΑΔΑΜ: 22SYMV010489282 & ΑΔΑ: 65827ΛΛ-Χ6Ξ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
23. Την 2η Παράταση που χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. 897/2022 ΟΕ ΠΚΜ και περαίωση έως της 17-02-2023.
24. Τον 3ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 896581(3790)οικ./16-12-2022 ΑΔΑΜ: 22SYMV011829467 & ΑΔΑ: 9ΩΘΚ7ΛΛ-8Ω7 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
25. Την 3η παράταση του έργου, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ.159/2023 ΑΔΑ: 9ΛΜΚ7ΛΛ-ΩΜΡ Απόφαση της Ο.Ε.,
26. Την 3η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 126503(512)οικ. 20-02-2023 και περαίωση έως της 17-09-2023.
27. Τον 4ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 162605(702)οικ./07-03-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV012247629 & ΑΔΑ: Ψ4ΑΚ7ΛΛ-ΜΝΩ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
28. Την υπ' αριθμ. 1045/28-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου ΑΔΑ: 6Κ867ΛΛ-ΨΣΩ
29. Την 4η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 579661(2860) 04-09-2023 και περαίωση έως της 17-04-2024.
30. Την από 17-04-2024 βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
31. Τον 5ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) που εγκρίθηκε με την 539488(2245)/02-08-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015239270 & ΑΔΑ: 6Ι1Ξ7ΛΛ-ΚΡ2 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
32. Την αριθμ. 1290/02-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, που αφορά στην Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης και Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου) του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:6ΗΡΔ7ΛΛ-ΖΞΦ και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017492630)
33. Τον 6ο ΑΠΕ (Δαπάνης Αναθεώρησης και Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου) που εγκρίθηκε με την 646045(2957)/05-09-2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV017500450 & ΑΔΑ:6Μ8Ρ7ΛΛ-ΧΒΟ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
34. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την 24-05-2024.
35. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθαι >>
36. Την με Α.Π. 263717(1293)/09-04-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα καθώς και την με Α.Π. 715150(3229)οικ./29-09-2025 επανασυγκρότηση αυτής
37. Το άρθρο 5.5 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 17/07/2025.
38. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης (ήτοι πριν την 17-10-2025)
39. Την αριθμ. πρωτ. 723909/3260/1-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 01^α/671/1-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής
40. Την υπ' αριθμ. 1484/07-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία αφορά στην αναβολή της συζήτησης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου του θέματος για επόμενη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, προκειμένου να διορθωθεί το πρωτόκολλο παραλαβής.
41. Το από 13-10-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, (Ορθή Επανάληψη) το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, και το οποίο έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

13-10-2025

Ορθή Επανάληψη
ως προς το τμήμα των Απολογιστικών

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.»

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Στα Γραφεία της Υποδ/σης Τεχ/κών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής σήμερα ημέρα.....του έτους 2025 οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

1. Ιωάννης Κυπριώτης ως πρόεδρος, Αγγ. Τοπ. Μηχανικός Π.Ε. Δήμου Πολυγύρου
2. Ιωάννης Λανταβός ως μέλος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός της ΥΔ/ΤΕ ΠΕΧ
3. Μαγδαληνή Συρδάρη ΤΕ Μηχ. Μηχ ΥΔ/ΤΕ- ΠΕΧ

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου: «**Αποκατάσταση και κατασκευή κρασπεδορείθρων για την απορροή των ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος, αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών και καθαρισμός τεχνικών των οδών**», σύμφωνα με την 715150(3229)οικ./29-09-2025 της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής, αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου μαζί με τον ανάδοχο του έργου κο Περτσεμλίδη Χρήστο και την επιβλέπουσα κα Ηλιάδου Ιλόνια και

έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ (αρ. 147/8.8.2016/ τ. Α') «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και συγκεκριμένα το Άρθρο 172 «Οριστική Παραλαβή» όπως ισχύει σήμερα
- Την μελέτη του έργου
- Την από 16-3-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008295043 2021-03-17)
- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 765045/2777οικ/26-11-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV00965799 & ΑΔΑ ΩΓΚ17ΛΛ-ΕΒΥ)
- Την με αρ. πρωτ. 759568/2760 29-11-2021 Απόφαση 1ης Παράτασης του έργου έως 17-07-2022 (ΑΔΑΜ 21SYMV009621330)
- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 311502/1173οικ/04-05-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010489282 & ΑΔΑ 65827ΛΛ-Χ6Ξ)
- Την με αρ. πρωτ. 897/2022 Απόφαση 2ης Παράτασης του έργου έως 17-2-2023 (ΑΔΑΜ 22SYMV010955479)
- Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 896581/3790 οικ/16-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011829467 & ΑΔΑ 9ΩΘΚ7ΛΛ-8Ω7)
- Την με αρ. πρωτ. 126509/512 20-02-2023 Απόφαση 3ης Παράτασης του έργου έως 17-9-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012161836)
- Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 162605/702 οικ/07-03-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012247629 & ΑΔΑ Ψ4ΑΚ7ΛΛ-ΜΝΩ)
- Την με αρ. πρωτ. 579661/2860 / 04-09-2023 Απόφαση 4ης Παράτασης του έργου έως 17-4-2024 (ΑΔΑΜ 23SYMV013346238)
- Την από 17-04-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
- Την από 24-05-2024 υπογραφείσα Τελική Επιμέτρηση.
- Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 539488(2245) /02-08-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015239270 & ΑΔΑ 6Ι1Ξ7ΛΛ-ΚΡ2)
- Την έγκριση του 6ου ΑΠΕ με τη με αρ. 1290/2025 απόφαση (25ΑWRD017492630 2025-09-04 & ΑΔΑ 6Μ8Ρ7ΛΛ-ΧΒΟ)
- Το από 14-03-2025 με αρ. πρωτ. 532 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο τους γνωστοποιεί ότι δε δύναται να ορίζει εκπροσώπους σε επιτροπές παραλαβής λόγω μη ύπαρξης απόφασης ορισμού αμοιβής τους.
- Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/3619/05-03-2025 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής
- Το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο του έργου όπως αυτά συντάχθηκαν από τον ανάδοχο, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ α μ ε

Την παραλαβή του παραπάνω έργου με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**1. Αντικείμενο της εργολαβίας**

Η Εργολαβία είχε ως αντικείμενο την επισκευή κατεστραμμένων κρασπεδορείθρων και την κατασκευή νέων με σκοπό την αποκατάσταση της απορροής των ομβρίων υδάτων των οδών. Επίσης έγινε η αποκατάσταση οδοστρώματος, με ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, αντικαταστάσεις στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης και μικρές αποκαταστάσεις τεχνικών.

Σκοπός των εργασιών του έργου ήταν η εξασφάλιση των ασφαλών συνθηκών χρήσεις των οδών και η επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση.

2. Ιστορικό της εργολαβίας- Δημοπράτησης

1. Το ότι το έργο του θέματος είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (κωδ.: 2020ΕΠ80800001) και έχει διατεθεί πίστωση με το με αρ. πρωτ. οικ. 662294/2145/02-12-2020 έγγραφο του τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 20REQ007638117 2020-11-12 και εγκρίθηκε με το με αριθμό 20REC007639187 2020-11-12 έγγραφο.
3. Την με αρ. 121/2020 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 16η /25-11-2020), με ΑΔΑ 6ΡΥ47ΛΛ-7Ω9 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
4. Το με α.π. 667758/3187/03-12-2020 οικ. έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, που αφορά την απαλλαγή από υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος.
5. Την έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής με αρ. πρωτ. 667907/3188/03-12-2020 οικ.
6. Την με αριθμ. 1628/15-12-2020 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΑΩ77ΛΛ-4ΙΨ) σχετικά με την έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης.
7. Την δημοπράσια που έγινε στις 27-01-2021
8. Την υπ' αριθμόν 107/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ έγκρισης 1ου πρακτικού (κατακύρωσης) του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 21ΑWRD008208040 & ΑΔΑ ΩΤΑΛ7ΛΛ-ΨΞΓ)
9. Την από 16-3-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008295043 2021-03-17) που συντάχθηκε μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ιωάννη Γιώργου και του Αναδόχου.
10. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 765045/2777οικ/26-11-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV00965799 & ΑΔΑ ΩΓΚ17ΛΛ-ΕΒΥ)
11. Την με αρ. πρωτ. 759568/2760 29-11-2021 Απόφαση 1^{ης} Παράτασης του έργου έως 17-07-2022 (ΑΔΑΜ 21SYMV009621330)
12. Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 311502/1173οικ/04-05-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010489282 & ΑΔΑ 65827ΛΛ-Χ6Ξ)
13. Την με αρ. πρωτ. 897/2022 Απόφαση 2^{ης} Παράτασης του έργου έως 17-2-2023 (ΑΔΑΜ 22SYMV010955479)
14. Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 896581/3790 οικ/16-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011829467 & ΑΔΑ 9ΩΘΚ7ΛΛ-8Ω7)
15. Την με αρ. πρωτ. 126509/512 20-02-2023 Απόφαση 3^{ης} Παράτασης του έργου έως 17-9-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012161836)
16. Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 162605/702 οικ/07-03-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012247629 & ΑΔΑ Ψ4ΑΚ7ΛΛ-ΜΝΩ)
17. Την με αρ. πρωτ. 579661/2860 / 04-09-2023 Απόφαση 4^{ης} Παράτασης του έργου έως 17-4-2024 (ΑΔΑΜ 23SYMV013346238)
18. Την από 17-04-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
19. Την από 24-05-2024 υπογραφείσα Τελική Επιμέτρηση.
20. Την έγκριση του 5ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 539488(2245) /02-08-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015239270 & ΑΔΑ 6Ι1Ξ7ΛΛ-ΚΡ2)
22. Την έγκριση του 6ου ΑΠΕ με τη με αρ. 1290/2025 απόφαση (25ΑWRD017492630 2025-09-04 & ΑΔΑ 6Μ8Ρ7ΛΛ-ΧΒΟ)
23. Το από 14-03-2025 με αρ. πρωτ. 532 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο τους γνωστοποιεί ότι δε δύναται να ορίζει εκπροσώπους σε επιτροπές παραλαβής λόγω μη ύπαρξης απόφασης ορισμού αμοιβής τους.
24. Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/3619/05-03-2025 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής

25. Το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο του έργου όπως αυτά συντάχθηκαν από τον ανάδοχο, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως

26. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

3. Πίνακας Εκτελεσθέντων Εργασιών

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Εγκ/νος 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Ποσότητες πρωτοκόλλων και Λογαριασμού												
					ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ											Σύνολο	
					1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η	11η	Αριθμητικά	Ολογράφως
	Εκσκαφές																
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	A-1	24.446,41	2.959,88	3.816,86	3.804,50	3.345,41	4.364,74	2.668,54	1.166,73		2.319,75			24.446,41	m3: είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και σαράντα ένα εκατοστά
	Καθαρισμοί - Άρση καταπτώσεων																
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	A-14	20.125,13	1.381,12	3.817,58	3.878,19	2.702,41	3.804,84	2.299,97	1.339,39		901,63			20.125,13	m: είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε και δεκατρία εκατοστά
3	Καθαρισμός πρηνών ανοιχτών εκσκαφών	κ.α.	A-17	26.938,86					6.886,05	10.028,95	10.023,86					26.938,86	Κατ' αποκοπή: είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																
	Σκυροδέματα																
1	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυοόδεμα C16/20	m3	B - 29.3.1	5.087,93	369,33	1.024,44	1.053,89	853,51	1.122,15	664,61						5.087,93	m3: πέντε χιλιάδες ογδόντα επτά και ενενήντα τρία εκατοστά

2	Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	m3	B-29.4.2	94,47	4,39			90,08							94,47	m3: εννεήντα τέσσερα και σαράντα επτά εκατοστά
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	B-29.4.5	954,41						394,31		560,10			954,41	m3: εννιάκόσια πενήντα τέσσερα και σαράντα ένα εκατοστά
Οπλισμοί																
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B5000 εκτός υπογείων έργων	kg	B-30.2	35.797,49	474,39			11.299,42		816,74		23.206,94			35.797,49	kg: τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εννεήντα επτά και σαράντα εννέα εκατοστά
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B5000 εκτός υπογείων έργων	kg	B-30.3	1.757,05	43,00							1.714,05			1.757,05	kg: χίλια επτακόσια πενήντα επτά και πέντε εκατοστά
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																
1	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	Γ-5	14.082,59	1.845,14	2.198,93	2.233,84	1.925,34	2.523,64	1.545,58	507,44		1.302,68		14.082,59	m3: δεκατέσσερις χιλιάδες ογδόντα δύο και πενήντα εννέα εκατοστά
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)																
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm	m2	Δ-2.1	68.611,27				17.000,81	14.473,64		1.530,90		16.474,75	19.131,17	68.611,27	m2: εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια έντεκα και είκοσι επτά εκατοστά
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-4	68.611,27				17.000,81	14.473,64		1.530,90		16.474,75	19.131,17	68.611,27	m2: εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια έντεκα και είκοσι επτά εκατοστά

3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	Δ-6	3.472,00									1.185,57	2.286,43	3.472,00	ton: τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο
4	συμβατική τιμή Α.Τ. Δ-6 χωρίς την αξία της ασφάλτου Εκτελεσμένες ποσότητες 2022	ton	XAA-6	2.373,59				1.217,26	1.045,23		111,10				2.373,59	ton: δύο χιλιάδες τριάκοντα εβδομήντα τρία και πενήντα εννέα εκατοστά
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Δ-8.1	35.605,92									16.474,75	19.131,17	35.605,92	m2: τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πέντε και ενενήντα δύο εκατοστά
6	συμβατική τιμή Α.Τ. Δ-8.1 χωρίς την αξία της ασφάλτου Εκτελεσμένες ποσότητες 2022	ton	XAA- 8.1	33.005,35				17.000,8 1	14.473,64		1.530,90				33.005,35	ton: τριάντα τρεις χιλιάδες πέντε και τριάντα πέντε εκατοστά
7	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ton	ΣΧ1	6.195,54					1.201,20		4.994,34				6.195,54	ton: έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε και πενήντα τέσσερα εκατοστά
5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ																
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	m	E- 1.1.6	1.834,40										1.834,40	1.834,40	m: χίλια οκτακόσια τριάντα τέσσερα και τέσσερα δέκατα
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	E- 17.1	9.500,26					3.228,26					6.272,00	9.500,26	m2: εννέα χιλιάδες πεντακόσια και είκοσι έξι εκατοστά

Α/Α	Είδος Απολογιστικών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Απολογιστικά σε Ευρώ	Σύνολο	
					Αριθμητικά	Ολογράφως
1	Απολογιστικά Α - Διάθεσης προσωπικού	€	1	39.689,48€	39.689,48	Τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά.
2	Απολογιστικά Β - Δαπάνης Αξίας Ασφάλτου από υπολογισμό	€	2	201.056,07€	201.056,07	Διακόσιες μία χιλιάδες πενήντα έξι ευρώ και επτά λεπτά.
3	Απολογιστικά Αναθεώρησης	€	3	248.321,46€	248.321,46	Διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά.

4. Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης πού έκανε επί τόπου του έργου διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και παραμένουν σε καλή κατάσταση.

5. Φάκελος Ασφάλειας Έργου (Φ.Α.Υ.)

Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο οριστικά έργο έχει καταρτισθεί φάκελος ασφαλείας έργου, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 και την εγκύκλιο 30/08-11-2000/ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση Ποιότητας Δημ. Έργων.

6. Μητρώο Έργου

Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο οριστικά έργο έχει καταρτισθεί Μητρώο έργου, το οποίο είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 136 & 4 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 82^Α /10-04-2012)

7. Χρόνος εγγύησης - Οριστική Παραλαβή

Η επιτροπή εξέτασε τον χρόνο εγγύησης πού είναι 15 μήνες από την Βεβαίωση Περαιώσης του έργου δηλαδή την 17-04-2024 και λήγει στις 17-07-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 170-172 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα για το λόγο αυτό η παραλαβή θεωρείται Οριστική.

8. Αιτήματα αναδόχου

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα αίτημα.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε δεόντως σε τρία αντίγραφα και ένα από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο.

9. Παρατηρήσεις Επιτροπής Παραλαβής

Η Επιβλέπουσα

Για την Ανάδοχο Εταιρία

Ηλιάδου Ιλόνια
Πολιτικός Μηχανικός

Περτσεμλίδης Χρήστος
MSc Πολι. Μηχανικός Περ/λογος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Κυπριώτης Ιωάννης
Αγρ. Τοπογράφος Π.Ε.

Λανταβός Ιωάννης
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.

Συρδάρη Μαγδαληνή
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

42. Την αριθμ. πρωτ. 752634/3360/13-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 01^ο/706/13-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, και έχει ως εξής:.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση του διορθωμένου Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ»

Προϋπολογισμός : 4.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 808 2023ΝΠ80800001 (παλαιός 2020ΕΠ80800001)

Ανάδοχος : ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.

Συμβατική δαπάνη έργου : 3.443.677,98 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. Π.Ε. 726476(2082) / 09-10-2025 με αριθμό 1484/2025 απόφαση της Π.Ε. Π.Κ.Μ..

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού που αφορά στην με αριθμό 1484/2025 απόφαση της Π.Ε. Π.Κ.Μ. θέματος «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ» Προϋπολογισμός : 4.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)» (Αναβολή), η οποία αποφασίζει ομόφωνα "Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, προκειμένου να διορθωθεί το πρωτόκολλο παραλαβής", σας αποστέλλουμε διορθωμένο το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκριση του.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.

ΜΙΓΔΑΝΗΣ ΒΑΣΣΑΜΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Σ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 13-10-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, (Ορθή Επανάληψη) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 4.000.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αναδόχου ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε., όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΝΠ 808 με κωδ.: 2023 ΝΠ80800001 (2020ΕΠ80800001)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1547/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη