



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 42°/21-10-2025**

**Απόφαση 1576/2025**

**ΘΕΜΑ 37°:** «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» (συνολική δαπάνη 287.241,73 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **21 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 770880/2229/16-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 37° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» (συνολική δαπάνη 287.241,73 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.736643/10567/06-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 2992/07-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 1122ΘΕΣ010ΙΔΠ14 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ
13. Την με αριθμό 749/Πρακτικό 25ο/14.06.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑ Ψ7Ν37ΛΛ-ΩΟΒ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου
14. Την με αριθμό 27/πρακτικό 1ο/10-01-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με **ΑΔΑ: Ψ95Ψ7ΛΛ-Ι8Β**, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.», για συνολική δαπάνη 287.241,73 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
15. Την από 06-04-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ:23SYMV012456310 2023-04-06
16. Το από 26-09-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη., το οποίο έχει ως εξής:

#### **Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ**

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

**1. Ανδριανή Γαλίδου, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κών με Α'β., στην Τ. Υ. του Δ. Βόλβης, ως Πρόεδρος**

**2. Ευφροσύνη Μποντζίδου, Τ.Ε. Πολ. Μηχ/κών με Α'β., στο Τμ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε.Θ., ως μέλος**

**3. Δημήτριος Κουτσός, Π.Ε. Αγρ.Τοπ. Μηχ/κών με Α'β., στο Τμ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε.Θ., ως μέλος**

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Οικ.490948(7509)/07-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΒ137ΛΛ-7ΜΡ) Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έχοντας υπόψη το Ν. 4412 / 2016 και ειδικότερα του άρθρου 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταβήκαμε σήμερα Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, επί τόπου του έργου παρουσία εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας και της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Αντικείμενο έργου</b>                                          | Το αφορά στον καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου Νέας Απολλωνίας σε μήκος 3.500 m και προς τα νότια της γέφυρας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, με την διαμόρφωση κυρίας κοίτης με πλάτος 50,00 m και βάθος 1,50 m. Επίσης κατασκευάστηκαν λιθοπλήρωτα συρματοκιβωτία κατάντι της γέφυρας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας.                                                                                   |
| <b>- Έγκριση μελέτης έργου:</b>                                     | Η υπ. αρ. πρωτ. Οικ.323181(4538)/09-05-2022 απόφαση ΥΤΕ/ΜΕΘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>- Προϋπολογισμός έργου:</b>                                      | 640.000,00€ (με Φ.Π.Α.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>- Χρηματοδότηση έργου:</b>                                       | Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ010ΙΔΠ14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>- Ανάδοχος έργου:</b>                                            | Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>- Έκπτωση προσφοράς έργου:</b>                                   | 45,05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>- Συνολική δαπάνη προσφοράς έργου:</b>                           | Το συνολικό ποσό της σύμβασης ήταν 1.015.233,73€ το οποίο αναλύεται επιμέρους ως εξής:<br><br>205.192,03 € Εργασίες<br>36.934,57 € (ΓΕ + ΟΕ 18%)<br>242.126,60 € Εργασίες με ΓΕ ΟΕ<br>36.318,99 € Απρόβλεπτα 15%<br>278.445,59 € Εργασίες με ΓΕ ΟΕ & Απρόβλεπτα<br>8.000,00 € Απολογιστικά<br>791,28 ΓΕ ΟΕ Απολογιστικών 18%<br>4,86 € Αναθεώρηση<br>287.241,73 € Σύνολο χωρίς ΦΠΑ<br>68.938,02 € Φ.Π.Α (24%) |
| <b>- Ημερομηνία υπογραφής εργολαβικής σύμβασης εκτέλεσης έργου:</b> | 06.04.2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012456310) 2023-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>- Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου:</b>                        | Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν τριακόσια εξήντα πέντε (365) μέρες, σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>- Συμβατικός χρόνος περαίωσης έργου:</b>                         | 06-04-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>-Επιβλέποντες/Επιβλέπουσες έργου:</b>                            | Η υπ. αρ. πρωτ. οικ.254275(3585) / 11.04.2023 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ 9ΖΖΤ7ΛΛ-6ΟΗ) ορίζει<br><br>α) Γενική Επίβλεψη την Κλεοπάτρα Κουρούπη , Πολιτικό Μηχανικό με Αβ,<br>β) Βοηθό επίβλεψης, την Ελευθερία Σχοινά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Αβ,                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Χρονοδιάγραμμα έργου:                                                                                                                                           | Η με αρ. Πρωτ. 268073(3818)/26-4-2023 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του ΤΔΠ / Υ.Τ.Ε.ΜΕΘ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 <sup>ο</sup> Χρονοδιάγραμμα έργου                                                                                                                               | Η με αρ. Πρωτ. 818760(11710)/08-12-2023 απόφαση έγκρισης 2 <sup>ου</sup> χρονοδιαγράμματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 <sup>ο</sup> Χρονοδιάγραμμα έργου                                                                                                                               | Η με αρ. Πρωτ. 149849(2089)/29-02-2024 απόφαση έγκρισης 3 <sup>ου</sup> χρονοδιαγράμματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 <sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας                                                                                                                          | Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ.78826(920)/31-1-2024 απόφαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014576233 2024-04-11), συνολικού κόστους 356.179,75 €                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 <sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας                                                                                                                          | Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ.396711/6388/05-06-2024 απόφαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014889749 2024-06-06), συνολικού κόστους 356.179,75 €                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 <sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας                                                                                                                          | Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ.807464(12292)/15-11-2024 απόφαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015790618 2024-11-18), συνολικού κόστους 374.981,11 €                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Επιμετρήσεις                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 658275(9695) / 09.10.2023 απόφαση έγκρισης</li> <li>• 2η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 761174(11036) / 08.11.2023 απόφαση έγκρισης</li> <li>• 3η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 268175(4183) / 23.04.2024 απόφαση έγκρισης</li> <li>• 4η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 326367(5095) / 27.05.2024 απόφαση έγκρισης</li> </ul> |
| - Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης                                                                                                                            | Η υπ. αρ. πρωτ. 377960(6076)/10-06-2024 Απόφαση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Βεβαίωση Περαιώσης                                                                                                                                                | Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-04-2024 σύμφωνα με την με Α.Π. Οικ.306365(4787)/ 29-04-2024 Βεβαίωση περαιώσης                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου:-                                                                                                                               | Η υπ. αρ. πρωτ. Οικ.490948(7509)/07-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΒ137ΛΛ-7ΜΡ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το μητρώο του έργου τα οποία υποβλήθηκαν επικαιροποιημένα από τον Ανάδοχο. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## • II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκτελεσθείσες και αποδέχεται ως εκτελεσθείσες τις ποσότητες των εργασιών που αναγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο.

### ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                 | ΑΡ.ΑΝ | Μ.Μ            | Εγκεκριμένη Ποσότητα<br>3ος<br>ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ<br>ΑΠΕ | ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ          |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|     | <b>1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ</b>              |       |                |                                                      |                 |                    |
| 1   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις – ημιβραχώδεις (ΜΤΦ 2χλμ.) | Α1    | m <sup>3</sup> | 100,00                                               | 100,00          | ΕΚΑΤΟ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                     |    |                |            |            |                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| 2                                                            | Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής                                                                                                                                                                        | A2 | m <sup>3</sup> | 302.050,00 | 302.050,00 | ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ   |
| 3                                                            | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΜΤΦ 2χλμ.)                                                                                                                         | A3 | m <sup>2</sup> | 90,00      | 90,00      | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ                          |
| 4                                                            | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 2χλμ.) | A4 | m <sup>3</sup> | 302.050,00 | 302.050,00 | ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ   |
| <b>2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b> |                                                                                                                                                                                                     |    |                |            |            |                                                |
| 5                                                            | Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα                                                                                                                                        | B1 | Χγρ.           | 2.619,00   | 2.619,00   | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΙΛΑ           |
| 6                                                            | Κατασκευή φατνών                                                                                                                                                                                    | B2 | m <sup>2</sup> | 1.249,00   | 1.249,00   | ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
| 7                                                            | Πλήρωση φατνών (ΜΤΦ 33χλμ.)                                                                                                                                                                         | B3 | m <sup>3</sup> | 210,00     | 210,00     | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ                     |

### **III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή κατά την επί τόπου στο έργο μετάβαση της και λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο του έργου, διαπίστωσε κατά το εφικτό ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες σε ότι αφορά στον καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου Νέας Απολλωνίας σε μήκος 3.500 m, όπως επίσης τα λιθοπλήρωτα συρματοκιβωτία κατάντι της γέφυρας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, διατηρούνται καλώς, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Ειδικότερα για την διαμόρφωση κυρίας κοίτης με πλάτος 50,00 m και βάθος 1,50 m, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εργασιών δια ζώσης, έτσι όπως αναφέρονται στην Τελική Επιμέτρηση λόγω του μεγάλου χρόνου που μεσολάβησε από την εκτέλεση των εργασιών (κάτι για το οποίο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ο Ανάδοχος).

Παρόλα αυτά δεν αμφισβητείται η εκτέλεση τους από την Επιτροπή καθώς τόσο από το ημερολόγιο εργασιών του έργου, τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης τους εξακριβώνεται η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Τέλος, κατά τον έλεγχο της Επιτροπής ελήφθησαν υπόψη

α) τα πιστοποιητικά των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο

β) η έγγραφη βεβαίωση που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο για την έντεχνη τοποθέτηση των ΣΑΟ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε προμηθευτή

Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπονταν χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση, δηλαδή μέχρι τις 29/07/2025

Η επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα **παραλαμβάνει το έργο**  
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.



Θεσσαλονίκη, ..... - 09 - 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b></p> <p><b>Ανδριανή Γιαλίδου, (πρόεδρος)</b><br/><b>Π.Ε. Πολ. Μηχ/κών με Α'β.</b></p> <p><b>Ευφροσύνη Μποντζίδου, (μέλος)</b><br/><b>Τ.Ε. Πολ. Μηχ/κών με Α'β.</b></p> <p><b>Δημήτριος Κουτσός, (μέλος)</b><br/><b>Π.Ε.Αγρ.Τοπ. Μηχ/κών με Α'β.</b></p> | <p><b>Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b></p> <p><b>Κλεοπάτρα Κουρούπη, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κών με Αβ.</b></p> <p><b>Η ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b></p> <p><b>Ελευθερία Σχοινά, ΠΕ Αρχιτέκτων με Αβ.</b></p> <hr/> <p><b>Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</b></p> <p><b>Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε.</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι**

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ

Θεσσαλονίκη,

- 09- 2025

Ελένη Διαμαντή

17. Την αριθμ. πρωτ. οικ.736643/10567/06-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**ΘΕΜΑ:** Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ»**

**Α. Έχοντας υπόψη**

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 «Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
7. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό **1122ΘΕΣ010ΙΔΠ14** χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ
8. Την με αριθμό **749/Πρακτικό 25ο/14.06.2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑ **Ψ7Ν37ΛΛ-ΩΟΒ**, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη.
9. Την με αριθμό **27/πρακτικό 1ο/10-01-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ **23ΑWRD012228698**, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.**», για συνολική δαπάνη **287.241,73 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)**.

**Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:**

10. Την από **06-04-2023** σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ:**23SYMV012456310 2023-04-06**, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι **365 ημέρες, δηλαδή μέχρι 05-04-2024**
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ.**254275(3585)/11-04-2023**, (με ΑΔΑ: **9ZZT7ΛΛ-6ΟΗ**) απόφαση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος / Υ.Τ.Ε. / Μ.Ε.Θ., με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου.
13. Την με Α.Π. οικ **Οικ.306365(4787)/29-04-2024** Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **29-04-2024**.
14. Την **Τελική Επιμέτρηση** των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. **377960(6076)/10-06-2024** απόφασή του.
15. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>
16. Την με Α.Π. οικ.**490948/7509/7-7-2025** απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η **Επιτροπή Παραλαβής** του έργου του θέματος.
17. Το από **26 –09 - 2025** Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
18. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης ( ήτοι στις 29-07-2025), σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΕΣΥ.
- σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος

και

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την έγκριση του από **26–09-2025** Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ**», αναδόχου «**Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε.**», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

**Συνημμένα**

1. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ: **23SYMV012456310 2023-04-06**
2. τελευταίος εγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
3. η με Α.Π. οικ.**306365(4787)/29-04-2024** Βεβαίωση Περαίωσης
4. η με Α.Π. οικ.**490948/7509/7-7-2025** απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου
5. το από **26–09-2025** Πρωτόκολλο Παραλαβής

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. αν. Προϊστάμενο ΥΤΕ-ΜΕΘ
3. Φάκελος έργου (δία του αρμοδίου)

|                                           |                                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Η Εισηγήτρια<br>Θεσσαλονίκη, 6- 10 - 2025 | Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ<br>Θεσσαλονίκη, 6- 10 - 2025 | Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ<br>Θεσσαλονίκη, 6- 10 - 2025<br>κ.α.α. |
| Ελευθερία Σχοινά<br>Αρχιτέκτων με Α'β.    | Ελένη Διαμαντή<br>Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β                    | Ελένη Διαμαντή<br>Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β                      |

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει** το από 26-09-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ**», αναδόχου «Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

**Το έργο με κωδικό 1122ΘΕΣ010ΙΔΠ14 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1576/2025**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικατερίνη Καμπανού**