



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/21-10-2025

Απόφαση 1580/2025

ΘΕΜΑ 41^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ. Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 700,000,00 € (με ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **21 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 770880/2229/16-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 41^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ. Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 700,000,00 € (με ΦΠΑ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 746034/9899/08-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 779/08-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΝΠ 408 κωδικός έργου 2022ΝΠ40800005 (παλιός 2017ΕΠ00800005).
13. Την υπ' αριθμ 221/2021/ Πρακτικό 8ο 23.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΞ5Τ7ΛΛ-Θ6Ε) απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου και αποφασίστηκε η δημοπράτησή του.
14. Την υπ' αριθμ. 603/2021 απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ (πρακτικό 23ο/01-06-2021) για έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου (ΑΔΑ: ΨΨΚ27ΛΛ-ΚΘΑ ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008878987).
15. Την υπ' αρ. **1288/17-10-2023 (ΑΔΑ 6Λ1Ι7ΛΛ-ΟΧΚ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως την 4 Απριλίου 2024
16. Την από 09-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009056463 2021-08-10) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος
17. Την υπ. αρ. 223752(2304) /29-03-2022 ΥΣΕ/ ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010319320) απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση,
18. Το από 6-10-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών, το οποίο συνέταξε και υπογράψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθέντων εργασιών, από την ανάδοχο «**ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**», για την παραλαβή του έργου «**Βελτίωση – Επισκευή τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ**»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 303.672,62 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 47.822,17 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 008 (κωδικός έργου 2017ΕΠ00800005)

Οι υπογράφοντες:

- Χρήστος Τελιούσης, ΠΕ Μηχανικών (πολιτικός) με Α' βαθμό, στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης ως Πρόεδρος
- Ειρήνη Φωτοπούλου, ΠΕ Μηχανικών (πολιτικός) με Α' βαθμό, στην Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως μέλος
- Αλέξανδρος Σταθακόπουλος ΠΕ Μηχανικών (πολιτικός) με Β' βαθμό, στην Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως μέλος

που οριστήκαμε ως επιτροπή παραλαβής του έργου, με την υπ' αριθμ οικ **496777(6539)/4-7-2025** Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «Βελτίωση – Επισκευή τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ» και έχοντας υπ' όψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α'/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ειδικότερα το άρθρο 172 αυτού "Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη",
- τα συμβατικά τεύχη του έργου,
- την από 9 Αυγούστου 2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009056463) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου,
- την από 4 Οκτωβρίου 2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013566135/2023-10-11) υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου,
- την υπ' αριθμ. Πρωτ. 295247(4161)/30-04-2024 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 04-04-2024.
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **12613(101)/19-4-2024** Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης,

μεταβήκαμε σήμερα **Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025**, παρουσία της επιβλέπουσας μηχανικού κ. Κλεοπάτρας Κοκκαλίδου, Αγρ. & Τοπογράφου Μηχανικού με Α' βαθμό στην ΥΣΕ/ΔΤΕ/ ΠΚΜ και του κ. Αθανάσιου Παπαθεοδώρου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», στον τόπο των εργασιών και προχωρήσαμε στην παραλαβή των εργασιών του έργου, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και συνολικά στον παρακάτω πίνακα :

α/α	Περιγραφή εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ.	Εγκριθείσες ποσότητες 3ου ΑΠΕ	Τελική Επιμέτρηση	
						Εκτελεσθείσες ποσότητες	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ 1: Καθαιρέσεις – τεχνικά έργα						
1	Καθαίρεση τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα	1.1	ΟΙΚ 2227	m3	28,05	28,05	Είκοσι οκτώ και πέντε
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 μικροκατασκευών	1.2	ΟΔΟ 2551	m3	0,00	0,00	Μηδέν
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	1.3	ΟΔΟ 2612	Kg	517,13	517,13	Πεντακόσια δεκαεφτά και δεκατρία
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	1.4	ΥΔΡ 7018	Kg	0,00	0,00	Μηδέν
5	Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας	1.5	ΟΔΟ 2551	m³	0,00	0,00	Μηδέν
6	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα - Βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	1.6	ΥΔΡ 7025	τεμ.	141,00	141,00	Εκατόν σαράντα ένα
7	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα - Βλήτρα από ράβδους Φ18 mm	1.7	ΥΔΡ 7025	τεμ.	141,00	141,00	Εκατόν σαράντα ένα

8	Επισκευή δομικών στοιχείων με εκτοξευμένο σκυρόδεμα	1.8	ΥΔΡ 7017.8	m ³	0,00	0,00	Μηδέν
9	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	1.9	ΥΔΡ 6370	m	327,80	327,80	Τριακόσια είκοσι εφτά και ογδόντα
10	Αποκατάσταση φορών σε επιφάνειες σκυροδέματος λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων - Επισκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος μέχρι 10,0m από το δάπεδο εργασίας με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφάνειες με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	1.10	ΟΔΟ 2412	m ²	0,00	0,00	Μηδέν
11	Αποκατάσταση φορών σε επιφάνειες σκυροδέματος λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων - Επισκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος μεγαλύτερο των 10,0m από το δάπεδο εργασίας με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφάνειες με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	1.11	ΟΔΟ 2412	m ²	0,00	0,00	Μηδέν
12	Αποκατάσταση φορών σε επιφάνειες σκυροδέματος λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων - Επισκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφάνειες με εκτεταμένη οξείδωση οπλισμού) ανεξάρτητα από το ύψος από το δάπεδο εργασίας	1.12	ΟΔΟ 2412	m ²	1.402,71	1.402,71	Χίλια τετρακόσια δύο και εβδομήντα ένα
13	Καθαρισμός και στεγάνωση φρεατίων τεχνικών έργων	1.13	ΥΔΡ6120* 70% ΚΑΙ ΥΔΡ6107* 30%	τεμ.	24,00	24,00	Είκοσι τέσσερα
14	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	1.14	ΥΔΡ 6725	Kg	0,00	0,00	Μηδέν
15	Αντικατάσταση αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN/OD 125mm	1.15	ΥΔΡ 6711.1	m	173,50	173,50	Εκατόν εβδομήντα τρία και πενήντα
16	Ανακατασκευή αρμών συστολής διαστολής γεφυρών με ελαστομερές υλικό ασφαλικής βάσης	1.16	ΟΔΟ 2651	m	156,20	156,20	Εκατόν πενήντα έξι και είκοσι
17	Ανακατασκευή αρμών συστολής διαστολής γεφυρών με ελαστομερές υλικό ασφαλικής βάσης-Προσαύξηση τιμής για τμήματα αρμών με διατομή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης	1.17	ΟΔΟ 2651	m ³	1,03	1,03	Ένα και τρία

18	Μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	1.18	ΥΔΡ 6370	m	92,40	92,40	Ενενήντα δύο και σαράντα
	ΟΜΑΔΑ 2: Ασφαλτικά						
19	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	2.1	ΟΙΚ 2269 ^A	m	28,00	28,00	Είκοσι οκτώ
20	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	2.2	ΟΔΟ 1132	m ²	-	0,00	Μηδέν
21	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	2.3	ΟΔΟ 1132	m ²	4.750,00	4.750,00	Τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια πενήντα
22	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	2.4	ΟΔΟ 4120	m ²	4.750,00	4.750,00	Τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια πενήντα
23	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	2.5	ΟΔΟ 4421B	Ton	0,00	0,00	Μηδέν
24	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	2.6	ΟΔΟ 4521B	m ²	0,00	0,00	Μηδέν
			ΟΔΟ 4521B		4.750,00	4.750,00	Τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια πενήντα
	ΟΜΑΔΑ 3: Σήμανση – Ασφάλεια						
25	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W2	3.1	ΟΔΟ 2653	m	0,00	0,00	Μηδέν
26	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W3	3.2	ΟΔΟ 2653	m	560,00	560,00	Πεντακόσια εξήντα
27	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W2	3.3	ΟΔΟ 2653	m	0,00	0,00	Μηδέν
28	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W3	3.4	ΟΔΟ 2653	m	0,00	0,00	Μηδέν
29	Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών	3.5	ΟΙΚ 2151	m	560,00	560,00	Πεντακόσια εξήντα
30	Βαφή σιδηρών κιγκλιδωμάτων τεχνικών έργων	3.6	ΟΔΟ 2653	m	0,00	0,00	Μηδέν
31	Αφαίρεση σιδηρών κιγκλιδωμάτων τεχνικών έργων	3.7	ΟΔΟ 2653	m	0,00	0,00	Μηδέν
32	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	3.8	ΟΔΟ 2653	m	0,00	0,00	Μηδέν

33	Σιδηρά κιγκλιδώματα	3.9	ΟΔΟ 2652	kg	0,00	0,00	Μηδέν
34	Οριστική διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	3.10	ΟΙΚ 7788	m ²	451,80	451,80	Τετρακόσια πενήντα ένα και ογδόντα

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

α/α	Περιγραφή εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Εγκριθείσες ποσότητες 3ου ΑΠΕ	Τελική Επιμέτρηση	
						Εκτελεσθείσες ποσότητες	Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ 1: Καθαίρεσεις – τεχνικά έργα							
1	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	1.9	ΥΔΡ 6370	m	162,70	162.70	Εκατόν εξήντα δύο και εβδομήντα
2	Αποκατάσταση φορών σε επιφάνειες σκυροδέματος λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων - Επισκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφάνειες με εκτεταμένη οξείδωση οπλισμού) ανεξάρτητα από το ύψος από το δάπεδο εργασίας	1.12	ΟΔΟ 2412	m2	422,76	422.76	Τετρακόσια είκοσι δύο και εβδομήντα έξι

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες βελτίωσης και επισκευής συγκεκριμένων μετώπων και βάθρων της γέφυρας «Μυτηληνάκια». Συγκεκριμένα η συντήρηση σαθρών κομματιών στα βάθρα όπου έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός τους. Έπειτα ακολούθησε η αντικατάσταση των στηθαίων κατά μήκος του δρόμου.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν σε:

Καθαίρεση τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και αντικατάσταση του σαθρού τμήματος με σκυρόδεμα μικροκατασκευών, χαλύβδινο οπλισμό και πλέγμα όπου απαιτείται.

Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 – 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης.

Ανακατασκευή αρμών συστολής – διαστολής γεφυρών με ελαστομερές υλικό ασφαλικής βάσης και σφράγιση τους με ελαστομερή ασφαλική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμό.

Αντικατάσταση αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVCU συμπαγούς σκυροδέματος SDR41. DN/OD 125mm.

Απόξεση του οδοστρώματος και επίστρωση καινούριου.

Αντικατάσταση στηθαίων περιμετρικά του τμήματος που έγιναν οι επισκευές.

2. ΑΝΑΘΕΣΗ

Το έργο ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία σύμφωνα με:

- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των δημόσιων έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικά στη Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93), (Β'148) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. 212528(3135)/22.03.2024 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: 994Ξ7ΛΛΖΞΤ), (Β' 2089) και με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 249859(3725)/8-4-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ:ΨΣΙΨ7ΛΛ-ΓΕ6)
- Την Απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ2020 στη 2017ΣΑΕΠ005/03.06.2020 (ΑΔΑ:9ΥΚΨ46ΜΤΛΡ-Ψ05) με κωδικό έργου 2017ΕΠ008000005.

- Την Απόφαση υπ' αριθμ. 215768/670/0503-2020 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού/Τμήμα Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 700.000,00€.
- Την απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με αριθμ. Πρωτ. Οικ 95847(1399)/16-02-2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- Την Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με αριθμ. 221/2021 / Πρακτικό 8ο 23.02.2021 (ΑΔΑ : ΩΞ5Τ7ΛΛ-Θ6Ε), με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου και αποφασίστηκε η δημοπράτησή του.
- Την Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με αριθμ. 456/2021 Πρακτικό 18ο / 20.04.2021 (ΑΔΑ: 654Β7ΛΛ-ΩΧ1), με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση "ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. " με έδρα στη Θεσσαλονίκη Κρώμνης 49, Τ.Κ .551 31 με Α.Φ.Μ : 999735729, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 46,29% επί των τιμών Τιμολογίου και Προϋπολογισμού Μελέτης για το ποσό των 303.672,62 €, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης δημοπράτησης.
- Την Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με αριθμ. 603/2021 Πρακτικό 23ο 1-6-2021, με την οποία εγκρίθηκε το από 25-05-2021 Πρακτικό Κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση "ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. " με έδρα στη Θεσσαλονίκη Κρώμνης 49, Τ.Κ .551 31 με Α.Φ.Μ : 999735729, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 46,29% επί των τιμών Τιμολογίου με έδρα στη Θεσσαλονίκη Κρώμνης 49, Τ.Κ .551 31 με Α.Φ.Μ : 999735729.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις 9 Αυγούστου 2021 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009056463) για ποσό €303.672,62 (+€72.881,43 για Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σύνολο €376.554,05, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Παρίση Μπίλλια, και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», Αθανάσιος Παπαθεοδώρου.

Στις 4 Οκτωβρίου 2023 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013566135/2023-10-11) για πόσο €47.822,17 (+€47.822,17 για Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σύνολο €59.299,49, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Παρίση Μπίλλια, και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», Αθανάσιος Παπαθεοδώρου.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ήταν δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έληγε την 9^η Αυγούστου 2022.

Το έργο περαιώθηκε με τρεις παρατάσεις και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση την 04.04.2024, σύμφωνα:

- με την υπ' αριθμ. 1037/2022(ΑΔΑ 6ΓΓ07ΛΛ-3ΣΣ) Απόφαση Ο.Ε εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι της 17.11.2022,
- με την υπ' αριθμ. πρωτ. 797314/4920/14-11-2022 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε δεκτή η αίτηση της αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες, έως την 14.05.2023,
- με την υπ' αριθμ. 579/2023 (ΑΔΑ: 6Γ1Α7ΛΛ-ΖΜ2) Απόφαση Ο.Ε εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 12.10.2023,
- με την υπ' αριθμ. 1288/17-10-2023 (ΑΔΑ: 6Λ117ΛΛ-ΟΧΚ) Απόφαση Ο.Ε εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 4-4-2024

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

- Με την υπ' αριθ. οικ. **223752(2304)/29-03-2022** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικής δαπάνης **€376.554,05** (€303.672,62 δαπάνη έργου +€72.881,43 για Φ.Π.Α. 24%), σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
- Με την υπ' αριθ. **1128/12-09-2023 (ΑΔΑΜ23ΑWRD013414268/2023-09-12)** Απόφαση Ο.Ε εγκρίθηκε ο **2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών**, και σύναψη της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**, συνολικής δαπάνης €413.380,30 (€333.371,21 δαπάνη έργου +€80.009,09 για Φ.Π.Α. 24%),
- Με την υπ' αριθ. οικ. **225586 (3063) /29-03-2024** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε ο **3ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών**, συνολικής δαπάνης €413.380,30 (€333.371,21 δαπάνη έργου +€80.009,09 για Φ.Π.Α. 24%),

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν τέσσερις (4) λογαριασμοί της αρχικής σύμβασης :

- 1^{ος} λογαριασμός ποσού αξίας εργασιών € 186.534,07 με Φ.Π.Α. 24%.
- 2^{ος} λογαριασμός ποσού αξίας εργασιών € 91.053,67 , με Φ.Π.Α. 24%.
- 3^{ος} λογαριασμός ποσού αξίας εργασιών € 89.665,74 με Φ.Π.Α. 24%.
- 4^{ος} λογαριασμός ποσού αξίας εργασιών € 45.329,37 , με Φ.Π.Α. 24%.

Συντάχθηκε μία (1) Συμπληρωματική Σύμβαση:

- 1^η Συμπληρωματική σύμβαση ποσού αξίας εργασιών € 59.299,49 με Φ.Π.Α. 24%.
- 1^{ος} λογαριασμός της 1^{ης} Σ.Σ. ποσού αξίας εργασιών € 58.417,76 με Φ.Π.Α. 24%.
-

Η Τελική συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό **€471.000,61**, με Φ.Π.Α. 24%.

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατά τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν διαπίστωσε να έχουν εκτελεσθεί εργασίες πλημμελώς ή κακότεχνα ή όχι σύμφωνα με:

- τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές,
 - την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιμολογίου Μελέτης,
 - τα εγκεκριμένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας
- και ότι η όλη κατασκευή βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι οι εργασίες του παρόντος έργου εκτελέστηκαν καλότεχνα.

8. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής παρατηρεί ότι στην Τελική Επιμέτρηση έχουν περιληφθεί όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Α.Π.Ε. του έργου.

Επίσης, η Επιτροπή Παραλαβής έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση και βρήκε ότι οι επιμετρήσεις έχουν καλώς, αποδέχεται ως τελεσθείσες τις ποσότητες των εργασιών που αναγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο και κατόπιν αυτού παραλαμβάνει αυτές, όπως αναγράφονται ανωτέρω.

9. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής κατά την επί τόπου μετάβασή της, διαπίστωσε ότι τα εκτελεσθέντα έργα διατηρούνται καλώς, εκπληρώνουν ποιοτικά τον προορισμό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης.

Το μητρώο του έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αλλά και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από το Τμήμα Συντηρήσεων της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (έγγραφο υπ' αριθμ.731609(9736)), αναπροσαρμόστηκε ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, όπως αυτό κατασκευάστηκε.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

06-10-2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. Ειρήνη Φωτοπούλου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Χρήστος Τελιούσης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

2. Αλέξανδρος Σταθακόπουλος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Η Επιβλέπουσα

Για την Ανάδοχο
«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.»

Αθανάσιος Παπαθεοδώρου
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Κλεοπάτρα Κοκκαλίδου
ΠΕ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό

Ο Ε.Χ Προϊσταμένου Τ.Σ.Σ.Ε

Θεοκλής Παναγιωτίδης
Πολιτικός Μηχανικός με α'β

19. Την αριθμ. πρωτ. 746034/9899/08-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ σχετικά με την :
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ**»
Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 700,000,00 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση έργου : ΣΑΝΠ 408 κωδικός έργου 2022ΝΠ40800005 (παλιός 2017ΕΠ008000005)

Ανάδοχος έργου : ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε

Α.) Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
2. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005ΦΕΚ98/Α/22-4-2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα"
3. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019 "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης."
4. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) " Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την

ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με το **N.4782/9-3-2021(ΦΕΚ 36 τ.Α)** και ειδικότερα το **Αρθρο 172** περί Οριστικής Παραλαβής .

8. Την υπ' αριθμ. **107833(2003)/11.02.2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ)** Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ. αριθμ. **125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ)** Απόφαση επικύρωσης εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ. **3617/17.12.2024 (ΑΔΑ:Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας."
11. Την υπ' αριθμ.πρωτ.οικ.**17255(397)/09.01.2024** Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" ,(ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93),(Β'148) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ οικ. 212528(3135)/22.03.2024 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: 994Ξ7ΛΛΖΞΤ), (Β' 2089) και με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.249859(3725)/8-4-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ:ΨΣΙΨ7ΛΛ-ΓΕ6)

Β.) αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου :

12. Απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ2020 στη 2017ΣΑΕΠ005/03.06.2020 (ΑΔΑ:9ΥΚΨ46ΜΤΛΡ-Ψ05) με κωδικό έργου 2017ΕΠ008000005
13. Απόφαση υπ' αριθμ. **215768/670/0503-2020** της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού/Τμήμα Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 700.000,00€.
14. Απόφαση υπ' αριθμ. **603/2021** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρακτικό 23ο/01-06-2021) για έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου (ΑΔΑ: 20ΑWRD008878987 2021-07-07) .
15. Την από **09-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009056463 2021-08-10)** υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του Έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και της Αναδόχου εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Ε.Ε» (με ποσοστό μείσης έκπτωσης **46,29%**), συνολικής Δαπάνης **376.554,05€**, εκ των οποίων είναι: 222.941,41 € για εργασίες, 40.129,45 για (Γ.Ε. & Ο.Ε.), 39.460,63 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.016,95€ για Απολογιστικά , 98,32 για Γ.Ε.& Ο.Ε. Απολογιστικών 25,86 € για αναθεώρηση και 72.881,43 € για Φ.Π.Α. 24%,
16. Με την με αριθμ. Πρωτ. **533279 (7028)/10-09-2021** Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
17. Την υπ. αρ. 223752(2304) /29-03-2022 ΥΣΕ/ ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 22SYMV010319320) απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση,
18. την με αριθ. Πρωτ. 69276/31-07-2023 Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών έγκρισης τροποποίησης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2023(ΑΔΑ 99ΨΕΗ-1ΚΗ) με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
19. Την υπ' αρ. 1128/12-09-2023 (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013414268) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με την ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης «ΠΡΑΞΙΣ Ε.Ε»,
20. Την από 4-10-2023 συναφθείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (23SYMV013566135 2023-10-11), με μείση τεκμαρτή έκπτωση 46,29% και συνολικό ποσό 59.299,49 εκ των οποίων είναι: 33.363,18 € για εργασίες, 6.005,37 για (Γ.Ε. & Ο.Ε.), 5.905,28 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 464,69€ για Απολογιστικά , 83,65 για Γ.Ε.& Ο.Ε. Απολογιστικών 2.000,00 € για αναθεώρηση και 11.477,32 € για Φ.Π.Α. 24%,
21. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ.486738(5561)/06-7-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΑΟ7ΛΛ-Π7Α) Απόφαση Προϊστάμενου του Τ.Σ.Σ.Ε της ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ ορισμού ανάθεσης καθηκόντων της επίβλεψης του έργου του θέματος
22. Την απόφαση 1037/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΤ07ΛΛ-3ΣΣ),της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία δόθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι τις 17.11.2022
23. Με την υπ' αρ. 630474(7293) απόφαση ΤΣΣΕ/ ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
24. Με την από 10/11/2022 αίτηση της, η ανάδοχος αιτήθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες
25. Με την υπ. Αρ.797314(9420) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε δεκτή η αίτηση της αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες έως την 14.05.2023
26. Την υπ' αρ. 579/16-5-2023 (ΑΔΑ 6Γ1Α7ΛΛ-ΖΜ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως την 12η Οκτωβρίου 2023
27. Την υπ' αρ. 1288/17-10-2023 (ΑΔΑ 6Λ117ΛΛ-ΟΧΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως την 4 Απριλίου 2024
28. Την υπ' αρ. 225586(3063) /29 Μαρτίου 2024 ΥΣΕ/ ΔΤΕ/ΠΚΜ(24SYMV014493954) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) με την Τελική Συνολική Δαπάνη της Σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 413.380,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,σε ισοζύγιο με τον 2^ο Α.Π.Ε ,και σε αύξηση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, κατά 36.826,25€
29. Την με αριθμ.πρωτ. οικ. 295247 (4161)/30-4-2025 Βεβαίωση Περαίωσης των Εργασιών του υπόψη έργου από

- την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 4-4-2024.
30. Την με αρ. πρωτ. 12613(101)/ 19/4/2024 ΤΣΣΕ/ ΔΤΕ/ΠΚΜ Απόφασή έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου
31. Την από 3-10-2025 υποβολή αναθεωρημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το εγκεκριμένο υπ' αριθμ. πρωτ. 731609(9736)/7-10-2025 Μητρώο Έργου και τα σχέδια "ως κατασκευάσθη".
32. Το άρθρο 171 παρ.1 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ήτοι μέχρι 30/7/2025.
33. Την με αριθμ. πρωτ. 496777(6539)/4-7-2025 (ΑΔΑ:9ΧΓΚ7ΛΛ-ΛΥΕ) Απόφαση ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./ Π.Κ.Μ. περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών του εν θέματι έργου
34. Το από 6-10-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών, το οποίο συντάξε και υπογράψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Γ.) και επειδή :

- Το έργο παραλαμβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά , σύμφωνα με το σχετ. 35 Πρωτόκολλο Παραλαβής, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 του Ν.4412/2026, ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες , δηλαδή μέχρι τις 30-7-2025.
- Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης που αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών δηλαδή από τις 30-7-2025.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 6-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ», αναδόχου "ΠΡΑΞΙΣ Ε.Ε." όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Προϊσταμένη
ΥΣΕ/ ΔΤΕ/ ΠΚΜ

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 6-10-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ», αναδόχου "ΠΡΑΞΙΣ Ε.Ε." όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΝΠ 408 κωδικός έργου 2022ΝΠ40800005 (παλιός 2017ΕΠ008000005).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1580/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού