



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/21.10.2025

Απόφαση 1582/2025

ΘΕΜΑ 43^ο: «Έγκριση Χορήγησης 3ης παράταξης προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ" του έργου: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ". προϋπολογισμού: 28.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **21 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 770880/2229/16-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 43^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Χορήγησης 3ης παράταξης προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ" του έργου: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ". προϋπολογισμού: 28.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 764371/10119/14-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 794/14-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.(Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 10.000.000,00€ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ), από το ΚΑΠ (Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 5.000.000,00 ΚΑΠ) και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 13.500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), εγκεκριμένου προϋπολογισμού 28.110.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
13. Την απόφαση με αριθμ. 716/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦΡ7ΛΛ-8ΩΞ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και η επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου του θέματος.
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης σύμβασης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 22PROC010850329
15. Την απόφαση 1466/08.11.2022 ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 65Α37ΛΛ-3Λ9 & ΑΔΑΜ:23ΑWRD011982746), με την οποία εγκρίθηκε το από Πρακτικό ΙΙ Κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διοικητήριο Βέροιας)».
16. Το γεγονός ότι η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος υπογράφηκε στις 19.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012010333 και ΑΔΑ: Ψ1ΒΨ7ΛΛ-ΗΘ) και είχε συμβατική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών την 18.01.2025
17. Την με αριθμ. 28/2025 (πρακτικό Ι/14.01.2025) (ΑΔΑ: Ψ97Γ7ΛΛ-ΔΞ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, 1ης παράτασης του έργου για 81 ημέρες, έως 10.04.2025
18. Την με αριθμ. 446/2025 (πρακτικό 14/08.04.2025) (ΑΔΑ: 9ΕΙΚ7ΛΛ-3ΦΑ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, 2ης παράτασης του έργου για 180 ημέρες, έως 07.10.2025
19. Το με αριθ. πρωτ. 739960/9829/07-10-2025 αίτημα παράτασης του αναδόχου.
20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 764371/10119/14-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ για έγκριση Χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ" του έργου: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ".

προϋπολογισμού: 28.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:

- | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 | 10.000.000,00€ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ |
| 2. Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 | 5.000.000,00 | ΚΑΠ |
| 3. Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 | 13.500.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αρ. πρ. 277/06-10-2025 έγγραφο της Αναδόχου, (αρ. Πρωτ. 739960(6829)/06.10.2025 ΔΤΕ/ΠΚΜ) αίτηση της Αναδόχου, για 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 210 ημέρες.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 156, της παρ.4 του άρθρου 160, των παρ.1 & 2 του άρθρου 175, του άρθρου 176 & 178 του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις" και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
4. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».)» σύμφωνα με τα οποία Προϊστάμενη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4782/9-3-2021(ΦΕΚ 36 τ.Α)
7. Τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών" και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος".
8. Την υπ' αριθ. 894925(11960)/02.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί διορισμού του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΟΔΔ 4/2024) καθώς και την αριθ. οικ. 2604(59)/02.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στον Εκτελεστικό Γραμματέα (ΦΕΚ. 145/Β/11-1-2024).
9. Την υπ' αριθμ. ΓΠΚΜ/93/10-1-2024 (ΑΔΑ:9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ και την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
10. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡΙΥ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
11. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
12. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148/Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17.05.2024)

Α. Ιστορικό – Συμβατικά Στοιχεία του Έργου:

Η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος υπογράφηκε στις 19.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012010333 και ΑΔΑ: Ψ1ΒΨ7ΛΛ-ΗΘ) και είχε συμβατική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών την 18.01.2025

Με την με αριθμ. 28/2025 (πρακτικό Ι/14.01.2025) (ΑΔΑ: Ψ97ΓΛΛ-ΔΞ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ και την με αρ. πρωτ. 76687(954)/05.02.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016261049) απόφαση ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης χρονοδιαγράμματος, δόθηκε η 1^η παράταση του έργου για 81 ημέρες, έως 10.04.2025

Με την με αριθμ. 446/2025 (πρακτικό 14/08.04.2025) (ΑΔΑ: 9ΕΙΚ7ΛΛ-3ΦΑ) Απόφαση της Περιφερειακής

Επιτροπής της ΠΚΜ και την με αρ. πρωτ. 431642(5671)/16.06.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017155533) απόφαση ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης χρονοδιαγράμματος, δόθηκε η 2^η παράταση του έργου για 180 ημέρες, έως 07.10.2025

Γενικά στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης (με ΦΠΑ)	28.110.000€
Ποσοστό Έκπτωσης	1,81%
Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ)	27.601.999,232€
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	19.01.2023
Συμβατική Προθεσμία	18.01.2025
Εγκεκριμένη 1η Προθεσμία Περαιώσεως	10.4.2025
Εγκεκριμένη 2η Προθεσμία Περαιώσεως	07.10.2025
Αιτούμενη 3η Προθεσμία Περαιώσεως	210 ημέρες 05.05.2026

Β. Πρόταση της Αναδόχου για την 3^η Παράταση του έργου:

Με το σχετικό έγγραφό της η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα που αφορά την 3^η Παράταση κατά διακόσιες δέκα (210) ημέρες, δηλαδή έως τις 05.05.2026 για την περαίωση των εργασιών του έργου του τίτλου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ακόλουθους λόγους:

1. Εργασίες σύνδεσης του Νέου Διοικητηρίου με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ

Οι εργασίες σύνδεσης του Νέου Διοικητηρίου με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, έχουν παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, με αποτέλεσμα να έχουν με τη σειρά τους καθυστερήσει σημαντικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο που αφορά τη τελική του διαμόρφωση καθώς και τις φυτεύσεις πρασίνου.

2. Εργασίες σύνδεσης του Νέου Διοικητηρίου με δίκτυο ομβρίων και αποχέτευσης

Οι εργασίες σύνδεσης του Νέου Διοικητηρίου με το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων (Υπηρεσία: ΔΕΥΑΒ), έχουν παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, με αποτέλεσμα να έχουν με τη σειρά τους καθυστερήσει σημαντικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο που αφορά ότι δεν είναι εφικτός ο καθαρισμός του έργου ενόψει της παράδοσης του. Ταυτόχρονα, δεν μπορούν να γίνουν δοκιμές ή και χρήση νερού στο Κτίριο που αφορούν τις υδραυλικές (υπό πίεση) εγκαταστάσεις δεδομένου ότι η ποσότητα του νερού δεν έχει αποδέκτη.

3. Τηλεπικοινωνίες

Οι εργασίες σύνδεσης του Νέου Διοικητηρίου με το δίκτυο Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ - COSMOTE), έχουν παρουσιάσει καθυστέρηση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, με αποτέλεσμα να έχουν με τη σειρά τους καθυστερήσει σημαντικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο που αφορά τη τελική του διαμόρφωση καθώς και τις φυτεύσεις πρασίνου. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο κομμάτι της όδευσης των καλωδίων τηλεπικοινωνιών περνά από το πεζοδρόμιο του νέου εργοταξιακού δρόμου (Δημοτική οδός εξυπηρέτησης του Νέου διοικητηρίου) και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο σύνδεσης, είναι αδύνατη και η τελική διαμόρφωση του χώρου.

4. Αίτημα επιτροπής ΠΕ Ημαθίας

Με το από 3/10/2025 (αρ. πρ. : 732855 (9754)) έγγραφό σας, μας κοινοποιήσατε το με αρ. πρ. : 728844 (1163) / 02-10-2025 της επιτροπής Συντονισμού μεταφοράς Υπηρεσιών στο νέο Κτίριο της ΠΕ Ημαθίας, το οποίο αφορά συμπληρωματικές εργασίες όπως αυτές προτάθηκαν από την συγκεκριμένη Επιτροπή. Οι εργασίες αυτές θα επιβαρύνουν εν μέρη την ολοκλήρωση του έργου και θα μεριμνήσουμε όπως ζητήσατε για την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση.

5. Ολοκλήρωση αδειοδοτικών διαδικασιών και εγκρίσεις Υπηρεσιών

Κατά την ολοκλήρωση του οικοδομικού έργου του θέματος, θα προκύψει η ανάγκη για συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως πχ ΥΔΟΜ, Πυροσβεστική, Ελεγκτές δόμησης, Κτηματολόγιο, κ.ά. Υπηρεσίες που θα χρειαστεί να εμπλακούν κατά την ολοκλήρωση του έργου. Οι διαδικασίες αυτές θα απαιτήσουν ένα χρονικό διάστημα μετά το πέρας των εργασιών, που δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί εξ αρχής δεδομένου ότι εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες.

6. Φύτευση πρασίνου

Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα στο 2^ο αίτημα παράτασης, οι φυτεύσεις πρασίνου είναι τεχνικά ορθό να πραγματοποιούνται κατά τους Μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο ή εναλλακτικά νωρίς την Άνοιξη. Δεδομένων των καθυστερήσεων στον περιβάλλοντα χώρο που αναφέρονται αναλυτικά πιο πάνω (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΒ), έχει προκύψει καθυστέρηση στις φυτεύσεις πρασίνου. Το αμέσως επόμενο κατάλληλο διάστημα είναι η Άνοιξη του 2026.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα οποία ενδέχεται μελλοντικά να τροποποιηθούν και να μετατοπισθούν ημερολογιακά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ζητείται η χορήγηση εκ μέρους σας έγκρισης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου της σύμβασης κατά διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι μέχρι την 19/5/2026, αναμορφώνοντας και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

Συνολική διάρκεια παράτασης από 1+2+3+4+5+6 = 210 ημέρες.

Γ. Απόψεις και Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την 3^η Παράταση προθεσμίας εργασιών:

Η Υπηρεσία μας έχοντας ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω:
Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΥΑΒ

Υπήρξε συνεχής Αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με την Υπηρεσία Ύδρευσης Βέροιας, προκειμένου να ξεκινήσει στις εργασίες αρμοδιότητάς της,

α) Το με αριθμ. πρωτ. 344122(5910)/19.05.2023 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΔΕΥΑΒ

β) Το με αριθμ. πρωτ. 747674(10504)/24.10.2024 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΔΕΥΑΒ

γ) Το με αριθμ. πρωτ. 386781(5103)/27.05.2025 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΔΕΥΑΒ

δ) Το με αριθμ. πρωτ. 701274(9360)/24.09.2025 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΔΕΥΑΒ

Επιπροσθέτως η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Κοινοπραξία εκπόνησε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκειμένου να διευκολύνει το Έργο της ΔΕΥΑΒ και εκδόθηκε το ΦΕΚ 7274/Β'/31.12.2024, περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργασιών επί της Επ.Ο. 5 του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας.

η ΔΕΥΑΒ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις εργασίες σύνδεσης με τα δίκτυα αρμοδιότητάς της, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση: αφενός της ολοκλήρωσης εργασιών που αφορούν τον Περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τις δοκιμαστικές εργασίες λειτουργικότητας του κτιρίου (οι οποίες σύμφωνα με την ΕΣΥ είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου, πριν την παράδοσή του).

1. Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ

Με το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο 748806(10522)/24.10.2024 η Υπηρεσία μας αιτήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ενημέρωση για το κόστος των εργασιών της σύνδεσης της σχετικής παροχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου του θέματος με νέα δανειακή σύμβαση από ΤΠΔ (μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Η με αριθμ. 25ΣΥΜΝ016477522/17.03.2025 Σύμβαση καταβολής συμμετοχής Ηλεκτροδότησης, μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, υπογράφηκε μόλις στις 17.03.2025

Η Υπηρεσία μας απέστειλε το με αριθμ. 472815(6226)/26.06.2025 έγγραφο προς τον ΔΕΔΔΗΕ για επίσπευση εργασιών της

Τελικά υπογράφηκε η με αριθμ. 25ΣΥΜΝ017649623/01.10.2025 Συμπληρωματική Σύμβαση καταβολής συμμετοχής Ηλεκτροδότησης, (που αφορά την υπογειοποίηση καλωδιώσεων, κάτι που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική), μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, υπογράφηκε μόλις στις 01.10.2025

Η καθυστέρηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, αφού απαιτήσε αρκετές αλλαγές επί των εγκεκριμένων μελετών, επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω το ότι πολλές από τις συμβατικές εργασίες του έργου για να υλοποιηθούν, έπονται αυτών του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Αίτημα Επιτροπής ΠΕ Ημαθίας.

Έπειτα από το με αριθμ. Πρωτ. 728844(1163)/02.10.2025 αίτημα της Επιτροπής Συντονισμού μεταφοράς Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας, η Υπηρεσία μας συμφώνησε στην υλοποίηση μέρους αυτών, όπως σήμανση εσωτερικού χώρου, τοποθέτηση σκιαστικών μηχανισμών, σταθερή επίπλωση, εγκατάσταση του next generation firewall, τοποθέτηση κουβουκλίου στον περιβάλλοντα χώρο.

Με το με αριθμ. πρωτ. 732855(9754)/03.10.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, ενημερώθηκε η Ανάδοχος για συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν την ολοκλήρωση του Έργου του θέματος.

3. Υποχρεώσεις της Αναδόχου

Στις υποχρεώσεις της Ανδόχου περιλαμβάνεται και η Ολοκλήρωση της Οικοδομικής Άδειας:

- Κλείσιμο της Οικοδομικής Άδειας, με ενημέρωση των αλλαγών, όπως αυτές ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας και από άλλες Υπηρεσίας ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΒ κ.τ.λ.)
- Έλεγχος πυροσβεστικής Υπηρεσίας
- Ελεγκτές δόμησης,

Οι οποίοι έλεγχοι θα ξεκινήσουν εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες του συνόλου του Έργου του θέματος Εργασίες φύτευσης πρασίνου

Οι εργασίες που αφορούν τις τελικές φυτεύσεις θα λάβουν μέρος και στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, νωρίς την Άνοιξη του 2026, που είναι η κατάλληλη εποχή.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση 3ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος, σας υποβάλλουμε την παρούσα Εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Ισχύουσα Συμβατική Ημερομηνία περαίωσης	07.10.2025
Προτεινόμενη Ημερομηνία Περαιώσης (μετά την 3η παράταση)	05.05.2026
Αιτούμενος Χρόνος παράτασης με Αναθεώρηση	210 ημέρες

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά 210 ημέρες, ήτοι μέχρι 05.05.2026, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το υπ' αρ. πρωτ. 277/06-10-2025 έγγραφο της Αναδόχου
 Το με αριθμ. Πρωτ. 472815(6226)/26.06.2025 έγγραφο προς τον ΔΕΔΔΗΕ
 Η με αριθμ. 25SYMV017649623/01.10.2025 Συμπληρωματική Σύμβαση
 καταβολής συμμετοχής Ηλεκτροδότησης
 Το με αριθμ. πρωτ. 701274(9360)/24.09.2025 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την
 ΔΕΥΑΒ
 το με αριθμ. πρωτ. 732855(9754)/03.10.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
 με αριθμ. Πρωτ. 728844(1163)/02.10.2025 Αίτημα Επιτροπής Συντονισμού
 ΠΕ Ημαθίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
 ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ κ.α.α.

Γεώργιος Χρίστογλου
 Αγγ. Τοπ Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ" του έργου: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", **προϋπολογισμού: 28.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), κατά 210 ημέρες, ήτοι μέχρι 05.05.2026 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου** ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διοικητήριο Βέροιας)», σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/16, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

"1. Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΥΑΒ

Υπήρξε συνεχής Αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με την Υπηρεσία Ύδρευσης Βέροιας, προκειμένου να ξεκινήσει στις εργασίες αρμοδιότητάς της,

α) Το με αριθμ. πρωτ. 344122(5910)/19.05.2023 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΔΕΥΑΒ
 β) Το με αριθμ. πρωτ. 747674(10504)/24.10.2024 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΔΕΥΑΒ
 γ) Το με αριθμ. πρωτ. 386781(5103)/27.05.2025 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΔΕΥΑΒ
 δ) Το με αριθμ. πρωτ. 701274(9360)/24.09.2025 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΔΕΥΑΒ
 Επιπροσθέτως η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Κοινοπραξία εκπόνησε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκειμένου να διευκολύνει το Έργο της ΔΕΥΑΒ και εκδόθηκε το ΦΕΚ 7274/Β'/31.12.2024, περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργασιών επί της Επ.Ο. 5 του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας.

η ΔΕΥΑΒ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις εργασίες σύνδεσης με τα δίκτυα αρμοδιότητάς της, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση: αφενός της ολοκλήρωσης εργασιών που αφορούν τον Περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τι δοκιμαστικές εργασίες λειτουργικότητας του κτιρίου (οι οποίες σύμφωνα με την ΕΣΥ είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου, πριν την παράδοσή του).

2. Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ

Με το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο 748806(10522)/24.10.2024 η Υπηρεσία μας αιτήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ενημέρωση για το κόστος των εργασιών της σύνδεσης της σχετικής παροχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου του θέματος με νέα δανειακή σύμβαση από ΤΠΔ (μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Η με αριθμ. 25SYMV016477522/17.03.2025 Σύμβαση καταβολής συμμετοχής Ηλεκτροδότησης, μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, υπογράφηκε μόλις στις 17.03.2025

Η Υπηρεσία μας απέστειλε το με αριθμ. 472815(6226)/26.06.2025 έγγραφο προς τον ΔΕΔΔΗΕ για επίσπευση εργασιών της

Τελικά υπογράφηκε η με αριθμ. 25SYMV017649623/01.10.2025 Συμπληρωματική Σύμβαση καταβολής συμμετοχής Ηλεκτροδότησης, (που αφορά την υπογειοποίηση καλωδιώσεων, κάτι που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική), μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, υπογράφηκε μόλις στις 01.10.2025

Η καθυστέρηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, αφού απαίτησε αρκετές αλλαγές επί των εγκεκριμένων μελετών, επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω

το ότι πολλές από τις συμβατικές εργασίες του έργου για να υλοποιηθούν, έπονται αυτών του ΔΕΔΔΗΕ.

3. Αίτημα Επιτροπής ΠΕ Ημαθίας.

Έπειτα από το με αριθμ. Πρωτ. 728844(1163)/02.10.2025 αίτημα της Επιτροπής Συντονισμού μεταφοράς Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας, η Υπηρεσία μας συμφώνησε στην υλοποίηση μέρους αυτών, όπως σήμανση εσωτερικού χώρου, τοποθέτηση σκιαστικών μηχανισμών, σταθερή επίπλωση, εγκατάσταση του next generation firewall, τοποθέτηση κουβουκλίου στον περιβάλλοντα χώρο.

Με το με αριθμ πρωτ. 732855(9754)/03.10.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, ενημερώθηκε η Ανάδοχος για συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν την ολοκλήρωση του Έργου του θέματος.

4. Υποχρεώσεις της Αναδόχου

Στις υποχρεώσεις της Ανδόχου περιλαμβάνεται και η Ολοκλήρωση της Οικοδομικής Άδειας:

- Κλείσιμο της Οικοδομικής Άδειας, με ενημέρωση των αλλαγών, όπως αυτές ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας και από άλλες Υπηρεσίες ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΒ κ.τ.λ.)
- Έλεγχος πυροσβεστικής Υπηρεσίας
- Ελεγκτές δόμησης,

Οι οποίοι έλεγχοι θα ξεκινήσουν εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες του συνόλου του Έργου του θέματος

5. Εργασίες φύτευσης πρασίνου

Οι εργασίες που αφορούν τις τελικές φυτεύσεις θα λάβουν μέρος και στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, νωρίς την Άνοιξη του 2026, που είναι η κατάλληλη εποχή. "

Σημειώνεται ότι, το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 10.000.000,00€ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ), από το ΚΑΠ (Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 5.000.000,00 ΚΑΠ) και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 13.500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), εγκεκριμένου προϋπολογισμού 28.110.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1582/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη