



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 45^ο/04.11.2025

Απόφαση 1684/2025

ΘΕΜΑ 25^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 8.000.000,00€ (με ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **4 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 809403/2375/30-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 25^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 8.000.000,00€ (με ΦΠΑ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.793592/10452/23-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 831/24-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2019 της ΣΑΕΠ008, με κωδικό έργου 2017ΕΠ00800005, σύμφωνα με την με Α.Π 59917/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) συλλογική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
13. Την με αριθμ.2314/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΩΗ17ΛΛ-168), περί έγκρισης Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 04.11.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005795924)
15. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε την 31-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007123220 2020-07-31). Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 2.654.075,25 €.
16. Την υπ’ αρ. οικ.218861(2986)/27.03.2024 (ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ014478523) απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ, σε αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 3.773.000,00€ εκ των οποίων 2.001.666,92€ για εργασίες, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 780.073,75€ για απολογιστικά ασφάλτου και Α.Ε.Κ.Κ. με Γ.Ε. & Ο.Ε., 261.001,27€ για αναθεώρηση και 730.258,06€ για Φ.Π.Α. και ο οποίος βρίσκεται σε αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε σχέση με την εγκεκριμένη από τη σύμβαση δαπάνη του έργου, αλλά σε ισοζύγιο σε σχέση με τις δαπάνες του 4ου και 5ου Α.Π.Ε.
17. Την υπ αριθμ. 1801/2023/27.12.2023 (ΑΔΑ: 99317ΛΛ-716) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, που αφορά στην χορήγηση της 5ης παράτασης προθεσμίας του Έργου του θέματος έως την 09.02.2024.
18. Την με αριθμ. πρωτ. 108824 (1372)/16.04.2024 Βεβαίωση Περαιώσης των Εργασιών του υπόψη έργου από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09.02.2024.
19. Το από 03.10.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών, το οποίο συνέταξε και υπογράφηκε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 03 του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή,

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Κωνσταντίνος Μπουγιούκας, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρος
2. Άννα Πέϊου, Π.Ε. Μηχανικών (Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών με Α' βαθμό), στην Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος
3. Ελευθερία Γιελοβάρη, Τ.Ε. Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών με Α' βαθμό), στην Υποδιεύθυνση Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 461675(6073)/23.06.2025 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ., μετά από επί τόπου μετάβαση για την παραλαβή των εργασιών του Έργου της επικεφαλίδας, έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147Α/ 8.8.2016)

β. τα συμβατικά τεύχη της παραπάνω εργολαβίας

γ. την με αρ. πρωτ. 108824 (1372)/16.04.2024 Βεβαίωση Εμπρόθεσμης Περάτωσης Εργασιών του Αν. Προϊσταμένου Τ.Σ.Σ.Ε./Υ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. από την οποία προκύπτει ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα την 09.02.2024.

δ. την Τελική Επιμέτρηση του Έργου, η οποία υποβλήθηκε στις 25.04.2024 δηλαδή εντός δύο (02) μηνών από τη βεβαιωμένη περάτωση του Έργου.

ε. το Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ., Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευασθεί» του έργου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο,

παραλαμβάνουμε τις ποσότητες της Τελικής επιμέτρησης όπως αναγράφονται παρακάτω σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 170 και 172 του Ν4412/2016 περί οριστικής παραλαβής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.1	m ³
-------------------------	-----	----------------

2η Επιμέτρηση	1.588,40	m ³
5η Επιμέτρηση	364,50	m ³
12η Επιμέτρηση	1.045,38	m ³

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 2.998,28 m³

(Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕ-
ΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Καθαρισμός ερείσματος ή ρείθρων από χαλαρά υλικά και αυτοφυή βλάστηση σε πλάτος 0,50m	1.4	m
---	-----	---

1η Επιμέτρηση	13.800,00	m
3η Επιμέτρηση	912,00	m
6η Επιμέτρηση	1.088,00	m
9η Επιμέτρηση	8.350,00	m
10η Επιμέτρηση	2.150,00	m
12η Επιμέτρηση	31.341,00	m
13η Επιμέτρηση	12.359,00	m

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 70.000,00 m

(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Καθαρισμός διαχωριστικής κεντρικής ή πλευρικής νησίδας από χαλαρά υλικά και αυτοφυή βλάστηση σε πλάτος 1,50m		1.5	m
2η Επιμέτρηση		5.280,00	m
5η Επιμέτρηση		10.900,00	m
12η Επιμέτρηση		26.400,00	m
13η Επιμέτρηση		25.420,00	m
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	68.000,00	m
	(Ολογράφως):	ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	
Πρόσθετη αποζημίωση για τοπικό χειρωνακτικό καθαρισμό διαχωριστικής νησίδας		1.6	km
2η Επιμέτρηση		6,20	km
13η Επιμέτρηση		18,80	km
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	25,00	km
	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	
Καθαρισμός τριγωνικής επενδεδυμένης τάφρου		1.7	m
4η Επιμέτρηση		2.571,00	m
12η Επιμέτρηση		8.771,00	m
13η Επιμέτρηση		3.655,00	m
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	14.997,00	m
	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	
Καθαρισμός οδοστρώματος σε τμήματα κάτωθεν μεταλλικών στηθαίων		1.9	m
2η Επιμέτρηση		2.900,00	m
3η Επιμέτρηση		912,00	m
13η Επιμέτρηση		2.188,00	m
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	6.000,00	m
	(Ολογράφως):	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	
Καθαρισμός φρεατίων		1.10	τεμ.

2η Επιμέτρηση	2,00	τεμ.
3η Επιμέτρηση	22,00	τεμ.
12η Επιμέτρηση	106,00	τεμ.
13η Επιμέτρηση	20,00	τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 150,00 τεμ.

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος - DN 315-400 mm	1.11	m
---	------	---

3η Επιμέτρηση	600,00	m
12η Επιμέτρηση	650,00	m

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 1.250,00 m

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σκυρόδεμα C20/25 μικροκατασκευών	2.1	m ³
----------------------------------	-----	----------------

4η Επιμέτρηση	37,13	m ³
---------------	-------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 37,13 m³

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 10cm	3.4	m ²
--	-----	----------------

4η Επιμέτρηση	18.914,60	m ²
5η Επιμέτρηση	3.332,00	m ²
7η Επιμέτρηση	11.610,75	m ²
8η Επιμέτρηση	20.866,50	m ²
9η Επιμέτρηση	52.424,75	m ²
10η Επιμέτρηση	12.503,00	m ²
11η Επιμέτρηση	18.214,80	m ²
12η Επιμέτρηση	45.450,00	m ²

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 183.316,40 m²

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.5	m ²
---------------------------------	-----	----------------

4η Επιμέτρηση	37.829,20	m ²
5η Επιμέτρηση	6.664,00	m ²
7η Επιμέτρηση	23.221,50	m ²
8η Επιμέτρηση	41.733,00	m ²
9η Επιμέτρηση	104.615,50	m ²
10η Επιμέτρηση	25.006,00	m ²
11η Επιμέτρηση	36.429,60	m ²
12η Επιμέτρηση	90.900,00	m ²

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 366.398,80 m²

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.6	ton
---	-----	-----

4η Επιμέτρηση	2.461,11	ton
5η Επιμέτρηση	354,96	ton
7η Επιμέτρηση	1.900,69	ton
8η Επιμέτρηση	3.576,59	ton
9η Επιμέτρηση	8.655,07	ton
10η Επιμέτρηση	1.890,60	ton
11η Επιμέτρηση	2.604,24	ton
12η Επιμέτρηση	2.384,00	ton

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 23.827,26 ton

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΤΟΝΟΙ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.8	m ²
--	-----	----------------

4η Επιμέτρηση	9.104,90	m ²
5η Επιμέτρηση	3.332,00	m ²
12η Επιμέτρηση	563,00	m ²

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 12.999,90 m²

(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	3.9	m ²
--	-----	----------------

4η Επιμέτρηση	9.809,70	m ²
7η Επιμέτρηση	8.145,75	m ²
8η Επιμέτρηση	20.866,50	m ²
9η Επιμέτρηση	52.307,75	m ²
10η Επιμέτρηση	12.503,00	m ²
11η Επιμέτρηση	18.214,80	m ²
12η Επιμέτρηση	10.785,60	m ²

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 132.633,10 m²

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.10	m ²
---	------	----------------

7η Επιμέτρηση	3.465,00	m ²
12η Επιμέτρηση	34.101,40	m ²

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 37.566,40 m²

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
--

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	4.2	m
--	-----	---

2η Επιμέτρηση	492,00	m
3η Επιμέτρηση	420,00	m
6η Επιμέτρηση	1.088,00	m

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 2.000,00 m

(Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	4.3	m
--	-----	---

4η Επιμέτρηση 172,00 m

13η Επιμέτρηση 582,50 m

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 754,50 m
(Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δρόσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4	4.6	m
---	-----	---

3η Επιμέτρηση 754,00 m
4η Επιμέτρηση 1.294,50 m
5η Επιμέτρηση 991,50 m
13η Επιμέτρηση 4.793,83 m

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 7.833,83 m
(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	4.10	m
---	------	---

2η Επιμέτρηση 492,00 m
3η Επιμέτρηση 1.174,00 m
4η Επιμέτρηση 1.294,50 m
5η Επιμέτρηση 991,50 m
6η Επιμέτρηση 1.088,00 m
13η Επιμέτρηση 2.012,00 m

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 7.052,00 m
(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	4.11	m
---------------------------------------	------	---

13η Επιμέτρηση 760,00 m

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 760,00 m
(Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12889-1, με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	4.18	m ²
--	------	----------------

3η Επιμέτρηση	3,72	m ²
4η Επιμέτρηση	0,71	m ²
5η Επιμέτρηση	1,70	m ²
13η Επιμέτρηση	18,79	m ²
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	24,92 m ²
	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Αφαίρεση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης οποιουδήποτε μεγέθους	4.20	m ²
---	------	----------------

3η Επιμέτρηση	3,72	m ²
4η Επιμέτρηση	0,71	m ²
13η Επιμέτρηση	18,79	m ²
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	23,22 m ²
	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90m	4.21	τεμ.
---	------	------

4η Επιμέτρηση	5,00	τεμ.
5η Επιμέτρηση	5,00	τεμ.
13η Επιμέτρηση	5,00	τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	15,00 τεμ.
	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4.22	τεμ.
--	------	------

3η Επιμέτρηση	17,00	τεμ.
4η Επιμέτρηση	9,00	τεμ.
5η Επιμέτρηση	22,00	τεμ.
13η Επιμέτρηση	28,00	τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	76,00 τεμ.
	(Ολογράφως):	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Αφαίρεση πινακίδων σήμανσης (επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικές) οποιουδήποτε μεγέθους	4.23	τεμ.
--	------	------

3η Επιμέτρηση	22,00	τεμ.
4η Επιμέτρηση	9,00	τεμ.
13η Επιμέτρηση	33,00	τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 64,00 τεμ.

(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	4.24	τεμ.
---	------	------

5η Επιμέτρηση	8,00	τεμ.
---------------	------	------

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 8,00 τεμ.

(Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Χιλιομετρικοί δείκτες πλήρως αντανakλαστικοί με μικροπρισματική αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3- Χιλιομετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32*0,475 μ	4.26	τεμ.
--	------	------

14η Επιμέτρηση	12,00	τεμ.
----------------	-------	------

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 12,00 τεμ.

(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Οριστική διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.29	m ²
---	------	----------------

5η Επιμέτρηση	2.397,50	m ²
8η Επιμέτρηση	2.611,25	m ²
9η Επιμέτρηση	3.251,00	m ²
10η Επιμέτρηση	897,53	m ²
12η Επιμέτρηση	68.261,44	m ²
13η Επιμέτρηση	9.782,53	m ²
14η Επιμέτρηση	3.968,10	m ²

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 91.169,35 m²

(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ
ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Πρόσθετη αποζημίωση για την προμήθεια και τοποθέτηση μονόπλευρων στηθαίων ασφαλείας κεντρικής νησίδας ή ερείσματος, τοποθετούμενα με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W2, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2 αντί στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4	NT 1	m
---	------	---

3η Επιμέτρηση	754,00	m
4η Επιμέτρηση	1.294,50	m
5η Επιμέτρηση	991,50	m
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	3.040,00 m

(Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κλάδεμα θάμνων - Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	5.3	τεμ.
---	-----	------

12η Επιμέτρηση	2.454,00	τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ:	(Αριθμητικώς):	2.454,00 τεμ.

(Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Κλάδεμα θάμνων - Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	5.4	τεμ.
--	-----	------

1η Επιμέτρηση	6.750,00	τεμ.
5η Επιμέτρηση	2.637,00	τεμ.
12η Επιμέτρηση	2.611,00	τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 11.998,00 τεμ.

(Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	5.5	στρ.
--	-----	------

2η Επιμέτρηση	6,90	στρ.
5η Επιμέτρηση	14,18	στρ.
12η Επιμέτρηση	87,40	στρ.

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 108,48 στρ.

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	5.6	στρ.
--	-----	------

2η Επιμέτρηση	3,45	στρ.
5η Επιμέτρηση	7,10	στρ.
12η Επιμέτρηση	9,44	στρ.

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 19,99 στρ.

(Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	5.7	στρ.
---	-----	------

1η Επιμέτρηση	5,00	στρ.
12η Επιμέτρηση	87,40	στρ.

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 92,40 στρ.

(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθοι κλπ) ύψος κορμού έως 3,00μ	5.8	τεμ.
---	-----	------

1η Επιμέτρηση	100,00	τεμ.
4η Επιμέτρηση	321,00	τεμ.
5η Επιμέτρηση	492,00	τεμ.
12η Επιμέτρηση	2.585,00	τεμ.
13η Επιμέτρηση	400,00	τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 3.898,00 τεμ.

(Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΟΚΤΩ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθοι κλπ) ύψος κορμού > 3,00μ	5.9	τεμ.
---	-----	------

1η Επιμέτρηση	50,00	τεμ.
4η Επιμέτρηση	326,00	τεμ.
5η Επιμέτρηση	499,00	τεμ.
12η Επιμέτρηση	1.049,00	τεμ.
13η Επιμέτρηση	344,00	τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: (Αριθμητικώς): 2.268,00 τεμ.

(Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ
ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το υπό παραλαβή έργο κατασκευάστηκε με βάση μελέτη της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού δαπάνης 8.000.000,00 €.

2. Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο "ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε." με έκπτωση 67,49% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
3. Υπογράφηκε η από 31.07.2020 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007123220 2020-07-31) για 2.654.075,75€ (με Φ.Π.Α. 24%).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι έως τις 31.10.2021.
5. Με την υπ' αριθ. 610614 (7981) / 25.10.2021 Απόφαση Προϊσταμένου Τ.Σ.Σ.Ε./Υ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π/Κ/Μ εγκρίθηκε η 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30.04.2022.
6. Με την υπ' αριθ. 529 / 2022 / 10.05.2022 (ΑΔΑ : 63Β77ΛΛ-Σ3Γ) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30.10.2022.
7. Με την υπ' αριθ. 689731 (8095) / 21.10.2022 Απόφαση Αναπλ. Προϊσταμένου Υ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π/Κ/Μ έγινε αποδεκτή η δήλωση του Αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 30.04.2023.
8. Με την υπ' αριθ. 503 / 2023 / 02.05.2023 (ΑΔΑ : 6ΜΞΜ7ΛΛ-ΞΞΔ) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η 3^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31.07.2023.
9. Με την υπ' αριθ. 956 / 2023 / 01.08.2023 (ΑΔΑ : 6ΛΧΤ7ΛΛ-2ΣΔ) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η 4^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31.12.2023.
10. Με την υπ' αριθ. 1801 / 2023 / 27.12.2023 (ΑΔΑ : 99317ΛΛ-716) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η 5^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 09.02.2024.
11. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε λόγω των διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες οριστικές επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών και ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών, σύμφωνα με τις επί τόπου συνθήκες, καθώς και την ενσωμάτωση μίας νέας τιμής εργασιών η οποία δεν προβλεπόταν στο αρχικό αντικείμενο, αλλά κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου. Εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ. οικ.665654(9422)/02.12.2020 (ΑΔΑΜ : 20SYMV007770998 2020-12-03) Απόφαση και η δαπάνη του βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη 2.654.075,75€ [2.140.383,67€ για εργασίες + 513.692,08€ (ΦΠΑ 24%)].
12. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε λόγω των διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες οριστικές επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών και ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών, σύμφωνα με τις επί τόπου συνθήκες, καθώς και τροποποιήσεις των ποσοτήτων των άρθρων των ασφατικών λόγω εσφαλμένων προμετρήσεων. Εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ. 119810(1715)/09.04.2021 (ΑΔΑΜ : 21SYMV008436148 2021-04-09) Απόφαση και η δαπάνη του βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη 2.654.075,75€ [2.140.383,67€ για εργασίες + 513.692,08€ (ΦΠΑ 24%)].
13. Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε λόγω των διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες οριστικές επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών και ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών, σύμφωνα με τις επί τόπου συνθήκες. Εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ. 192081(2665)/23.03.2022 (ΑΔΑΜ : 22SYMV010319584 2022-04-04) Απόφαση και η δαπάνη του βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη 2.654.075,75€ [2.140.383,67€ για εργασίες + 513.692,08€ (ΦΠΑ 24%)].
14. Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε λόγω της τροποποίησης του τρόπου υπολογισμού της τιμής της ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234 ΦΕΚ (4767Β') / 12.09.2022, στην οποία ορίζεται να πληρωθεί μέσω απολογιστικών εργασιών η αξία της ασφάλτου (αφού αφαιρεθεί από τα αντίστοιχα συμβατικά άρθρα του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με την Εγκύκλιο με αρ. Πρ. 414733 / 28.12.2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών), αλλά και για να συμπεριλάβει την πρόσθετη δαπάνη που απαιτούνταν για να καλυφθεί το κονδύλιο των Αναθεωρήσεων του έργου όπως προέκυπτε σύμφωνα με την με αριθμό 359881 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/20216 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016» (ΦΕΚ 5983Β 20.12.2021). Εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ. οικ.528283(9328)/01.08.2023 (ΑΔΑΜ : 23SYMV013189229 2023-08-01) Απόφαση και η δαπάνη του παρουσιάζει αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε τελικό ποσό 3.773.000,00€ [3.042.741,94€ για εργασίες + 730.258,06€ (ΦΠΑ 24%)] σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
15. Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε λόγω των διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες οριστικές επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών και ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών, σύμφωνα με τις επί τόπου συνθήκες. Εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ. οικ.794357(13172)/21.11.2023 (ΑΔΑΜ : 23SYMV013816299 2023-11-23) Απόφαση και η δαπάνη του παρουσιάζει αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε τελικό ποσό 3.773.000,00€ [3.042.741,94€ για εργασίες + 730.258,06€ (ΦΠΑ 24%)] σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, αλλά βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη του 4^{ου} Α.Π.Ε.
16. Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε λόγω των διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες οριστικές επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών και ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών, σύμφωνα με τις επί τόπου συνθήκες. Εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ. οικ.218861(2986)/27.03.2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV014478523 2024-03-27) Απόφαση και η δαπάνη του παρουσιάζει αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε τελικό ποσό 3.773.000,00€ [3.042.741,94€ για εργασίες + 730.258,06€ (ΦΠΑ 24%)] σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, αλλά βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη του 4^{ου} και 5^{ου} Α.Π.Ε.
17. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιτήρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο.

18. Το μητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και βρέθηκε παραδεκτό.
 19. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και βρέθηκε παραδεκτός.
 20. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μελέτη και τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
 Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ο Χρόνος Εγγύησης σύμφωνα με τα Άρθρα 171 και 172, του Ν. 4412/2016, παρήλθε στις 16/07/2025, παραλαμβάνουμε τις εργασίες του Έργου ΟΡΙΣΤΙΚΑ.
 Το παρών Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάχθηκε σε έξι (06) αντίγραφα, από τα οποία τα δύο (02) παραδόθηκαν στην Ανάδοχο.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζωή Σοφολόγη
 Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Κωνσταντίνος Μπουγιούκας
 Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Άννα Πέϊου
 Π.Ε. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β

Γεώργιος Γάγαλης
 Πολιτικός Μηχανικός

Ελευθερία Γιελοβάρη
 Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Ο Ε.Χ. Αναπληρωτή Προϊσταμένου
 Τ.Σ.Σ.Ε. / Υ.Σ.Ε. / Δ.Τ.Ε. / Π.Κ.Μ.

Θεοκλής Παναγιωτίδης
 Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

20. Την αριθμ. πρωτ. οικ.793592/10452/23-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ σχετικά με την :
 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
 Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 8.000.000,00€ (με ΦΠΑ)
 Χρηματοδότηση έργου : 2022ΝΠ40800014 της ΣΑ ΝΠ408, ΟΠΣ: 5198483 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΕΠ 008 / 2017ΕΠ00800005)
 Ανάδοχος έργου : ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
2. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005ΦΕΚ98/Α/22-4-2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα".
3. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 ΦΕΚ 133Α/7-8-2019 "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης."
4. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, και ιδιαίτερα τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4782/9-3-2021(ΦΕΚ 36 τ.Α) και ειδικότερα το Άρθρο 172 περί Οριστικής Παραλαβής .
8. Την υπ' αριθμ. 107833(2003)/11.02.2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ. αριθμ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Απόφαση επικύρωσης εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ. 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ:Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας."
11. Την υπ' αριθμ.πρωτ.οικ.17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93),(Β'148) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ οικ. 212528(3135)/22.03.2024 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: 994Ξ7ΛΛΖΞΤ), (Β' 2089) και με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.249859(3725)/8-4-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ:ΨΣΙΨ7ΛΛ-ΓΕ6)

αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου :

12. Την υπ' αρ. 484/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΚΑ7ΛΛ-Τ0Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. που αφορά στην κατακύρωση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
13. Την από 31-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007123220) υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του Έργου, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αναδόχου ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. (με ποσοστό μέσης έκπτωσης 67,49%), συνολικής Δαπάνης 2.654.075,75€, εκ των οποίων είναι: 1.611.627,34€ για εργασίες, 290.092,92€ για (Γ.Ε. & Ο.Ε.), 171.154,82€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 67.483,78€ για απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ. με Γ.Ε. & Ο.Ε., 24,81€ για αναθεώρηση και 513.692,08 € για Φ.Π.Α. 24%.
14. Την υπ.αρ. 120830/13-12-2022(ΑΔΑ:ΩΜΙΑ46ΜΤΛΡ-ΛΦΕ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στη ΣΑΝΠ408 2022ΝΠ408000014 του ΠΔΕ 2022 & Την υπ' αρ.128/29-01-2025(ΑΔΑ:9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης του έργου στη ΣΑΝΠ408 2022ΝΠ408000014 του ΠΔΕ 2025.
15. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ.428258(6282)/11-8-2020(ΑΔΑ:6ΤΥΘ7ΛΛ-ΡΜΒ) ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ απόφαση ορισμού ανάθεσης καθηκόντων της επίβλεψης του έργου του θέματος όπως τροποποιήθηκε τελικά με την αρ.Πρωτ.οικ.253683(2636)/8-4-2022(ΑΔΑ:Ψ1ΥΤ7ΛΛ-Ι0Π) Απόφαση ΤΣΣΕ /ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
16. Την υπ' αρ. οικ.665654(9422)/02.12.2020 (ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ007770998) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 2.654.075,75€ εκ των οποίων 1.962.144,08€ για εργασίες, 110.731,03€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 67.483,78€ για απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ. με Γ.Ε. & Ο.Ε., 24,81€ για αναθεώρηση και 513.692,08€ για Φ.Π.Α. και ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη από τη σύμβαση δαπάνη του έργου.
17. Την υπ' αρ. 119810(1715)/09.04.2021 (ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ008436148) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 2.654.075,75€ εκ των οποίων 2.031.457,84€ για εργασίες, 41.417,24€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 67.483,78€ για απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ. με Γ.Ε. & Ο.Ε., 24,81€ για αναθεώρηση και 513.692,08€ για Φ.Π.Α. και ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη από τη σύμβαση δαπάνη του έργου.
18. Την υπ αριθμ. 610614 (7981) / 25.10.2021 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, που αφορά στην χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του Έργου του θέματος έως την 30.04.2022.
19. Την υπ' αρ. 192081(2665)/23.03.2022 (ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010319584) απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 2.654.075,75€ εκ των οποίων 2.072.854,98€ για εργασίες, 20,10€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 67.483,78€ για απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ. με Γ.Ε. & Ο.Ε., 24,81€ για αναθεώρηση και 513.692,08€ για Φ.Π.Α. και ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη από τη σύμβαση δαπάνη του έργου.
20. Την υπ αριθμ. 529 / 2022 / 10.05.2022 (ΑΔΑ : 63Β77ΛΛ-Σ3Γ) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, που αφορά στην χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του Έργου του θέματος έως την 30.10.2022.
21. Την υπ αριθμ. 503 / 2023 / 02.05.2023 (ΑΔΑ : 6ΜΕΜ7ΛΛ-ΞΞΔ) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, που αφορά στην χορήγηση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του Έργου του θέματος έως την 31.07.2023.
22. Την υπ αριθμ. 956 / 2023 / 01.08.2023 (ΑΔΑ : 6ΛΧΤ7ΛΛ-2ΣΔ) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, που αφορά στην χορήγηση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του Έργου του θέματος έως την 31.12.2023.
23. Την υπ' αρ. οικ.528283(9328)/01.08.2023 (ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ013189229) απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ, σε αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 3.773.000,00€ εκ των οποίων 2.001.659,63€ για εργασίες, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 778.484,65€ για απολογιστικά ασφάλτου και Α.Ε.Κ.Κ. με Γ.Ε. & Ο.Ε., 262.597,67€ για αναθεώρηση και 730.258,06€ για Φ.Π.Α.

- και ο οποίος βρίσκεται σε αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε σχέση με την εγκεκριμένη από τη σύμβαση δαπάνη του έργου.
24. Την υπ' αρ. οικ.794357(13172)/21.11.2023 (ΑΔΑΜ : 23SYMV013816299) απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ, σε αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 3.773.000,00€ εκ των οποίων 2.001.666,92€ για εργασίες, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 778.484,65€ για απολογιστικά ασφάλτου και Α.Ε.Κ.Κ. με Γ.Ε. & Ο.Ε., 262.590,37€ για αναθεώρηση και 730.258,06€ για Φ.Π.Α. και ο οποίος βρίσκεται σε αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε σχέση με την εγκεκριμένη από τη σύμβαση δαπάνη του έργου, αλλά σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη του 4^{ου} Α.Π.Ε.
 25. Την υπ αριθμ. 1801 / 2023 / 27.12.2023 (ΑΔΑ : 99317ΛΛ-716) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, που αφορά στην χορήγηση της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας του Έργου του θέματος έως την 09.02.2024.
 26. Την από 10.01.2024 αρ. πρωτ. 19540(194) Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγκρισης 5^{ου} αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
 27. Την υπ' αρ. οικ.218861(2986)/27.03.2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV014478523) απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ, σε αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 3.773.000,00€ εκ των οποίων 2.001.666,92€ για εργασίες, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 780.073,75€ για απολογιστικά ασφάλτου και Α.Ε.Κ.Κ. με Γ.Ε. & Ο.Ε., 261.001,27€ για αναθεώρηση και 730.258,06€ για Φ.Π.Α. και ο οποίος βρίσκεται σε αύξηση κατά 1.118.924,25€ σε σχέση με την εγκεκριμένη από τη σύμβαση δαπάνη του έργου, αλλά σε ισοζύγιο σε σχέση με τις δαπάνες του 4^{ου} και 5^{ου} Α.Π.Ε.
 28. Την με αριθμ. πρωτ. 108824 (1372)/16.04.2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των Εργασιών του υπόψη έργου από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09.02.2024.
 29. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα με το αριθμ. 297927(4199)/25.04.2024 έγγραφό του και ακολούθως εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 297927(4199) /03.06.2024 Απόφασή .
 30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 517185(6791)/11.07.2025 υποβολή του αναθεωρημένου Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο του Έργου και τα σχέδια "ως κατασκευάσθη".
 31. Το άρθρο 171 παρ. 1 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ήτοι μέχρι τις 16.07.2025.
 32. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.461675(6073)/23.06.2025 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών του εν θέματι έργου.
 33. Το από 03.10.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών, το οποίο συνέταξε και υπογράφηκε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

και επειδή :

- Το έργο παραλαμβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά , σύμφωνα με το σχετ. 33 Πρωτόκολλο Παραλαβής, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 του Ν.4412/2026, ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες ,δηλαδή μέχρι τις 16.07.2025.
- Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης που αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών δηλαδή από τις 17.04.2024.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 03.10.2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗΣ», αναδόχου "ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε." όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

- Η από 31.07.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007123220) υπογραφή Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος, (Σχετ. 13)
- Η με αριθμ.πρωτ. 108824 (1372)/16.04.2024 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών γασιών (Σχετ. 28)
- Η με αριθμ.πρωτ. οικ.461675(6073)/23.06.2025 Απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου (Σχετ. 32)
- Το από 03.10.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου (Σχετ. 33)

Ο Αν. Προϊσταμένος
ΥΣΕ / ΔΤΕ / ΠΚΜ
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλ. Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν αρνητική ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντων των κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδη Στ. και Μυλόπουλου Ι.)

Εγκρίνει το από 03.10.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», αναδόχου “ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.” όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ της ΣΑΕΠ008, με κωδικό έργου 2017ΕΠ00800005.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1684/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη