



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 46^ο/12-11-2025

Απόφαση [1697/2025](#)

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 480.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Αναδόχου ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **12 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 829637/2445/6-11-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 480.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Αναδόχου ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 796856/6639/24-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 797787/721/24-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201 4/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΙΔΠ για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020 (2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20), σύμφωνα με τη με αριθμ. 23/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 4η/06-04-2020, Θέμα 2 - ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) «Έγκριση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020».
13. Την με αριθμό 775/30-06-2020 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΜΠΖ7ΛΛ-99Β), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007102794), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 480.000,00 € με ΦΠΑ.
14. Τη με αριθμ. 1484/2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Χ8Λ7ΛΛ-ΓΝΙ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008171890), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,38% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 195.933,65 € (χωρίς ΦΠΑ)
15. Την από 07-07-2021 σύμβαση κατασκευής (Α.Π. οικ.418599(3990)/07.07.2021) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 21SYMV008875978 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 07-07-2023.
16. Την με Α.Π. οικ.475926(4187)/05-07-2024 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 07-06-2024.
17. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με Α.Π. 604301(5428)/29-10-2024 απόφασή του.
18. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 05-01-2026).
19. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 675249(6889)/05-10-2023 Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
20. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 607519(5464)/03-09-2024 Απόφαση Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 24SYMV015363244) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
21. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 493085(4205)/15-07-2025 Απόφαση Έγκρισης του 3ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΑΔΑΜ: 25SYMV017221366) ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.
22. το από 22 - 10 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

του Έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**
 Αναδόχου: **ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ**
 Προϋπολογισμού: 480.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
 Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΠ 20 ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με ενάρθρο έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20.

Στις Σέρρες σήμερα **22 - 10 - 2025**, ημέρα **Τετάρτη** οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. **Στρίκα Ελένη**, Μηχανικό ΠΕ στο Δήμο Σερρών, ως Πρόεδρο
2. **Καλημεράκη Γεωργία**, Μηχανικό ΠΕ στην Υ/Δ.Τ.Ε.-Π.Ε. Σερρών, ως μέλος
3. **Ζάρκου Σουλτάνα**, Μηχανικό ΠΕ στην Υ/Δ.Τ.Ε.-Π.Ε. Σερρών, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αρ. πρωτ. 487847(4137)/02-07-2025 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου,

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
- β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) τη με αριθμ. οικ. 282523(1635)/04-06-2020 απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών
- δ) Την με αρ. πρωτ. οικ. 475926(4187)/05-07-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 07-06-2024.
- ε) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 02-09-2024 και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με τη με αρ. πρωτ. 604301(5428)/29-10-2024 απόφασή της.
- στ) τα στοιχεία του φακέλου του έργου

Προβήκαμε

παρουσία εκπροσώπου του Αναδόχου **ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ**, του Επιβλέποντα κ. Δήμου Δημήτριου ΠΕ Μηχανικών με Α' β., στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα.

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται φαίνονται αναλυτικά στο πίνακα που ακολουθεί:

A/A	Ένδειξη εργασιών	M.M.	Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ Ε1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	MM	3.236,00	Τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι
2	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	MM	0,00	Μηδέν
3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	MM	0,00	Μηδέν
4	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	MM	2.284,00	Δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα
5	Αλλαγή φοράς συνδεσμολογίας στηθαίων ασφαλείας	MM	400,00	Τετρακόσια
6	Αποκατάσταση παροχευτικότητας ομβρίων σε γέφυρες και τεχνικά	TEM	600,00	Εξακόσια
7	Κιγκλιδώματα γεφυρών, τεχνικών	KG	2.437,90	Δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά και ενενήντα

				εκατοστά
	ΟΜΑΔΑ Ε2: ΣΗΜΑΝΣΗ			
8	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	TEM	0,00	Μηδέν
9	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	M2	795,60	Επτακόσια ενενήντα πέντε και εξήντα εκατοστά
10	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων με υλικά από το εργοτάξιο της Υπηρεσίας	M2	69,92	Εξήντα εννέα και ενενήντα δύο εκατοστά
11	Πινακίδες επικινδύνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	TEM	119,00	Εκατόν δεκαεννιά
12	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	92,00	Ενενήντα δύο
13	Τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών και επικινδύνων θέσεων με υλικά από το εργοτάξιο της Υπηρεσίας	TEM	45,00	Σαράντα πέντε
14	Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών και επικινδύνων θέσεων	TEM	610,00	Εξακόσια δέκα
15	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	TEM	538,00	Πεντακόσια τριάντα οκτώ
16	Προμήθεια στύλων πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	TEM	122,00	Εκατόν είκοσι δύο
17	Τοποθέτηση στύλων πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ") με υλικά από το εργοτάξιο της Υπηρεσίας	TEM	0,00	Μηδέν
18	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	TEM	453,00	Τετρακόσια πενήντα τρία
19	Προμήθεια στύλων πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	TEM	300,00	Τριακόσια
20	Τοποθέτηση στύλων πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3") με υλικά από το εργοτάξιο της Υπηρεσίας	TEM	0,00	Μηδέν
21	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	TEM	0,00	Μηδέν

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 480.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 285.195,00 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 51.335,10 €

Απρόβλεπτα: : 50.479,52 €

Αναθεώρηση: : 87,15 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 92.903,23 €

Ποσό Σύμβασης 242.957,73 € με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 144.354,85 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 25.983,87 €

Απρόβλεπτα: : 25.550,81 €

Αναθεώρηση: : 44,12 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 47.024,08 €

1^{ος} ΑΠΕ 242.957,73 € με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 162.942,30 €
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 29.329,61 €
 Απρόβλεπτα : 3.617,62 €
 Αναθεώρηση : 44,12 €
 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 47.024,08 €

2^{ος} ΑΠΕ 242.957,73 € με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 165.762,58 €
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 29.837,26 €
 Απρόβλεπτα : 289,69 €
 Αναθεώρηση : 44,12 €
 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 47.024,08 €

3^{ος} ΑΠΕ 258.906,80 € με Φ.Π.Α. **αυξητικός** σε σχέση με την αρχική σύμβαση (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 165.462,22 €
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 29.783,20 €
 Απρόβλεπτα : 0,00 €
 Αναθεώρηση : 13.550,39 €
 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 50.110,99 €

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Ολόκληρο το Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορούσε εργασίες συντήρησης της οριζόντιας σήμανσης και του εξοπλισμού ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Σερρών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν αποκαταστάσεις στην κατακόρυφη σήμανση και τον εξοπλισμό ασφαλείας (πινακίδες και στηθαία ασφαλείας), καθώς και στα κιγκλιδώματα πολλών γεφυρών. Επίσης, εκτελέστηκαν εργασίες καθαρισμού – διάνοιξης – συντήρησης των αποχετευτικών στοιχείων των γεφυρών. Οι φθορές αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με το μέγεθος της φθοράς που εμφανίζουν και βάσει των δελτίων τεχνικής αστυνόμευσης.

Συντάχθηκαν συνολικά τέσσερα (4) Π.Π.Α.Ε. (μαζί με τις αντίστοιχες αναλυτικές τους επιμετρήσεις) και πληρώθηκαν πέντε (5) λογαριασμοί με συνολική δαπάνη 258.906,80€ με ΦΠΑ, αναλυτικά:

ΠΠΑΕ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒ.	ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	30/05/2022	381492(3743)/30-05-2022
2	20/03/2023	195413(1965)/21-03-2023
3	13/12/2023	857750(8698)/14-12-2023
4	29/08/2024	598549(5364)/09-10-2024

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡ.	ΠΟΣΟ (με Φ.Π.Α.)
1 ^η	08/06/2022	102.171,60€
2 ^η	24/03/2023	42.057,84€
3 ^η	14/12/2023	60.246,33€
4 ^η	15/10/2024	37.628,56€
5 ^η	17/07/2025	16.802,48€
Σύνολο εγκρίσεων		258.906,80€

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, κατά το εφικτό, και έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

- τις Επιμετρήσεις,

- τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
- το Μητρώο του Έργου
- Ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες)

παραλαμβάνει το έργο.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Το Μητρώο έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έργου που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μαζί με το Μητρώο Έργου και θεωρήθηκε αρμοδίως. Επιπλέον, αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ. 475926(4187)/05-07-2024 Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 07-06-2024. Η τελική επιμέτρηση των εργασιών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Ο χρόνος συντήρησης του έργου αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, δηλαδή από τις 05/07/2024 κι ορίζεται σε 15 μήνες, επομένως η παραλαβή πραγματοποιήθηκε ορθώς μετά τον χρόνο συντήρησης.

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά όλες τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο παρόν πρωτόκολλο παραλαβής.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Σέρρες 22/10/2025

Οι παραδίδοντες Μηχανικοί

Ο Ανάδοχος

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. ΣΤΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

2. ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

3. ΖΑΡΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

23. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 796856/6639/24-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» προϋπολογισμού **480.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Αναδόχου **ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ**.

Α. Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Εναρξη ισχύος»).
- 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- 5) Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διάυγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσης μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
- 7) Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΙΔΠ για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020 (2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20), σύμφωνα με τη με αριθμ. 23/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 4η/06-04-2020, Θέμα 2 - ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) «Έγκριση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020».
- 8) Την με αριθμό 775/30-06-2020 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΜΠΖ7ΛΛ-99Β), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20ΡΡΟC007102794), για τον διαγωνισμό του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**», προϋπολογισμού μελέτης: 480.000,00 € με ΦΠΑ.
- 9) Τη με αριθμ. 1484/2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Χ8Λ7ΛΛ-ΓΝΙ, ΑΔΑΜ: 21ΑΩΡD008171890), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,38% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 195.933,65 € (χωρίς ΦΠΑ)

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

- 1) Την από 07-07-2021 σύμβαση κατασκευής (Α.Π. οικ.418599(3990)/07.07.2021) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008875978 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 07-07-2023.
- 2) Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- 3) Τη με αρ. πρωτ. οικ. 421452(4008)/07-07-2021 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: 69ΝΣ7ΛΛ-ΖΡΞ, ορισμού επίβλεψης.
- 4) Τη με αρ. πρωτ. οικ. 675249(6889)/05-10-2023 Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
- 5) Τη με αρ. πρωτ. οικ. 607519(5464)/03-09-2024 Απόφαση Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015363244) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
- 6) Τη με αρ. πρωτ. οικ. 493085(4205)/15-07-2025 Απόφαση Έγκρισης του 3ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017221366) ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.
- 7) Τη με αρ. πρωτ. 452534(4487)/04-07-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ / Π.Κ.Μ. περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως 07-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013003428).
- 8) Το με αρ. πρωτ. οικ. 677369(6900)/06-10-2023 έγγραφο της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ / Π.Κ.Μ. περί χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης έως 07-01-2024.

- 9) Το με αρ. πρωτ. οικ. 898158(8956)/28-12-2023 έγγραφο της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ / Π.Κ.Μ. περί χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης έως 07-06-2024
- 10) Την με Α.Π. οικ.475926(4187)/05-07-2024 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 07-06-2024.
- 11) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με Α.Π. 604301(5428)/29-10-2024 απόφασή του.
- 12) Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Μητρώο Έργου.
- 13) Την με Α.Π. οικ. 487847(4137)/02-07-2025 (ΑΔΑ: 97Κ77ΛΛ-ΝΣΙ) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, (τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 05/07/2025.
- 14) Το άρθρο 30 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται σε 15 μήνες, ήτοι μέχρι 05/10/2025.
- 15) Το από 22 - 10 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
- 16) Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 05-01-2026).

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος

και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 22-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», αναδόχου «ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α΄β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 22-10-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», αναδόχου «ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΙΔΠ για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020 (2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20), σύμφωνα με τη με αριθμ. 23/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 4η/06-04-2020, Θέμα 2 - ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) «Έγκριση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020»

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1697/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού