



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 46^ο/12-11-2025

Απόφαση 1733/2025

ΘΕΜΑ 40^ο: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (Επ. Οδοί 2, 11, 12, 13)», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **12 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 829637/2445/6-11-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 40^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (Επ. Οδοί 2, 11, 12, 13)», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 794105/3209/23-10-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμ. 813/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΕΗ7ΛΛ-ΗΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
13. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC007359313 2020-09-23 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την αρ. 1320/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7ΛΛ-Π7Σ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
15. Την αρ. 1320/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7ΛΛ-Π7Σ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
16. Την με αριθμ. 1645/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ6Π7ΛΛ-46Π και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010183038) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 60,44 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 352.126,65€ χωρίς ΦΠΑ και 436.637,05 € με ΦΠΑ 24%.
17. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.
18. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 231531(967)/31-03-2022 (Α.Δ.Α. 9Σ0Θ7ΛΛ-ΒΘΚ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
19. Την από 31/03/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:ΨΙΒΟ7ΛΛ-4ΟΒ) ποσού 436.637,05 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
20. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 31-03-2023.
21. Την υπ' αριθμ.294/14-03-2023 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 1ης Παράτασης έως 30-09-2023 (ΑΔΑ: 93ΦΘ7ΛΛ-Ο55).
22. Την υπ' αριθμ.1090/05-09-2023 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 2ης Παράτασης έως 08-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΓΜ7ΛΛ-4Λ5).
23. Την υπ' αριθμ.67/30-01-2024 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 3ης Παράτασης έως 08-05-2024 (ΑΔΑ: 675Δ7ΛΛ-ΖΟΟ).

24. Τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνης 436.637,05 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 403854(1807)/12-06-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
25. Τον 2ο Α.Π.Ε. δαπάνης 436.637,05 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 822311(3695)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
26. Τον 3ο Α.Π.Ε. δαπάνης 506.735,82 € με ΦΠΑ (24%), σε αύξηση με την σύμβαση κατά 70.098,77 €, λόγω της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 135192(560)/22-02-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας. (ΑΔΑ:9ΤΣΟ7ΛΛ-Ε2Κ, ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014304281 2024-02-22)
27. Την από 08-05-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
28. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 21-05-2024 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 353068(1671)/21-05-2024 απόφασή του.
29. Την υπ' αριθ. 571/06-05-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με ΑΔΑΜ: 25ΑWRD16780175 και **ΑΔΑ: 9ΣΞ47ΛΛ-ΔΓΖ** με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε.
30. Την υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 337300(1413)/12-05-2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016802847 2025-05-13) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. λόγω αναθεώρησης, του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 543.855,16 €.
31. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη>>.
32. Την με αριθμ. ΠΚΜ 557820(2298)/12-08-2025 ΑΔΑ: ΡΟ47ΛΛ-5ΘΙ, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
33. Το από 03-09-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, και το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων επαρχιακών οδών (Επ. Οδοί 2,11, 12,13)», που εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο «Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου»

Την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Κερέμογλου Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, ως Πρόεδρος.
2. Τσελίδης Ιάκωβος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας ως μέλος.
3. Κολοβού Ελπίδα, Μηχανικός Χωροταξίας & Ανάπτυξης, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας ως μέλος.

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 557820(2298)/12-08-2025 (ΑΔΑ: ΡΟ477ΛΛ-5ΘΙ) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 172 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 1645/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ6Π7ΛΛ-46Π & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010183038 2022-03-10) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο της επικεφαλίδας στην Ανάδοχο «Ρώσσιου Κ. Βιργινία Ε.Δ.Ε.».
3. Την βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 08-05-2024.
4. Την Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 353068(1671)/21-05-2024 Αν. Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
5. Το Φ.Α.Υ. του έργου το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου όπως ορίζεται με το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ.

μεταβήκαμε επί τόπου του έργου, μετά την από 14-08-2025 Ηλεκτρονική Πρόσκληση για σύγκληση της επιτροπής παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, με την παρουσία της Αναδόχου «Ρώσσιου Κ. Βιργινία Ε.Δ.Ε.», αφού εξετάσαμε το έργο επισταμένως, διαπιστώσαμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης.

Επειδή από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου, παρήλθε η συμβατική προθεσμία εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών

Παραλαμβάνουμε

Τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά, βάσει της τελικής επιμέτρησης, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες			
				Πρ/σμού	Εγκ/σες με τον 3ο ΔΠΕ	Εκτελεσθ.	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
	Αρχική σύμβαση						
	Εργασίες προϋπολογισμού						
	Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε	m	A1	1.800,00	9.825,00	9.825,00	Εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων	m3	A2	100,00	51,40	51,40	Πενήντα ένα και τέσσερα δέκατα
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους	m3	A3	100,00	238,00	238,00	Διακόσια τριάντα οκτώ
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων,	m3	A4	20,00	20,00	20,00	Είκοσι
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	Kg	A5	1.200,00	203,74	203,74	Διακόσια τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 κλάσεως αντοχής 120. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	m	A6	1,00	16,67	16,67	Δεκαέξι και εξήντα επτά εκατοστά

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες			
				Πρ/σμού	Εγκ/σες με τον 3ο ΔΠΕ	Εκτελεσθ.	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
	Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	B1	10,00	60,70	60,70	Εξήντα και επτά δέκατα
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε	m2	B2	33.440,00	41.359,74	41.359,74	Σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα και
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	B4	33.440,00	61.016,45	61.016,45	Εξήντα μία χιλιάδες δεκαέξι και
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	B5	2.500,00	2.692,28	2.692,28	Δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο και είκοσι οκτώ

5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους	m2	B6	18.990,00	40.813,38	41.813,38	Σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια δεκατρία και τριάντα
6	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0.04 m	m2	B7	14.450,00	4.486,07	4.486,07	Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι και επτά εκατοστά
Γ' ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ							
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1,	m	Γ2	84,00	268,00	268,00	Διακόσια εξήντα οκτώ
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	Γ14	4.000,00	4.257,04	4.257,04	Τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά και τέσσερα εκατοστά
3	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	στρ.	Γ17	40,00	133,605	133,605	Εκατόν τριάντα τρία και εξακόσια πέντε χιλιοστά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται αφορούν την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων επαρχιακών οδών (Επ. Οδοί 2,11,12,13)» προϋπολογισμού 887.096,77€ και με Φ.Π.Α. 1.100.000,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 07/2021 εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 17-09-2021, η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην κα Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου, με την υπ' αριθ. 1645/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ6Π7ΛΛ-46Π & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010183038 2022-03-10) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με μέση έκπτωση 60,44% στον προϋπολογισμό της μελέτης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΒΟ7ΛΛ-4ΟΒ & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010302046 2022-03-31) μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας κ. Τζαμτζή Ιορδάνη και της κ. Ρώσσιου Βιργινίας αναδόχου με συμβατικό ποσό 436.637,05€ με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2021 με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική προθεσμία του έργου σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ., ήταν τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες δηλαδή η ημερομηνία περαίωσης ήταν την 31-03-2023.

Με την υπ' αριθμ. 294/14-03-2023 (ΑΔΑ: 93ΦΘ7ΛΛ-Ο55) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 30-09-2023.

Με την υπ' αριθμ. 1090/05-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΓΜ7ΛΛ-4Λ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 08-02-2024.

Με την υπ' αριθμ. 67/30-01-2024 (ΑΔΑ: 675Δ7ΛΛ-ΖΟΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 08-05-2024.

Το έργο τελείωσε την 08-05-2024 δηλαδή εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την από 08-05-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Αν. Προϊστάμενου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με την αρ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 403854(1807)/12-06-2023 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ποσού 436.637,05€ με Φ.Π.Α. (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση).

Με την αρ. πρωτ. ΠΚΜ 822311(3695)/01-12-2023 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. ποσού 436.637,05€ με Φ.Π.Α. (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση).

Με την αρ. πρωτ. ΠΚΜ 135192(560)/22-02-2024 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. ποσού 506.735,82€ με Φ.Π.Α. (αυξητικός σε σχέση με τη σύμβαση).

Με την αρ. πρωτ. ΠΚΜ 337300(1413)/12-05-2025 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. ποσού 543.855,16€ με Φ.Π.Α. (αυξητικός σε σχέση με τη σύμβαση).

Φ.Α.Υ.

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και ότι αυτό είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου όπως ορίζεται με το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή Παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, κατέγραψε στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως βρέθηκαν από τον έλεγχο που έγινε, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά και βρήκε ότι αυτός έχει καλώς και για το λόγο αυτό παραλαμβάνει τις εργασίες ποσοτικά, όπως ακριβώς αυτές αναγράφονται στον παραπάνω τελικό συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα και που είναι οι ίδιες με της εγκεκριμένης Τελικής επιμέτρησης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής προχώρησε στον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών με επιτόπου αυτοψία και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που μπορούσαν να ελεγχθούν, εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις εγκεκριμένες Ε.Τ.Ε.Π.

ΧΡΟΝΟΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος συντήρησης είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του, ο οποίος έληξε στις 08-08-2025 και η επιτροπή το παραλαμβάνει σήμερα το έργο οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Έδεσσα, 02/10/2025
Η Επιτροπή Παραλαβής

Κερέμογλου Αλέξανδρος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Τσελίδης Ιάκωβος
Πολιτικός Μηχανικός

Κολοβού Ελπίδα
Μηχανικός Χωροταξίας & Ανάπτυξης

Έδεσσα, 02/10/2025
Η Ανάδοχος

Έδεσσα, 02/10/2025
Ο επιβλέπων

Ρώσσου Βιργινία
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Σαπίδης Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

34. Την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 794105/3209/23-10-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του από 03-09-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (Επ. Οδοί 2, 11, 12, 13)»

Αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΔΕ

Προϋπολογισμού:	1.100.000,00 ΕΥΡΩ
Σύμβαση:	436.637,05 ΕΥΡΩ
Τελική δαπάνη	543.855,16 ΕΥΡΩ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις", και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Το Π.Δ. 133 / 27-12-10 (Φ.Ε.Κ. / Α' / 226 / 2010) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β' /30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Τη 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Το Ν. 5056/2023 ΦΕΚ 163/ Α' /06-10-2023, άρθρο 20 Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής-Προσθήκη άρθρου 175Α στον Ν. 3852/2010.
7. Το Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172, όπως ισχύουν.
8. Την αριθμ. 1645/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ6Π7ΛΛ-46Π και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010183038) της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Κατακύρωση της Σύμβασης
9. Την από 31-03-2022 εργολαβική σύμβαση του έργου δαπάνης 436.637,05 € με Φ.Π.Α. με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 31-03-2023. (ΑΔΑ:ΨΙΒΟ7ΛΛ-4ΟΒ)
10. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
11. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 231531(967)/31-03-2022 (Α.Δ.Α. 9Σ0Θ7ΛΛ-ΒΘΚ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
12. Την με αρ. 67/30-01-2024 (ΑΔΑ:675Δ7ΛΛ-ΖΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 08-05-2024.
13. Την από 08-05-2024 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08 – 05 – 2024.
14. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 21-05-2024 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 353068(1671)/21-05-2024 απόφασή του.
15. Την υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 337300(1413)/12-05-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016802847 2025-05-13) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. λόγω αναθεώρησης, του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 543.855,16 €. (Είχε προηγηθεί η υπ' αριθ. 571/06-05-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με ΑΔΑΜ: 25ΑWRD16780175 και ΑΔΑ: 9ΣΞ47ΛΛ-ΔΓΖ)
16. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
17. Την με αριθμ. ΠΚΜ 557820(2298)/12-08-2025 ΑΔΑ: ΡΟ47ΛΛ-5ΘΙ, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
18. Το από 03-09-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επιβλέψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
19. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 03-09-2025 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 03-09-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (Επ. Οδοί 2, 11, 12, 13)», αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε., όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επιβλέψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ. Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 3-9-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (Επ. Οδοί 2, 11, 12, 13)», **αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε.**, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1733/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη