



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22-12-2025

Απόφαση 2077/2025

ΘΕΜΑ 57^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020», προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 57^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020», προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 848393/11930/15-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 3883/15-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά στην 3η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 76/21-11-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2025 (ΑΔΑ: 68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε), με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 255.000,00€.
13. Την με αριθμ. 1666/16-7-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΦ0Υ7ΛΛ-41Φ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020», προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00 €
14. Την με αριθμ. 2800/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω0ΞΓ7ΛΛ-ΑΑΦ / ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006723454), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 197.580,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και 245.000,00€ (με ΦΠΑ)
15. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC 005365834.
16. Την από 30-06-2020 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 5/2020) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 20SYMV006945121και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 29-6-2022
17. Την με αριθμό 1033/02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ψ4367ΛΛ-ΜΧΥ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023, «με αναθεώρηση».
18. Την με αριθμό 185/14-2-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Σ9Ω7ΛΛ-Ψ6Ψ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 31 Αυγούστου 2023, «με αναθεώρηση».
19. Την με αριθμό 1082/05-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΘΒΩ7ΛΛ-ΩΘΣ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024, «με αναθεώρηση».
20. Την με αριθμό **193/20-02-2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (**ΑΔΑ: ΨΒ957ΛΛ-907**) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης μέχρι 29 Μαΐου 2024, «με αναθεώρηση».

- 21.** Την με αριθμό πρωτ. οικ. 373817 (5261)/26-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010640804 2022-05-27) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ, & 1ου ΠΚΤΜΝΕ δαπάνης 255.000,00€ με ΦΠΑ 24%, κλείνει με αύξηση, ως προς την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης αναθεώρησης.
- 22.** Την με αριθμό πρωτ. οικ. 456097 (6559)/24-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010809386 2022-06-24) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00 με ΦΠΑ 24% κλείνει με αύξηση, ως προς την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης αναθεώρησης.
- 23.** Την με αριθμό 1032/02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ0ΔΩ7ΛΛ-Μ4Γ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011041818 2022-08-03 περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00 € με ΦΠΑ 24%
- 24.** Την με αριθμό πρωτ. οικ. 202464 (2720)/22-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012342728 2023-03-22) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ, δαπάνης 255.000,00 € με ΦΠΑ 24%, κλείνει σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου και τον 2ο ΑΠΕ.
- 25.** Την με αριθμό πρωτ. οικ. 672744 (9923)/04-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013528651 2023-10-04) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00€ με ΦΠΑ 24%, κλείνει σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου και τον 3ο ΑΠΕ.
- 26.** Την με αριθμό πρωτ. οικ. 164346 (2302)/04-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014360350 2024-03-04) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 5ου ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00€ με ΦΠΑ 24%, κλείνει σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου και τον 4ο ΑΠΕ.
- 27.** Την με αριθμό πρωτ. οικ. 582200 (9320)/22-08-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015314314 2024-08-22) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 6ου ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00€ με ΦΠΑ 24%, κλείνει σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου και τον 5ο ΑΠΕ.
- 28.** Το από 11-11-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη., το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

- 1. Παπλωματάς Ιωάννης, Π.Ε. Αγρ. Τοπ. Μηχ/κών με Α'β., στην Τ. Υ. του Δ. Θέρμης, ως Πρόεδρος**
- 2. Πέτσας Νεκτάριος, Π.Ε. Αγρ. Τοπ. Μηχ/κών με Α'β., στο Τμ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., ως μέλος**
- 3. Σπατόβαλης Αλέξανδρος, Τ.Ε. Μηχ/κών με Α'β., στο Τμ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., ως μέλος**

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 550666 (8245)/04-8-2025 (ΑΔΑ: Ρ66Π7ΛΛ-Η17) Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έχοντας υπόψη το Ν. 4412 / 2016 και ειδικότερα του άρθρου 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

μεταβήκαμε σήμερα στις **11 Νοεμβρίου 2025**, επί τόπου του έργου παρουσία της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

Ο ανάδοχος του έργου με το από 11/11/2025 email στις 9:10πμ, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής και την επιβλέπουσα του έργου ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ήταν δυνατό να παρευρεθεί στην παραλαβή του έργου.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο έργου	Εκτελέστηκαν εργασίες και αφορούσαν στην κατακόρυφη σήμανση (πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές και αναγγελίας κινδύνου, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, ανακλαστήρες οδοστρώματος, διαχωριστές κυκλοφορίας, καθρέφτες και κολωνάκια) σε θέσεις του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της ΥΤΕΜΕΘ
- Έγκριση μελέτης έργου:	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 642284 (14666)/14-12-2018 απόφαση ΥΤΕ/ΜΕΘ

- Προϋπολογισμός έργου:	500.000,00 ευρώ. (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση έργου:	Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ18
- Ανάδοχος έργου:	«Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.»
- Έκπτωση προσφοράς έργου:	51,00%
- Ποσό σύμβασης	Το συνολικό ποσό της σύμβασης ήταν 245.000,€ το οποίο αναλύεται επιμέρους ως εξής: 171.682,04 € εργασίες με ΓΕΟΕ 18% 25.752,31 € απρόβλεπτα 146,30 € αναθεώρηση 197.580,65 € δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ 47.419,35 € δαπάνη Φ.Π.Α. (23%)
- Ημερομηνία υπογραφής εργολαβικής σύμβασης εκτέλεσης έργου:	A/A 5 / 2020 30 – 6 - 2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006945121)
- Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου:	Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν (730) επτακόσιες τριάντα ημέρες, σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση.
- Συμβατικός χρόνος περαίωσης έργου:	29-06-2022
- Ημερομηνία Περαίωσης μετά την 4^η παράταση:	29-05-2024
-Επίβλεψη έργου:	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 370497 (5446)/14-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΩΠ7ΛΛ-Χ63) ορίζει επιβλέπουσα: Δ. Κοσμούλη, Π.Ε. Πολ. Μηχανικός
- Χρονοδιάγραμμα έργου:	Η με αρ. Πρωτ. 353285 (5044)/14-7-2020 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.ΜΕΘ
Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 838037 (11808)/25-11-2022 απόφαση έγκρισης αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.ΜΕΘ
2^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 168251 (2143)/14-3-2023 απόφαση έγκρισης 2 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
3^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 641926 (9524)/28-9-2023 απόφαση έγκρισης 3 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
4^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 221152 (3337)/28-3-2024 απόφαση έγκρισης 4 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
1^{ος} – 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η με αριθμό 1032/02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ0ΔΩ7ΛΛ-Μ4Γ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011041818 2022-08-03 περί έγκρισης 1 ^{ου} και 2 ^{ου} ΑΠΕ – 1 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, ποσού 255.000,00€

3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 202464 (2720)/22-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012342728 2023-03-22), ποσού 255.000,00€
4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 672744 (9923)/04-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013528651 2023-10-04), ποσού 255.000,00€
5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 164346 (2302)/04-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014360350 2024-03-04), ποσού 255.000,00 €
6^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 582200 (9320)/22-08-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015314314 2024-08-22) Η ολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 255.000,00€, με 197.935,06€ για εργασίες και Ε.Ο., 0,00€ για απρόβλεπτα, 8.250,10€ για αναθεώρηση και 49.354,83 € για Φ.Π.Α., Ο 6 ^{ος} – Τακτοποιητικός ΑΠΕ έκλεισε σε ισοζύγιο σε ότι αφορά την συνολικές εργασίες του έργου, αλλά έκλεισε σε αύξηση, ως προς την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης αναθεώρησης
1^η Παράταση έργου	Αρ. αποφ. 1033/02-08-2022 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4367ΛΛ-ΜΧΥ) αρ. πρωτ. 559953 (8266)/25-8-2022 της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:22SYMV011139248 2022-08-25) , έως 28-02-2023
2^η Παράταση έργου	Αρ. αποφ. 185/14-2-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Σ9Ω7ΛΛ-Ψ6Ψ) αρ. πρωτ. 121880 (1443)/22-02-2023 της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:23SYMV012183018 2023-02-23) , έως 31-08-2023
3^η Παράταση έργου	Αρ. αποφ. 1082/05-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΒΩ7ΛΛ-ΩΘΣ) αρ. πρωτ. 605927 (8969)/12-9-2023 της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:23SYMV013391530 2023-09-12) , έως 29-02-2024
4^η Παράταση έργου	Αρ. αποφ. 193/20-02-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒ957ΛΛ-2ΓΔ) αρ. πρωτ. 135035 (1897)/29-02-2024 της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:24SYMV014341192 2024-02-29), έως 29-05-2024
- Επιμετρήσεις	- Την 1η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 135530 (2478) / 11-3-2021 απόφαση έγκρισής της - Την 2η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 320894 (5686) / 01-06-2021 απόφαση έγκρισής της - Την 3η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 396782 (6837) / 06-7-2021 απόφαση έγκρισής της - Την με αριθ. πρωτ. οικ. 563737 (8965)/09-9-2021 απόφαση διόρθωσης της 1^{ης}, 2^{ης}, και 3^{ης} Αναλ. Επιμ. - Την 4η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 118848 (1297) / 21-02-2022 απόφαση έγκρισής της - Την με αριθ. πρωτ. οικ. 166375 (2064)/04-3-2022 απόφαση διόρθωσης της 4^{ης} Αναλ. Επιμ. - Την 5η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 447621(6463) / 27-6-2022 απόφαση έγκρισής της - Την 6η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 853567 (11956) / 14-12-2022 απόφαση έγκρισής της - Την 7η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 97384 (1062) / 17-02-2023 απόφαση έγκρισής της - Την 8η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 230093 (3092) / 03-04-2023 απόφαση έγκρισής της

	- Την 9η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 436546 (6478) / 26-6-2023 απόφαση έγκρισής της - Την 10η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 527166 (7992) / 01-8-2023 απόφαση έγκρισής της - Την 11η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 673534 (9934) / 09-10-2023 απόφαση έγκρισής της - Την 12η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 838951 (11905) / 07-12-2023 απόφαση έγκρισής της - Την 13η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 284702 (4450) / 23-04-2024 απόφαση έγκρισής της - Την 14η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 511377 (8401) / 23-07-2024 απόφαση έγκρισής της - Την 15η Αναλ. Επιμ. και την με αριθ. πρωτ. 529782 (8650) / 83-08-2024 απόφαση έγκρισής της
- Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	Η υπ. αρ. πρωτ. 532496 (8687) / 23-9-2024 Απόφαση
Βεβαίωση Περαιώσης	Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-5-2024 σύμφωνα με την με Α.Π. οικ. 426789 (6985)/17-6-2024 Βεβαίωση περαιώσης
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου:-	Η υπ. αρ. πρωτ. 550666 (8245)/04-8-2025 (ΑΔΑ: Ρ66Π7ΛΛ-Η17) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.
Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το μητρώο του έργου τα οποία υποβλήθηκαν επικαιροποιημένα από τον Ανάδοχο.	

• **II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκτελεσθείσες και αποδέχεται ως εκτελεσθείσες τις ποσότητες των εργασιών που αναγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M	Εγκεκριμένη Ποσότητα 6ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤ ΙΚΟΣ ΑΠΕ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α ΚΑΓΚΕΛΑ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ					
1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	μμ	2.000.00	2.000.00	Μέτρα μήκους : Δύο χιλιάδες
2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	6.000,00	6.000,00	Χιλιόγραμμα : Έξι χιλιάδες
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	m ²	500,00	500,00	Τετραγωνικά μέτρα : Πεντακόσια

4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ	575,00	575,00	Τεμάχια : Πεντακόσια εβδομήντα πέντε
5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ	541,00	541,00	Τεμάχια : Πεντακόσια σαράντα ένα
6	Αφαίρεση πινακίδας	τεμ	107,00	107,00	Τεμάχια : Εκατόν επτά
7	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1,5")	τεμ	100,00	100,00	Τεμάχια : Εκατό
8	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	τεμ	367,00	367,00	Τεμάχια : Τριακόσια εξήντα επτά
9	Επί έλλατον τιμή του Άρθρου 1-10 , (α/α 10) του συμβατικού τιμολογίου για στύλο πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 65mm (2,5 ")	τεμ	352,00	352,00	Τεμάχια : Τριακόσια πενήντα δύο
10	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 65 mm (2,5")	τεμ	700,00	700,00	Τεμάχια : Επτακόσια
11	Αφαίρεση στύλου πινακίδας	τεμ	107,00	107,00	Τεμάχια : Εκατόν επτά
12	Δικτύωματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων	kg	128,00	128,00	Χιλιόγραμμα : Εκατόν είκοσι οκτώ
13	"Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών / Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους"	kg	9.349,84	9.349,84	Χιλιόγραμμα : Εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα και 84%
14	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	μμ	5.700,00	5.700,00	Μέτρα μήκους : Πέντε χιλιάδες επτακόσια
15	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα	kg	10.000,00	10.000,00	Χιλιόγραμμα : Δέκα χιλιάδες
5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
16	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	τεμ	1.240,00	1.240,00	Τεμάχια : Χίλια διακόσια σαράντα
17	Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 80cm	τεμ.	1.100,00	1.100,00	Τεμάχια : Χίλια εκατό
18	Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 45cm	τεμ.	89,00	89,00	Τεμάχια : Ογδόντα εννέα
19	Ελαστικός διαχωριστής κυκλοφορίας (πτερύγια δρόμων)	τεμ.	1.100,00	1.100,00	Τεμάχια : Χίλια εκατό
20	Καθρέπτης ασφαλείας με πλαίσιο διαμέτρου 60cm	τεμ.	19,00	19,00	Τεμάχια : Δέκα εννέα

III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή, κατά την επί τόπου μετάβασή της στο έργο και λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο του έργου, διαπίστωσε, κατά το δυνατόν, ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες σήμανσης, διατηρούνται καλώς, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Κατά την παραλαβή του ως άνω έργου διαπιστώθηκε ότι, σε τμήματα των κάτωθι Οδών:

- ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης - όρια νομού Καβάλας
- Επαρχ. Οδός αρ. 30 (Ν. Ρυσίου - Ταγαράδων - Αγ. Παρασκευής - Σουρωτής – Βασιλικών
- Επαρχ. Οδός αρ. 29 (Ισοπ. Κόμβου Επ. Οδού 27 -Τριλόφου - Ορίων Νομού προς Μουδανιά)

εκτελέστηκαν εργασίες ασφαλιτόστρωσης με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν αρκετές ποσότητες πλαστικών κολωνάκιων, ανακλαστήρων οδοστρώματος, πινακίδες σήμανσης Κινδύνου Κ-9 «Ανώμαλο οδόστρωμα» και Κ-25 «Προσοχή άλλο κίνδυνοι»

Επίσης ορισμένες από τις νέες πινακίδες σήμανσης έχουν υποστεί βανδαλισμούς από αγνώστους και κάποιες έχουν υποστεί φθορές ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων. Η επιτροπή εκτιμά ότι πρόκειται για δυναμικό φαινόμενο καθώς είναι πιθανό να υποστούν ζημιές λόγω τροχαίων ατυχημάτων ακόμη και εντός του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εργασιών, δια ζώσης, στις συγκεκριμένες θέσεις των οδών έτσι όπως αναφέρονται στην Τελική Επιμέτρηση (κάτι για το οποίο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ο ανάδοχος), παρά μόνο μέσω των ημερολογίων εργασιών του έργου, του φωτογραφικού υλικού καθώς και των εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου στα οποία εξακριβώνεται η εκτέλεση των εργασιών στις συγκεκριμένες θέσεις.

Κατά τον έλεγχο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα πιστοποιητικά των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο. Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπονταν χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση, δηλαδή μέχρι τις 29 / 8 / 2025

Η επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα **παραλαμβάνει το έργο**

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη, 11 - 11 - 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παπλωματάς Ιωάννης, Π.Ε. Αγρ. Τοπ. Μηχ/κών με Α'β. (Πρόεδρος)	Κοσμούλη Δέσποινα ΤΕ Μηχανικών με Α'β
Πέτσας Νεκτάριος, Π.Ε. Αγρ. Τοπ. Μηχ/κών με Α'β. (μέλος)	Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σπατόβαλης Αλέξανδρος, Τ.Ε. Μηχ/κών με Α'β., (μέλος)	
	«Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.»

29. Την αριθμ. πρωτ. 848393/11930/15-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «**ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020**»

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 «Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Εναρξη ισχύος») (αρ.20).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»., στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
7. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά στην 3η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 76/21-11-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2025 (ΑΔΑ: 68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε), με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 255.000,00€.
8. Την με αριθμ. 1666/16-7-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΦ0Υ7ΛΛ-41Φ), με την οποία **εγκρίθηκε η διακήρυξη**, για τον διαγωνισμό του έργου: **«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020»**, προϋπολογισμού μελέτης: **500.000,00 €**
9. Την με αριθμ. 2800/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω0ΞΓ7ΛΛ-ΑΑΦ / ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006723454), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση **«Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.»**, με μέση τεκμαρτή έκπτωση **51,00%** και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά **197.580,65 €** (χωρίς ΦΠΑ) και **245.000,00€** (με ΦΠΑ)

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

10. Την από 30-06-2020 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 5/2020) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006945121 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 29-6-2022
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με Α.Π. οικ. 370497 (5446)/14-7-2020 και ΑΔΑ: ΨΧΩΠ7ΛΛ-Χ63 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ..
13. Την με αριθμό 1033/02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ψ4367ΛΛ-ΜΧΥ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023, «με αναθεώρηση».
14. Την με Α.Π. 559953 (8266)/25-8-2022 απόφαση της ΥΤΕ-ΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011139248) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023, «με αναθεώρηση».
15. Την με αριθμό 185/14-2-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Σ9Ω7ΛΛ-Ψ6Ψ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 31 Αυγούστου 2023, «με αναθεώρηση».
16. Την με Α.Π. 121880 (1443)/22-02-2023 απόφαση της ΥΤΕ-ΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012183018) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 31 Αυγούστου 2023, «με αναθεώρηση».
17. Την με αριθμό 1082/05-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΘΒΩ7ΛΛ-ΩΘΣ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024, «με αναθεώρηση».
18. Την με Α.Π. 605927 (8969)/12-9-2023 απόφαση της ΥΤΕ-ΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013391530) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024, «με αναθεώρηση».
19. Την με αριθμό 193/20-02-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΒ957ΛΛ-2ΓΔ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης μέχρι 29 Μαΐου 2024, «με αναθεώρηση».
20. Την με Α.Π. 135035 (1897)/29-02-2024 απόφαση της ΥΤΕ-ΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014341192) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης μέχρι 29 Μαΐου 2024, «με αναθεώρηση».
21. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 373817 (5261)/26-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010640804 2022-05-27) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ, & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ δαπάνης 255.000,00€ με ΦΠΑ 24%, κλείνει με αύξηση, ως προς την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης αναθεώρησης.
22. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 456097 (6559)/24-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010809386 2022-06-24) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00 με ΦΠΑ 24% κλείνει με αύξηση, ως προς την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης αναθεώρησης.
23. Την με αριθμό 1032/02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ0ΔΩ7ΛΛ-Μ4Γ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011041818 2022-08-03 περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 2^{ου} ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00 € με ΦΠΑ 24%
24. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 202464 (2720)/22-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012342728 2023-03-22) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ – 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, δαπάνης 255.000,00 € με ΦΠΑ 24%, κλείνει σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου και τον 2^ο ΑΠΕ.
25. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 672744 (9923)/04-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013528651 2023-10-04) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 4^{ου} ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00€ με ΦΠΑ 24%, κλείνει σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου και τον 3^ο ΑΠΕ.
26. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 164346 (2302)/04-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014360350 2024-03-04) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 5^{ου} ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00€ με ΦΠΑ 24%, κλείνει σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου και τον 4^ο ΑΠΕ.

27. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 582200 (9320)/22-08-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015314314 2024-08-22) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ περί έγκρισης 6^{ου} ΑΠΕ, δαπάνης 255.000,00€ με ΦΠΑ 24%, κλείνει σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου και τον 5^ο ΑΠΕ.
28. Την με Α.Π. οικ. 426789 (6985)/17-6-2024 Απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., με την οποία βεβαιώνεται ότι η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 29-05-2024.
29. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. 532496 (8687) / 23-9-2024 απόφασή του.
30. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>
31. Την με Α.Π. 550666 (8245)/04-8-2025 (ΑΔΑ: Ρ66Π7ΛΛ-Η17) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
32. Το από 11 -11 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
33. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης (ήτοι στις 29-08-2025), σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΕΣΥ.

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 11-11-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020», αναδόχου «Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Η Εισηγήτρια Θεσσαλονίκη, 15 - 12 - 2025 Δ. Κοσμούλη Τ.Ε. Πολ. Μηχανικός με Α'β.	Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 15 - 12 - 2025 Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 15 - 12 - 2025 κ.α.α. Ελένη Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β
--	--	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 11-11-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020», αναδόχου «Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά στην 3η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 76/21-11-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2025 (ΑΔΑ: 68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε), με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 255.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2077/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού