



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 21^ο/27-05-2026

Απόφαση 744/2026

ΘΕΜΑ 32^ο: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021», προϋπολογισμού 400.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **27 Μαΐου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 376416/1091/21-05-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 32^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021», προϋπολογισμού 400.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)», σύμφωνα με την από 14-5-2026 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 108584/401/14-5-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ002ΚΑΠ21.
13. Την με αριθμό 1168/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΚΨ7ΛΛ-Ψ5Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011293506/2022-09-23 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021», προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την αρ. 1681/06-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΞ7ΛΛ-ΛΓΕ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
16. Την με αριθμ. 05/10-01-2023 (Α.Δ.Α.: 6Β8Α7ΛΛ-7ΔΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 23ΑWRD0120100319, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,34% αντί του συνολικού ποσού 248.032,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 307.560,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
17. Την από 23-02-2023 εργολαβική σύμβαση του έργου δαπάνης 307.560,20 € με Φ.Π.Α. με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 23-08-2024. (ΑΔΑ:Ψ0ΙΡ7ΛΛ-97Χ)
18. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
19. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 131247(620)/23-02-2023 (Α.Δ.Α. 6Ε5Σ7ΛΛ-13Δ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
20. Την υπ' αριθμ.1082/06-08-2024 (ΑΔΑ:6ΞΡΝ7ΛΛ-ΚΤ0) Απόφαση Π.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 1^{ης} Παράτασης έως 23-11-2024.
21. Την από 23-11-2024 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23 – 11 – 2024.
22. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 31-01-2025 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 81119(328)/31-01-2025 απόφασή του.

23. Την υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 397475(1623)/30-05-2025 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 316.668,81 €, σε συνέχεια της υπ' αριθμ.724/27-05-2025 (ΑΔΑ:6ΓΨΙ7ΛΛ-ΒΧΙ) Απόφαση Π.Ε. Π.Κ.Μ.

24. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη (αναλυτικές επιμετρήσεις)>>.

25. Την με αριθμ. ΠΚΜ 123433(467)/10-03-2026 ΑΔΑ: ΨΠΨΑ7ΛΛ-Τ11, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.

26. Το από 18-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, και έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, 18/03/2026 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω:

- 1) ΚΕΡΕΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός (ΤΕ), υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας,
- 2) ΤΣΕΛΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟ, Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ), υπάλληλος της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων ,
- 3) ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ), υπάλληλος της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων,

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αριθ. 123433(467)/10-3-2026 (ΑΔΑ : ΨΠΨΑ7ΛΛ-Τ11) απόφαση της Υ.Τ.Ε Π.Ε Πέλλας, αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον επιβλέποντα Σαπίδη Χρήστο και τον εκπρόσωπο του αναδόχου Κόντο Χρήστο και έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμ. 1/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Πέλλας,
- Τις διατάξεις των άρθρων 170-172 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Την με αριθμό ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ 012189190 2023-02-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
- Την υπ' αριθμ. 1082/06-08-2024 (ΑΔΑ : 6ΞΠΝ7ΛΛ-ΚΤ0) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 23-11-2024.
- Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την από 23-11-2024 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.
- Την υπ' αριθμ. ΠΚΜ397475(1623)/30-05-2025 (ΑΔΑ : 9ΙΒΣ7ΛΛ-ΑΞΠ) απόφαση της Υπ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλωτικός Πίνακας Εργασιών λόγω αναθεώρησης με ύψος δαπάνης 316.668,81€ (με Φ.Π.Α.).
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 81119(328)31-1-2025 απόφαση Προϊσταμένης Δ/σας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου.
- Την με αριθμ. 1681/06-12-2022 (Α.Δ.Α.: Ψ1ΒΞ7ΛΛ-ΛΓΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021» και ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 23,11% (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ)
- Την από 23-11-2024 τελική επιμέτρηση των εργασιών του ΣΑΠΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ – Αρχιτέκτονα Μηχανικού, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως παρακάτω φαίνεται :

Α.Τ.	Είδος Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης (Ολογράφως)	Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης (Αριθμητικώς)
	Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών	μ ³	Τετρακόσια είκοσι τέσσερα και ογδόντα οκτώ εκατοστά	424,88
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	μμ	Χίλια εννιακόσια σαράντα επτά και ενενήντα Εκατοστά	1.947,90
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών	μ ³	Διακόσια δέκα και μηδέν Εκατοστά	210,00
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	μ ³	Επτακόσια επτά και είκοσι οκτώ Εκατοστά	707,28

5	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	μ2	Μηδέν και μηδέν Εκατοστά	0,00
6	Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500kj ύψους 2m	μμ	Μηδέν και μηδέν Εκατοστά	0,00
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροικλπ)με σκυρόδεμα C16/20	μ3	Εξακόσια τριάντα επτά και ενενήντα οκτώ Εκατοστά	637,98
8	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	μ3	Εκατόν τριάντα τρία και πενήντα εννέα Εκατοστά	133,59
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 κλάσεως αντοχής 120.Ονομαστικής διαμέτρου D400mm	μμ	Δώδεκα και μηδέν εκατοστά	12,00
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500c	χγρ	Είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά	27.376,26
11	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ3	Ογδόντα ένα και εβδομήντα έξι εκατοστά	81,76
12	Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας, είτε με ελαστοπλαστικά τεμάχια είτε με ασφαλτούχα μίγματα	μμ	Εκατόν δεκατρία και τριάντα εκατοστά	113,30
13	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	μ3	Εξήντα επτά και δώδεκα εκατοστά	67,12
A.T.	Είδος εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα τελικής επιμέτρησης (Ολογράφως)	Ποσότητα τελικής επιμέτρησης (Αριθμητικώς)
B. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
14	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μμ	Μηδέν και μηδέν Εκατοστά	0,00
15	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε θέσεις υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 10εκ.	μ ²	Μηδέν και μηδέν Εκατοστά	0,00
16	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	τον	Ενενήντα και μηδέν εκατοστά	90,00
Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
17	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	μμ	Εξήντα τέσσερα και μηδέν Εκατοστά	64,00
18	Σιδηρά κιγκλιδώματα	χγρ	Εκατόν ενενήντα εννέα και εξήντα οκτώ Εκατοστά	199,68
19	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90μ	τεμ	Δύο και μηδέν Εκατοστά	2,0
20	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ	Δεκαέξι και μηδέν εκατοστά	16,00
21	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές κα σύμβολα από αντανακλαστική	τεμ	Δύο και τέσσερα Εκατοστά	2,04
22	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN80mm(3")	τεμ	Ένα και μηδέν Εκατοστά	1,00
23	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος με κορμό έμπηξης με μια ανακλαστική επιφάνεια	τεμ	Μηδέν και μηδέν Εκατοστά	1,00

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση και συντήρηση των υφιστάμενων τεχνικών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

- Τάφρος ομβρίων στην Εθνική Οδό 2 Έδεσσα - Άγρας

Πρόκειται για υφιστάμενη τάφρο ομβρίων μήκους 800 μέτρων περίπου. Στην εν λόγω τάφρο έγινε προσθήκη καθ' ύψος των πλευρικών στηθωμάτων (σε μήκος 100 μέτρων) καθώς και αποκατάσταση του δαπέδου της, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθώς τα υφιστάμενα στηθώματα της τάφρου μαζί με το δάπεδο της είχαν υποστεί βλάβες σε σημεία, με αποτέλεσμα η τάφρος να μη λειτουργεί κανονικά, έγινε αποφόρτιση της τάφρου με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων. Στην αρχή της τάφρου (Μπάπκας) έγινε επένδυση συμβάλλουσας αγροτικής οδού προκειμένου να μην εισέρχονται φερτά στην ΕΟ. Στο τέλος της τάφρου έγινε επένδυση της απόληξής της προς το παρακείμενο ρέμα.

Επίσης στην χωμάτινη τάφρο στη συνέχεια της Εθνικής Οδού προς Έδεσσα μήκους 1500 μέτρων, έγινε επένδυση με σκυρόδεμα, κατά τμήματα, στις ίδιες διαστάσεις με την υφιστάμενη.

- Τάφρος ομβρίων στην Εθνική Οδό 2 Έδεσσα - Ριζάρι

Στην υφιστάμενη τάφρο ομβρίων επί της ΕΟ2, όπου εισέρχονταν όμβρια από παρακείμενη έκταση, έγινε παρέμβαση ανάντη προκειμένου να απομακρυνθούν τα όμβρια από το κατάστρωμα της ΕΟ.

Επίσης έγινε παρέμβαση σε παρακείμενη δημοτική οδό, προκειμένου να οδηγηθούν όμβρια ύδατα που εισέρρεαν από την δημοτική οδό στην ΕΟ2, σε παρακείμενο φρεάτιο.

Σε υφιστάμενη τάφρο πλησίον της στάσης ΚΤΕΛ, απαιτείτο διαμόρφωση του δαπέδου της τάφρου με κατάλληλες κλίσεις προκειμένου να μην εισέρχονται στο κατάστρωμα της ΕΟ2. Στο ίδιο σημείο έγινε αποφόρτιση της υφιστάμενης τάφρου με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων.

Τέλος σε τάφρο ομβρίων από την διασταύρωση της Αγίας Τριάδας και κατόντη, έγιναν αποφράξεις και καθαρισμοί των υφιστάμενων σωληνωτών στις εισόδους των επιχειρήσεων όπου ήταν απαιτητό.

- Τοίχος αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Φούστανης - Νότιας

Στο εν λόγω τεχνικό, στη θέση υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης κατασκευάστηκε νέος τοίχος, μήκους 85 μ και καθαρού ύψους 1,90μ.

Η εν λόγω παρέμβαση κατέστη αναγκαία καθώς υπήρξαν ήδη δύο περιστατικά με κύλιση βράχων από το πρανές, με αποτέλεσμα την θραύση τμήματος του τοίχου και πτώση τους στην επαρχιακή οδό.

- Τοίχος αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Περίκλειας - Αρχαγγέλου

Πρόκειται για υφιστάμενο τοίχο αντιστήριξης μήκους 90 μέτρων περίπου και ύψους 1,6μ. Στο εν λόγω τεχνικό έγινε αύξηση του ύψους με οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευάζοντας φορέα διάταξης L στο εσωτερικό του υφιστάμενου και σε επαφή με αυτό. Το νέο καθαρό ύψος είναι 2,4μ.

- Γέφυρα στο 2ο χλμ της επαρχιακής οδού Αρχαγγέλου – όρια Νομού Κιλκίς

Στην υφιστάμενη γέφυρα μήκους 10 μέτρων περίπου έγινε επανακατασκευή των πλευρικών στηθωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση βλήτρων για ύπαρξη συνάφειας με τον υποκείμενο φορέα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων για κάλυψη όλου επικινδύνου μήκους πριν και μετά την γέφυρα.

- Τάφρος ομβρίων στην επαρχιακή οδό Έδεσσας - Αψάλου

Σε υφιστάμενη χωμάτινη - βραχύδη τάφρο μήκους 100 μέτρων περίπου πριν το Κλεισοχώρι (Αεροπλάνο) έγινε διαπλάτυνση και επένδυση με οπλισμένο σκυρόδεμα, προκειμένου να υπάρχει απορροή των ομβρίων εντός αυτής και όχι στο κατάστρωμα της οδού. Επίσης στην υφιστάμενη χωμάτινη τάφρο μήκους 1000 μέτρων περίπου μετά το Κλεισοχώρι (περιοχή πριν το ΧΥΤΑ Έδεσσας) έγινε επένδυση με οπλισμένο σκυρόδεμα προκειμένου να μην εισέρχονται φερτά στην οδό ενώ σε υφιστάμενη χωμάτινη τάφρο μήκους 200 μέτρων, μετά την διασταύρωση Μαργαρίτας έγινε και επένδυση με οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή ανυψωμένων στηθωμάτων.

- Τάφρος ομβρίων στην επαρχιακή οδό Αψάλου - Πολυκάρπη

Στην υφιστάμενη χωμάτινη τάφρο μήκους 100 μέτρων μετά την Αψαλο (περιοχή μετά την agrifreda) έγινε επένδυση με οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και επένδυση του συμβαλλόμενου αγροτικού δρόμου, προκειμένου να μην εισέρχονται φερτά στην οδό. Ταυτόχρονα έγινε καθαρισμός του σημείου από όλα τα φερτά.

Αντίστοιχα σε υφιστάμενη χωμάτινη τάφρο μήκους 100 μέτρων περίπου πριν την Πολυκάρπη (περιοχή παλαιού εργοστασίου ασβέστη) έγινε εκβάθυνση και επένδυση με οπλισμένο σκυρόδεμα.

- Αποκατάσταση αρμών γεφυρών στην επαρχιακή οδό Αψάλου – Αριδαίας και Αριδαίας - Εξαπλατάνου

Στις υφιστάμενες γέφυρες του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πέλλας, ήτοι της Αψάλου, της διασταύρωσης προς Χρυσή, της Υδραίας, της Αριδαίας και του Εξαπλατάνου, όπου οι αρμοί είτε έχουν καταστραφεί, είτε εκ της κατασκευής δεν υπήρχαν, εκτελέστηκαν, επί του καταστρώματος των γεφυρών, εργασίες ανακατασκευής των αρμών διαστολής με έγχυτους αρμούς ασφαλτικής μαστίχης .

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ/ΠΕ Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ002ΚΑΠ21 και χρηματοδότηση 50.000,00€ για το έτος 2022 και 350.000,00€ για το έτος 2023, βάσει της υπ' αριθμ.370106(2108)/25-05-2022 Απόφαση ανάληψης (ΑΔΑ:ΨΥ6Υ7ΛΛ-6Δ8).

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας. Με την υπ' αριθμ. 272484(1526)/19-8-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου. Με την υπ' αριθμ. 1168/13-9-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΚΨ7ΛΛ-Ψ5Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η δημοπράτηση του έργου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η ηλεκτρονική δημοπράτηση διεξήχθη στις 19.10.2022. Με την υπ' αριθμ. 1681/06-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΕ7ΛΛ-ΛΓΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το πρακτικό Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Με την υπ' αριθμ. 5/10-1-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 5/10-01-2023) εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (36,34%).

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το με αριθμό ΑΔΑΜ 23SYMV 012189190 2023-02-23 συμφωνητικό υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για ποσό 307.560,20 € (με το ΦΠΑ) (μέσο ποσοστό έκπτωσης 23,11%) από τα οποία 166.456,20€ για εργασίες 29.962,12€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 29.462,75€ για απρόβλεπτα, 22.151,35 για αναθεώρηση και 59.527,78€ για Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο έγινε την ίδια ημέρα.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και έληγε την 23-8-2024. Δόθηκαν οι εξής παρατάσεις :

Με την υπ' αριθμ. ΠΚΜ 559067(2568)/8-8-2024 απόφαση του Προϊστάμενου Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε η 1^η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών μέχρι 23-11-2024.

Βάσει της από 23-11-2024 βεβαίωσης περαίωσης του έργου προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)

- 1^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Άθροισμα δαπανών εργασιών		166.456,20€
ΓΕ & ΟΕ	18%	29.962,12€
Συνολική Δαπάνη Έργου		196.418,32€
Απρόβλεπτα	15%	29.462,75€
Σύνολο		225.881,07€
Αναθεώρηση		22.151,35€
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)		225.881,07€
ΦΠΑ 24%	24%	59.527,78€
Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)		307.560,20€

Απόφαση ΠΚΜ822347(3697)/1-12-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας

- 2^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Άθροισμα δαπανών εργασιών		191.420,52€
ΓΕ & ΟΕ	18%	34.455,69€
Συνολική Δαπάνη Έργου		225.876,21€
Απρόβλεπτα	15%	4,86€
Σύνολο		225.881,07€
Αναθεώρηση		22.151,35€
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)		248.032,42€
ΦΠΑ 24%	24%	59.527,78€
Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)		307.560,20€

Απόφαση ΠΚΜ555745(2561)/9-8-2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας

- 3^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Άθροισμα δαπανών εργασιών		191.061,45€
ΓΕ & ΟΕ	18%	34.391,06€
Συνολική Δαπάνη Έργου		225.452,51€
Απρόβλεπτα	15%	
Σύνολο		225.452,51€
Αναθεώρηση		29.925,56€
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)		255.378,07€
ΦΠΑ 24%	24%	61.290,74€
Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)		316.668,81€

Απόφαση ΠΚΜ 397475(1623)/30-05-2025 απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας

8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Εγκρίθηκαν έως σήμερα οι κάτωθι λογαριασμοί :

ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ					
Α/Α	Έτος	Μήνας			Σύνολο
			Αξία εργασιών	Φ.Π.Α.	
1	2023	6	60.636,20	14.552,69	75.188,89
2	2023	11	61.592,53	14.782,21	76.374,74
3	2024	2	46.307,78	11.113,87	57.421,65
4	2024	9	44.491,62	10.677,99	55.169,61
5	2025	2	30.450,10	7.308,02	37758,12
6	2025	7	11.899,84	2.855,96	14.755,80
		Σύνολο	255.378,07	61.290,74	316.668,81

9. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό, με sporadicές καταμετρήσεις την Τελική επιμέτρηση βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωσή του δηλ. έληξε την 23-2-2026.

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

Αριδαία 18 / 03 / 20256
Ο Επιβλέπων

Σαπίδης Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Αριδαία 18 / 03 / 2026
Ο Ανάδοχος
ΓΙΑ ΤΗΝ Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Κόντος Χρήστος
(Νόμιμος εκπρόσωπος)

Έδεσσα 18 / 03 / 2026

Η Επιτροπή Παραλαβής

1) ΚΕΡΕΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός (ΤΕ)

2) ΤΣΕΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)

3) ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)

27. Την από 14-5-2026 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 108584/401/14-5-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του από 18-03-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021»

Αναδόχου Χ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ .

Προϋπολογισμού:	400.000,00 ΕΥΡΩ
Σύμβαση:	307.560,20 ΕΥΡΩ
Τελική δαπάνη	316.668,81 ΕΥΡΩ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Το Π.Δ. 133 / 27-12-10 (Φ.Ε.Κ. / Α' / 226 / 2010) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β' /30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί «Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.»
5. Τη 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Το Ν. 5056/2023 ΦΕΚ 163/ Α' /06-10-2023, άρθρο 20 Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής-Προσθήκη άρθρου 175Α στον Ν. 3852/2010.
7. Το Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172, όπως ισχύουν.
8. Την αριθμ. 05/10-01-2023 (ΑΔΑ: 6Β8Α7ΛΛ-7ΔΡ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD0120100319) της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Κατακύρωση της Σύμβασης
9. Την από 23-02-2023 εργολαβική σύμβαση του έργου δαπάνης 307.560,20 € με Φ.Π.Α. με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 23-08-2024. (ΑΔΑ:Ψ0ΙΡ7ΛΛ-97Χ)
10. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
11. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 131247(620)/23-02-2023 (Α.Δ.Α. 6Ε5Σ7ΛΛ-13Δ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
12. Την υπ' αριθμ.1082/06-08-2024 (ΑΔΑ:6ΞΡΝ7ΛΛ-ΚΤ0) Απόφαση Π.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 1^{ης} Παράτασης έως 23-11-2024.
13. Την από 23-11-2024 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23 – 11 – 2024.
14. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 31-01-2025 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 81119(328)/31-01-2025 απόφασή του.
15. Την υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 397475(1623)/30-05-2025 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 316.668,81 €, σε συνέχεια της υπ' αριθμ.724/27-05-2025 (ΑΔΑ:6ΓΨΙ7ΛΛ-ΒΧΙ) Απόφαση Π.Ε. Π.Κ.Μ.

16. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη (αναλυτικές επιμετρήσεις)>>.
17. Την με αριθμ. ΠΚΜ 123433(467)/10-03-2026 ΑΔΑ: ΨΠΨΑ7ΛΛ-Τ11, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
18. Το από 18-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συντάξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 18-03-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021», αναδόχου Χ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ. Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Φωτιάδης Φ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 18-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021», αναδόχου Χ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ002ΚΑΠ21.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 744/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού