



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 23^ο/09-06-2026
Απόφαση 836/2026**

ΘΕΜΑ 30^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Επαρχιακής Οδού Αγ. Ιωάννη Προς Οινούσσα», προϋπολογισμού 900.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **09 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 414596/1198/04-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, τακτικά μέλη Π.Ε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος, υπηρεσιακός παράγων της Π.Ε.Πέλλας Π.Κ.Μ.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Επαρχιακής Οδού Αγ. Ιωάννη Προς Οινούσσα», προϋπολογισμού 900.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 397639/3013/28-5-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 402469/328/2-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 με κωδ. έργου 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23, σύμφωνα με την αριθ. με την αριθ. πρωτ. 26688(246)/12-01-2024 (ΑΔΑ ΨΣΝΙ7ΛΛ-ΤΑ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης α/α 535
13. Τη με αρ. 930/2023 (Πρακτικό 31^ο/25-07-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:23PROC013269991) του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΖΛΛ7ΛΛ-ΘΓ8).
14. Την με αριθ. 126/2024 (ΑΔΑ: 9Ο2Ν7ΛΛ-Ε9Ψ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014407275) (Πρακτικό 3^ο/06-02-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ανάδοχο, «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 575.999,99€, με τον ΦΠΑ.
15. Την από 08-04-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθ. πρωτ. οικ.248946(2080)/08-04-2024), με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014548525 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 08-01-2025.
16. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
17. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 252124(2109)/09-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Ω87ΛΛ-ΨΨΚ) απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων / Υ.Τ.Ε. / Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου.
18. Την με αριθ. πρωτ. 87109(7956)/09-01-2025 Βεβαίωση Περάτωσης του έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08-01-2025.
19. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με την από 20-01-2025 αίτηση του αναδόχου και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 42896(224)/21-01-2025 απόφασή του.
20. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
21. Την με Α.Π. οικ. 76000(478)/30-01-2026 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 08 /04/ 2026.
22. Το άρθρο 30ο της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο,

συντήρησης ορίζεται 15 μήνες.

23. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 824169(7524)/22-11-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 25SYMV016780686) και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. 325993(2754)/08-05-2025 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 25SYMV016780850).

24. Το από 25-05-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, και έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο

Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΑ» Αναδόχου: «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ»

Προϋπολογισμού: 900.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος επενδυτικών δαπανών της Π.Ε. Σερρών, ΙΔΠ 2023 με ενάρθρο έργο 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23 με την αριθ. πρωτ. 26688(246)/12-01-2024 (ΑΔΑ ΨΣΝΙ7ΛΛ-ΤΑ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης α/α 535.

Στις Σέρρες σήμερα 25-05- 2026, ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι υπογράφοντες:

α) Στρίκα Ελένη ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ ΠΕ, στον Δήμο Σερρών, ως πρόεδρος

β) Δήμου Δημήτριος ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟ. Π.Ε., στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως μέλος

γ) Δρίτσα Χριστίνα ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ ΤΕ στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών/Π.Κ.Μ., μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. πρωτ. οικ.76000(478)/30-01-2026 (ΑΔΑ: Ρ1Ε7ΛΛ-ΟΚΗ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου,

Έχοντας υπόψη:

α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων

β) τα συμβατικά τεύχη του έργου

γ) την με αριθμ. οικ. 488931(4883)/14-07-2023 απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών

δ) Την με αρ. πρωτ. οικ.871097(7956)/09-01-2025 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08-01-2025.

ε) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 20-01-2025 και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την με αριθμό πρωτ. 42896(224)/21-01-2025 απόφασή της (ΑΔΑ:ΨΓΨΨ7ΛΛ-ΝΑΑ).

στ) τα στοιχεία του φακέλου του έργου

Προβήκαμε

παραυσία του εκπροσώπου της αναδόχου Ε.Ε. «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» κ. Άγγελου Ταΐρη, και του επιβλέποντα του έργου κ. Γιώργου Δομοκστή ΤΕ Μηχανικών με Α' β., στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως ισχύει σήμερα».

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται φαίνονται αναλυτικά στο πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ					ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
			ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ						
			ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
			1η	2η	3η	1η	2η		
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	m						0,00	Μηδέν

2	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m ³	16.082,47	11.485,49	3.654,07			31.222,03	Τριάντα μία χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο κυβικά μέτρα & τρία εκατοστά
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	m ²	32.164,94	22.970,98	7.308,14			62.444,06	Εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα & έξι εκατοστά
	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	1.639,08	993,24	374,07			3.006,39	Τρείς χιλιάδες έξι τόνοι & τριάντα εννιά εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²				27.567,96	4.583,05	32.151,01	Τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα & ένα εκατοστό
5	Αποζημίωση για εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ	m ³	983,20	341,70	166,44			1.491,34	Χίλια τετρακόσια ενενήντα ένα κυβικά μέτρα και τριάντα τέσσερα εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m ²					2.000,00	2.000,00	Δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΑ».

Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 900.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 500.765,20€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 90.137,74€

Απρόβλεπτα: :88.635,44 €

Αναθεώρηση: : 46.268,07€

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: : 174.193,55€

Ποσό Σύμβασης 575.999,99€ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών με (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 378.177,88€

Απρόβλεπτα: :56.726,68€

Αναθεώρηση: : 29.611,56 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: : 111.483,87 €

Ποσό 1^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση ήτοι : 575.999,99€ με Φ.Π.Α..Ποσό 2^{ου} ΑΠΕ τακτοποιητικός ο οποίος παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης κατά 30.669,49€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολικό κόστος για το έργο 606.669,48€ με Φ.Π.Α.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Το Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορούσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας τμημάτων της Επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα της ΠΕ Σερρών με στόχο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.

Συντάχθηκαν συνολικά 2 επιμετρήσεις και πληρώθηκαν 4 λογαριασμοί με συνολική δαπάνη 606.669,48€ με ΦΠΑ, αναλυτικά:

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1η	13/06/2024	411652(3623)/13-06-2024
2η	28/11/2024	827731(7556)/28-11-2024
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ(με Φ.Π.Α.)
1η	14/06/2024	460.297,78€
2η	03/12/2024	114.754,52€
3η	20/05/2025	30.669,49€
4η	03/09/2025	947,68€

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, κατά το εφικτό, και έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

- τις Επιμετρήσεις,
- τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
- το Μητρώο του Έργου
- Ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες)

παραλαμβάνει το έργο.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Το Μητρώο έργου υποβλήθηκε από την Ανάδοχο στις 16/04/2026.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έργου και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η Σύμβαση προέβλεπε σύμφωνα με την ΕΣΥ την περαίωση των εργασιών εντός 09 μηνών δηλαδή μέχρι την 08-01-2025.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα

Περαίωση εργασιών : 08-01-2025.

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά όλες τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο παρόν πρωτόκολλο παραλαβής.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

	Οι παραδίδοντες Μηχανικοί	Σέρρες 25/05/2026
Για τον Ανάδοχο		Ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για τον Ανάδοχο		
		ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΜΟΚΤΣΗΣ
		ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. ΣΤΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

2. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ. Μηχ/κος. Π.Ε.

3. ΔΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

Συνημμένα:

1. Δελτίο κύριων στοιχείων του έργου

Δ Ε Λ Τ Ι Ο
ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| - | A. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | |
| 1. | Ημερομηνία: | 06-02-2024 |
| 2. | Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: | Αρ. απ. 126/2024 |
| 3. | Τεκμαρτή έκπτωση: | 36,00% |
| - | B. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | |
| 1. | Οικονομικό αντικείμενο συμφωνητικού : | 575.999,99€ με Φ.Π.Α.
(Συμφωνητικό 08/04/2024) |
| 2. | Δαπάνη έργου: | 606.669,48€ με Φ.Π.Α. |
| Γ. | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ | |
| 1. | Φορέας : | Υ/Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
| 2. | Απόφαση έγκρισης μελέτης | Αρ. απ. οικ. 488931(4883)/17-07-2023 |
| 3. | Εγκριθείσα Χρηματοδότηση: | |
| α. | Αρχικά : | 900.000,00€ με Φ.Π.Α. |
| - | | |

-	Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
Χρονολογία εγκατάστασης :		2024
-	Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ	
1. Αρχική συμβατική προθεσμία :		08-01-2025
2. Περαίωση εργασιών:		08-01-2025
-		
-	Στ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ	
1. Διευθύνουσα υπηρεσία:		Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΚΜ
2. Αρμόδιοι Επιβλέποντες:		1. Γιώργος Δομοκτσής Πολ. Μηχ/κός ΤΕ
-	Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	
Δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία περαίωσης του έργου: 08-01-2025		

25. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 08-07-2026)

26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 397639/3013/28-5-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 402469/328/2-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Επαρχιακής Οδού Αγ. Ιωάννη Προς Οινούσσα»,

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»., στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.

6. Την αριθ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμός προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
7. Την αριθ. πρωτ. 530790(3216)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμός προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών»
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
9. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 με κωδ. έργου 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23, σύμφωνα με την αριθ. με την αριθ. πρωτ. 26688(246)/12-01-2024 (ΑΔΑ ΨΣΝΙ7ΛΛ-ΤΑ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης α/α 535
10. Τη με αρ. 930/2023 (Πρακτικό 31^ο/25-07-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:23PROC013269991) του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΖΛΛ7ΛΛ-ΘΓ8).
11. Την με αριθ. 126/2024 (Πρακτικό 3^ο/06-02-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ανάδοχο, «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 575.999,99€, με τον ΦΠΑ.

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

12. Την από 08-04-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθ. πρωτ. οικ.248946(2080)/08-04-2024), με ΑΔΑΜ: 24SYMV014548525 και συμβατική προθεσμία περαιώσεώς του την 08-01-2025.
13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
14. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 252124(2109)/09-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Ω87ΛΛ-ΨΨΚ) απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων / Υ.Τ.Ε. / Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου.
15. Την με αριθ. πρωτ. 87109(7956)/09-01-2025 Βεβαίωση Περαιώσεως του έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08-01-2025.
16. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με την από 20-01-2025 αίτηση του αναδόχου και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την υπ' αριθ. πρωτ. 42896(224)/21-01-2025 απόφασή του.
17. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
18. Την με Α.Π. οικ. 76000(478)/30-01-2026 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 08 /04/ 2026.
19. Το άρθρο 30ο της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες.
20. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 824169(7524)/22-11-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 25SYMV016780686) και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. 325993(2754)/08-05-2025 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 25SYMV016780850).
21. Το από 25-05-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
22. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 08-07-2026)

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση του από 25-05-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Επαρχιακής Οδού Αγ. Ιωάννη Προς Οινούσσα», αναδόχου «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

- η από 08-04-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24SYMV014548525
- η με Α.Π. οικ 252124(2109)/09-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Ω87ΛΛ-ΨΨΚ) απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών / Π.Κ.Μ. ορισμού επιβλεψής.
- η με Α.Π. οικ. οικ. 76000(478)/30-01-2026 (ΑΔΑ: Ρ1Ε7ΛΛ-ΟΚΗ) απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
- η με Α.Π. οικ. 871097(7956)/09-01-2025 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών.
- Η με Α.Π. 42896(224)/21-01-2025 Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης

- το από 25-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.
- Το Τελικό Φ.Α.Υ.
- Το Μητρώου του Έργου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ-ΠΕ Σερρών
3. Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε. ΥΤΕ ΠΕ Σερρών
4. Φάκελος έργου (δια του αρμοδίου)

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε.
Υ.Τ.Ε.Π.Ε Σερρών & Εισηγητής
Σέρρες, 28-05-2026

Δομοκτής Γεώργιος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α' β.

Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε.
Σερρών
Σέρρες, 28-05-2026

Βασιλακάκης Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Φωτιάδης Φ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 25-5-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Επαρχιακής Οδού Αγ. Ιωάννη Προς Οινούσσα», αναδόχου «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 με κωδ. έργου 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23, σύμφωνα με την αριθ. με την αριθ. πρωτ. 26688(246)/12-01-2024 (ΑΔΑ ΨΣΝΙ7ΛΛ-ΤΑ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης α/α 535

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 836/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη