



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 39<sup>ο</sup>/26.09.2023**

**Απόφαση 1219/2023**

**ΘΕΜΑ 36<sup>ο</sup>** : «Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης 92 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 31-12-2023 για την περαίωση του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα - Καστανάς - Πολύκαστρο - Εύζωνοι έως τα όρια του Ν. Κιλκίς, τμήμα ισόπεδος κόμβος με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης - Εδέσσης (Γέφυρα) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς»

Στη Δημοτική Κοινότητα Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, σήμερα στις **26 Σεπτεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «διαζώσης»** συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σοχού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 639561/1804/21-9-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπλ. μέλος Ο.Ε.
6. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε , καθώς και οι κ.κ. Καζαντζίδης Παντελής, Μαλλιαράς Αθανάσιος, Μουρτζίλας Στέργιος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης 92 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 31-12-2023 για την περαίωση του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα - Καστανάς - Πολύκαστρο - Εύζωνοι έως τα όρια του Ν. Κιλκίς, τμήμα ισόπεδος κόμβος με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης - Εδέσσης (Γέφυρα) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 578794/8611/18-09-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2033/20-09-2023, έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ιδίων Πόρων με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ17.
13. Την 1325/2018 (Πρακτικό 25ο/12-06-2018) (ΑΔΑ: 75ΜΦ7ΛΛ-8ΝΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. για την **έγκριση της Διακήρυξης Διαγωνισμού.**
14. Την με αριθ. 3393/2018 (πρακτικό 51ο/20-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΔ9Γ7ΛΛ-ΩΟ7 και ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004744268\_2019-04-05) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία "ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε." και με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα έξη και εξήντα τοις εκατό (66,60%), επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης.
15. Την από 06-06-2019 (10/2019) **Σύμβαση Κατασκευής (SYMV005071183)** και συμβατική προθεσμία την 05-06-2021.
16. Τη σχετική θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με αρ. 85/13/01-07-2021 και ΑΔΑ: Ω52Φ7ΛΛ-ΥΓ4 για χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2ο Α.Π.Ε. – 1<sup>η</sup> Σ.Σ. του έργου του θέματος.
17. Την Α.Π. 897/27-07-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών με (ΑΔΑ: **9Φ6Θ7ΛΛ-ΦΜΒ** & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009352418)
18. Την ημερομηνία 22-11-2021 (12/2021) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009578728) υπογραφής της 1ης Συμπλ. Σύμβασης
19. Την με αριθμ. οικ. 646017 (9925) / 20-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007684420 2020-11-20) Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.
20. Την με αριθμ. οικ. 627196 (9787) / 05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009308163 2021-10-05) Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.

21. Την με αριθμ. οικ. 183003 (2335) / 11-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010189003 2022-03-11) Απόφαση έγκρισης 3ου Α.Π.Ε.
22. Την με αριθμ. 255245 (4582) / 21-05-2021 (21SYMV008668859) Απόφαση 1ης παράτασης
23. Την με αριθμ. 752225 (11187) / 30-11-2021 (21SYMV009628125) Απόφαση 2ης παράτασης
24. Την με αριθμ. 561019 (8296) / 24-10-2022 (22SYMV011483292) Απόφαση 3ης παράτασης
25. Την με αριθμ. 104036 (1194) / 21-02-2023 (23SYMV012165454) Απόφαση 4ης παράτασης
26. Την με αριθμ. 140/2023 απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: 6Μ9Η7ΛΛ-0Δ0) 4ης παράτασης
27. Την από 29-08-2023 αίτηση της αναδόχου για 92 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
28. Την αριθμ. πρωτ. 578794/8611/18-09-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

## Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 5<sup>ης</sup> παράτασης 92 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 31-12-2023 για την περαίωση του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα - Καστανάς - Πολύκαστρο - Εύζωνοι έως τα όρια του Ν. Κιλκίς, τμήμα ισόπεδος κόμβος με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης - Εδέσσης (Γέφυρα) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς»

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου	:	Συντήρηση Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα - Καστανάς - Πολύκαστρο - Εύζωνοι έως τα όρια του Ν. Κιλκίς, τμήμα ισόπεδος κόμβος με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης - Εδέσσης (Γέφυρα) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς
Προϋπολογισμός μελέτης	:	2.958.000,00 ΕΥΡΩ (Κωδ. Έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ17)
Απόφαση έγκρισης μελέτης	:	οικ. 181676 (5380) / 16-04-2018 απόφαση της ΥΤΕ / ΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	:	Η με αριθμ. 1325 / 12-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 75ΜΦ7ΛΛ-8ΝΞ)
Αποφάσεις έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας	:	1. Η Α.Π. 2531 / 16-10-2018 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 1 <sup>ο</sup> πρακτικό (7ΥΒΗ7ΛΛ-ΜΘΥ) 2. Η Α.Π. 3393 / 20-12-2018 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 2 <sup>ο</sup> πρακτικό με (ΑΔΑ: ΩΔ9Γ7ΛΛ-ΩΟ7 & ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004744268)
Έκπτωση	:	μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,60%
Προσυμβατικός έλεγχος	:	Η υπ' αριθμ 178 / 2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	:	06 - 06 - 2019 (10 / 2019) (ΑΔΑΜ: 19SYMV005071183)
Συνολική δαπάνη του έργου	:	1.000.896,75 € (ΦΠΑ 24%)
Απόφαση έγκρισης Οικ. Επιτροπής	:	Η Α.Π. 897 / 27-07-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών με (ΑΔΑ: 9Φ6Θ7ΛΛ-ΦΜΒ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009352418)
Ημερομηνία υπογραφής της 1ης Συμπλ. Σύμβασης	:	22 - 11 - 2021 (12 / 2021) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009578728)
Συνολική δαπάνη της 1ης Συμπλ. Σύμβασης	:	149.982,27 € (ΦΠΑ 24%)
Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.	:	οικ. 646017 (9925) / 20-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007684420 2020-11-20)
Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.	:	οικ. 627196 (9787) / 05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009308163 2021-10-05)
Απόφαση έγκρισης 3ου Α.Π.Ε.	:	οικ. 183003 (2335) / 11-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010189003 2022-03-11)
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	:	05-06-2021
Απόφαση 1ης παράτασης	:	255245 (4582) / 21-05-2021 (21SYMV008668859)
1η παράταση ημερομηνίας περαίωσης	:	31-12-2021
Απόφαση 2ης παράτασης	:	752225 (11187) / 30-11-2021 (21SYMV009628125)
2η παράταση ημερομηνίας περαίωσης	:	30-06-2022
Απόφαση 3ης παράτασης	:	561019 (8296) / 24-10-2022 (22SYMV011483292)
3η παράταση ημερομηνίας περαίωσης	:	31-01-2023
Απόφαση 4ης παράτασης	:	104036 (1194) / 21-02-2023 (23SYMV012165454)
4η παράταση ημερομηνίας περαίωσης	:	30-09-2023
Αιτούμενη ημερομηνία παράτασης	:	31-12-2023
Προτεινόμενη ημερομηνία παράτασης	:	31-12-2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	:	Νεκτάριος Πέτσας, ΠΕ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β. (Α.Π. Απόφ. οικ. 369851 (7695) / 11-06-2019, (με ΑΔΑ: 6Ι2Κ7ΛΛ-Χ2Ξ)

Έχοντας υπόψη :

1. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ιδίων Πόρων με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ17.
2. Την από 29-08-2023 αίτηση της αναδόχου για 92 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι:
  - Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί 75% του έργου. Το υπόλοιπο 25% που απομένει αφορά εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τέλος περιορισμένης κλίμακας εργασίες ασφάλισης με ΣΑΟ θέσεων παρά την οδό σύμφωνα με την υποβαλλόμενη μελέτη ασφάλισης. Επίσης, υπογράφηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών με συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 149.982,27 € (με ΦΠΑ).
  - Όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου «λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση παράδοσης των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο. Ακόμη απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση της μελέτης αντικατάστασης – τοποθέτησης των νέων στηθαίων ασφαλείας οδών.» οι κύριες υπολειπόμενες εργασίες αφορούν σε προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και συστήματος βραχοανάσχεσης, για τις οποίες παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών λόγω της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας των προμηθευτών.
  - Τέλος όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου «Δεδομένου των υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΠΕ και των τεχνικών ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο σύνολο τους οι συμβατικές εργασίες».
  - Αξίζει να σημειωθεί ότι με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και, του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), απολογιστικά, η οποία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινιστικές οδηγίες επήλθαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα σχετικά έργα. Η διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα φάση περιλαμβάνει α) πρόταση από την υπηρεσία για την αύξηση της δαπάνης, β) έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος, γ) σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία, δ) γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ και ε) τέλος έγκριση της αύξησης από την Οικονομική Επιτροπή.
4. Όλα τα παραπάνω απαιτούν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Το Π.Δ. 7 / 18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316 / 2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
6. Την Υπουργική Απόφαση 359881 / 2021 (ΦΕΚ 5983 Β / 20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412 / 2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412 / 2016».

#### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα - Καστανάς - Πολύκαστρο - Εύζωνοι έως τα όρια του Ν. Κιλκίς, τμήμα ισόπεδος κόμβος με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης - Εδέσσης (Γέφυρα) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς», κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31-12-2023.

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 18-09-2023  Νεκτάριος Πέτσας ΠΕ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.	Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΤΣΕ / ΥΤΕ-ΜΕΘ Θεσσαλονίκη, 18-09-2023  Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΥΤΕ-ΜΕΘ Θεσσαλονίκη, 18-09-2023  Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β
--	---	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

#### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

**Εγκρίνει τη χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα - Καστανάς - Πολύκαστρο - Εύζωνοι έως τα όρια του Ν. Κιλκίς, τμήμα ισόπεδος κόμβος με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης - Εδέσσης (Γέφυρα) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς», προϋπολογισμού μελέτης 2.958.000,00€, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του**



**αναδόχου** «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» **κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31-12-2023**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- “Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί 75% του έργου. Το υπόλοιπο 25% που απομένει αφορά εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τέλος περιορισμένης κλίμακας εργασίες ασφάλισης με ΣΑΟ θέσεων παρά την οδό σύμφωνα με την υποβαλλόμενη μελέτη ασφάλισης. Επίσης, υπογράφηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών με συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 149.982,27 € (με ΦΠΑ).
  - Όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου «λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση παράδοσης των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο. Ακόμη απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση της μελέτης αντικατάστασης – τοποθέτησης των νέων στηθαίων ασφαλείας οδών.» οι κύριες υπολειπόμενες εργασίες αφορούν σε προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και συστήματος βραχοανάσχεσης, για τις οποίες παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών λόγω της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας των προμηθευτών.
  - Τέλος όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου «Δεδομένου των υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΠΕ και των τεχνικών ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο σύνολο τους οι συμβατικές εργασίες».
  - Αξίζει να σημειωθεί ότι με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και, του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), απολογιστικά, η οποία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινιστικές οδηγίες επήλθαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα σχετικά έργα. Η διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα φάση περιλαμβάνει α) πρόταση από την υπηρεσία για την αύξηση της δαπάνης, β) έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος, γ) σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία, δ) γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ και ε) τέλος έγκριση της αύξησης από την Οικονομική Επιτροπή.
- Όλα τα παραπάνω απαιτούν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.”
- Το έργο χρηματοδοτείται από από πιστώσεις του Προγράμματος Ιδίων Πόρων με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ17.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1219/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**