



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 17^ο/06.05.2025
Απόφαση 573/2025**

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 14», Προϋπολογισμού: 400.000 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **06 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 311985/849/30-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντ/ρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 14», Προϋπολογισμού: 400.000 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 296908/1260/25-04-2025 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 296908/1260/25-04-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας (ενάρ. έργου: 2131ΠΕΛ003ΙΔΠ22)
13. Την με αριθμ. 1169/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΚ2Σ7ΛΛ-Υ0Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011285103 2022-09-22 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14», προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την με αριθμ. 1830/20-12-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΨΟΣ7ΛΛ-Α1Χ) και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD0120 96696 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 36,34 % αντί του συνολικού ποσού με 205.342,44 € Φ.Π.Α. και 254.624,63€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
16. Την από 23/02/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012188215 2023-02-23) ποσού 205.342,44 € Φ.Π.Α. και 254.624,63€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. και αναθεώρηση.
17. Τον 1^ο ΑΠΕ, δαπάνης 254.624,63 ευρώ, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, ο οποίος εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 720869(6274)/24-10-23 απόφαση.
18. Τον 2^ο ΑΠΕ, δαπάνης 254.624,63 ευρώ, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, ο οποίος εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 822302(3694)/1-12-2023 απόφαση.
19. Τον 3^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός), συντάχθηκε με τις ποσότητες της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης των εκτελεσμένων εργασιών και την αναθεώρηση τιμών. Είναι συνολικής δαπάνης 261.571,74 ευρώ, επί πλέον της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 6.947,11 ευρώ, αύξηση που οφείλεται στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 332733(1594)/14-5-2024 απόφαση.
20. Το από 14-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14»

Οι υπογράφωντες:

1. Νικόλαος Σπαθάς, υπάλληλος Δήμου Πέλλας, ως πρόεδρος
2. Ιάκωβος Τσελίδης, υπάλληλος Υ.Τ.Ε. ΠΕ Πέλλας ως μέλος
3. Χρήστος Σαπίδης, υπάλληλος Υ.Τ.Ε. ΠΕ Πέλλας, ως μέλος
της επιτροπής που ορίσθηκε με την ΠΚΜ οικ.120118(481)/10-3-2025 απόφαση της ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, πήγαμε σήμερα Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025 να παραλάβουμε τις εργασίες που εκτελέστηκαν για το έργο: «Συντήρηση επαρχιακής οδού 14» παρουσία του αναδόχου Δημήτριου Χ. Καιρίδη, και έχοντας υπόψη την Τελική Επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών, η οποία εγκρίθηκε με την ΠΚΜ 7415(25)/8-1-2024 απόφαση, παραλαμβάνουμε αυτές όπως παρακάτω φαίνεται:

α.α.	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		
		Εγκεκρι- μένες	Εκτελεσμένες	
			Αριθμ/κά	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ Α΄ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1.	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος (ΑΤ Α1)	6.721,40	6.721,40	Μέτρα μήκους: έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα και σαράντα εκατοστά.
	ΟΜΑΔΑ Β΄ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
2.	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (ΑΤ Β1)	11.444,00	11.444,00	Μέτρα τετραγωνικά: έντεκα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τέσσερα.
3.	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΑΤ Β2)	18.724,00	18.724,00	Μέτρα τετραγωνικά: δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα.
4.	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (ΑΤ Β3)	590,00	590,00	Τόνοι: πεντακόσιοι ενενήντα
5.	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΑΤ Β4)	18.724,00	18.724,00	Μέτρα τετραγωνικά: δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα.
	ΟΜΑΔΑ Γ΄ : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ			
6.	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2-W5 (ΑΤ Γ1)	160,00	160,00	Μέτρα μήκους: εκατόν εξήντα
7.	Αποξήλωση στηθαίου ασφαλείας γεφυρών (ΑΤ Γ3)	20,00	20,00	Μέτρα μήκους: είκοσι
8.	Πινακίδες επικινδύνων θέσεων, τριγωνικές πλευράς 0,90 μ. (ΑΤ Γ6)	2	2	Τεμάχια: δύο
9.	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους (ΑΤ Γ7)	6	6	Τεμάχια: έξι
10.	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες τύπου II (ΑΤ Γ8)	1,22	1,22	Μέτρα τετραγωνικά: ένα και είκοσι δύο τετραγωνικά εκατοστά.
11.	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3" (ΑΤ Γ9)	14,00	14,00	Τεμάχια: δέκα τέσσερα
12.	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος με κορμό έμπηξης και μία ανακλαστική επιφάνεια. (ΑΤ Γ10)	720,00	720,00	Τεμάχια: επτακόσια είκοσι
13.	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΑΤ Γ12)	2.200,00	2.200,00	Μέτρα τετραγωνικά: δύο χιλιάδες διακόσια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά την συντήρηση του οδοστρώματος και την βελτίωση των στοιχείων ασφαλείας σε τμήματα της επαρχιακής οδού 14 της ΠΕ Πέλλας στον άξονα διασταύρωση ΠΕΟ–Τριφύλλι-Γυψοχώρι-Δροσερό-διασταύρωση με επαρχιακή οδό 13, συνολικού κατά τμήματα μήκους 2.276 μ.

Οι εργασίες που έγιναν είναι:

- Καθαρισμός τάφρου (πρανή οδού)
 - Φρεζάρισμα παλαιού οδοστρώματος
 - Ασφαλτικές εργασίες
 - Κάθετη σήμανση με τοποθέτηση πινακίδων και οριζόντια με τοποθέτηση ανακλαστήρων και διαγράμμισης οδοστρώματος
- Με τις παραπάνω εργασίες έγινε βελτίωση του οδοστρώματος της οδού και αναβάθμιση της ασφαλούς κυκλοφορίας αυτής.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του «Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ» με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΙΔΠ22 και συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 400.000,00 ευρώ.

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Υπ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ και η εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 598490(2446)/1-9-2022 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πέλλας.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η διακήρυξη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με την 1169/13-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΚ2Σ7ΛΛ-Υ00) απόφαση Ο.Ε. της ΠΚΜ. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17-10-2022 και μειοδότης αναδείχθηκε ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ προσφέροντας μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,34%. Με την 1830/20-12-2022 (ΑΔΑ 9ΨΟΣ7ΛΛ-Α1Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το πρακτικό ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον μειοδότη.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η σύμβαση του έργου (23SYMV012188215 2023-02-23) υπογράφηκε στις 23-2-2023 για συνολικό ποσόν 254.624,63 ευρώ μετά της δαπάνης απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ 24%.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου σύμφωνα με την ΕΣΥ, άρθρο 8, και την σύμβαση ήταν έξι (6) μήνες και συμβατικό χρόνο περαίωσης 23-8-2023.

Με την ΠΚΜ 961/1-8-2023 απόφαση ΟΕ ΠΚΜ χορηγήθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας έως 23-11-2023.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και 23-11-2023 εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση περαίωσης.

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ, δαπάνης 254.624,63 ευρώ, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 720869(6274)/24-10-23 απόφαση.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ, δαπάνης 254.624,63 ευρώ, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 822302(3694)/1-12-2023 απόφαση.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός), συντάχθηκε με τις ποσότητες της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης των εκτελεσμένων εργασιών και την αναθεώρηση τιμών. Είναι συνολικής δαπάνης 261.571,74 ευρώ, επί πλέον της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 6.947,11 ευρώ, αύξηση που οφείλεται στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Εγκρίθηκε με την ΠΚΜ οικ. 332733(1594)/14-5-2024 απόφαση.

8. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό, με σποραδικές καταμετρήσεις την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφονταν παραπάνω.

9. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την ποιότητα των εργασιών από την επί τόπου αυτοψία και από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Συντάχθηκε ΣΑΥ-ΦΑΥ και το μητρώο έργου, σύμφωνα με την ΕΣΥ.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 26.1 της ΕΣΥ ο χρόνος εγγύησης είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωσή του, ο οποίος έληξε στις 23-2-2025 και η επιτροπή παραλαμβάνει σήμερα το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Το παρόν υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός - ΕΔΕ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΕΛΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΙΔΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

21. Την αριθμ. πρωτ. 296908/1260/25-04-2025 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου
«Συντήρηση επαρχιακής οδού 14»

Αναδόχου : ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ΕΥΡΩ
Τελικής δαπάνης : 261.571,74 ΕΥΡΩ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Το Π.Δ. 133 / 27-12-10 (Φ.Ε.Κ. / Α’ / 226 / 2010) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β’ /30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί “Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.”
5. Τη 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Το Ν. 5056/2023 ΦΕΚ 163/ Α’/06-10-2023, άρθρο 20 Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής- Προσθήκη άρθρου 175Α στον Ν. 3852/2010.
7. Το Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147 Α’ / 08-08-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172, όπως ισχύουν.
8. Την αριθμ. 1830/20-12-2022 (ΑΔΑΜ 23ΑWRD0012096696 2023-02-08) της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Κατακύρωση της Σύμβασης (ΑΔΑ: 9ΦΩΣ7ΛΛ-Α1Χ)
9. Την από 23-02-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012188215/2023-02-23 και ΑΔΑ: ΨΩΖΙ7ΛΛ-0ΤΜ) Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 23η Αυγούστου 2023.
10. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
11. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 131234(619)/23-02-2023 (Α.Δ.Α. 6ΖΓΜ7ΛΛ-Σ5Ζ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
12. Την με αρ. 961/01-08-2023 (ΑΔΑ:ΨΡ5Ε7ΛΛ-Ο9Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 23-11-2023.
13. Την από 23-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23 – 11 – 2023.
14. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 04-01-2024 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 7415(25)/08-01-2024 απόφασή του.
15. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 281115(1160)/15-04-2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016667156 2025-04-15) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 261.571,74 €. (Είχε προηγηθεί η υπ’ αριθ. 457/14-04-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με ΑΔΑΜ: 25ΑWRD16666713 2025-04-15 και ΑΔΑ: 61ΧΘ7ΛΛ-Ω4Σ)
16. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
17. Την με αριθμ. ΠΚΜ 120118(481)/10-03-2025 ΑΔΑ: ΨΙ3Ν7ΛΛ-ΒΦΚ, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
18. Το από 14-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
19. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 23-05-2025 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 14», αναδόχου ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

1. Έκθεση - Βεβαίωση Περαιώσεως
2. Φ.Α.Υ.
3. Απόφαση έγκρισης τελευταίου εγκεκρ. 3ου Α.Π.Ε. με συνημμένο Α.Π.Ε.
4. Τελική Επιμέτρηση Εργασιών, εγκεκριμένη
5. Πρωτόκολλο Παραλαβής
6. Μητρώο Έργου
7. Τελευταίος εγκεκρ. 5ος Λογαριασμός και πιστοποίηση
8. Απόφαση Σύστασης Επιτροπής Παραλαβής

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ. Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με Α' β

Την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από **14-03-2025** **Πρωτόκολλο Παραλαβής** του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού 14», αναδόχου ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΙΔΠ22 και συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 400.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 573/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού