



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 18^ο/13-05-2025

Απόφαση [642/2025](#)

ΘΕΜΑ 44^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2022 »Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 333138/923/08-05-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπασαργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 44^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2022 »Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 268314/3553/07-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 333/07-05-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201 4/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2022ΝΠ20800004 MIS 5198458 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2024 ΣΑΝΠ208 ΤΡΟΠ.0 (Π.Π.Α. ΠΚΜ 2020-2025) - Συλλογική Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών αρ.πρωτ. 117/29-1-2025 ΑΔΑ:95ΖΑΗ-Ζ3Ρ.
13. Την με αρ. 540/18-5-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΤΓΘ7ΛΛ-ΗΩΣ) με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC008689946 2021-05-31) ,για το διαγωνισμό του έργου του θέματος προϋπολογισμού μελέτης: 1.352.027,83 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
14. Την με αρ. **1193/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**ΑΔΑ: 6ΖΨΣ7ΛΛ-8ΩΦ**,ΑΔΑΜ: 22ΑWRD009909837) με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία:” ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ ”,με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 63,29 % επί των τιμών του Τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης του έργου συνολικής δαπάνης 496.379,688 €, εκ των οποίων 400.085,99 € για εργασίες (με απρόβλεπτα 15%) ,Αναθεώρηση 220,21€ και 96.073,488 € για ΦΠΑ (24%).
15. Την από 14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010063067 2022-02-16) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος, την από 19.04.2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012540035 2023-04-24) υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος και την από 6-2-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014234308 2024-02-08) υπογραφείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος με συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 3/9/2025 ΑΔΑ:ΡΡΥΚ7ΛΛ-13Ρ.
16. Την υπ’αριθμ.1187/27-8-2024 (ΑΔΑ:99ΧΥ7ΛΛ-1ΒΒ) Απόφαση ΠΕ /ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 6η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες , δηλαδή έως τις 3-9-2024 .Με την υπ’ αρ. 356/28-3-2023 Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD012398886)

17. Την με αριθμ. 1620/05-12-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος Συνολικής Δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απροβλέπτων, Απολογιστικών, Αναθεώρησης και ΦΠΑ) ποσού 667.679,688 € (Αυξητικός κατά 171.300,00€) με ΑΔΑ:ΨΚΩΛ7ΛΛ-Δ2Ζ και ΑΔΑΜ:24ΑWRD0141144805

18. Την με αριθμ.πρωτ. 683488(9644)/11-10-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των Εργασιών του υπόψη έργου από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 3-9-2024

19. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα με το αριθμ.πρωτ.763028(10709)/31-10-2024 .έγγραφό του και ακολούθως εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την αρ. πρωτ. 763028(10709) /18-11-2024 Απόφασή του.

20. Τον υπ'αριθμ. πρωτ.787106(11019)/8-11-2024 αναθεωρημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.),το εγκεκριμένο υπ'αριθμ.πρωτ. 787112(11020)/8-11-2024 Μητρώο Έργου και τα σχέδια "ως κατασκευάσθη".

21. Το άρθρο 16 της ΕΣΥ, σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης ορίζεται σε έναν (1) μήνα ,ήτοι μέχρι 3/10/2024

22. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.165286(2101)/5-3-2025 Απόφαση Προϊσταμένης ΥΕΔΠ/ Δ.Τ.Ε./ Π.Κ.Μ. περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών του εν θέματι έργου

23. Την αριθμ. 445/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ περί αναβολής της έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2022»

24. Το από 18-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών, το οποίο συνέταξε και υπογράφηκε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη., το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

του έργου με τίτλο: **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2022»**,

Αναδόχος: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.

Προϋπολογισμού Μελέτης: 1.352.027,83 €

Συνολική τελικής δαπάνη: 719.083,32 €

Εναρ. Έργου: 2022ΝΠ20800004 ΣΑ ΝΠ208

Οι υπογράφωντες:

- **Σιδηρόπουλος Γρηγόριος**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' βαθμό, στο Δήμο Σκύδρας, ως Πρόεδρος
- **Χρίστογλου Γεώργιος**, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό, στο Τμήμα Κατασκευών Έργων Δομών Περιβάλλοντος, Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος και
- **Πηλείδης Γεώργιος**, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό, στο Τμήμα Κατασκευών Έργων Δομών Περιβάλλοντος, Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθ. πρωτ. οικ. 165286(2101)/05-03-2025 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας,

έχοντας υπόψη:

- 1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147Α/8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ.3 του Αρθρου 172 αυτού.
- 2) τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021)

2) τα συμβατικά τεύχη του έργου

3) Το εκτελεσθέν συμβατικό αντικείμενο όπως αποτυπώνεται στον 7^ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 813199(11390)/18-11-2024 Απόφαση της Προϊσταμένης ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

4) τη με αρ. πρωτ. **683488(9644)11-10-2024** βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου

5) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο την 31-10-2024, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την επιβλέπουσα Μηχανικό και εγκρίθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την αρ. πρωτ. **763028(10709) /18-11-2024** Απόφαση

6) τις εντολές της Υπηρεσίας,

μεταβήκαμε σήμερα **Τρίτη 18 Μαρτίου 2025 και ώρα 10:00π.μ.**, επί τόπου των έργων και

Προβήκαμε

παρουσία της επιβλέπουσας του έργου και της αναδόχου, στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, όπως αναφέρονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147Α/8.8.2016) και ιδιαίτερα με το άρθρο 170, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας, του 7^{ου} Α.Π.Ε. και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα 7 ^{ου} ΑΠΕ	Τελική εκτελεσθείσα ποσότητα	Ολογράφως
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων							
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	A1	ΥΔΡ 6071	m ³	5.000,00	5.000,00	Πέντε χιλιάδες
2	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A2	ΝΟΔΟ 1110	m ³	67.487,85	67.487,85	Εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά και ογδόντα πέντε εκατοστά
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (διπλή αναπέταση)	A3	ΥΔΡ 6054	m ³	127.418,84	127.418,84	Εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ και ογδόντα τέσσερα εκατοστά
4	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	A4	ΥΔΡ 6054	στρ.	372,00	372,00	Τριακόσια εβδομήντα δύο
5	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	A5	ΥΔΡ6251 X 75% ΥΔΡ6253 X 25%	m ³	5.875,00	5.875,00	Πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε

6	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	Α6	ΝΟΔΟ 1510	m ³	4.000,00	4.000,00	Τέσσερις χιλιάδες
7	Κόψιμο – εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m.	Α7	ΠΡΣ 5354	TEM	1.720,00	1.720,00	Χίλια επτακόσια είκοσι
8	Κόψιμο - Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	Α8	ΠΡΣ 5354	TEM	88,00	88	Ογδόντα οκτώ
9	Κόψιμο – Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	Α9	ΠΡΣ 5354	TEM	55,00	55,00	Πενήντα πέντε
10	Κόψιμο - Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	Α10	ΠΡΣ 5354	TEM	30,00	30,00	Τριάντα
11	Ανανέωση κόμης δένδρων σε ύψος έως 8 m	Α12	ΠΡΣ 5354	TEM	1,00	1,00	Ένα
12	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	Α13	ΥΔΡ 6070	m ³	127.418,84	127.418,84	Εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ και ογδόντα τέσσερα εκατοστά

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμολογίες, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες

1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	Β1	ΥΔΡ 6329	m ³	85,00	85,00	Ογδόντα πέντε
2	Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα. Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανα m ³	Β4	ΟΙΚ 3401.1	m ³	700,00	700,00	Επτακόσια
3	Φάνες από συρματοπλέγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου -αλουμινίου (Galfan:95%Zn - 5%Al)	Β5	ΝΟΔΟ 2311	Kg	7.308,00	7.308,00	Επτά χιλιάδες τριακόσια οκτώ
4	Κατασκευή φατνών	Β6	ΝΟΔΟ 2312	m ²	3.465,00	3.465,00	Τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα πέντε
5	Πλήρωση φατνών	Β7	ΝΟΔΟ 2313	m ³	472,50	472,50	Τετρακόσια εβδομήντα δύο και πενήντα εκατοστά

1^η Σ.Σ. ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και

περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων							
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	A2	ΝΟΔΟ 1110	m ³	17.000,00	17.000,00	Δεκαεπτά χιλιάδες
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (διπλή αναπέταση)	A3	ΥΔΡ 6054	m ³	18.085,61	18.085,61	Δεκαοκτώ χιλιάδες ογδόντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά
3	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	A4	ΥΔΡ 6054	στρ.	84,00	84,00	Ογδόντα τέσσερα
4	Κόψιμο – εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	A7	ΠΡΣ 5354	TEM	600,00	600,00	Εξακόσια
5	Κόψιμο – εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	A8	ΠΡΣ 5354	TEM	35,00	35,00	Τριάντα πέντε
6	Κόψιμο – εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	A9	ΠΡΣ 5354	TEM	28,00	28,00	Είκοσι οκτώ
7	Κόψιμο – εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	A10	ΠΡΣ 5354	TEM	4,00	4,00	Τέσσερα
8	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	A13	ΥΔΡ 6070	m ³	18.085,61	18.085,61	Δεκαοκτώ χιλιάδες ογδόντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά
2^η Σ.Σ.: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση- Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων							
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	A2	ΝΟΔΟ 1110	m ³	2.500,00	2.500,00	Δύο χιλιάδες πεντακόσια
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (διπλή αναπέταση)	A3	ΥΔΡ 6054	m ³	172.000,00	172.000,00	Εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες
3	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	A4	ΥΔΡ 6054	στρ.	10,00	10,00	Δέκα

4	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	A5	ΥΔΡ 6251 75% ΥΔΡ 6253 25%	m ³	2.000,00	2.000,00	Δύο χιλιάδες
5	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων Περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	A7	ΠΡΣ 5354	TEM	363,00	363,00	Τριακόσια εξήντα τρία
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	A8	ΠΡΣ 5354	TEM	49,00	49,00	Σαράντα εννέα
7	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	A9	ΠΡΣ 5354	TEM	24,00	24,00	Είκοσι τέσσερα
8	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	A10	ΠΡΣ 5354	TEM	8,00	8,00	Οκτώ
9	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	A13	ΥΔΡ 6070	m ³	172.000,00	172.000,00	Εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες

Η Επιτροπή Παραλαβής έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Το υπό παραλαβή έργο κατασκευάστηκε με βάση τη μελέτη της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού δαπάνης 1.352.027,83 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2. Το έργο ανατέθηκε με την αρ. 1193/05-10-2021/ (πρακτικό 40^ο/05-10-2021) (ΑΔΑΜ: 22AWRD009909837 2022-01-11) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ μετά από τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθη στις 22-06-2021.
3. Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η κα Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου με έκπτωση **63,29%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
4. Υπογράφηκε η από 14-02-2022 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010063067 2022-02-16) για **400.306,20€ (πλέον 96.073,488€ για Φ.Π.Α. 24%)**.
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έως τις 31-12-2022.
6. Με την υπ' αριθμ. 30/10-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΥ6Ρ7ΛΛ-971) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28-02-2023.
7. Με την υπ' αριθμ. 309/14-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΟ87ΛΛ-ΟΜ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 30-06-2023.
8. Με την υπ' αριθμ. 772/27-06-2023 (ΑΔΑ: 9Κ037ΛΛ-ΩΜ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση της 3^{ης} παράτασης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι έως τις 14-08-2023.
9. Με την υπ' αριθμ. 1292/17-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση της 4^{ης} παράτασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 14-02-2024.
10. Με την υπ' αριθμ. 324/12-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΒ7ΛΛ-Π0Θ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση της 5^{ης} παράτασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 14-08-2024.
11. Με την υπ' αριθμ. 1187/27-08-2024 (ΑΔΑ: 99ΧΥ7ΛΛ-1ΒΒ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση της 6^{ης} παράτασης κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως τις 03-09-2024.
12. Με την υπ' αριθμ. 378165(4210)/26-07-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ύψους 496.379,688 € (με Φ.Π.Α. 24%).
13. Με την υπ' αριθμ. τ.τ. 53207(606)/23-01-2023 (60ΡΓ7ΛΛ-ΜΔΔ) Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ύψους 496.379,688 € (με Φ.Π.Α. 24%).

14. Με την υπ' αριθμ. 356/28-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου ύψους 425.433,598 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 70.946,09 € (με Φ.Π.Α. 24%) αντίστοιχα.
 15. Στις 19-04-2023 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012540035 2023-04-24) για **57.214,59 € (πλέον 13.731,50 € για Φ.Π.Α. 24%)**.
 16. Με την υπ' αριθμ. τ.τ. 540036(9512)/07-08-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ύψους 496.379,688 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 17. Με την υπ' αριθμ. 1620/05-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΩΛ7ΛΛ-Δ2Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου ύψους 496.379,688 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 171.300,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) αντίστοιχα.
 18. Στις 06-02-2024 υπογράφηκε η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014234308 2024-02-08) για **138.145,16 € (πλέον 33.154,84 € για Φ.Π.Α. 24%)**.
 19. Με την υπ' αριθμ. οικ. 441685(6190)/21-06-2024 Απόφαση της Προϊσταμένης ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ύψους 667.679,688 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 20. Με την υπ' αριθμ. τ.τ. 813199(11390)/18-11-2024 Απόφαση της Προϊσταμένης ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ύψους 719.083,32 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 21. Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών ανήλθε σε 719.083,32€ [537.947,95€ (εργασίες) + 41.957,95€ (Αναθεώρηση) + 139.177,42 (ΦΠΑ 24%)], με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ 2022ΝΠ20800004 ΣΑ ΝΠ208.
 22. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 3-9-2024 σύμφωνα με την τη με αρ. πρωτ. 683488(9644)11-10-2024 Βεβαίωση Περάτωσης.
 23. Το μητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε παραδεκτό.
 24. Ο Αναθεωρημένος Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και ευρέθηκε παραδεκτός.
 25. Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο.
 26. Η Επιτροπή Παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μελέτη και τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει **οριστικά** τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα. Ένα από αυτά δόθηκε στην Ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη 18-03-2025

Η Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιβλέπουσα

1. Σιδηρόπουλος Γρηγόρης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α' β

Παυλίδου-Χαραλαμπίδου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' β

2. Χρίστογλου Γεώργιος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Η Ανάδοχος

3. Πηλείδης Γεώργιος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Ρώσσιου Κ. Βιργινία
Ε.Δ.Ε.

25. Την αριθμ. πρωτ. 268314/3553/07-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ σχετικά με την :
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2022 »
 Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)
 Χρηματοδότηση έργου : 2022ΝΠ20800004/ΣΑΝΠ208 ΤΡΟΠ.0/ ΠΔΕ 2024 / ΑΔΑ:Ψ8ΣΤΗ-ΦΝΕ
Ανάδοχος έργου :ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Ε.Ε.

Α.) Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010)** "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει **σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018)** "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
2. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005ΦΕΚ98/Α/22-4-2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα"
3. Τις διατάξεις του **Ν. 4622/2019 ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019** "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης."
4. Τις διατάξεις του **Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023)** "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του **Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α')** "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
5. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ'/27.12.2010)** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
6. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013)** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με το **Ν.4782/9-3-2021(ΦΕΚ 36 τ.Α)** και ειδικότερα το **Άρθρο 172** περί Οριστικής Παραλαβής .
8. Την υπ' αριθμ. **107833(2003)/11.02.2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ)** Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ. αριθμ. **125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ)** Απόφαση επικύρωσης εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την υπ'αρ. ΓΠΚΜ οικ. **3617/17.12.2024 (ΑΔΑ:Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας."
11. Την υπ'αριθμ.πρωτ.οικ.**17255(397)/09.01.2024** Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" ,(ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93),(Β'148) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ οικ. 212528(3135)/22.03.2024 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: 99ΑΞ7ΛΛΖΞΤ), (Β' 2089) και με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.249859(3725)/8-4-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ:ΨΣΙΨ7ΛΛ-ΓΕ6)

Β.) αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου :

12.Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό **2022ΝΠ20800004 MIS 5198458** χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων **2024 ΣΑΝΠ208 ΤΡΟΠ.0 (Π.Π.Α. ΠΚΜ 2020-2025)** - Συλλογική Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών αρ.πρωτ. 117/29-1-2025 **ΑΔΑ:95ΖΑΗ-Ζ3Ρ**

- 13.Την με αρ. 540/18-5-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΤΓΘ7ΛΛ-ΗΩΣ) με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC008689946 2021-05-31) ,για το διαγωνισμό του έργου του θέματος προϋπολογισμού μελέτης: **1.352.027,83 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)**)
- 14.Την με αρ. **1193/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΖΨΣ7ΛΛ-8ΩΦ,ΑΔΑΜ: 22ΑWRD009909837) με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία: "**ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ** ",με μέση τεκμαρτή έκπτωση **έκπτωσης 63,29 %** επί των τιμών του Τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης του έργου συνολικής δαπάνης **496.379,688 €**, εκ των οποίων **400.085,99 €** για εργασίες (με απρόβλεπτα 15%),Αναθεώρηση **220,21€** και **96.073,488 €** για ΦΠΑ (24%).
- 15.Την από **14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010063067 2022-02-16)** υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος, **την από 19.04.2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012540035 2023-04-24)** υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος **και την από 6-2-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014234308 2024-02-08)** υπογραφείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος με συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 3/9/2025 **ΑΔΑ:ΡΡΥΚ7ΛΛ-13Ρ**
- 16.Τα συμβατικά τεύχη του έργου και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
- 17.Την με αριθμ. Πρωτ. **445703(5975)ΠΕ/1-3-2022 (ΑΔΑ:ΩΤΘΟ7ΛΛ-96Ω)** Απόφαση Προϊστάμενου του ΤΣΕΔΠ της ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ ορισμού ανάθεσης καθηκόντων της επίβλεψης του έργου του θέματος
18. Την υπ'αριθμ.30/10-1-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η **1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες , δηλαδή μέχρι την 28-2-2023 (ΑΔΑ:ΨΥ6Ρ7ΛΛ-971- Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2022)**
- 19.Την υπ'αριθμ.309/14-3-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η **2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες , δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023 (ΑΔΑ:ΨΘ087ΛΛ-ΟΜ1)**
- 20.Την υπ'αριθμ.772/21-6-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η **3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-8-2023 (ΑΔΑ:9Κ037ΛΛ-ΩΜ0)**
- 21.Την υπ'αριθμ.1292/2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ (Πρακτικό 42ο/17-10-2023 ΑΔΑ:ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ) **με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 (έξι) μήνες , δηλαδή έως τις 14-2-2024**
22. Την υπ'αριθμ. **324/2024** Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:Ψ3ΙΒ7ΛΛ-Π0Θ) με την οποία **εγκρίθηκε η 5η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 (έξι) μήνες , δηλαδή έως τις 14-8-2024**
23. Την υπ'αριθμ.1187/27-8-2024 (ΑΔΑ:99ΧΥ7ΛΛ-1ΒΒ) Απόφαση ΠΕ /ΠΚΜ με την οποία **εγκρίθηκε η 6η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες , δηλαδή έως τις 3-9-2024 .Με την υπ' αρ. 356/28-3-2023 Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD012398886)**
- 24.Την με αριθμ. **1620/05-12-2023** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος Συνολικής Δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απρόβλεπτων, Απολογιστικών, Αναθεώρησης και ΦΠΑ) ποσού 667.679,688 € (Αυξητικός κατά 171.300,00€) με ΑΔΑ:ΨΚΩΛ7ΛΛ-Δ2Ζ και ΑΔΑΜ:24ΑWRD0141144805
- 25.Την με αριθμ.πρωτ. **683488(9644)/11-10-2024** Βεβαίωση Περαιώσης των Εργασιών του υπόψη έργου από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **3-9-2024**
- 26.Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα με το αριθμ.πρωτ**763028(10709)/31-10-2024** .έγγραφο του και ακολούθως εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την αρ. πρωτ. **763028(10709) /18-11-2024** Απόφασή του.
- 27.Τον υπ'αριθμ. πρωτ.**787106(11019)/8-11-2024** αναθεωρημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.),το εγκεκριμένο υπ'αριθμ.πρωτ. 787112(11020)/8-11-2024 Μητρώο Έργου και τα σχέδια "ως κατασκευάσθη".
- 28.Το άρθρο **16** της ΕΣΥ, σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης ορίζεται σε έναν (1) μήνα ,ήτοι μέχρι **3/10/2024**
- 29.Την με αριθμ.πρωτ.οικ.**165286(2101)/5-3-2025** Απόφαση Προϊσταμένης ΥΕΔΠ/ Δ.Τ.Ε./ Π.Κ.Μ. περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών του εν θέματι έργου
- 30.Το από **18-03-2025** Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών, το οποίο συνέταξε και υπόγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.
- 31.Την αριθμ.**445/2025** Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ **περί αναβολής της έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»**

Γ.) και επειδή :

- Σύμφωνα με το **Άρθρο 86 (παρ. 1) του Ν.4782 ΦΕΚ Α36/9.3.2021** το οποίο αντικαθιστά το **άρθρο 172 του Ν. 4412/2016** ,που στην ουσία αποτελεί ένα συνδυασμό δύο επί της ουσίας καταργούμενων άρθρων, δηλ. των έως σήμερα ισχυόντων **170: 'Προσωρινή παραλαβή'** και **172: 'Οριστική παραλαβή'** , η διενέργεια της παραλαβής (ποσοτικής και ποιοτικής) τόσο των εργασιών της αρχικής όσο και αυτών των συμπληρωματικών συμβάσεων γίνεται σε μία φάση

- Επειδή το έργο παραλαμβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά , για να μπορεί να γίνει έλεγχος και διόρθωση των επιμετρήσεων από την Επιτροπή Παραλαβής , αφενός λόγω της φύσης του έργου(**επεμβάσεις καθαρισμού της κοίτης και αποκατάστασης των αναχωμάτων αυτής)** και **αφετέρου** σύμφωνα με το **άρθρο 16 της ΕΣΥ**, ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης ορίστηκε σε έναν (1) μήνα ,δηλαδή μέχρι τις 3-10-2024
- Σύμφωνα με το **Άρθρο 86 (παρ. 2) του Ν.4782 ΦΕΚ Α36/9.3.2021** ,η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης που αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών δηλαδή από τις **12-10-2024**.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από **18-03-2025** Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2022 »,αναδόχου "**ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.**" όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

- Η από **14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010063067 2022-02-16)** υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος, η από **19.04.2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012540035 2023-04-24)** υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος και η από **6-2-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014234308 2024-02-08)** υπογραφείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

(ΣΧΕΤΙΚΟ 15,15Α,15Β.)

- Η με αριθμ.πρωτ. **οικ.165286(2101)/5-3-2025** Απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου (ΣΧΕΤΙΚΟ 29.)
- Η με αριθμ.πρωτ. **683488(9644)/11-10-2024** Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών (ΣΧΕΤΙΚΟ 25.)
- Το από **18-03-2025** Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου (ΣΧΕΤΙΚΟ 30.)

Η Εισηγήτρια	Ο Αν.Προϊστάμενος ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ	Η Αν. Προϊσταμένη ΥΕΔΠ/ ΔΤΕ/ ΠΚΜ
Σοφία Παυλίδου-Χαραλαμπίδου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β	Χρήστος Βαρναλίδης Πολιτικός Μηχανικός με Α'β	Δέσποινα Ανταβαλίδου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Θεσσαλονίκη, 7-5-2025

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 18-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2022», αναδόχου “ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.” όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο με κωδικό 2022ΝΠ20800004 MIS 5198458 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2024 ΣΑΝΠ208 ΤΡΟΠ.0 (Π.Π.Α. ΠΚΜ 2020-2025) - Συλλογική Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών αρ.πρωτ. 117/29-1-2025 ΑΔΑ:95ΖΑΗ-Ζ3Ρ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 642/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού