



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 20^ο/27-05-2025

Απόφαση 737/2025

ΘΕΜΑ 47^ο : «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», προϋπ. 99.500,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 373838/1046/22-05-2025 (Ορθή Επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 47^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», προϋπ. 99.500,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 360279/3083/16-5-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 367562/309/20-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ21 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2021, που αφορά την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος ΠΚΜ, έτους 2021 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 35/04-06-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1).
13. Την με αριθμό 882/27-07-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΜΟΤ7ΛΛ-4ΥΧ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009175971), για τον διαγωνισμό του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης: 99.500,00€.
14. Την με αριθμό 606/17-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΣΞ97ΛΛ-ΖΟΥ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010659471), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με μέση έκπτωση 59,65% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 32.379,92 € (χωρίς ΦΠΑ).
15. Την από 22-06-2022 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου: οικ. 447099(4507)) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010799850 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 21-06- 2023.
16. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
17. Την με Α.Π. οικ. 455448(4586)/24-06-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε Σερρών / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ:96ΤΨ7ΛΛ-ΜΨΓ, ορισμού επίβλεψης.
18. Την με αριθμό 713/13-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΞΧΙ7ΛΛ-ΟΘΡ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 21/09/2023.
19. Την με Α.Π. 413468 (4161)/20-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012919036) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών / Π.Κ.Μ., με την οποία βεβαιώνεται ότι η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 21-09-2023.
20. Την από 16-08-2023 1η τροποποίηση της Σύμβασης κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου: οικ. 555224(5621) της ΣΣΕ) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013260442 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 21-09-2023.
21. Την με Α.Π. 636210(6442)/22-09-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-09-2023.

22. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. 743203 (7563)/06-11-2023 απόφασή του.

23. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου.

24. Την με Α.Π. οικ. 674484 (6123)/27-09-2024 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Σερρών με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.

25. Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 20/12/2024.

26. Τον 2^ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», όπως αυτός εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 55.217,40 € (με ΦΠΑ 24%)

27. Το από 17-01-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επιβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη Πολ. Μηχανικός ΠΕ, στον Δήμο Βισαλτίας, ως Πρόεδρος
2. Καραλής Απόστολος, Πολ. Μηχανικός ΠΕ στην Υ/Δ.Τ./Π.Ε. Σερρών, ως Μέλος
3. Κιζλάρη Έλλη, Μηχανικός Περ. Μηχανικός ΠΕ στην Υ/Δ.Τ./Π.Ε. Σερρών, ως Μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 674484 (6123)/27-09-2024 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, πήγαμε σήμερα την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή, για να παραλάβουμε τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ» παρουσία του αναδόχου «ΑΣΗΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε.» και της επιβλέπουσας Μηχανικού Σαμαρά Βασιλικής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' Βαθ. που ορίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ οικ 455448 (4586) /24.06.2022 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη:

Α. τα συμβατικά τεύχη,

Β. τα πλήρη στοιχεία του φακέλου του έργου,

Γ. Την αρ. πρωτ. 636210(6442)/22-09-2023 βεβαίωση περαίωσης εργασιών (ημερομηνία περαίωσης 20-09-2023) η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 22-09-2023,

Δ. Την τελική επιμέτρηση του έργου που υποβλήθηκε στις 02-11-2023 όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 743203 (7563)/06-11-2023 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών, και αφού προβήκαμε κατά το εφικτό σε ποσοτικό έλεγχο των εργασιών, παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας "Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" όπως ισχύει σήμερα,

1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ									
Α / Α	Ένδειξη εργασιών	Μ.Μ.	Αρθρο Ενιαίου Τιμολ.	ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ					Ολογράφως
				1η Επιμέτρ ηση	2η Επιμέτρ ηση	3η Επιμέτρηση	4η Επιμέτρηση	Σύνολο Ποσοτήτ ων	
	ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτίων, κ.α.) από εμπόδια	m ³	Ν.Τ .ΣΧΕΤ. ΥΔΡ.4. 02	300,00	0,00	127,50	0,00	427,50	Τετρακόσια είκοσι επτά κ.μ. & πενήντα εκ.
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκκαφών.	m ³	ΥΔΡ. 3.06.01	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	Εκατόν πενήντα κ.μ.

3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	m ³	ΥΔΡ. 2.01	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	Εκατόν πενήντα κ.μ.
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β' ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ									
4	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	ΟΔΟΒ. 65.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν
5	Κατασκευή φατνών	m ²	ΟΔΟ Β.65.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν
6	Πλήρωση φατνών	m ³	ΟΔΟ Β.65.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν

2. 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α / Α	Ένδειξη εργασιών	Μ.Μ.	Αρθρο Ενιαίου Τιμολ.	ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ					Ολογράφως
				1η Επιμέτρ ηση	2η Επιμέτρ ηση	3η Επιμέτρησ η	4η Επιμέτρηση	Σύνολο Ποσοτή ων	
	ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτίων, κ.α.) από εμπόδια	m ³	N.T .ΣΧΕΤ. ΥΔΡ.4. 02	0,00	0,00	0,00	264,75	264,75	Διακόσια εξήντα τέσσερα κ.μ. & εβδομήντα πέντε εκ.

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορούσε εργασίες καθαρισμού γεφυρών και τεχνικών έργων στις κοίτες ποταμών και χειμάρρων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Π.Ε.Σερρών.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:

Καθαρισμός γεφυρών των ποταμών Στρυμόνα και Αγγίτη από βλάστηση, μπάζα και κορμούς δέντρων που είχαν συσσωρευτεί στα βάθρα αυτών. Είχαν δημιουργηθεί έτσι φράγματα στις κοίτες, με αποτέλεσμα σε μεγάλες παροχές νερού να υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων και κατάρρευσης των γεφυρών. Επίσης όπου κρίθηκε αναγκαίο έγινε και άρση των προσχώσεων κάτω από τις γέφυρες με κατάλληλα μηχανήματα.

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

α. Η Μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. οικ. 438648 (4173)/14-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ3Χ7ΛΛ-ΑΥΓ) απόφαση της Υδ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με προϋπολογισμό 99.500,00 ΕΥΡΩ.

Η Δημοπρασία έγινε στις 27/09/2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο εργοληπτικός φορέας «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.», με προσφορά 40.151,10 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%), με τεκμαρτή μέση έκπτωση 59,65%, με την παρακάτω ανάλυση της δαπάνης:

Αξία εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)	: 28.099,55	€
Απρόβλεπτα 15%	: 4.214,93€	
Αναθεώρηση	: 65,44	€
Φ.Π.Α. (24%)	: 7.771,18	€
Σύνολο συμβατικής δαπάνης	: 40.151,10	€

Το Πρακτικό κατακύρωσης της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 606/17-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΞ97ΛΛ-ΖΟΥ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010659471) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22/06/2022 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου την 21-06-2023. Με την Αριθ. Πρωτ. 413468(4161) / 20-06-2023 απόφαση της ΥΤΕΠΕ Σερρών, εγκρίθηκε παράταση τριών μηνών για την περαίωση των εργασιών, δηλαδή έως τις 21-09-2023.

β. 1^η Τροποποίηση Σύμβασης

Με την υπ' αριθμόν 792/2023 (πρακτικό 2^ο /04-07-2023, ΑΔΑ:Ψ2ΩΦ7ΛΛ-Θ0Ζ απόφαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης του έργου και υπογράφηκε η 1^η Τροποποίηση Σύμβασης την 16-08-2023 (Αρ. Πρωτ.: οικ 555224(5621) / 16-08-2023 με την παρακάτω ανάλυση της δαπάνης:

Εργασίες με ΓΕ και ΟΕ (18%) : 13.460,85 €

Απρόβλεπτες εργασίες	: 2.378,09 €
Αναθεώρηση εργασιών	: 28,00 €
ΦΠΑ 24%	: 3.808,06 €
Σύνολο δαπάνης	: 19.675,00 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Στο έργο συντάχθηκαν οι παρακάτω Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εργασιών:

1. Ο

1ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ποσότητες εργασιών, που πραγματοποιήθηκαν επειδή κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Εγκρίθηκε με την υπ αρ πρωτ. Οικ 464549(4614) / 31-07-23 με οικονομικό αντικείμενο σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση:

Εργασίες με ΓΕ και ΟΕ (18%)	: 32.311,11 €
Απρόβλεπτες εργασίες	: 3,37 €
Αναθεώρηση εργασιών	: 65,44 €
ΦΠΑ 24%	: 7.771,18 €
Σύνολο δαπάνης	: 40.151,10 €

2. Ο

1ος Α.Π.Ε. της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης συντάχθηκε βάσει των Αναλυτικών Αφανών Επιμετρήσεων του έργου, για να συμπεριλάβει ποσότητες εργασιών που εκτελέστηκαν επειδή κρίθηκαν αναγκαίες και δεν είχαν πιστοποιηθεί στις Επιμετρήσεις.

Εγκρίθηκε με την υπ αρ πρωτ. Οικ 581434 (5928) / 30-08-23 με οικονομικό αντικείμενο σε ισοζύγιο με την αρχική 1η ΣΣΕ:

Εργασίες με ΓΕ και ΟΕ (18%)	: 13.460,85 €
Απρόβλεπτες εργασίες	: 2.378,09 €
Αναθεώρηση εργασιών	: 28,00 €
ΦΠΑ 24%	: 3.808,06 €
Σύνολο δαπάνης	: 19.675,00 €

3. Ο

2ος Α.Π.Ε., (Αρχικής Σύμβασης & 1ης Τροποποίησης Σύμβασης), συντάχθηκε βάσει της Τελικής Επιμέτρησης, για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις σε ποσότητες εργασιών και επιπλέον να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης για την προσωρινή Αναθεώρηση των εργασιών.

Εγκρίθηκε με την υπ αρ πρωτ. Οικ 763600 (7774)/09-11-23 με το παρακάτω αναλυτικό οικονομικό αντικείμενο:

3α. Αρχική Σύμβαση

Εργασίες με ΓΕ και ΟΕ (18%)	: 25.667,42 €
Απρόβλεπτες εργασίες	: 0,00 €
Αναθεώρηση εργασιών	: 1.871,60 €
ΦΠΑ 24%	: 6.609,37 €
Σύνολο δαπάνης	: 34.148,39 €

3β. 1η Τροποποίηση Σύμβασης

Εργασίες με ΓΕ και ΟΕ (18%)	: 15.898,93 €
Απρόβλεπτες εργασίες	: 0,00 €
Αναθεώρηση εργασιών	: 1.152,20 €
ΦΠΑ 24%	: 4.077,87 €
Σύνολο δαπάνης	: 21.069,01 €

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ως σήμερα έχουν υποβληθεί, εγκριθεί και καταβληθεί στον ανάδοχο του έργου «ΑΣΗΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Ε.Δ.Ε.», τρεις (3) λογαριασμοί με συνολικό ποσό για την Αρχική σύμβαση 34.148,39 € με ΦΠΑ και για την 1η Τροποποίηση Σύμβασης 21.069,01 € με ΦΠΑ και σύνολο Αρχικής και 1ης Τροποποιητικής Σύμβασης ίσον με 55.217,40 € με ΦΠΑ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την Τελική Συνοπτική Επιμέτρηση, τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις (1^η, 2^η, 3^η, για την αρχική σύμβαση και την 4^η για την 1η Τροποποιητική Σύμβαση), διαπίστωσε ότι οι εργασίες και οι ποσότητες ανταποκρίνονται στις δαπάνες του έργου. Παραλαμβάνει λοιπόν συνολικά τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τον φάκελο του έργου που περιέχει τις εργασίες που εκτελέστηκαν, πραγματοποίησε επί τόπου αυτοψία την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή. Αφού εξέτασε μακροσκοπικά στο μέτρο του εφικτού, τα εμφανή στοιχεία του έργου, διαπίστωσε ότι: οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις περιγραφές του Αναλυτικού Τιμολογίου και προβαίνει στην παραλαβή του έργου από ποιοτικής άποψης.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί το τελικό τεύχος ΦΑΥ (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96).

Το τεύχος υποβλήθηκε στις 15-11-2023 και θεωρήθηκε με το Αριθ. πρωτ. οικ: 778741(7938) /15-12-23 της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Το Μητρώο έργου υποβλήθηκε εις διπλούν. εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο στις 15-11-2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Η Αρχική Σύμβαση προέβλεπε περαίωση εργασιών έως τις	21-06-2023. (12 μήνες).
1η παράταση περαίωσης των εργασιών έως τις	21-09-2023. (3 μήνες)
Η 1η Τροποποιητική Σύμβαση προέβλεπε περαίωση εργασιών έως τις	21-09-2023.
Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις	20-09-2023.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Ε.Σ.Υ ,σε εφαρμογή με τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/16, ορίζεται ως χρόνος εγγύησης του έργου 15 μήνες από την βεβαιωμένη ημερομηνία περαίωσής του. Με δεδομένο ότι από την Βεβαίωση περαίωσης έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία εγγύησης των 15 μηνών, παραλαμβάνουμε το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις, του Ν. 4412/16 και με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έγιναν με τον Ν. 4782/2021.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και ένα από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο.

ΣΕΡΡΕΣ, 17 - 01 - 2025

Ο Ανάδοχος

Η Επιβλέπουσα

Νικόλαος Ασημάκης
Ε.Δ.Ε.

Σαμαρά Βασιλική
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Καραλής Απόστολος
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Κιζλάρη Έλλη
Μηχ. Περιβάλλοντος ΠΕ

28. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 360279/3083/16-5-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 367562/309/20-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών»

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Εναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'11-01-2024.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσης μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
7. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ21 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2021, που αφορά την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος ΠΚΜ, έτους 2021 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 35/04-06-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1).
8. Την με αριθμό 882/27-07-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΜΟΤ7ΛΛ-4ΥΧ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009175971), για τον διαγωνισμό του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης: 99.500,00€.
9. Την με αριθμό 606/17-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΣΞ97ΛΛ-ΖΟΥ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010659471), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με μέση έκπτωση 59,65% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 32.379,92 € (χωρίς ΦΠΑ).

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

10. Την από 22-06-2022 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου: οικ. 447099(4507)) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010799850 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 21-06- 2023.
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με Α.Π. οικ. 455448(4586)/24-06-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε Σερρών / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ:96ΤΨ7ΛΛ-ΜΨΓ, ορισμού επίβλεψης.
13. Την με αριθμό 713/13-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΞΙ7ΛΛ-ΟΘΡ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 21/09/2023.
14. Την με Α.Π. 413468 (4161)/20-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012919036) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών / Π.Κ.Μ., με την οποία βεβαιώνεται ότι η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 21-09-2023.
15. Την από 16-08-2023 1η τροποποίηση της Σύμβασης κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου: οικ. 555224(5621) της ΣΣΕ) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013260442 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 21-09-2023.
16. Την με Α.Π. 636210(6442)/22-09-2023 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-09-2023.
17. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. 743203 (7563)/06-11-2023 απόφασή του.
18. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου.
19. Την με Α.Π. οικ. 674484 (6123)/27-09-2024 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Σερρών με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.
20. Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 20/12/2024.
21. Τον 2^ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», όπως αυτός εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 55.217,40 € (με ΦΠΑ 24%) εκ των οποίων
 - Στην αρχική Σύμβαση είναι 25.667,42€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 1.871,60€ για αναθεώρηση και 6.609,37€ για Φ.Π.Α. 24%, με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσόν των 34.148,39 €.
 - Στην 1^η ΣΣΕ είναι 15.838,93€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 1.152,20€ για αναθεώρηση και 4.077,87€ για Φ.Π.Α. 24%, με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσόν των 21.069,01 €.
22. Το από 17-01-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
23. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 20-03-2025).
 σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος
 και

1. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 17-01-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», αναδόχου «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

1. η από 22-06-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010799850
2. η από 16-08-2023 1η τροποποίηση της Σύμβασης κατασκευής (ΣΣΕ) του έργου, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013260442
3. η με Α.Π. 413468 (4161)/20-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012919036) Απόφαση παράτασης εργασιών.
4. η με αριθ. οικ. 763600(7774)/09-11-2023 Απόφαση έγκρισης του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} ΣΣΕ
5. η με Α.Π. οικ. 674484 (6123)/27-09-2024 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
6. η με Α.Π. 636210(6442)/22-09-2023 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
7. η τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου με την Α.Π. 743203(7563)/06-11-2023 Απόφαση έγκρισής της
8. Μητρώο Έργου, επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)
9. το από 17-01-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ-ΠΕ Σερρών
3. Προϊστάμενη Τμήματος Δ.Π. ΥΤΕ ΠΕ Σερρών
4. Φάκελος έργου (δια του αρμοδίου)

Η Εισηγήτρια Σέρρες, 16 - 05 - 2025 Σαμαρά Βασιλική Πολ.Μηχανικός με Α' β.	Η Προϊστάμενη Τμήματος Δ.Π. Υ.Τ.Ε.Π.Ε Σερρών Σέρρες, 16 - 05 - 2025 Τελπιζούδη Φωτεινή Πολ. Μηχανικός με Α' β.	Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών Σέρρες, 16 - 05 - 2025 Τάτλης Αλέξανδρος Τοπ. Μηχανικός με Α' β
--	--	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 17-01-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», αναδόχου «**ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Το έργο με κωδικό 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ21 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2021, που αφορά την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος ΠΚΜ, έτους 2021 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 35/04-06-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 737/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού