



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 20^ο/27-05-2025

Απόφαση 738/2025

ΘΕΜΑ 48^ο : «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ» προϋπολογισμού 400.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 373838/1046/22-05-2025 (Ορθή Επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 48^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ» προϋπολογισμού 400.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. οικ. 361059/3093/19-5-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 362253/301/19-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2686 (αρ. πρωτ. 387575(3320)/25-06-2021 με ΑΔΑ: Ψ2ΦΡ7ΛΛ-ΦΙΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21 και με αρ. 2643 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.. Για το έτος 2022 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 487 (αρ. πρωτ. 6788(164)/05-01-2022 με ΑΔΑ: ΨΨΟ27ΛΛ-ΨΛΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α/Α 4006/21) και με αρ. 870 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.. Για το έτος 2023 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2639 (αρ. πρωτ. 379038(2830)/01-06-2023 με ΑΔΑ:ΨΡΑΗ7ΛΛ-ΝΝ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(1η Τροποποίηση Τεχ. Προγρ. ΑΔΑ:68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) Συμπλ. Της Α/Α 419 και με αρ. 2797 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.
13. Την με αριθμό 1139/28-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:65Υ87ΛΛ-9ΓΟ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009516922 2021-11-11), για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου
14. Την με αριθμό 285/14-03-2022 (ΑΔΑ: 65ΣΒ7ΛΛ-ΛΦΙ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010530992) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,53% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 166.033,78 € (χωρίς ΦΠΑ)
15. Την από 31-05-2022 σύμβαση κατασκευής (Α.Π. 368696(3639)/31.05.2022) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010658064 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 30-05-2023.
16. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
17. Την με αρ. πρωτ. οικ. 413591(4085)/08-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΩΠ7ΛΛ-ΕΤΠ) απόφαση του

Τμήματος Συγκοινωνιακών Εργων / Υ.Τ.Ε. / Π.Ε. Σερρών απόφαση του Προϊσταμένου Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του έργου.

18. Την με αριθ. πρωτ. 144438(1243)/24-02-2025 με ΑΔΑ: Ψ0ΦΩ7ΛΛ-Η2Ο απόφαση έγκρισης του 2ου – Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος κλείνει στο ποσό των 215.545,81€ (με Φ.Π.Α. 24%) δηλαδή σε αύξηση 9.663,92€ ήτοι 4,69% επί της αρχικής σύμβασης. Η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις δαπάνες αναθεώρησης και απολογιστικών ασφάλτου.

19. Την με αριθμ. πρωτ.344491(3436) /29-05-2023 με ΑΔΑ: 9ΒΚΣ7ΛΛ-01Α Απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2023 .

20. Την με αρ. πρωτ. 813005(8281)/30-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 28-11-2023.

21. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 11-12-2023 και εγκρίθηκε από τον Προϊσταμένη του τμήματος Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την με αρ. πρωτ. 848729 (8602)/10-01-2024 απόφασή του.

22. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>

23. Την με Α.Π. 786484(7169)/22-01-2025 με ΑΔΑ:99ΝΑ7ΛΛ-ΜΧΕ απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 28/02/2025.

24. Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου της βεβαίωσης περάτωσης 30-11-2023, ήτοι μέχρι 30/02/2025.

25. Το από 14 - 03 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

- Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΟΣ Ε.Ο. – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ»

Αναδόχου: ΤΑΪΡΗΣ
Προϋπολογισμού: 400.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΚΕ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Κ.Α.Π. έτους 2021 και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2686 (αρ. πρωτ. 387575(3320)/25-06-2021 με ΑΔΑ: Ψ2ΦΡ7ΛΛ-ΦΙΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21 και με αρ. 2643 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Για το έτος 2022 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 487 (αρ. πρωτ. 6788(164)/05-01-2022 με ΑΔΑ: ΨΨΟ27ΛΛ-ΨΛ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α/Α 4006/21) και με αρ. 870 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Για το έτος 2023 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2639 (αρ. πρωτ. 379038(2830)/01-06-2023 με ΑΔΑ:ΨΡΑΗ7ΛΛ-ΝΝ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(1η Τροποποίηση Τεχ. Προγρ. ΑΔΑ:68ΓΔ7Λ-ΚΟΖ) Συμπλ. Της Α/Α 419 και με αρ. 2797 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Στις Σέρρες σήμερα 14 - 03 - 2025, ημέρα Παρασκευή οι κάτωθι υπογράφωντες:

α) ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ Π.Ε., στον Δήμο Σερρών, ως πρόεδρος

β) ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ. Π.Ε., στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως μέλος

γ) ΔΟΜΟΚΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε., στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών/Π.Κ.Μ., μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αρ. πρωτ. 786484(7169)/22-01-2025 με ΑΔΑ:99ΝΑ7ΛΛ-ΜΧΕ Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου,

Έχοντας υπόψη:

α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων

β) τα συμβατικά τεύχη του έργου

γ) την με αριθμ. οικ. 583339(5779)/17-09-2021 απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών

δ) Την με αρ. πρωτ. οικ. 813005(8281)/30-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 28-11-2023.

ε) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 11-12-2023 και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την με αριθμό πρωτ. 848729(8602)/10-01-2024 απόφασή της.
 στ) τα στοιχεία του φακέλου του έργου

Προβήκαμε

παρουσία του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ , και του επιβλέποντα του έργου κ. Διαμαντίδη Ανθιμου Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ Μηχανικών με Α' β., στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως ισχύει σήμερα».

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται φαίνονται αναλυτικά στο πίνακα που ακολουθεί:

A/A	Ένδειξη εργασιών	A.T.	M.M.	Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης	Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης ολογράφως
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A-2	m ³	0,00	Μηδέν
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A-4.1	m ³	0,00	Μηδέν
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	μμ	4.000,00	Τέσσερις χιλιάδες
4	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0μ	A-15	μμ	0,00	Μηδέν
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
5	Κατασκευή ρεϊθρων , τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	m ³	0,00	Μηδέν
6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.4	m ³	0,00	Μηδέν
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	m ²	0,00	Μηδέν
8	Εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4 εκ.	Δ-2.1	m ²	14.658,72	Δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ & εβδομήντα δύο
9	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m ²	14.658,72	Δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ & εβδομήντα δύο
10	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	769,04	Εφτακόσια εξήντα εννέα & τέσσερα
	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος χωρίς την αξία ασφάλτου			0,00	Μηδέν

11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m ²	14.685,72	Δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πενήντα & εβδομήντα δύο
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου χωρίς την αξία ασφάλτου			0,00	Μηδέν
12	Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ	N.1	ton	587,43	Πεντακόσια ογδόντα επτά & σαράντα τρία
ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
13	Σιδηρά κιγλιδώματα	E-4.2	kg	1.200,00	Χίλια διακόσια
14	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.2.2	m ²	13,81	Δέκα τρία & ογδόντα ένα
15	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	τεμ	5	Πέντε
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	τεμ	9	Εννέα
17	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 1/2 ")	E-10.1	τεμ	12	Δώδεκα
18	Δικτύωμα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων	E-14	χγρ	0,00	Μηδέν
19	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	m ²	6.676,73	Έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι & εβδομήντα τρία
20	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.55	m ²	275,22	Διακόσια εβδομήντα πέντε & είκοσι δύο
ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΑΣΙΝΟ					
21	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες, βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχανήμα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	N.2	στρ	5,90	Πέντε & εννενήντα

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο - ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ».

Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 237.660,72 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 42.778,93 €

Απρόβλεπτα: : 42.065,95 €

Απολογιστικά: : 0,00 €
 Αναθεώρηση: : 75,04 €
 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 77.419,36 €

Ποσό Σύμβασης 205.881,89€ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:
 Δαπάνη Εργασιών: 122.325,10€
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 22.018,52 €
 Απρόβλεπτα: : 21.651,54 €
 Απολογιστικά: : 0,00 €
 Αναθεώρηση: : 38,62 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 39.848,11 €

Ποσό 1^{ου} ΑΓΠΕ σε επί πλέον δαπάνη έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 23.774,06€ ήτοι : 229.655,95€ με Φ.Π.Α. όπως αυτός συντάχθηκε και στον οποίο διαχωρίζονται οι συμβατικές τιμές του τιμολογίου της μελέτης με την απομείωση- αφαίρεση της αξίας ασφάλτου για τις εργασίες ισοπεδωτικών & ασφαλικών στρώσεων και ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού 118.373,13€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ποσού 21.307,16€, το κονδύλιο των απολογιστικών-δαπάνης ασφάλτου ποσού 40.750,73€, το κονδύλιο για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%-αφαιρείται η μέση έκπτωση 48,53%) απολογιστικών ποσού 3.775,39€ σύνολο 44.526,12€, το κονδύλιο της αναθεώρησης 1.000€ και τέλος το κονδύλιο Φ.Π.Α. (24%) 44.449,54€.

Ποσό 2^{ου} ΑΓΠΕ (τακτοποιητικός) ο οποίος παρουσιάζει αύξηση 9.663,92€ ήτοι 4,69% επί της αρχικής σύμβασης με συνολικό κόστος 215.545,81€ (με Φ.Π.Α. 24%) εξαιτίας του ποσού των απολογιστικών ασφάλτου 44.526,12€ το οποίο καλύπτεται από την δαπάνη των επί έλλαιτον δαπανών 36.732,63€ που αναλύεται ((15.581,06€ επί έλλαιτον) + (-21.651,54€ απρόβλεπτα)+(499,97€ αναθεώρηση)) και από την επί πλέον αύξηση 7.793,49€ των απολογιστικών ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/05/09/2022 (ΦΕΚ/Β'/4767/12-05-2022).

Η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις δαπάνες αναθεώρησης και απολογιστικών ασφάλτου.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Δήμος Σερρών & Δήμος Ηράκλειας

Περιγραφή και ουσιαστικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορούσε εργασίες συντήρησης σε διάφορα σημεία του οδικού άξονα της επαρχιακής οδού κόμβος Ε.Ο - Καλά Δένδρα - Σκοτούσσα – Ηράκλεια. Πιο συγκεκριμένα έγιναν εργασίες καθαρισμών ερεισμάτων, αποξήλωσης-φρεζαρίσματος κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα, κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, τοποθέτηση πληροφοριακών & ρυθμιστικών πινακίδων, σιδηρών κιγκλιδωμάτων γεφυρών & κατασκευής διαγράμμισης οδού.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έως της 30-05-2023 η οποία παρατάθηκε έως την 30-11-2023.

Συντάχθηκαν συνολικά 3 επιμετρήσεις και πληρώθηκαν 4 λογαριασμοί με συνολική δαπάνη 215.545,73€ με ΦΠΑ, αναλυτικά:

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1η	25/10/2022	686930(6845)/25-10-2022
2η	25/11/2022	813210(8052)/25-11-2022
3η	02/10/2023	652935(6633)/02-10-2023
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ(με Φ.Π.Α.)
1η	31/10/2022	57.474,55€
2η	11/10/2022	83.806,81€
3η	11/10/2023	57.335,37€
4η	27/11/2023	16.929,00€
Σύνολο εγκρίσεων		215.545,73€

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, κατά το εφικτό, και έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

- τις Επιμετρήσεις,
- τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
- το Μητρώο του Έργου
- Ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες)

παραλαμβάνει το έργο.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Το Μητρώο έργου περιλαμβάνει προεκτίμηση της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 172, παρ. 14 του Ν.4412/2016, καθώς και σχέδιο "as built" σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 21/01/2025.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έργου και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η Σύμβαση προέβλεπε σύμφωνα με την ΕΣΥ την περαίωση των εργασιών εντός 12 μηνών δηλαδή μέχρι την 30-05-2023 και πήρε παράταση έως τις 30-11-2023. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα

Περαίωση εργασιών : 28-11-2023

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά όλες τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο παρόν πρωτόκολλο παραλαβής.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Σέρρες 14/03/2025
Οι παραδίδοντες Μηχανικοί

Για τον Ανάδοχο

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ο Ανάδοχος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΪΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

2. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ. Μηχ/κος. Π.Ε.

3. ΔΟΜΟΚΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

Συνημμένα:

1. Δελτίο κύριων στοιχείων του έργου

- Δ Ε Λ Τ Ι Ο
ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

-
- A. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
1. Ημερομηνία: 03-12-2021
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: Αρ. απ. 285/2022 Οικ. Επιτροπή ΠΚΜ
3. Τεκμαρτή έκπτωση: 48,53%
-
- B. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
1. Οικονομικό αντικείμενο συμφωνητικού : 205.881,89€ με Φ.Π.Α.
(Συμφωνητικό 31/05/2022)
2. Δαπάνη έργου: 215.545,73€ με Φ.Π.Α.
- Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
1. Φορέας : Υ/Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
2. Απόφαση έγκρισης μελέτης Αρ. απ. οικ. 583339(5779)/17-09-2021
3. Εγκριθείσα Χρηματοδότηση:
- α. Αρχικά : 400.000,00€ με Φ.Π.Α.
-
- Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Χρονολογία εγκατάστασης : 2022
-
- E. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ
1. Αρχική συμβατική προθεσμία : 30-05-2023 Παράταση: 30-11-2023
2. Περαίωση εργασιών: 28-11-2023
-
- Στ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ
1. Διευθύνουσα υπηρεσία: Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΚΜ
2. Αρμόδιοι Επιβλέποντες: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤοΠ. Μηχ/κός ΤΕ

Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία περαίωσης του έργου

26. Την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. οικ. 361059/3093/19-5-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 362253/301/19-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ» προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Αναδόχου «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ».

Α. Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 «Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Εναρξη ισχύος»).
- 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- 5) Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διάγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαίωσης μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
- 7) Ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2686 (αρ. πρωτ. 387575(3320)/25-06-2021 με ΑΔΑ: Ψ2ΦΡ7ΛΛ-ΦΙΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21 και με αρ. 2643 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.. Για το έτος 2022 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 487 (αρ. πρωτ. 6788(164)/05-01-2022 με ΑΔΑ: ΨΨΟ27ΛΛ-ΨΛ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α/Α 4006/21) και με αρ. 870 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.. Για το έτος 2023 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2639 (αρ. πρωτ. 379038(2830)/01-06-2023 με ΑΔΑ:ΨΡΑΗ7ΛΛ-ΝΝ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(1η Τροποποίηση Τεχ. Προγρ. ΑΔΑ:68ΓΔ7Λ-ΚΟΖ) Συμπλ. Της Α/Α 419 και με αρ. 2797 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.
- 8) Την με αριθμό 1139/28-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:65Υ87ΛΛ-9ΓΟ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009516922 2021-11-11), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ», προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € με ΦΠΑ.
- 9) Την με αριθμό 285/14-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,53% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 166.033,78 € (χωρίς ΦΠΑ)

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

- 1) Την από 31-05-2022 σύμβαση κατασκευής (Α.Π. 368696(3639)/31.05.2022) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010658064 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 30-05-2023.
- 2) Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- 3) Την με αρ. πρωτ. οικ. 413591(4085)/08-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΩΠ7ΛΛ-ΕΤΠ) απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων / Υ.Τ.Ε. / Π.Ε. Σερρών απόφαση του Προϊσταμένου Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι

επιβλέποντες του έργου.

- 4) Την με αριθ. πρωτ. 144438(1243)/24-02-2025 με ΑΔΑ: Ψ0ΦΩ7ΛΛ-Η2Ο απόφαση έγκρισης του 2ου – Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος κλείνει στο ποσό των 215.545,81€ (με Φ.Π.Α. 24%) δηλαδή σε αύξηση 9.663,92€ ήτοι 4,69% επί της αρχικής σύμβασης. Η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις δαπάνες αναθεώρησης και απολογιστικών ασφάλτου.
 - 5) Την με αριθμ. πρωτ.344491(3436) /29-05-2023 με ΑΔΑ: 9ΒΚΣ7ΛΛ-01Α Απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2023.
 - 6) Την με αρ. πρωτ. 813005(8281)/30-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 28-11-2023.
 - 7) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 11-12-2023 και εγκρίθηκε από τον Προϊσταμένη του τμήματος Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την με αρ. πρωτ. 848729 (8602)/10-01-2024 απόφασή του.
 - 8) Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>
 - 9) Την με Α.Π. 786484(7169)/22-01-2025 με ΑΔΑ:99ΝΑ7ΛΛ-ΜΧΕ απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 28/02/2025.
 - 10) Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου της βεβαίωσης περάτωσης 30-11-2023, ήτοι μέχρι 30/02/2025.
 - 11) Το από 14 - 03 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
 - 12) Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 30-05-2025).
- σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος
και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ», αναδόχου «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα:

1. η από 31-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010658064
2. το από 15-06-2022 Σ.Α.Υ. του Έργου.
3. η με Α.Π. 344491(3436)/29-05-2023 Απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
4. η με Α.Π. 813005(8281)/30-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών.
5. η με Α.Π. 848729(8602)/10-01-2024 Τελική Επιμέτρηση
6. η με Α.Π. 786484(7169)/22-01-2025 με ΑΔΑ:99ΝΑ7ΛΛ-ΜΧΕ απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
7. Το από 22-01-2025 Φ.Α.Υ. και Μητρώο
8. η με Α.Π. 144438(1243)/24-02-2025 Απόφαση Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (Ψ0ΦΩ7ΛΛ-Η2Ο) με 2^ο Α.Π.Ε..
9. το από 14-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 14-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ», αναδόχου «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2686 (αρ. πρωτ. 387575(3320)/25-06-2021 με ΑΔΑ: Ψ2ΦΡ7ΛΛ-ΦΙΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21 και με αρ. 2643 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.. Για το έτος 2022 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 487 (αρ. πρωτ. 6788(164)/05-01-2022 με ΑΔΑ: ΨΨΟ27ΛΛ-ΨΛ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α/Α 4006/21) και με αρ. 870 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.. Για το έτος 2023 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2639 (αρ. πρωτ. 379038(2830)/01-06-2023 με ΑΔΑ:ΨΡΑΗ7ΛΛ-ΝΝ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(1η Τροποποίηση Τεχ. Προγρ. ΑΔΑ:68ΓΔ7Λ-ΚΟΖ) Συμπλ. Της Α/Α 419 και με αρ. 2797 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 738/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού