



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 23^ο/17-06-2025

Απόφαση 879/2025

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 3.320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 434273/1231/12-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 28^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 3.320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 415301/3491/ 5-6-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 417480/359/5-6-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’ αριθμ. 48685/7-5-2019 έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 508 των έργων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ΑΔΑ:Ψ65Ν65ΧΙ8-Υ9Φ). Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800007 της ΣΑΕΠ 508 «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)» για την υλοποίηση του υποέργου.
13. Την με αριθ. 680/2020 (Πρακτικό 27ο/16-06-2020, με ΑΔΑ: 6Ι1Ρ7ΛΛ-ΖΑΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 3.320.000,00 €.
14. Την με αριθ. 10/2021 (Πρακτικό 1^ο/12-01-2021, με ΑΔΑ: ΨΥΖΣ7ΛΛ-Ξ6Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,63% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.506.190,76€, με τον ΦΠΑ
15. Την από 21-04-2021 Σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 234224(2140) /21-04-2021) του έργου, με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008502575 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 20-04-2023
16. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
17. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 236712(2170)/22-04-2021 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: ΩΤΑΕ7ΛΛ-3ΕΙ).
18. Την υπ’ αριθ. 222577(2245)/04-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΣ77ΛΛ-ΚΒΠ) Απόφαση Χορήγησης Παράτασης Περαιώσης του έργου, μετά από την υπ’ αριθ. 378/2023 (Πρακτικό 13ο /28-03-2023, ΑΔΑ: 6Η3Χ7ΛΛ-ΖΣΧ) Απόφαση έγκρισης της παράτασης από την Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., παράταση έως 20-10-2023
19. Την υπ’ αριθ. 711620(7273)/20-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΝΝ013635179) Απόφαση Χορήγησης 2ης Παράτασης Περαιώσης του έργου, μετά από την υπ’ αριθ. 1261/2023 (Πρακτικό 42ο /17-10-2023, **ΑΔΑ: 6Π9Κ7ΛΛ-1ΣΞ**) Απόφαση έγκρισης της παράτασης από την Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., παράταση έως 20-12-2023
20. Την υπ’ αριθ.: 23701(70)/15-01-2024 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-12-2023.

21. Την από 20/02/2024 Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 174892(1361)/12-03-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ (αρχική υποβολή τελικής επιμέτρησης στις 06-02-2024 και επιστροφή για διορθώσεις σύμφωνα με το υπ' αριθ. 92571(641)/15-02-2024 έγγραφο της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών)

22. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ΚΑΙ το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>

23. Την υπ' αριθ.: οικ. 317571(2660)/05-05-2025 Τροποποιητική Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ με την οποία ορίστηκε Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του αναφερόμενου στον τίτλο έργου (λόγω αλλαγής προέδρου σύμφωνα με το υπ' αριθ. 943/30-04-2025 έγγραφο του Δήμου Σερρών, αρχική απόφαση οικ. 183661(1536)/12-03-2025 της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ ως Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών, η οποία είχε οριστεί εμπρόθεσμα, τρεις (3) μήνες πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 20-03-2025).

24. Το άρθρο 31ο της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες.

25. Τον 4^ο Α.Π.Ε.- τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», όπως αυτός εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, δαπάνης 1.715.289,09 €, (εκ των οποίων 980.803,07€ για εργασίες, 176.544,55€ για Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 151.041,05€ για απολογιστικά, 12.334,92€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) απολογιστικών αφαιρούμενης της μέσης έκπτωσης, 62.574,06€ για αναθεώρηση και 331.991,44€ για Φ.Π.Α).

26. Το από 12-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, και έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 2020, 2021, 2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

οι υπογράφοντες,

1. Στρίκα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της ΔΤΥ/Δήμου Σερρών, ως Πρόεδρος
2. Δήμου Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Υπ/νσης Τ.Ε/Π.Ε. Σερρών, ως μέλος
3. Σταμούλης Δημήτριος, Τοπ. Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της Υπ/νσης Τ.Ε/Π.Ε. Σερρών, ως μέλος

οι οποίοι οριστήκαμε με την υπ' αριθ.: οικ. 317571(2660)/05-05-2025 Τροποποιητική Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ ως Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του αναφερόμενου στον τίτλο έργου (λόγω αλλαγής προέδρου σύμφωνα με το υπ' αριθ. 943/30-04-2025 έγγραφο του Δήμου Σερρών, αρχική απόφαση οικ. 183661(1536)/12-03-2025 της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ ως Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών),

μεταβήκαμε την 12/05/2025, ημέρα Δευτέρα, επί τόπου του έργου, για να παραλάβουμε τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο του έργου "ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ", παρουσία και του εκπροσώπου του Αναδόχου κ. Αποστολίδη Ηρακλή και της Επιβλέπουσας του έργου κας Μπακάλη Χρυσούλας, Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, που ορίστηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 236712(2170)/22-04-2021 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

Αφού λάβαμε υπόψη :

α) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

β) την υπ' αριθ.: 23701(70)/15-01-2024 Βεβαίωση περαίωσης του έργου (ημερομηνία περαίωσης 20-12-2023) και

γ) την από 20/02/2024 Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 174892(1361)/12-03-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ (αρχική υποβολή τελικής επιμέτρησης στις 06-02-2024 και επιστροφή για διορθώσεις σύμφωνα με το υπ' αριθ. 92571(641)/15-02-2024 έγγραφο της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών) και αφού προβήκαμε κατά το εφικτό σε ποσοτικό έλεγχο των εργασιών, παραλαμβάνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, όπως αυτές παρακάτω αναγράφονται κατ' είδος και ποσότητα :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

					Σύνολα ποσοτήτων	
α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Αριθμητικά	Ολογράφως
	NET		Αναθεώρησης			
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	A-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m³	0,00	Μηδέν
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	2.167,64	Δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά και εξήντα τέσσερα εκατοστά
3	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m³	660,76	Εξακόσια εξήντα και εβδομήντα έξι εκατοστά
4	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	42.296,00	Σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι
5	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0μ	ΟΔΟ-1320	m	400,00	Τετρακόσια
6	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m³	11.282,48	Έντεκα χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο και σαράντα οχτώ εκατοστά
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
7	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	ΟΔΟ-2151	m3	349,09	Τριακόσια σαράντα εννέα και εννέα εκατοστά
8	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m3	0,00	Μηδέν
9	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m3	80,00	Ογδόντα
10	B-29.3.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2532	m3	192,45	Εκατόν ενενήντα δύο και σαράντα πέντε εκατοστά
11	B-19.4.2	Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	9,00	Εννέα
12	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοιχών, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	68,35	Εξήντα οχτώ και τριάντα πέντε εκατοστά
13	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	χγρ	1.756,94	Χίλια εφτακόσια πενήντα έξι και ενενήντα τέσσερα εκατοστά
14	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	χγρ	2.550,47	Δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα και σαράντα εφτά εκατοστά
15	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	χγρ	0,00	Μηδέν
16	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	0,00	Μηδέν

17	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	χγρ	3.668,06	Τριακόσια χιλιάδες εξακόσια εξήντα οχτώ και έξι εκατοστά
18	B-65.2	Κατασκευή φαντνών	ΟΔΟ-2312	m2	1.793,00	Χίλια εφτακόσια ενενήντα τρία
19	B-65.3	Πλήρωση φαντνών	ΟΔΟ-2313	m3	330,00	Τριακόσια τριάντα
20	B-93	Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας	ΟΔΟ-2651	m	30,00	Τριάντα
21	B-95-3	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και τη γενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων. Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με εκτεταμένη διάβρωση οπλισμού)	ΟΔΟ-2412	m2	172,00	Εκατόν εβδομήντα δύο
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
22	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m3	3.878,22	Τρεις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα οχτώ και είκοσι δύο εκατοστά
23	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	2.786,80	Δύο χιλιάδες εφτακόσια ογδόντα έξι και ογδόντα εκατοστά
24	Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.B	m3	0,00	Μηδέν
25	Γ-6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	ΟΔΟ-3231	m2	0,00	Μηδέν
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
26	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	0,00	Μηδέν
27	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4εκ.	ΟΔΟ-1132	m2	127.090,00	Εκατόν είκοσι εφτά χιλιάδες και ενενήντα
28	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	0,00	Μηδέν
29	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	118.318,31	Εκατόν δέκα οχτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα οχτώ και τριάντα ένα εκατοστά
30	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	5.734,00	Πέντε χιλιάδες εφτακόσια τριάντα τέσσερα
		Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος χωρίς την αξία της ασφάλτου			3.271,91	Τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα και ενενήντα ένα εκατοστά

31	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m2	60.004,53	Εξήντα χιλιάδες τέσσερα και πενήντα τρία εκατοστά
		Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου χωρίς την αξία της ασφάλτου			26.995,47	Είκοσι έξι χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά
32	Δ-8.2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m2	0,00	Μηδέν
33	Δ-9.2	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m2	0,00	Μηδέν
34	NT-1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΟΙΚ-20.41 ΣΧΕΤ.	ton	13.999,20	Δέκα τρεις χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα εννέα και είκοσι εκατοστά
35	NT-2	Επισκευές φθορών με χρήση ασφάλτου εν θερμώ	Σχ.ΟΔΟ-4521Β	ton	10,00	Δέκα
36	NT-3	Επισκευές φθορών με χρήση ψυχρής ασφάλτου	Σχ.ΟΔΟ-4521Β	ton	10,00	Δέκα
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
37	E-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ-2653	μμ	18,00	Δέκα οχτώ
38	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2654	μμ	400,00	Τετρακόσια
39	E-1.3.2	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	μμ	0,00	Μηδέν
40	E-2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	m	0,00	Μηδέν
41	NT-4	Κιγκλιδώματα γεφυρών, τεχνικών	Σχ.ΟΔΟ-2653	ΧΥΡ	0,00	Μηδέν
42	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	100,00	Εκατό
43	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	17,33	Δέκα επτά και τριάντα τρία εκατοστά
44	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90μ	ΟΙΚ-6541	τεμ.	58,00	Πενήντα οχτώ
45	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	93,00	Ενενήντα τρία
46	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN40mm (1 1/2'')	ΟΔΟ-2653	τεμ.	151,00	Εκατόν πενήντα ένα
47	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN80mm (3'')	ΟΔΟ-2653	τεμ.	0,00	Μηδέν

48	E-15,4	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	0,00	Μηδέν
49	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	32.900,00	Τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
50	NT-5	Συντήρηση πρασίνου και καθαρισμός οδικού δικτύου μέσω των ακόλουθων εργασιών μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά: Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχανήμα πεζού χειριστή, Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχανήμα, Κλάδεμα δέντρων με περίμετρο μικρότερη του 1m και θάμνων, Καθαρισμός από προσχώσεις και απορρίμματα των άκρων της ασφαλτοστρωμένης οδού, των ερεισμάτων, νησίδων, κρασπεδόρειθρων, new jersey και παρειών δρόμων		Στρ.	3.668,00	Τρείς χιλιάδες εξακόσια εξήντα οχτώ
51	NT-6	Κλάδεμα δέντρων με περίμετρο κορμού πάνω από 1m ανεξαρτήτου ύψους		Τεμ.	1.787,00	Χίλια εφτακόσια ογδόντα εφτά
ΟΜΑΔΑ Ζ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ						
52	60.10.01.04	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m ύψους	ΗΛΜ-101	τεμ.	2,00	Δύο
53	60.10.02.07	Τσιμεντοϊστοί οδοφωτισμού. Τσιμεντοϊστός ύψους 12,00 m εξωτερικής διαμέτρου βάσης 290 mm και βάρους 850 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50X1,50 m και βάθους 2,00 m	ΗΛΜ-100	τεμ.	0,00	Μηδέν
54	60.10.10.01	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP). Ισχύος 180 W, χωρίς βραχίονα	ΗΛΜ-103	τεμ.	0,00	Μηδέν
55	60.10.20.07	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaHP). Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα	ΗΛΜ-103	τεμ.	66,00	Εξήντα έξι
53	60.10.20.09	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaHP). Ισχύος 400 W, χωρίς βραχίονα	ΗΛΜ-103	τεμ.	4,00	Τέσσερα
57	60.10.80.01	Πίλλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ-52	τεμ.	0,00	Μηδέν
58	60.10.85.01	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	0,00	Μηδέν
62.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						

59	62.10.01.01	Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	ΗΛΜ-101	τεμ.	2,00	Δύο
60	62.10.02.01	Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 12,00 m	ΗΛΜ-100	τεμ.	0,00	Μηδέν
61	62.10.02.02	Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους από 14m μέχρι 20,00 m	ΗΛΜ-100	τεμ.	8,00	Οχτώ
62	62.10.03.01	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	ΗΛΜ-5	τεμ.	60,00	Εξήντα
63	62.10.04.01	Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά	ΗΛΜ-5	τεμ.	47,00	Σαράντα επτά
64	62.10.10.02	Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος άνω των 8,0 m από το δάπεδο εργασίας	ΗΛΜ-103	τεμ.	80,00	Ογδόντα
65	62.10.20.01	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου . Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος	ΗΛΜ-59	τεμ.	3,00	Τρία
66	62.10.20.02	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής	ΗΛΜ-59	τεμ.	10,00	Δέκα
67	62.10.20.03	Στραγγαλιστικό πηνίο	ΗΛΜ-59	τεμ.	376,00	Τριακόσια εβδομήντα έξι
68	62.10.20.05	Εναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER)	ΗΛΜ-59	τεμ.	400,00	Τετρακόσια
69	62.10.20.06	Λυχνιολαβή	ΗΛΜ-59	τεμ.	20,00	Είκοσι
70	62.10.21.01	Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής	ΗΛΜ-101	τεμ.	70,00	Εβδομήντα
71	62.10.21.02	Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα άλλης μορφής (εκτός της κυλινδρικής)	ΗΛΜ-101	τεμ.	21,00	Είκοσι ένα
72	62.10.22.01	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για ένα φωτιστικό σώμα	ΗΛΜ-104	τεμ.	14,00	Δέκα τέσσερα
73	62.10.22.02	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για δύο φωτιστικά σώματα	ΗΛΜ-104	τεμ.	0,00	Μηδέν
74	62.10.25.01	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου χαμηλής πίεσης. Ισχύος 180W	ΗΛΜ-103	τεμ.	0,00	Μηδέν
75	NT-7	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου χαμηλής πίεσης. Ισχύος 90W	Σχ.ΗΛΜ-103	τεμ.	0,00	Μηδέν
76	NT-8	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου χαμηλής πίεσης. Ισχύος 135W	Σχ.ΗΛΜ-103	τεμ.	0,00	Μηδέν
77	62.10.26.03	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης. Ισχύος 250W	ΗΛΜ-103	τεμ.	363,00	Τριακόσια εξήντα τρία
78	62.10.26.04	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης. Ισχύος 400W	ΗΛΜ-103	τεμ.	258,00	Διακόσια πενήντα οχτώ

79	62.10.35.01	Αντικατάσταση οργάνων σε πύλαρ φωτισμού. Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πύλαρ φωτισμού	ΗΛΜ-54	τεμ.	3,00	Τρία
80	62.10.35.02	Αντικατάσταση οργάνων σε πύλαρ φωτισμού. Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου σε ιστό φωτισμού	ΗΛΜ-101	τεμ.	26,00	Είκοσι έξι
81	62.10.35.03	Αντικατάσταση οργάνων σε πύλαρ φωτισμού. Αντικατάσταση ραγοδιακοπών φορτίου	ΗΛΜ-55	τεμ.	2,00	Δύο
82	62.10.35.04	Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών	ΗΛΜ-55	τεμ.	40,00	Σαράντα
83	62.10.35.05	Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας	ΗΛΜ-55	τεμ.	0,00	Μηδέν
84	62.10.35.08	Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου	ΗΛΜ-55	τεμ.	8,00	Οχτώ
85	62.10.35.09	Αντικατάσταση φωτοκυττάρου	ΗΛΜ-55	τεμ.	5,00	Πέντε
86	62.10.37	Επισκευή του κυρίως σώματος πύλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας	ΗΛΜ-55	τεμ.	1,00	Ένα
87	62.10.40.01	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση	ΗΛΜ-46	m	451,00	Τετρακόσια πενήντα ένα
88	62.10.41.04	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. Διατομής 4 x 10 mm ²	ΗΛΜ-102	m	493,00	Τετρακόσια ενενήντα τρία
89	62.10.48.03	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνα διατομής 25 mm ²	ΗΛΜ-45	m	40,00	Σαράντα
90	NT-9	Πλαστικός σωλήνας PVC Φ100	Σχ.ΗΛΜ-8	m	300,00	Τριακόσια
91	NT-10	Πίνακας τροφοδοσίας	Σχ.ΗΛΜ-52	τεμ.	1,00	Ένα
92	NT-11	Κλείθρο για πύλαρ	Σχ.ΗΛΜ-52	τεμ.	0,00	Μηδέν
93	NT-12	Χρονοδιακόπτης	Σχ.ΗΛΜ-49	τεμ.	0,00	Μηδέν
94	NT-13	Προμήθεια-μεταφορά-τοποθέτηση Βραχίονα απλού σε ιστό	Σχ.ΗΛΜ-101	τεμ.	9,00	Εννέα
95	NT-14	Προμήθεια-μεταφορά-τοποθέτηση Βραχίονα διπλού σε ιστό	Σχ.ΗΛΜ-101	τεμ.	0,00	Μηδέν
96	NT-15	Προμήθεια-μεταφορά-τοποθέτηση Βραχίονα τριπλού σε ιστό	Σχ.ΗΛΜ-101	τεμ.	0,00	Μηδέν
97	NT-16	Καλώδιο NYY 4X6 τ.χ	Σχ.ΗΛΜ-102	m	524,00	Πεντακόσια είκοσι τέσσερα
98	NT-17	Βραχυκύκλωμα	Σχ.ΗΛΜ-102	τεμ.	25,00	Είκοσι πέντε
99	NT-18	Κάλυμμα φωτιστικού σώματος	Σχ.ΗΛΜ-103	τεμ.	20,00	Είκοσι
100	NT-19	Τοποθέτηση Φωτιστικού σώματος χορηγ. από την υπηρεσία	Σχ.ΗΛΜ-103	τεμ.	0,00	Μηδέν
101	NT-20	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m	Σχ.ΟΔΟ-2151	m ²	98,56	Ενενήντα οχτώ και πενήντα έξι
102	NT-21	Ευθυγράμμιση ιστού	Σχ.ΗΛΜ-101	τεμ.	60,00	Εξήντα

103	NT-22	Πλήρωση φρεατίου με άμμο	Σχ.ΥΔΡ-6069.1	τεμ.	5,00	Πέντε
104	NT-23	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων	Σχ.ΥΔΡ-6752	χργ	0,00	Μηδέν
105	NT-24	Προμήθεια-μεταφορά-τοποθέτηση ηλεκτροδίου γειώσεως COPPERWELD	Σχ.ΗΛΜ-103	τεμ.	0,00	Μηδέν

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**Συμβατικά στοιχεία**

α. Με την υπ' αριθ.: 10/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: αρ. πρωτ. 4621/12-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και την υπ' αριθ. 137/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022", προϋπολογισμού 3.320.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800007 της ΣΑΕΠ 508 (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027) στη μειοδότηση Εργοληπτική Επιχείρηση "ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ", που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 54,63% (πενήντα τέσσερα και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού, στον οποίο ανατέθηκε το υπόψη έργο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.506.190,76€). Το εργολαβικό αντίλλαγμα αναλύεται κατωτέρω, με βάση την προσφερεθείσα μέση έκπτωση 54,63% και περιλαμβάνει :

α) ποσό 894.913,24€ για την αξία των εργασιών, β) ποσό 161.084,38€ για το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα (Ε.Ο. + Γ.Ε. 18,00%), γ) ποσό 158.399,64€ για απρόβλεπτες δαπάνες, δ) ποσό 272,72€ για αναθεώρηση και ε) ποσό 291.520,79€ για Φ.Π.Α. (24%), που θα καταβληθεί από τον "Κύριο του Έργου".

β. Η σύμβαση του υπόψη έργου, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του Αποστολίδη Ηρακλή, εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ" του έργου, υπεγράφη στις 21-04-2021 και η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ορίστηκε αρχικά σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 20-04-2023.

Με την υπ' αριθ. 222577(2245)/04-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΣ77ΛΛ-ΚΒΠ) Απόφαση Χορήγησης Παράτασης Περαίωσης του έργου, μετά από την υπ' αριθ. 378/2023 (Πρακτικό 13ο /28-03-2023, ΑΔΑ: 6Η3Χ7ΛΛ-ΖΣΧ) Απόφαση έγκρισης της παράτασης από την Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., παράταση έως 20-10-2023

Με την υπ' αριθ. 711620(7273)/20-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYNV013635179) Απόφαση Χορήγησης 2^{ης} Παράτασης Περαίωσης του έργου, μετά από την υπ' αριθ. 1261/2023 (Πρακτικό 42ο /17-10-2023, ΑΔΑ: 6Π9Κ7ΛΛ-1ΣΞ) Απόφαση έγκρισης της παράτασης από την Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., παράταση έως 20-12-2023.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 787788(7859)/06-12-2021 απόφαση της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ (ΑΔΑ: Ψ9Μ87ΛΛ-ΝΧΧ).

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 185918(1894)/30-03-2022 απόφαση της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ (ΑΔΑ: 60ΥΒ7ΛΛ-Μ84).

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 871990(8798)/18-12-2023 απόφαση της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 23SYMV013988561).

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 281668(2427)/19-04-2024 απόφαση της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός (ΑΔΑΜ: 24SYMV014630959).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν να γίνουν εργασίες συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Σερρών. Το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών, μήκους περίπου 900,00χλμ., παρουσίαζε μεγάλες φθορές, οι οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας που εμφανίζουν, τον χαρακτηρισμό της οδού, τη θέση της οδού μέσα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί.

Με την παρούσα μελέτη αποκαταστάθηκαν οι πλέον φθαρμένες περιοχές. Αφαιρέθηκαν με φρεζάρισμα, οι κατεστραμμένες ασφατικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, έγινε συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφατική στρώση κυκλοφορίας (ταπητίδια). Οι εργασίες συντήρησης άρχισαν με επούλωση λάκκων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, ορθογωνισμός, κατακορύφωση των παρειών, καθαρισμός λάκκου και εν συνεχεία στρώση με ασφαλτόμιγμα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, είτε με ψυχρό ασφαλτόμιγμα, είτε με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν θερμώ τύπου ΑΣ 12,50, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,50. Τμήματα του δικτύου μήκους, τα οποία αξιολογήθηκαν ως επικίνδυνα αφού φρεζαρίστηκαν και ελέγχθηκε η βάση οδοστρώσεως, αποκαταστάθηκαν με ισοπεδωτική στρώση ασφαλτομίγματος μεταβλητού πάχους και στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ. Όπου απαιτήθηκε έγιναν εργασίες οδοστρώσεως ώστε η αποκατάσταση του οδικού δικτύου να γίνει έντεχνα σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και να διασφαλίζει την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.

Ελέγχθηκαν τα φρεάτια και οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων και έγινε καθαρισμός αυτών όπου απαιτήθηκε. Επί των τάφρων απορροής ομβρίων και σε περιπτώσεις μεγάλης κατά μήκος κλίσης επισκευάστηκαν τα υφιστάμενα μικρά τεχνικά ανάσχεσης (ορεινές χαράξεις οδών). Σε ορισμένα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου ανακατασκευάστηκαν τοίχοι αντιστήριξης κ.λπ. Ελέγχθηκαν οι αρμοί των γεφυρών και αποκαταστάθηκαν όπου

απαιτήθηκε. Παράλληλα καταγράφηκαν οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης, τα κατεστραμμένα στηθαία ασφάλειας και η αποχρωματισμένη διαγράμμιση και έγινε η αποκατάστασή τους.

Επίσης έγιναν εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και διαχωριστικών νησίδων καθώς και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμπόδιζαν την ορατότητα των αυτοκινήτων σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.

Τέλος έγιναν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων και όπου απαιτήθηκε έγινε επέκταση ή συμπλήρωση υφισταμένων δικτύων ή κατασκευή νέων..

1^{ος} Α.Π.Ε

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 787788(7859)/06-12-2021 απόφαση της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 1^ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη παρέμεινε αμετάβλητη στα 1.506.190,76€, με ΦΠΑ (24%). Η τακτοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας με τον 1^ο Α.Π.Ε. έγινε εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Ο εγκεκριμένος 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών.

2^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 185918(1894)/30-03-2022 απόφαση της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 2^ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη παρέμεινε αμετάβλητη στα 1.506.190,76€, με ΦΠΑ (24%). Η τακτοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας με τον 2^ο Α.Π.Ε. έγινε εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Ο εγκεκριμένος 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών.

3^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 871990(8798)/18-12-2023 απόφαση της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 3^ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη αυξήθηκε λόγω αναθεώρησης στα 1.786.030,64€ €, με ΦΠΑ (24%).

Ο εγκεκριμένος 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και από ακριβέστερες προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, μέσω της απορρόφησης των προβλέπτων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 156 §2,3,4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.

Επίσης παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα ηλεκτροφωτισμού στην γέφυρα του ποταμού Αγγίτη επί του οδικού άξονα Σερρών – Αμφίπολης, καθώς επίσης στον κυκλικό κόμβο της Αμφίπολης, στον κόμβο της Παλαιοκώμης και στον κόμβο Νέας Αμφίπολης, τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

- Την επαύξηση του κονδυλίου της Αναθεώρησης, βάσει :
 - Της υπ' αριθμ. 359881/10.12.2021 Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ) και της διευκρινιστικής Εγκυκλίου 1/19.01.2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων (Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021), με εφαρμογή σε όλα τα εν εξελίξει έργα ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους και με χρήση των συντελεστών αναθεώρησης Γ' τριμήνου 2021 ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα τρίμηνα.
 - Της υπ' αριθμ. 166653/27.05.2022 Απόφασης Υπουργού, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021.
 - Της υπ' αριθμ. Δ11/334219/25.10.2022 Απόφασης Υπουργού, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022, όπου μεταξύ των άλλων προβλέπεται οι συντελεστές Αναθεώρησης του Δ' τριμ. 2021 να ισχύουν ως προσωρινοί για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α' τριμ. 2022 & οι συντελεστές Αναθεώρησης Α' τριμ. 2022 να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.
Σε ότι αφορά στην αναθεώρηση, αρχικά τα άρθρα που αφορούσαν τις ασφαλικές εργασίες πληρώθηκαν με τον τρόπο της αναθεώρησης. Βάσει όμως της εγκυκλίου πρέπει να πληρωθούν όλα απολογιστικά, για το λόγο αυτό γίνεται αφαίρεση του ποσού της αναθεώρησης που αφορά στις ασφαλικές εργασίες και είχαν πληρωθεί.
- Την επαύξηση του κονδυλίου των Απολογιστικών, βάσει :
 - Τον Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/06.06.2022, άρθρο 152), βάσει του οποίου όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, ο τρόπος της αξίας και της πληρωμής των πρώτων υλών (άσφαλτος κ.λπ.) θα γίνεται απολογιστικά.
 - Την ΚΥΑ 275234 (ΦΕΚ 4767Β') / 12.09.2022, βάσει της οποίας υπολογίζεται η άσφαλτος.
- Την χρήση των "επί έλασσον" δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν μετά από τον αναλυτικό έλεγχο όλων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου.

4^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 281668(2427)/19-04-2024 απόφαση της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 4^ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη μειώθηκε σε σχέση με την εγκεκριμένη συνολικής δαπάνης του προηγούμενου ΑΠΕ (3^{ος}) στο ποσό των 1.715.289,09€ (με ΦΠΑ).

Ο εγκεκριμένος 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε βάση τελικών επιμετρήσεων.

Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώθηκαν ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 3ος ΑΠΕ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 4ος ΑΠΕ	Διαφορές
Ομάδα Α – Χωματουργικά :	11.328,46	16.927,64	22.555,72	25.480,47	25.429,25	14.100,79
Ομάδα Β – Τεχνικά Έργα :	64.906,82	69.444,38	63.131,20	54.485,71	47.754,15	-17.152,67
Ομάδα Γ – Οδοστρωσία :	1.452,22	20.982,50	29.616,84	37.148,50	36.642,03	35.189,81
Ομάδα Δ – Ασφαλτικά :	594.698,82	698.880,30	725.680,37	723.827,06	715.056,60	120.357,78
Ομάδα Ε – Σήμανση-Ασφάλεια :	106.805,16	106.805,16	85.632,36	85.480,56	64.666,51	-42.138,65
Ομάδα ΣΤ – Πράσινο :	65.648,00	65.648,00	52.518,40	52.518,40	51.480,00	-14.168,00
Ομάδα Ζ - Η/Μ :	50.073,75	50.073,75	50.073,75	50.202,00	39.774,53	-10.299,22
Γενικό άθροισμα δαπανών :	894.913,24	1.028.761,73	1.029.136,64	1.029.142,70	980.803,07	85.889,84
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	161.084,38	185.177,11	185.244,60	185.245,69	176.544,55	15.460,17
Σύνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :	1.055.997,61	1.213.938,84	1.214.381,24	1.214.388,39	1.157.347,62	101.350,01
Απρόβλεπτα :	158.399,64	458,41	16,01	8,87	0,00	-158.399,64
Σύνολο Ι :	1.214.397,25	1.214.397,25	1.214.397,25	1.214.397,25	1.157.347,62	-57.049,63
Απολογιστικά :	0,00	0,00	0,00	151.041,05	151.041,05	151.041,05
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) Απολογιστικών, αφαιρούμενης της μέση έκπτωσης :				12.334,92	12.334,92	12.334,92
Σύνολο ΙΙ :				1.377.773,23	1.320.723,59	106.326,34
Αναθεώρηση :	272,72	272,72	272,72	65.197,61	65.197,61	64.924,89
Αφαιρείται πληρωτέα αναθεώρηση ασφάλτου :				-2.623,55	-2.623,55	-2.623,55
Σύνολο δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) :	1.214.669,97	1.214.669,97	1.214.669,97	1.440.347,29	1.383.297,65	168.627,68
Φ.Π.Α. :	291.520,79	291.520,79	291.520,79	345.683,35	331.991,44	40.470,65
Συνολική δαπάνη έργου :	1.506.190,76	1.506.190,76	1.506.190,76	1.786.030,64	1.715.289,09	209.098,33

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί για καταβολή στον Ανάδοχο “ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ”, με την 12η Πιστοποίηση (Φεβρουάριος 2024) το ποσό των 1.383.297,65€ (πλέον 331.991,44€ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 1.715.289,09€.

Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο ολόκληρο το ανωτέρω ποσό των 1.383.297,65€ (πλέον 331.991,44€ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 1.715.289,09€.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν δεκατέσσερις (14) Επιμετρήσεις, ενώ η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε στις 20/02/2024, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 174892(1361)/12-03-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ (αρχική υποβολή τελικής επιμέτρησης στις 06-02-2024 και επιστροφή για διορθώσεις σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 92571(641/15-02-2024 έγγραφο της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών).

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών

στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Το Μητρώο του έργου περιλαμβάνει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, που αφορά εργασίες συντήρησης του έργου υποβλήθηκε στις 21-02-2025.

Επιδείχθηκε συμμόρφωση του Αναδόχου στην υλοποίηση των Νομοθετικών και Συμβατικών υποχρεώσεων. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας προσωπικού και μηχανημάτων και οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής γενικά εγκρίθηκαν σε όλες τις φάσεις της κατασκευής και υποβλήθηκε το απαιτούμενο Σ.Α.Υ.

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 07/03/2025 και θεωρήθηκε με το υπ' αριθ.: 173497(1453)/11-03-2025 έγγραφο της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

Στις 11/4/2025 ελήφθησαν πυρήνες από το έργο και τα αποτελέσματα κατατέθηκαν στις 29/04/2025 στην Υπηρεσία (αρ. πρωτ. 307445(2590)/29-04-2025 Υπηρεσίας)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τη Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-12-2023. Η αρχική Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υποβλήθηκε στις 06-02-2024

Ο χρόνος συντήρησης του έργου αρχίζει από την βεβαίωση περαιώσης δηλαδή την 20/12/2023 και ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και επομένως η λήξη του είναι η 20/03/2025.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από την σύμβαση προβλέπεται χρόνος εγγύησης και συντήρησης της εργολαβίας δέκα πέντε (15) μήνες. Δεδομένου ότι παρήλθε ο ανωτέρω χρόνος, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ έχοντας υπόψιν τον Ν. 4412/2016 και τη σύμβαση του έργου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021 και τη Σύμβαση του έργου, συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο Παραλαβής, σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Σέρρες 12/05/2025

Για τον Ανάδοχο
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας
"ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ"

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Αποστολίδης Ηρακλής

Μπακάλη Χρυσούλα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Η Πρόεδρος

Για την Επιτροπή Παραλαβής
Το Μέλος

Το Μέλος

Στρίκα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Δήμου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σταμούλης Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

27. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 20-06-2025)

28. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 415301/3491/ 5-6-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 417480/359/5-6-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 «Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Εναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΑΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
7. Την υπ' αριθμ. 48685/7-5-2019 έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 508 των έργων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ΑΔΑ:Ψ65Ν65ΧΙ8-Υ9Φ). Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800007 της ΣΑΕΠ 508 «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)» για την υλοποίηση του υποέργου.
8. Την με αριθ. 680/2020 (Πρακτικό 27ο/16-06-2020, με ΑΔΑ: 6Ι1Ρ7ΛΛ-ΖΑΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 3.320.000,00 €.
9. Την με αριθ. 10/2021 (Πρακτικό 1º/12-01-2021, με ΑΔΑ: ΨΥΖΣ7ΛΛ-Ξ6Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,63% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.506.190,76€, με τον ΦΠΑ

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

10. Την από 21-04-2021 Σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 234224(2140) /21-04-2021) του έργου, με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008502575 και συμβατική προθεσμία περαιώσεώς του την 20-04-2023
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 236712(2170)/22-04-2021 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: ΩΤΑΕ7ΛΛ-3ΕΙ).
13. Την υπ' αριθ. 222577(2245)/04-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΣ77ΛΛ-ΚΒΠ) Απόφαση Χορήγησης Παράτασης Περαιώσεως του έργου, μετά από την υπ' αριθ. 378/2023 (Πρακτικό 13ο /28-03-2023, ΑΔΑ: 6Η3Χ7ΛΛ-ΖΣΧ) Απόφαση έγκρισης της παράτασης από την Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., παράταση έως 20-10-2023
14. την υπ' αριθ. 711620(7273)/20-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΝΝ013635179) Απόφαση Χορήγησης 2ης Παράτασης Περαιώσεως του έργου, μετά από την υπ' αριθ. 1261/2023 (Πρακτικό 42ο /17-10-2023, ΑΔΑ: 6Π9Κ7ΛΛ-1ΣΞ) Απόφαση έγκρισης της παράτασης από την Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., παράταση έως 20-12-2023
15. την υπ' αριθ.: 23701(70)/15-01-2024 Βεβαίωση περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-12-2023.
16. Την από 20/02/2024 Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 174892(1361)/12-03-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ (αρχική υποβολή τελικής επιμέτρησης στις 06-02-2024 και επιστροφή για διορθώσεις σύμφωνα με το υπ' αριθ. 92571(641)/15-02-2024 έγγραφο της ΥΤΕ Π.Ε. Σερρών)
17. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ΚΑΙ το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>
18. Την υπ' αριθ.: οικ. 317571(2660)/05-05-2025 Τροποποιητική Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ με την οποία ορίστηκε Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του αναφερόμενου στον τίτλο έργου (λόγω αλλαγής προέδρου σύμφωνα με το υπ' αριθ. 943/30-04-2025 έγγραφο του Δήμου Σερρών, αρχική απόφαση οικ. 183661(1536)/12-03-2025 της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ ως Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών, η οποία είχε οριστεί εμπρόθεσμα, τρεις (3) μήνες πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 20-03-2025).
19. Το άρθρο 31ο της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες.
20. Τον 4º Α.Π.Ε.- τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», όπως αυτός εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, δαπάνης 1.715.289,09 €, (εκ των οποίων 980.803,07€ για εργασίες, 176.544,55€ για Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 151.041,05€ για απολογιστικά, 12.334,92€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) απολογιστικών αφαιρούμενης της μέσης έκπτωσης, 62.574,06€ για αναθεώρηση και 331.991,44€ για Φ.Π.Α.).

21. Το από 12-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
22. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 20-06-2025)

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος
και

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση του από 12-05-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου ««Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

1. η από 21-04-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 21SYMV008502575
2. η με αριθ. πρωτ. οικ. 236712(2170)/22-04-2021 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: ΩΤΑΕ7ΛΛ-3ΕΙ).
3. η υπ' αριθ. οικ. 183661(1536)/12-03-2025 αρχική απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ με την οποία ορίστηκε Επιτροπή Παραλαβής
4. το υπ' αριθ. 943/30-04-2025 έγγραφο του Δήμου Σερρών για αλλαγή προέδρου
5. η υπ' αριθ. οικ. 317571(2660)/05-05-2025 Τροποποιητική Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ με την οποία ορίστηκε Επιτροπή Παραλαβής
6. η υπ' αριθ. 222577(2245)/04-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΣ77ΛΛ-ΚΒΠ) Απόφαση Χορήγησης Παράτασης Περαιώσης του έργου.
7. Η υπ' αριθ. 711620(7273)/20-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYNV013635179) Απόφαση Χορήγησης 2ης Παράτασης Περαιώσης του έργου
8. η με Α.Π. οικ. 281668(2427)/19-04-2024 (24SYMV014630959) Απόφαση έγκρισης του 4ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού.
9. υπ' αριθ.: 23701(70)/15-01-2024 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου
10. αριθ. οικ. 174892(1361)/12-03-2024 Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης
11. το από 12/05/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.

Η Εισηγήτρια
Σέρρες, 05-06-2025

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε.
Υ.Τ.Ε.Π.Ε Σερρών
Σέρρες, 05-06-2025

Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε.
Σερρών
Σέρρες, 05-06-2025

Μπακάλη Χρυσούλα
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 12-5-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 3.320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) **αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»**, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2019, ΣΑΕΠ 008, με κωδ.. 2014ΕΠ50800007 (συνεχ. Έργο: 2013ΕΠ00800027), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 48685/07-05-2019((ΑΔΑ:Ψ65Ν65ΧΙ8-Υ9Φ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 879/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού