



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 27^ο/08-07-2025

Απόφαση 983/2025

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **08 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 491982/1425/03-07-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 481496/4067/30-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 482989/426/01-07-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201 4/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (ΙΔΕ) με κωδ. Έργου: 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ21 Π.Κ.Μ.-ΠΕ Σερρών.
13. Την με αρ. 1604/2021 (Πρακτικό 52ο/14-12-2021) Απόφαση Ανάκληση της αριθμ. 1208/12-10-2021 απόφασης της ΟΕ και έγκριση της επικαιροποιημένης διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 64ΑΒ7ΛΛ-ΙΥΡ) με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.
14. Την με αριθ. **1015/2022, με ΑΔΑ: 6Φ657ΛΛ-1ΘΤ** και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011124823 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε στον μειοδότη ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,διεύθυνση ,με μέση έκπτωση Σαράντα ένα και σαράντα ένα τοις εκατό (41,41%)επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού και με συνολική δαπάνη μετά την έκπτωση 36.287,09 ευρώ με το Φ.Π.Α.
15. Την από 14-9-2022 Σύμβαση κατασκευής (αριθ. πρωτ.οικ.650086(6502) του έργου, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV011241065 και συμβατική προθεσμία περαίωσης την 14/09/2023.
16. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 873549(8810) Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (ΑΔΑ:), ο οποίος είναι ο τελευταίος και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της σύμβασης 462,68 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ με τον αρχικό προϋπολογισμό λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης που δεν είχε προβλεφθεί κατά την αρχική μελέτη ενώ ο 2^{ος} - Τακτοποιητικός ΑΠΕ θα συνταχθεί μετά την Απόφαση Έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής και πριν την έκδοση του μηδενικού λογαριασμού για να κλείσει το έργο.
17. Την υπ’ αριθ.: 674513(6881)/05-10-2023 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14-09-2023 .
18. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 876202(8835)/18-01-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ.
19. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 6-04-2025)
20. Το από 04-04-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

του Έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ**»,

Αναδόχου: **ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**

Προϋπολογισμού: 60.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος επενδυτικών δαπανών (ΙΔΠ) με ενάρθρο έργου 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ21.

Στις Σέρρες σήμερα **04 - 04 - 2025**, ημέρα **Δευτέρα** οι κάτωθι υπογράφωντες:

1. **Βλαχοπούλου Ευθυμία**, Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Σερρών, ως Πρόεδρος
2. **Δρίτσα Χριστίνα**, Μηχανικός ΤΕ στην Υ/Δ.Τ.Ε-Π.Ε. Σερρών, ως μέλος
3. **Πουλιάκα Μαρία**, Μηχ/λός Μηχανικός ΤΕ στην Υ/Δ.Τ.Ε-Π.Ε. Σερρών, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αρ. πρωτ. 60731(388)/19-02-2025 Απόφαση της

Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου,

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
- β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) την με αριθμ. οικ. : 741177(7420)/18-11-2021 απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών
- δ) Την με αρ. πρωτ. οικ. 674513(6881)/5-10-2023 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14-09-2023.
- ε) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 19-12-2023 (λόγω αναμονής έγκρισης ποσοτήτων από το Τεχνικό Συμβούλιο) και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με τη με αρ. πρωτ. :876202(8835)/18-01-2024 απόφασή της.
- στ) τα στοιχεία του φακέλου του έργου

Προβήκαμε

παρασία του Αναδόχου **Κωνσταντίνου Κουντουρά** και της Επιβλέπουσας κ. Δήμητρας Μέλλιου, Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β., στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα.

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται φαίνονται αναλυτικά στο πίνακα που ακολουθεί:

A/A	Ένδειξη εργασιών	M.M.	Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης	Ολογράφως
Α ΟΜΑΔΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις	ton	0,00	Μηδέν
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	540,00	Πεντακόσια σαράντα
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	m2	151,16	Εκατόν πενήντα ένα και δέκα έξι
4	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	m2	782,84	Επτακόσια ογδόντα δύο και ογδόντα τέσσερα
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	m2	0,00	Μηδέν
6	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα	kg	0,00	Μηδέν
7	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	m2	1.728,40	Χίλια επτακόσια είκοσι οκτώ και σαράντα
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών	m2	885,51	Οκτακόσια ογδόντα πέντε και πενήντα ένα
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών	m2	853,57	Οκτακόσια πενήντα τρία και πενήντα επτά
Β ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
10	Θ.Σ. PANEL	¹ Kcal/h	0,00	Μηδέν
11	Ρυθμιστική βαλβίδα Θ.Σ. 1/2" ή 3/4"	τεμ	10,00	Δέκα
12	Αυτόματα εξαεριστικά τύπου πλωτήρα	τεμ	3,00	τρία
13	Φίλτρο πετρελαίου 1/2"	τεμ	0,00	Μηδέν
14	Απασχόληση τεχνίτη για αποκατάσταση βλάβης	ώρα	174,00	Εκατόν εβδομήντα τέσσερα
15	Απασχόληση βοηθού τεχνίτη για αποκατάσταση βλάβης	ώρα	192,00	Εκατόν ενενήντα δύο
16	Θερμοστάτης χώρου αναλογικός	Τεμ.	0,00	Μηδέν
17	Βάνα Ball-valve 1"	Τεμ.	5,00	40,00
18	Σωλήν γαλβανισμένος η μούρος η χαλκοσωλήνας 1/2"	μμ	0,00	Μηδέν

19	Σωλήν γαλβανισμένος η μαύρος η χαλκοσωλήνας 1"	μμ	6,50	Έξι και πενήντα
20	Σωλήνας Ρ.Ρ. Φ16	μμ	0,00	Μηδέν
21	Σωλήνας Ρ.Ρ. Φ20	μμ	0,00	Μηδέν
22	Σωλήνας σπιράλ με μεταλλική εξωτερική επένδυση (μπλεντάζ)	μμ	0,00	Μηδέν
23	Αναμικτήρας (μπαταρία) επί νιπτήρα	τεμ.	5,00	Πέντε
24	Σωλήνας πλαστικός Φ32 ως Φ40 σπιράλ αποχετεύσεως	τεμ.	0,00	Μηδέν
25	Σωλήνας PVC Φ110	μ.μ.	0,00	Μηδέν
26	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύγραμμος ή σπιράλ Φ16	μμ	0,00	Μηδέν
27	Κανάλι πλαστικό όδευσης καλωδίων 25X25mm	μμ	0,00	Μηδέν
28	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5τ.χ.	μμ	0,00	Μηδέν
29	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5τ.χ.	μμ	0,00	Μηδέν
30	Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ1.5 τ.χ.	μμ	0,00	Μηδέν
31	Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 τ.χ.	μμ	0,00	Μηδέν
32	Φωτοκύτταρο	τεμ	0,00	Μηδέν
33	Αυτόματος διακόπτης αέρος 3 Χ 40 Α	τεμ	0,00	Μηδέν
34	Διακόπτης ράγας 1 Χ 40 Α	τεμ	0,00	Μηδέν
35	Διακόπτης ράγας 3 χ 40 Α	τεμ	0,00	Μηδέν
36	Διακόπτης ράγας 3 Χ 63Α	τεμ	0,00	Μηδέν
37	Ηλεκτρονόμος Διαρροής 4 Χ40 Α	τεμ	0,00	Μηδέν
38	Ασφάλεια Κοχλιωτή 35 Α	τεμ	0,00	Μηδέν
39	Μικροαυτόματος 10Α/Β φωτισμού	τεμ	0,00	Μηδέν
40	Μικροαυτόματο 16Α/С εκκινήσεως	τεμ	0,00	Μηδέν
41	Ενδεικτική λυχνία	τεμ	0,00	Μηδέν
42	Χρονοδιακόπτης 24h ωρολογιακού τύπου	τεμ.	0,00	Μηδέν
43	Χρονοδιακόπτης εντολών εβδομαδιαίου προγραμματισμού ωρολογιακού τύπου	τεμ	0,00	Μηδέν
44	Προβολέας LED με ισχύ από 21 ως 50W	τεμ	0,00	Μηδέν
45	Προβολέας LED με ισχύ από 51 ως 100W	τεμ	15,00	Δέκα πέντε
46	Λαμπτήρας LED ευθύγραμμος 60cm /230V ισχύος 9W και άνω	τεμ	26,00	Είκοσι έξι
47	Λαμπτήρας LED ευθύγραμμος 120cm /230V ισχύος 18W και άνω	τεμ	0,00	Μηδέν
48	Λαμπτήρας LED ευθύγραμμος 150cm /230V ισχύος 22W και άνω	τεμ	50,00	Πενήντα

49	Λαμπτήρας LED 230V ισχύος ως 15W	τεμ	0,00	Μηδέν
50	Διακόπτης απλός η κομιτατέρ	τεμ	0,00	Μηδέν
51	Ρευματοδότης SCHUKO 16A χωνευτός	τεμ	0,00	Μηδέν
52	Ρευματοδότης SCHUKO 16A εξωτερικός με καπάκι	τεμ	0,00	Μηδέν

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Τίτλος του έργου**

Ο τίτλος του έργου είναι: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ**»,

Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των **60.000,00** Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 33.743,30 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 6.073,79 €

Απρόβλεπτα : 5.972,56 €

Απολογιστικά : 2.433,38 € και (Γ.Ε.+Ο.Ε.):232,15 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 11.612,90 €

Ποσό Σύμβασης 36.287,09 € με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 19.771,03€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 3.558,93 €

Απρόβλεπτα: 3.499,62€

Απολογιστικά: 2.201,23 € και (Γ.Ε.+Ο.Ε.):232,15 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 7.023,31 €

1^{ος} ΑΠΕ 36.749,77 € με Φ.Π.Α. Επιπλέον από την αρχική σύμβαση κατά 462,68 λόγω αναθεώρησης που δεν είχε αρχικώς προβλεφθεί και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 21.417,49€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 3.855,15 €

Απρόβλεπτα : 0,00 €

Απολογιστικά: 2.200,00 €

Αναθεώρηση : 1.932,25 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 7.112,86 €

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Χώροι των κτιριακών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, εσωτερικοί και εξωτερικοί, όσον αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορούσε εργασίες όπως:

1. Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί με τις απαραίτητες καθαυρέσεις και αποκαταστάσεις των σαθρών επιχρισμάτων.
 2. Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και αντικατάσταση ή επιδιόρθωση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 3. Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών κιγκλιδωμάτων και άλλων μεταλλικών επιφανειών των υποδομών.
 4. Αποκατάσταση φθορών σε τοιχοποιίες, δάπεδα, στέγες, στεγάνωση δωμάτων, μαρμάρινων επιφανειών, των υποδομών.
 5. Επισκευή μεταλλικών στεγών και μεταλλικών φορέων.
 6. Αντικατάσταση υαλοπινάκων.
 7. Εσωτερικοί χρωματισμοί τοίχων, ψευδοροφών, θυρών των κτιρίων όπου απαιτείται.
 8. Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας της ΠΕ Σερρών. Αρχικά θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών στους χώρους των κτηρίων της ΠΕ Σερρών. Μετά τον έλεγχο που θα γίνει από τον ανάδοχο και από τους οριζόμενους υπαλλήλους επίβλεψης του έργου, θα καταγραφούν τα τυχόν προβλήματα των εγκαταστάσεων και ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην αποκατάστασή τους ύστερα από εντολή της επίβλεψης.
- Συντάχθηκαν συνολικά 4 επιμετρήσεις και πληρώθηκαν 4 λογαριασμοί με συνολική δαπάνη **36.749,77 €** με ΦΠΑ, αναλυτικά:

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1η	28/03/2023	219588(2212)/03-04-2023
2η	12/09/2023	612040(6213)/25-09-2023
3η	2/10/2023	664005(6752)/5-10-2023
4η	19/12/2023	87614398832)19-12-2023

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ(με Φ.Π.Α.)
1η	04/04/2023	12.133,39
2η	26/09/2023	10.296,70€
3η	6/10/2023	2.845,12€
4η	20/12/2023	11.474,56€
Σύνολο εγκρίσεων		36.749,77€

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, κατά το εφικτό, και έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

- τις Επιμετρήσεις,
- τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
- το Μητρώο του Έργου
- Ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες)

παραλαμβάνει το έργο.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Το Μητρώο έργου υποβλήθηκε από την Ανάδοχο στις 02-4-2025.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έργου που υποβλήθηκε στις 02/04/2025 μαζί με το Μητρώο Έργου και θεωρήθηκε στις 02 / 04 /2025 κι ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ. 674513(6881)/5-10-2023 Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14-09-2023. Η τελική επιμέτρηση των εργασιών υποβλήθηκε στις 19-12-2023. Ο χρόνος εγγύησης του έργου αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών δηλαδή από τις 6/10/2023 κι ορίζεται σε 15 μήνες επομένως η παραλαβή πραγματοποιήθηκε ορθώς μετά τον χρόνο συντήρησης.

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά όλες τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο παρόν πρωτόκολλο παραλαβής.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Σέρρες 04/04/2025

Οι παραδίδοντες Μηχανικοί

Για τον Ανάδοχο
Κουντουράς Κωνσταντίνος

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Δήμητρα Μέλλιου
Αρχτέκτων Μηχ/κός

Ζιγκιρκάς Γρηγόρης
Η/Μ Μηχ/κός ΤΕ

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Βλαχοπούλου Ευθυμία
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

2. Δρίτσα Χριστίνα
Πολ. Μηχ/κος ΤΕ

3. Πουλιάκα Μαρία
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Συνημμένα:

1. Δελτίο κύριων στοιχείων του έργου

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Ημερομηνία: | 11-02-2022 |
| 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (κατακυρ.): | Αρ. απ. 347/2022 Οικ. Επιτροπή ΠΚΜ |
| 3. Τεκμαρτή έκπτωση: | 41,41% |

B. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--|--|
| 1. Οικονομικό αντικείμενο συμφωνητικού : | 36.287,09 € με Φ.Π.Α.
(Συμφωνητικό 14-09-2022) |
| 2. Δαπάνη έργου: | 36.749,77 € με Φ.Π.Α. (με τη δαπάνη της αναθεώρησης των 462,68 €) |

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Φορέας : | Υ/Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
| 2. Απόφαση έγκρισης μελέτης | Αρ. απ. οικ. 741177(7420)/18-11-2021 |
| 3. Εγκριθείσα Χρηματοδότηση: | |
| α. Αρχικά : | 60.000,00€ με Φ.Π.Α. |

Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Χρονολογία εγκατάστασης : 2022

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Αρχική συμβατική προθεσμία : | 14-09-2023 |
| 2. Περαίωση εργασιών: | 14-09-2024 (έκδοση βεβαίωσης 5-10-2023) |

ΣΤ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Διευθύνουσα υπηρεσία: | Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΚΜ |
| 2. Αρμόδιοι Επιβλέποντες: | Δήμητρα Μέλλιου, Αρχ. Μηχ/κός ΠΕ
Ζιγκιρκάς Γρηγόρης Η/Μ Μηχ/κός ΤΕ |

Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Δέκα πέντε (15) μήνες από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών .
(άρθρο 171 παρ. 1 Ν.4412/2016)

21. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 481496/4067/30-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», **όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023), (άρθρο 20)**, με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Εναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»., στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β΄/11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και **ειδικότερα το άρθρο 172**, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
7. Η χρηματοδότηση ήταν από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (ΙΔΕ) με κωδ. Έργου: 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ21 Π.Κ.Μ.-ΠΕ Σερρών.
8. Την με αρ. 1604/2021 (Πρακτικό 52ο/14-12-2021) Απόφαση Ανάκληση της αριθμ. 1208/12-10-2021 απόφασης της ΟΕ και έγκριση της επικαιροποιημένης διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 64ΑΒ7ΛΛ-ΙΥΡ) με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ»**, προϋπολογισμού **60.000,00 ευρώ**.
9. Την με αριθ. 1015/2022, με ΑΔΑ: 6Φ657ΛΛ-1ΘΤ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011124823 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε στον μειοδότη ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., διεύθυνση ,με μέση έκπτωση Σαράντα ένα και σαράντα ένα τοις εκατό (41,41%) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού και με συνολική δαπάνη μετά την έκπτωση 36.287,09 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

10. Την από 14-9-2022 Σύμβαση κατασκευής (αριθ. πρωτ.οικ.650086(6502) του έργου, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011241065 και συμβατική προθεσμία περαίωσης την 14/09/2023.
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με αρ. πρωτ. οικ.671570(6707)/22-09-2022 απόφαση ορισμού επίβλεψης, του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών, (ΑΔΑ:6ΦΨ57ΛΛ-ΕΨΚ).
13. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 873549(8810) Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (ΑΔΑ:), ο οποίος είναι ο τελευταίος και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της σύμβασης 462,68 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ με τον αρχικό προϋπολογισμό λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης που δεν είχε προβλεφθεί κατά την αρχική μελέτη ενώ ο 2^{ος} - Τακτοποιητικός ΑΠΕ θα συνταχθεί μετά την Απόφαση Έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής και πριν την έκδοση του μηδενικού λογαριασμού για να κλείσει το έργο.
14. Την υπ' αριθ.: 674513(6881)/05-10-2023 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14-09-2023 .
15. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 876202(8835)/18-01-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ.
16. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>
17. Την υπ' αριθ.: οικ. 60731(388)/19-02-2025 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ με την οποία ορίστηκε Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του αναφερόμενου στον τίτλο (η οποία είχε οριστεί εμπρόθεσμα, τρεις (3) μήνες πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, ήτοι 19-02-2025).
18. Το άρθρο 31ο της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες.
19. Το από 4 – 04 – 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο **χωρίς επιφύλαξη**.
20. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 6-04-2025)

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος
και

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση του από 4-04-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ**», αναδόχου «**ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Η Εισηγήτρια
Σέρρες, 30-06-2025

Η Προϊσταμένη Δομών Περιβάλλοντος
Σερρών
Σέρρες, 30-06-2025

Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε.
Σερρών
Σέρρες, 30-06-2025

Δήμητρα Μέλλιου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α' β.

Φωτεινή Τελπιζούδη
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 04-04-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ**», αναδόχου «**ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (ΙΔΕ) με κωδ. Έργου: 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ21 Π.Κ.Μ.-ΠΕ Σερρών.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 983/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού