



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 36<sup>ο</sup>/16-09-2025**

**Απόφαση 1353/2025**

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» προϋπολογισμού 512.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της Αναδόχου ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 663297/1926/11-09-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 10<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» προϋπολογισμού 512.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της Αναδόχου ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. οικ.645342/5479/4-9-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 645897/573/8-9-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Ι.Δ.Π.) 2021 με κωδ.: 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2703 (αρ. πρωτ. 287586(3331)/25-06-2021 με ΑΔΑ: Ψ1ΦΓ7ΛΛ-ΞΓ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Τα-μειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και με αρ. 2653 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.
13. Την με αρ. 92/2023 (Θέμα 4ο/17-05-2023) Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση του έργου από Ίδιους Πόρους (Ι.Δ.Π.) 2021 με κωδ.: 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21. Για το τρέχον οικονομικό έτος έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 2585 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με α/α 2786 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπ/νσης Οικ. & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε. Σερρών.
14. Την με αριθμό 968/24-08-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω0ΚΧ7ΛΛ-ΞΦ3), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009409770 2021-10-22), για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου
15. Την με αριθμό 283/14-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010586724), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε..», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,86% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 198.979,22 € (χωρίς ΦΠΑ)
16. Την από 06-06-2022 σύμβαση κατασκευής (Α.Π. οικ.402810(3936)/06.06.2022) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010691586 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 06-12-2023.
17. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
18. Την με αρ. πρωτ. οικ. 410799(4049)/07-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΩΔ7ΛΛ-ΕΧΘ) απόφαση του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος / Υ.Τ.Ε. / Π.Ε. Σερρών απόφαση της Προϊσταμένης Δ.Π. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του έργου.
19. Την υπ’ αρ. οικ.192400(192417-03-2023 Απόφαση της ΥΠΟΔΤΕ/ΠΕ Σερρών (ΑΔΑ: ΨΓΓΥ7ΛΛ-Ε2Φ) περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, δαπάνης 246.734,23 €

(με ΦΠΑ 24%) ή 198.979,22€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) (εκ των οποίων 198.896,42€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 0,00€ για απρόβλεπτες εργασίες, 82,80€ για αναθεώρηση και 47.755,01€ για Φ.Π.Α. 24%), με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσό των 246.734,23 € (με ΦΠΑ 24%). Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

**20.** Την υπ' αριθμ. 825/11-7-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν θέματι έργου (**ΑΔΑ: 9ΠΝ47ΛΛ-ΩΑΜ** και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013082741)

**21.** Την υπ' αρ. 490770(4913)/24.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013161033) Απόφαση της ΥΠΟΔΤΕ/ΠΕ Σερρών περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 246.734,23€ (με ΦΠΑ 24%) ή 198.979,22€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) για την αρχική Σύμβαση και 34.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) ή 27.419,36€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) για την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ.

**22.** Την με αρ. πρ. οικ.545205(5491)/9-8-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013237890) 1<sup>η</sup> ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 34.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) ή 27.419,36€ (χωρίς ΦΠΑ 24%). και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 06-12-2023.

**23.** Την υπ' αρ. 842686(8545)/08.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013921591) Απόφαση της ΥΠΟΔΤΕ/ΠΕ Σερρών περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης ΣΣΕ και την αναθεώρηση τους του έργου του θέματος, δαπάνης 257.900,07 € (με ΦΠΑ 24%) ή 207.983,93 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) για την αρχική Σύμβαση και 35.887,91€ (με ΦΠΑ 24%) ή 28.941,87€ (χωρίς ΦΠΑ 24%). Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι σε αύξηση της δαπάνης κατά 13.053,75€ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

**24.** Την με αρ. πρωτ. 41882(155)/18-01-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 06-12-2023.

**25.** Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 12-02-2024 και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη του τμήματος Δ.Π. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την με αρ. πρωτ. 137869 (1057)/23-02-2024 απόφασή της.

**26.** Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >> .

**27.** Την με αρ. πρωτ. οικ. 116171 (971)/13-02-2025 απόφαση Αντικατάστασης λόγω μετακίνησης από την υπηρεσία, του γενικού επιβλέποντα.

**28.** Την με Α.Π. 189422(1609)/27-03-2025 με ΑΔΑ: ΨΝΙΔ7ΛΛ-ΡΜΗ απόφαση της αν. Προϊσταμένης Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 23/05/2025.

**29.** Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου της Τελικής Επιμέτρησης 23-02-2024, ήτοι μέχρι 23/05/2025.

**30.** Το από 16 - 07 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:.

- Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο  
Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

του Έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.  
Προϋπολογισμού: 512.500,00Ευρώ (με ΦΠΑ)

Το έργο χρηματοδοτείται το πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Ι.Δ.Π.) 2021 με κωδ.: 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2703 (αρ. πρωτ. 287586(3331)/25-06-2021 με ΑΔΑ: Ψ1ΦΓ7ΛΛ-ΞΓ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και με αρ. 2653 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Για το έτος 2022 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 517 (αρ. πρωτ. 6789(164)/05-01-2022 με ΑΔΑ: ΨΦ8Θ7ΛΛ-Κ6Γ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και με αρ. 871 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Για το έτος 2023 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 360 (αρ. πρωτ. 2906(131)/03-01-2023 με ΑΔΑ:6Τ3Ψ7ΛΛ-4ΥΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής &

Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21 με αρ. 749 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.  
 Για το έτος 2024 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2022 (αρ. πρωτ. 239741(1890)/04-04-2024 με ΑΔΑ:63ΩΒ7ΛΛ-ΠΚΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(1<sup>η</sup> Τροποποίηση Τεχν. Προγρ. ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) με αρ. 2182 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.  
 Για το έτος 2025 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2309 (αρ. πρωτ. 266775(1773)/11-04-2025 με ΑΔΑ:ΨΤΨΖ7ΛΛ-ΔΘΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(1<sup>η</sup> Τροποποίηση Τεχν. Προγρ. ΑΔΑ:9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) με αρ. 2438 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Στις Σέρρες σήμερα 16 - 07 - 2025, ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι υπογράφωντες:

- α) ΜΑΔΕΜΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ Π.Ε., στον Δήμο Σερρών, ως πρόεδρος  
 β) ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ. Π.Ε., στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως μέλος  
 γ) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε., στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών/Π.Κ.Μ., μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αρ. πρωτ. 189422(1609)/27-03-2025 με ΑΔΑ:ΨΝΙΔ7ΛΛ-ΡΜΗ Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου,  
 Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων  
 β) τα συμβατικά τεύχη του έργου  
 γ) την με αριθμ. οικ. 491604(4688)/04-08-2021 απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών  
 δ) Την με αρ. πρωτ. 41882(155)/18-01-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 06-12-2023.  
 ε) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 12-02-2024 και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την με αριθμό πρωτ. 137869(1057)/23-02-2024 απόφασή της.  
 στ) τα στοιχεία του φακέλου του έργου

#### Προβήκαμε

παρουσία του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε., και του επιβλέποντα του έργου κ. Διαμαντίδη Άνθιμου Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ Μηχανικών με Α' β., στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως ισχύει σήμερα».

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται φαίνονται αναλυτικά στο πίνακα που ακολουθεί:

| A/A | Ένδειξη εργασιών                                                                                                                                                                                         | A.T. | M.M. | Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης | Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης ολογράφως                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     | <b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ<br/>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΦΟΡΤΩΚΕΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>                                                                                                                |      |      |                              |                                                             |
| 1   | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.                                                                                          | A-1  | M3   | 36.599,22                    | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ & 22/100     |
| 2   | Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.                                                                                                                                                                 | A-2  | M2   | 0,00                         | Μηδέν                                                       |
| 3   | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.                                                                    | A-3  | M3   | 0,00                         | Μηδέν                                                       |
| 4   | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. | A-4  | M3   | 229.151,84                   | ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ & 84/100 |
| 5   | Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου                                                                                                                             | A-5  | M3   | 51.972,99                    | ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ & 99/100       |
| 6   | Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3                                                                                                                                                                | A-6  | M3   | 0,00                         | ΜΗΔΕΝ                                                       |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |     |     |           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------|
| 7                                                                                                               | Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)                                                                                                    | A-7 | TN  | 54,64     | ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & 64/100                         |
| 8                                                                                                               | Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ                                                                                                                                                      | A-8 | M3  | 92,88     | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ & 88/100                            |
| <b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |     |     |           |                                                  |
| 9                                                                                                               | "Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα"                                                                                                                            | B1  | ΧΛΓ | 0,00      | Μηδέν                                            |
| 10                                                                                                              | Κατασκευή φατνών                                                                                                                                                                                        | B2  | M2  | 0,00      | Μηδέν                                            |
| 11                                                                                                              | Πλήρωση φατνών                                                                                                                                                                                          | B3  | M3  | 0,00      | Μηδέν                                            |
| <b>1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ<br/>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΦΟΡΤΩΚΕΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b> |                                                                                                                                                                                                         |     |     |           |                                                  |
| 1                                                                                                               | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών                                                                    | A-3 | M3  | 0,00      | ΜΗΔΕΝ                                            |
| 2                                                                                                               | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση | A-4 | M3  | 36.168,76 | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & 76/100 |
| 3                                                                                                               | Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου                                                                                                                            | A-5 | M3  | 2.261,50  | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ & 50/100        |

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: : «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 512.500,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 304.446,90 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 54.800,44 €

Απρόβλεπτα: : 53.887,10 €

Απολογιστικά: : 0,00 €

Αναθεώρηση: : 172,00 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 99.193,56 €

Ποσό Σύμβασης 246.734,23€ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 168.556,13€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 30.340,13 €

Απρόβλεπτα: : 25.943,01 €

Απολογιστικά: : 0,00 €

Αναθεώρηση: : 82,80 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 47.755,01 €

Ποσό 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού 168.556,13€ τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ποσού 30.340,13€, το κονδύλιο των απροβλεπτών ποσού 25.943,01€, το κονδύλιο της αναθεώρησης 82,80€ και τέλος το κονδύλιο Φ.Π.Α.(24%) 47.755,01 €.

Ποσό 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. που αφορά εργασίες της αρχικής Σύμβασης του έργου, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, δαπάνης 246.734,23 € (με ΦΠΑ 24%) ή 198.979,22€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) (εκ των οποίων 198.896,42€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 0,00€ για απρόβλεπτες εργασίες, 82,80€ για αναθεώρηση και 47.755,01€ για Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου και την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης δαπάνης 34.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) ή 27.419,35€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

(εκ των οποίων 23.380,99€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 3.507,15€ για απρόβλεπτες εργασίες, 531,22€ για αναθεώρηση και 6.580,65€ για Φ.Π.Α. 24%) με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσό των 280.734,23 € (με ΦΠΑ 24%).

Ποσό 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. που αφορά εργασίες της αρχικής Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ και την αναθεώρησή τους, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, δαπάνης 257.900,07 € (με ΦΠΑ 24%) ή 207.983,93 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) για την αρχική Σύμβαση και 35.887,91€ (με ΦΠΑ 24%) ή 28.941,87€ (χωρίς ΦΠΑ 24%). Ο 3ος Α.Π.Ε. είναι σε αύξηση της δαπάνης κατά 13.053,75€ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορούσε εργασίες καθαρισμού των τεχνικών (γέφυρες, κιβώτια, κ.α.) από εμπόδια (μπάζα, απορρίμματα κ.α.), την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την εκβάθυνση των χειμάρρων που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές στα όρια του Δήμου Σερρών και παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Οι εργασίες περιλαμβάναν την αποκατάσταση των κατεστραμμένων αναχωμάτων από παράνομες αμολησιές ή έντονη διάβρωση, μεγάλη απώλεια υλικού και κίνδυνο κατάρρευσης τους σε μεγάλες πλημμυρικές παροχές.

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα των χειμάρρων που διαπερνούν και επηρεάζουν την αντιπλημμυρική θωράκιση των κατοικημένων περιοχών του Δήμου Σερρών και συγκεκριμένα στους χειμάρρους Αγίων Αναργύρων, Ανατολικού Λευκώνα, αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έως της 06-12-2023.

Συντάχθηκαν συνολικά 8 επιμετρήσεις και πληρώθηκαν 6 λογαριασμοί με συνολική δαπάνη 293.787,98€ με ΦΠΑ, αναλυτικά:

| ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
|--------------|------------|--------------------|
| 1η           | 31/08/2022 | 612755(6095)       |
| 2η           | 09/12/2022 | 870803(8579)       |
| 3η           | 21/03/2023 | 199800(2013)       |
| 4η           | 21/08/2023 | 652935(6633)       |
| 5η           | 28/11/2023 | 809027(8234)       |
| 6η           | 28/11/2023 | 809008(6633)       |
| 7η           | 08/12/2023 | 844381(8570)       |
| 8η           | 08/12/2023 | 844384(8571)       |

  

| ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΣΟ(με Φ.Π.Α.) |
|------------------|------------|-----------------|
| 1η               | 01/09/2022 | 65.249,02€      |
| 2η               | 09/12/2022 | 96.492,44€      |
| 3η               | 22/03/2023 | 32.169,33€      |
| 4η               | 22/08/2023 | 39.054,42€      |
| 5η               | 29/11/2023 | 27.989,50€      |
| 6η               | 12/12/2023 | 32.833,27€      |
| Σύνολο εγκρίσεων |            | 293.787,98€     |

## II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, κατά το εφικτό, και έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

- τις Επιμετρήσεις,
- τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
- το Μητρώο του Έργου
- Ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες)

παραλαμβάνει το έργο.

### ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

### ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

### ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Το Μητρώο έργου περιλαμβάνει προεκτίμηση της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 172, παρ. 14 του Ν.4412/2016, καθώς και σχέδιο "as built" σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 21/01/2025.

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)**

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έργου και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

**III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Η Σύμβαση προέβλεπε σύμφωνα με την ΕΣΥ την περαίωση των εργασιών εντός 18 μηνών δηλαδή μέχρι την 6-12-2023. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα

Περαίωση εργασιών : 06-12-2023

**IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά όλες τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο παρόν πρωτόκολλο παραλαβής.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Σέρρες 16/07/2025  
Οι παραδίδοντες Μηχανικοί

Για τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ  
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. ΜΑΔΕΜΛΗ ΕΛΕΝΗ  
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

2. ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
Πολ. Μηχ/κος. Π.Ε.

3. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Τοπ. Μηχ/κός ΤΕ

Συνημμένα:

1. Δελτίο κύριων στοιχείων του έργου

- Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

|    |                                       |                                                   |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -  | Α. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ                  |                                                   |
| 1. | Ημερομηνία:                           | 12-11-2021                                        |
| 2. | Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας:        | Αρ. απ. 283/2022 Οικ. Επιτροπή ΠΚΜ                |
| 3. | Τεκμαρτή έκπτωση:                     | 51,86%                                            |
| -  | Β. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  |                                                   |
| 1. | Οικονομικό αντικείμενο συμφωνητικού : | 246.734,23€ με Φ.Π.Α.<br>(Συμφωνητικό 06/06/2022) |
| 2. | 3ος Α.Π.Ε. & Σ.Σ. με Αναθεώρηση       | 293.787,98€ με Φ.Π.Α.                             |
| 2. | Δαπάνη έργου:                         | 293.787,98€ με Φ.Π.Α.                             |
| Γ. | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ                        |                                                   |
| 1. | Φορέας :                              | Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                              |
| 2. | Απόφαση έγκρισης μελέτης              | Αρ. απ. οικ. 491604(4688)/04-08-2021              |
| 3. | Εγκριθείσα Χρηματοδότηση:             |                                                   |
|    | α. Αρχικά :                           | 512.500,00€ με Φ.Π.Α.                             |
| -  |                                       |                                                   |
| -  | Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                        |                                                   |

|                                                                                     |                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Χρονολογία εγκατάστασης :                                                           |                              | 2022                                |
| - Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ                                                          |                              |                                     |
| 1.                                                                                  | Αρχική συμβατική προθεσμία : | 06-12-2023                          |
| 2.                                                                                  | Περαίωση εργασιών:           | 06-12-2023                          |
| - ΣΤ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ                                                                |                              |                                     |
| 1.                                                                                  | Διευθύνουσα υπηρεσία:        | Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΚΜ              |
| 2.                                                                                  | Αρμόδιοι Επιβλέποντες:       | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Τοπ. Μηχ/κός ΤΕ |
| - Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ                                                                |                              |                                     |
| Δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία Έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου |                              |                                     |

**31.** Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 23-05-2025).

**32.** Την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. οικ.645342/5479/4-9-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 645897/573/8-9-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

#### Της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» προϋπολογισμού 512.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της Αναδόχου ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε..

#### Α. Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 Έκτακτοι διατάξεις και 54 Έναρξη ισχύος»).
- 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- 5) Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευνήσεων, Διευνήσεων /Αυτοτελών Διευνήσεων, Υποδιευνήσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
- 7) Την υπ' αριθμ. 527853(3205)/21-07-2025 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
- 8) Την αρ. 569524(994)/01-08-2025 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
- 9) Ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Ι.Δ.Π.) 2021 με κωδ.: 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2703 (αρ. πρωτ. 287586(3331)/25-06-2021 με ΑΔΑ: Ψ1ΦΓ7ΛΛ-ΞΓ3) απόφαση

ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και με αρ. 2653 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Για το έτος 2022 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 517 (αρ. πρωτ. 6789(164)/05-01-2022 με ΑΔΑ: ΨΦ8Θ7ΛΛ-Κ6Γ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21 και με αρ. 871 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Για το έτος 2023 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 360 (αρ. πρωτ. 2906(131)/03-01-2023 με ΑΔΑ:6Τ3Ψ7ΛΛ-4ΥΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21 με αρ. 749 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Για το έτος 2024 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2022 (αρ. πρωτ. 239741(1890)/04-04-2024 με ΑΔΑ:63ΩΒ7ΛΛ-ΓΚΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(1η Τροποποίηση Τεχν. Προγρ. ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) με αρ. 2182 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

Για το έτος 2025 δέσμευση της σχετικής πίστωσης η οποία έγινε με τη με αριθμ. 2309 (αρ. πρωτ. 266775(1773)/11-04-2025 με ΑΔΑ:ΨΤΨΖ7ΛΛ-ΔΘΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21(1η Τροποποίηση Τεχν. Προγρ. ΑΔΑ:9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) με αρ. 2438 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. Π.Κ.Μ.

- 10) Την με αριθμό 968/24-08-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΟΚΧ7ΛΛ-ΞΦ3), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009409770 2021-10-22), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης: 512.500,00 € με ΦΠΑ.
- 11) Την με αριθμό 283/14-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με, ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ010586724), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,86% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 198.979,22 € (χωρίς ΦΠΑ)

#### Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

- 1) Την από 06-06-2022 σύμβαση κατασκευής (Α.Π. οικ.402810(3936)/06.06.2022) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010691586 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 06-12-2023.
- 2) Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- 3) Την με αρ. πρωτ. οικ. 410799(4049)/07-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΩΔ7ΛΛ-ΕΧΘ) απόφαση του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος / Υ.Τ.Ε. / Π.Ε. Σερρών απόφαση της Προϊσταμένης Δ.Π. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του έργου.
- 4) Την υπ' αρ. οικ.192400(192417-03-2023 Απόφαση της ΥΠΟΔΤΕ/ΠΕ Σερρών (ΑΔΑ: ΨΓΓΥ7ΛΛ-Ε2Φ) περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, δαπάνης 246.734,23 € (με ΦΠΑ 24%) ή 198.979,22€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) (εκ των οποίων 198.896,42€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 0,00€ για απρόβλεπτες εργασίες, 82,80€ για αναθεώρηση και 47.755,01€ για Φ.Π.Α. 24%), με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσό των 246.734,23 € (με ΦΠΑ 24%). Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.
- 5) Την υπ' αρ. 490770(4913)/24.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013161033) Απόφαση της ΥΠΟΔΤΕ/ΠΕ Σερρών περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 246.734,23€ (με ΦΠΑ 24%) ή 198.979,22€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) για την αρχική Σύμβαση και 34.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) ή 27.419,36€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) για την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ.
- 6) Την με αρ. πρ. οικ.545205(5491)/9-8-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013237890) 1<sup>η</sup> ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 34.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) ή 27.419,36€ (χωρίς ΦΠΑ 24%). και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 06-12-2023.
- 7) Την με αρ. 92/2023 (Θέμα 4ο/17-05-2023) Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση του έργου από Ίδιους Πόρους (Ι.Δ.Π.) 2021 με κωδ.: 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21. Για το τρέχον οικονομικό έτος έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 2585 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με α/α 2786 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπ'νσης Οικ. & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε. Σερρών.
- 8) Την υπ' αρ. 842686(8545)/08.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013921591) Απόφαση της ΥΠΟΔΤΕ/ΠΕ Σερρών περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης ΣΣΕ και την αναθεώρησή τους του έργου του θέματος, δαπάνης 257.900,07 € (με ΦΠΑ 24%) ή 207.983,93 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) για την αρχική Σύμβαση και 35.887,91€ (με ΦΠΑ 24%) ή 28.941,87€ (χωρίς ΦΠΑ 24%). Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι σε αύξηση της δαπάνης κατά 13.053,75€ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.
- 9) Την με αρ. πρωτ. 41882(155)/18-01-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 06-12-2023.
- 10) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 12-02-2024 και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη του τμήματος Δ.Π. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την με αρ. πρωτ. 137869 (1057)/23-02-2024 απόφασή της.
- 11) Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
- 12) Την με αρ. πρωτ. οικ. 116171 (971)/13-02-2025 απόφαση Αντικατάστασης λόγω μετακίνησης από την υπηρεσία, του γενικού επιβλέποντα.
- 13) Την με Α.Π. 189422(1609)/27-03-2025 με ΑΔΑ: ΨΝΙΔ7ΛΛ-ΡΜΗ απόφαση της αν. Προϊσταμένης Υ.Τ.Ε./Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, πριν την πάροδο της προθεσμίας

της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 23/05/2025.

14) Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου της Τελικής Επιμέτρησης 23-02-2024, ήτοι μέχρι 23/05/2025.

15) Το από 16 - 07 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

16) Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 23-05-2025).

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 16-07-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου « ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα:

1. Εισήγηση της Υποδιεύθυνσης ΤΕ/ΠΕ Σερρών
2. η από 06-06-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010691580
3. το από 22-07-2022 Σ.Α.Υ. του Έργου.
4. η με Α.Π. οικ. 192400(1924)/17-03-2023 Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (ΑΔΑ: ΨΓΓΥ7ΛΛ-Ε2Φ).
5. η με Α.Π. οικ. 490770(4913)/24-07-2023 Απόφαση Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και Σ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013140595).
6. η με Α.Π. οικ. 842686(8545)/08-12-2023 Απόφαση Έγκρισης του 3ου ΑΠΕ, Σ.Σ. & Αναθεώρησης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013921591).
7. Την με Α.Π. 41882(155)/18-01-2024 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
8. η με Α.Π. 137869(1057)/23-02-2024 Τελική Επιμέτρηση
9. Την με Α.Π. 189422(1609)/27-03-2025 ΑΔΑ: ΨΝΙΔ7ΛΛ-ΡΜΗ
10. Απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
11. Το από 18-03-2024 θεωρημένο τελικό Φ.Α.Υ. του έργου.
12. Το από 18-03-2024 θεωρημένο τελικό Μητρώο
13. Το από 16-07-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Βασιλακάκης Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Σ. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι., έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει το από 16-07-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 512.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αναδόχου «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.**

**Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αρ. 92/2023 (Θέμα 4ο/17-05-2023) Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023, με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση του έργου από Ίδιους Πόρους (Ι.Δ.Π.) 2021 με κωδ.: 1122ΣΕΡ001ΙΔΠ21. Για το τρέχον οικονομικό έτος έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 2585 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με α/α 2786 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών**

**Πληρωμής της Υπ/νσης Οικ. & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε. Σερρών.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1353/2025**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικατερίνη Καμπανού**