



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 36°/16-09-2025

Απόφαση 1366/2025

ΘΕΜΑ 23°: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 663297/1926/11-09-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 23° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 632405/9259/1-9-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 2536/1-9-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ17 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 51/30-07-2025 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3).
14. Την με αριθμ. 1325 / 2018 (Πρακτικό 25 / 12-06-2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 75ΜΦ7ΛΛ-8ΝΞ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 18PROC003366927 2018-07-04), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 2.958.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
15. Την με αριθμ. 3393 / 20-12-2018 (πρακτικό 51ο / 20-12-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 19ΑWR004744268 & ΑΔΑ: ΩΔ9Γ7ΛΛ-Ω07), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,60% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.000.896,75 € (με Φ.Π.Α.).
16. Την από 06-06-2019 Σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 10/2019) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005071183 2019-06-06 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 05-06-2021.
17. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
18. Την με αρ. πρωτ. οικ. 369851 (7695) / 11-06-2019 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: 6Ι2Κ7ΛΛ-Χ2Ξ.
19. Την 570 / 2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

20. Την από 22-11-2021 της 1ης Συμπλ. Σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 12/2021) του έργου, με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009578728 2021-11-22.
21. Την υπ' αρ. 255245 (4582) / 21-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008668859 2021-05-27) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 05-06-2022.
22. Την υπ' αρ. 752225 (11187) / 30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009628125 2021-11-30) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 30-06-2022.
23. Την με αριθμό 1029 / 02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 34ο / 02-08-2022, ΑΔΑ: 6ΨΝΒ7ΛΛ-Α65) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης 215 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023, «με αναθεώρηση».
24. Την υπ' αρ. 561019 (8296) / 24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011483292 2022-10-25) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 3ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 31-01-2023.
25. Την με αριθμό 140 / 07-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 5ο / 07-02-2023, ΑΔΑ: 6Μ9Η7ΛΛ-0Δ0) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης 242 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023, «με αναθεώρηση».
26. Την υπ' αρ. 104036 (1194) / 21-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012165454 2023-02-21) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 4ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 30-09-2023.
27. Την με αριθμό 1219 / 26-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 39ο / 26-09-2023, ΑΔΑ: ΨΣΖ47ΛΛ-41Τ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης 92 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, «με αναθεώρηση».
28. Την υπ' αρ. 657760 (9690) / 10-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013568749 2023-10-12) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 5ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 31-12-2023.
29. Την με Α.Π. οικ. 98796 (1325) / 08-02-2024 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31 - 12 - 2023
30. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. 440159 (7175) / 21-06-2024 απόφασή του.
31. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθη».
32. Την με Α.Π. 153457 (2243) / 19-03-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
33. Το από 19-06-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, και έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ -
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ
Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ)
ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Οι κάτωθι υπογράφωντες:

1. Βαντισιούρης Δημήτριος, ΠΕ Πολ. Μηχανικών με Α'β της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Χαλκηδόνας, ως Πρόεδρος
2. Στατόβαλης Αλέξανδρος, ΤΕ Πολ. Μηχανικών με Α'β στο ΤΣΕ / ΥΤΕ / ΜΕΘ, ως μέλος
3. Πουλουτίδου Παρασκευή, ΠΕ Πολ. Μηχανικών με Α'β στο ΤΣΕ / ΥΤΕ / ΜΕΘ, ως μέλος

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 153457 (2243) / 19-03-2025 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έχοντας υπόψη το Ν. 4412 / 2016 και ειδικότερα του άρθρου 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταβήκαμε σήμερα στις 19 Ιουνίου 2025, επί τόπου του έργου παρουσία εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας και της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο έργου (σύνοψη περιγραφής):	Οι εργασίες εκτελέστηκαν σε τμήματα του οδοστρώματος που παρουσίαζαν τοπικές φθορές παραμορφώσεις, ρηγματώσεις και τροχοαυλακώσεις, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των ερεισμάτων της οδού, σε κόμβους και γενικά σε θέσεις που υποδεικνύονταν από την Υπηρεσία και παρατηρούνταν φθορές σε στοιχεία του Οδικού δικτύου, προκειμένου να αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Αντικείμενο του έργου το οποίο κατασκευάστηκε είναι εργασίες καθαρισμού, ενίσχυση ερεισμάτων, εργασίες πρασίνου κοπής χόρτων, θάμνων, δέντρων, εργασίες αποψίλωσης και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης, καθαρισμό νησίδων παραπλεύρως των οδών και τέλος εργασίες ασφαλτόστρωσης, διαγράμμισης & κατακόρυφης σήμανσης, ΣΑΟ. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις εργασίες ασφαλικών εργασιών εκτελέστηκαν σε όλη την Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα - Καστανάς - Πολύκαστρο - Εύζωνοι έως τα όρια του Ν. Κιλκίς: Σκοπός των εργασιών που εκτελέστηκαν ήταν η δομική αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε κρίσιμα και χρόνια προβλήματα αφενός και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας αφετέρου. Οι αναφερόμενες επεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες με στόχο την επαναφορά του οδοστρώματος στο αρχικό κατά το δυνατό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων
Προϋπολογισμός έργου	2.958.000,00 ΕΥΡΩ
Απόφαση έγκρισης μελέτης	Η με Α.Π. οικ. 181676 (5380) / 16-04-2018 απόφαση της Υ.Τ.Ε. / Μ.Ε.Θ.
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	Η με αριθμ. 1325 / 2018 (Πρακτικό 25 / 12-06-2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 75ΜΦ7ΛΛ-8ΝΞ)
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης	Η υπ αριθμ 3393 / 20-12-2018 (πρακτικό 51ο / 20-12-2018) αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ / με την οποία εγκρίθηκε το 2 ^ο πρακτικό με (ΑΔΑ: ΩΔ9Γ7ΛΛ-Ω07, ΑΔΑΜ: 19ΑWR004744268)
Έκπτωση	μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,60%
Προσυμβατικός έλεγχος	Η υπ' αριθμ 178 / 2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	06-06-2019 (α/α 10/2019) ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜV005071183 2019-06-06
Συμβατική Ημερομηνία περαίωσης	05-06-2021

Ημερομηνία υπογραφής της 1ης Συμπλ. Σύμβασης	22-11-2021 (αριθμό πρωτοκόλλου 12/2021) ΑΔΑΜ: 21SYMV009578728 2021-11-22
Παράταση ημερομηνίας περαίωσης	έως 31-12-2021 σύμφωνα με την με Α.Π. 255245 (4582) / 21-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008668859 2021-05-27) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. έως 30-06-2022 σύμφωνα με την με Α.Π. 752225 (11187) / 30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009628125 2021-11-30) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. έως 31-01-2023 σύμφωνα με την με Α.Π. 561019 (8296) / 24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011483292 2022-10-25) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. έως 30-09-2023 σύμφωνα με την με Α.Π. 104036 (1194) / 21-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012165454 2023-02-21) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. έως 31-12-2023 σύμφωνα με την με Α.Π. 657760 (9690) / 10-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013568749 2023-10-10) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.
Ποσό σύμβασης	Αξία εργασιών 582.479,52 € ΓΕ+ΟΕ 18% 104.846,31 € Απρόβλεπτα 15% 103.098,87 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 790.424,70 € για απολογιστικά ΑΕΚΚ 15.500,00 € ΓΕ+ΟΕ των Απολογιστικών 18% 931,86 € Αναθεώρηση 318,24 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 807.174,80 € Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% 193.721,95 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 1.000.896,75 €
Ποσό 1ης Συμπλ. Σύμβασης	Αξία εργασιών 87.317,83 € ΓΕ+ΟΕ 18% 15.717,21 € Απρόβλεπτα 15% 15.455,26 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 118.490,30 € για απολογιστικά ΑΕΚΚ 2.323,45 € ΓΕ+ΟΕ των Απολογιστικών 18% 139,69 € Αναθεώρηση 0,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 120.953,44 € Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% 29.028,83 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 149.982,27 €
Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών	Εγκεκριμένος 1 ^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.000.896,75€ (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 646017 (9925) / 20-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007684420 2020-11-20) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. Εγκεκριμένος 2 ^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.000.896,75€ και 1 ^{ης} ΣΣ Δαπάνης 149.982,27€ (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 627196 (9787) / 05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009308163 2021-10-05) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. Εγκεκριμένος 3 ^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.000.896,75€ και 1 ^{ης} ΣΣ Δαπάνης 149.982,27€ (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 183003 (2335) / 11-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010189003 2022-03-11) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. Εγκεκριμένος 4 ^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.000.896,75€ και 2 ^{ος} ΑΠΕ της 1 ^{ης} ΣΣ Δαπάνης 149.982,27€ (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 440290 (7176) / 21-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014989580 2024-06-21) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. Εγκεκριμένος 5 ^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικό) της ΑΡΧΙΚΗΣ Δαπάνης 1.066.855,60€ και 3 ^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικό) της 1 ^{ης} ΣΣ Δαπάνης 127.763,45€ (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 424840 (6518) / 10-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016984203 2025-06-10) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.

Επιμετρήσεις	Με την Α.Π. 216818 (3132) / 06-05-2020 απόφαση εγκρίθηκε η 1 ^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 585200 (8997) / 24-11-2020 απόφαση εγκρίθηκε η 2 ^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 466644 (7820) / 27-07-2021 απόφαση εγκρίθηκε η 3 ^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 766264 (11258) / 30-11-2021 απόφαση εγκρίθηκε η 4 ^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 829400 (11727) / 24-11-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 5 ^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 82769 (998) / 16-02-2024 απόφαση εγκρίθηκε η 6 ^η Αναλ. Επιμ.
Λογαριασμοί	Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υποβλήθηκαν συνολικά έξι (6) λογαριασμοί συνολικού ποσού 1.107.888,48€ με ΦΠΑ.
Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	Με την με Α.Π. οικ. 440159 (7175) / 21-06-2024 Απόφαση ΥΤΕ-ΜΕΘ, αποφασίστηκε η έγκριση της τελικής επιμέτρησης του έργου .
Βεβαίωση Περαιώσεως και Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου	Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-12-2023 σύμφωνα με την με Α.Π. οικ. 98796 (1325) / 08-02-2024 βεβαίωση περαίωσης. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την με Α.Π. 153457 (2243) / 19-03-2025 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. /Μ.Ε.Θ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Νεκτάριος Πέτσαλης, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β. (Α.Π. Απόφασης οικ. 369851 (7695) / 11-06-2019) (με ΑΔΑ: 6Ι2Κ7ΛΛ-Χ2Ξ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ002ΙΔΠ17

Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής το Μητρώο του έργου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκτελεσθείσες.

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Τ-ΓΓΔΕ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΣΜΟΣ & ΑΠΕ & ΣΣ		ΣΥΝΟΛΟ	
						4ος ΑΠΕ	1η ΣΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟΓΡΑΘΩΣ
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	1-1	m3	7,30	6.261,67	1.000,00	7.261,67	Επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα και εξήντα επτά κυβικά μέτρα
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A-3.3	1-2	m3	14,15	17,28		17,28	Δεκαεπτά και είκοσι οκτώ κυβικά μέτρα

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Τ- ΓΓΔΕ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΣΜΟΣ & ΑΠΕ & ΣΣ		ΣΥΝΟΛΟ	
						4ος ΑΠΕ	1η ΣΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟ- ΓΡΑΘΩΣ
7	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	1-7	m	0,60	54.376,24	2.000,00	56.376,24	Πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι και είκοσι τέσσερα μέτρα
8	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A-15	1-8	m	10,50	240,00		240,00	Διακόσια σαράντα και μηδέν μέτρα
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
11	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	2-1	m3	10,35	910,00		910,00	Εννιακόσια δέκα και μηδέν κυβικά μέτρα
20	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.4	2-10	m3	115,00	39,76		39,76	Τριάντα εννιά και εβδομήντα έξι κυβικά μέτρα
28	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος DN 315-400 mm	16.40.02	2-18	m	6,80	185,00		185,00	Εκατόν ογδόντα πέντε και μηδέν μέτρα
30	Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	16.08.01	2-20	τεμ	40,00	66,00		66,00	Εξήντα έξι και μηδέν τεμάχια
31	Καθαρισμός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγμα	16.08.02	2-21	τεμ	20,00	28,00		28,00	Είκοσι οκτώ και μηδέν τεμάχια
32	Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	16.30.01	2-22	τεμ	25,00	21,00		21,00	Είκοσι ένα και μηδέν τεμάχια
33	Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	16.30.02	2-23	τεμ	10,00	18,00		18,00	Δεκαοκτώ και μηδέν τεμάχια
34	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρων υπονόμων	B-49	2-24	kg	1,35	345,00		345,00	Τριακόσια σαράντα πέντε και μηδέν κιλά

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Τ- ΓΓΔΕ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΣΜΟΣ & ΑΠΕ & ΣΣ		ΣΥΝΟΛΟ	
						4ος ΑΠΕ	1η ΣΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟ- ΓΡΑΘΩΣ
	ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
63	Κατασκευή ερείσμάτων	Γ-5	3-5	m3	18,15	584,50		584,40	Πεντακόσια ογδόντα τέσσερα και σαράντα κυβικά μέτρα
	ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
65	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	Δ-2.1	4-2	m2	1,05	59.501,81		59.501,81	Πενήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ένα και ογδόντα ένα τετραγωνικά μέτρα
67	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	Δ-2.3	4-4	m2	1,70	21.492,68	13.350,00	34.842,68	Τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο και εξήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα
68	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	4-5	m2	1,10	374,39		374,39	Τριακόσια εβδομήντα τέσσερα και τριάντα εννιά τετραγωνικά μέτρα
69	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	4-6	m2	0,42	164.436,86	13.350,00	177.786,86	Εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι και ογδόντα έξι τετραγωνικά μέτρα
72	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	4-9	ton	87,96	8.776,30	1.468,50	10.244,80	Δέκα χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα και ογδόντα τόνους

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Τ- ΓΓΔΕ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΣΜΟΣ & ΑΠΕ & ΣΣ		ΣΥΝΟΛΟ	
						4ος ΑΠΕ	1η ΣΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟ- ΓΡΑΘΩΣ
73	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	4-10	m2	7,33	81.241,63	13.350,00	94.591,63	Ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα και εξήντα τρία τετραγωνικά μέτρα
	ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
80	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	E-1.1.6	5-2	m	45,00	1.018,50		1.018,50	Χίλια δεκαοκτώ και πενήντα μέτρα
81	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	E-1.2.3	5-3	m	70,00	1.249,00		1.249,00	Χίλια διακόσια σαράντα εννιά και μηδέν μέτρα

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Τ- ΓΓΔΕ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΣΜΟΣ & ΑΠΕ & ΣΣ		ΣΥΝΟΛΟ	
						4ος ΑΠΕ	1η ΣΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟ- ΓΡΑΘΩΣ
82	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	E-1.3.1	5-4	m	85,00	195,84		195,84	Εκατόν ενενήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα μέτρα
97	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	E-3.1	5-19	m	2,30	1.800,00		1.800,00	Χίλια οκτακόσια και μηδέν μέτρα
98	Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών	E-3.2	5-20	m	15,80	106,00		106,00	Εκατόν έξι και μηδέν μέτρα
104	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 - Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.2.2	5-26	m2	121,00	130,54		130,54	Εκατόν τριάντα και πενήντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα
105	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	5-27	τεμ	49,00	42,00		42,00	Σαράντα δύο και μηδέν τεμάχια
108	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	5-30	τεμ	49,00	41,00		41,00	Σαράντα ένα και μηδέν τεμάχια
111	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	5-33	τεμ	45,00	158,00		158,00	Εκατόν πενήντα οκτώ και μηδέν τεμάχια

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Τ-ΓΓΔΕ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΣΜΟΣ & ΑΠΕ & ΣΣ		ΣΥΝΟΛΟ	
						4ος ΑΠΕ	1η ΣΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟ-ΓΡΑΘΩΣ
115	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	E-15.2	5-37	τεμ	4,50	500,00		500,00	Πεντακόσια και μηδέν τεμάχια
116	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	5-38	m2	3,45	7.824,69		7.824,33	Επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα και τριάντα τρία τετραγωνικά μέτρα
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
122	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΣΤ 4.1.2	6-1	τεμ	9,00	2.000,00		2.000,00	Δύο χιλιάδες και μηδέν τεμάχια
123	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΣΤ 4.2.1	6-2	τεμ	25,00	680,00		680,00	Εξακόσια ογδόντα και μηδέν τεμάχια
124	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΣΤ 4.3.2	6-3	τεμ	87,50	240,00		240,00	Διακόσια σαράντα και μηδέν τεμάχια
125	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΣΤ 4.3.4	6-4	τεμ	140,00	100,00		100,00	Εκατό και μηδέν τεμάχια
126	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΣΤ 4.3.6	6-5	τεμ	225,00	302,00		302,00	Τριακόσια δύο και μηδέν τεμάχια
132	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχανήμα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΣΤ 6.3.3	6-11	στρ.	40,00	15,00		15,00	Δεκαπέντε και μηδέν στρέμματα

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Τ-ΓΓΔΕ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΣΜΟΣ & ΑΠΕ & ΣΣ		ΣΥΝΟΛΟ	
						4ος ΑΠΕ	1η ΣΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟ-ΓΡΑΘΩΣ
134	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΣΤ 6.5	6-13	στρ.	85,00	5,00		5,00	Πέντε και μηδέν στρέμματα
135	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΣΤ 8.1.2	6-14	στρ.	12,50	15,00		15,00	Δεκαπέντε και μηδέν στρέμματα
136	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΣΤ 8.2.2	6-15	στρ.	12,50	5,00		5,00	Πέντε και μηδέν στρέμματα

III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ευρήματα της Επιτροπής

Η Επιτροπή κατά την επί τόπου στο έργο μετάβαση της και λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο του έργου, διαπίστωσε κατά το εφικτό ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες ασφαλιτόστρωσης, σήμανσης (διαγράμμιση, πινακίδες, στηθαία), κατασκευής ερεισμάτων, διατηρούνται καλώς, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Σε ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και κοπής και ανανέωσης θάμνων και δέντρων δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εργασιών δια ζώσης, έτσι όπως αναφέρονται στην Τελική Επιμέτρηση λόγω του μεγάλου χρόνου που μεσολάβησε από την εκτέλεση των εργασιών (κάτι για το οποίο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ο Ανάδοχος).

Παρόλα αυτά δεν αμφισβητείται η εκτέλεση τους από την Επιτροπή καθώς τόσο από το ημερολόγιο εργασιών του έργου τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης τους εξακριβώνεται η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Τέλος, κατά τον έλεγχο της Επιτροπής ελήφθησαν υπόψη

- τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δοκιμών που υπάρχουν στο φάκελο του έργου και
- τα πιστοποιητικά των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο
- την έγγραφη βεβαίωση που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο για την έντεχνη τοποθέτηση των ΣΑΟ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε προμηθευτή

Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπονταν χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2025.

Η Επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα παραλαμβάνει το έργο.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη, 19-06-2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δημήτριος Βαντισιούρης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Νεκτάριος Πέτσας
ΠΕ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β

Αλέξανδρος Σπατόβαλης
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παρασκευή Πουλουτίδου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

34. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης (ήτοι στις 31-06-2025), σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΕΣΥ.

35. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 632405/9259/1-9-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 2536/1-9-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 «Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320+77909 / 01-12-2016 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7 / 2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255 (397) / 09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων / Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148 / τ. Β' / 11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
7. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ17 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδύσεων Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 51/30-07-2025 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3).
8. Την με αριθμ. 1325 / 2018 (Πρακτικό 25 / 12-06-2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 75ΜΦ7ΛΛ-8ΝΞ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 18ΡΡΟC003366927 2018-07-04), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 2.958.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
9. Την με αριθμ. 3393 / 20-12-2018 (πρακτικό 51ο / 20-12-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 19ΑWR004744268 & ΑΔΑ: ΩΔ9Γ7ΛΛ-Ω07), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,60% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.000.896,75 € (με Φ.Π.Α.).

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

10. Την από 06-06-2019 Σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 10/2019) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 19SYMV005071183 2019-06-06 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 05-06-2021.
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 369851 (7695) / 11-06-2019 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: 6Ι2Κ7ΛΛ-Χ2Ξ.
13. Την 570 / 2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
14. Την από 22-11-2021 της 1ης Συμπλ. Σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 12/2021) του έργου, με ΑΔΑΜ: 21SYMV009578728 2021-11-22.
15. Την υπ' αρ. 255245 (4582) / 21-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008668859 2021-05-27) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου έως 05-06-2022.
16. Την υπ' αρ. 752225 (11187) / 30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009628125 2021-11-30) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου έως 30-06-2022.
17. Την με αριθμό 1029 / 02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 34ο / 02-08-

- 2022, ΑΔΑ: 6ΨΝΒ7ΛΛ-Α65) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης 215 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023, «με αναθεώρηση».
18. Την υπ' αρ. 561019 (8296) / 24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011483292 2022-10-25) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 3ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 31-01-2023.
 19. Την με αριθμό 140 / 07-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 5ο / 07-02-2023, ΑΔΑ: 6Μ9Η7ΛΛ-0Δ0) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης 242 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023, «με αναθεώρηση».
 20. Την υπ' αρ. 104036 (1194) / 21-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012165454 2023-02-21) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 4ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 30-09-2023.
 21. Την με αριθμό 1219 / 26-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 39ο / 26-09-2023, ΑΔΑ: ΨΣΖ47ΛΛ-41Τ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης 92 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, «με αναθεώρηση».
 22. Την υπ' αρ. 657760 (9690) / 10-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013568749 2023-10-12) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., για την έγκριση χορήγησης 5ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου έως 31-12-2023.
 23. Την με Α.Π. οικ. 98796 (1325) / 08-02-2024 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31 - 12 - 2023
 24. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. 440159 (7175) / 21-06-2024 απόφασή του.
 25. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθη».
 26. Την με Α.Π. 153457 (2243) / 19-03-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
 27. Το από 19-06-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
 28. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης (ήτοι στις 31-06-2025), σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΕΣΥ.

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση του από 19-06-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ», αναδόχου «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

- Η Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005071183 2019-06-06
- Η 1η Συμπλ. Σύμβαση του έργου με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009578728 2021-11-22
- Η με Α.Π. 657760 (9690) / 10-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013568749 2023-10-12) Απόφαση παράτασης εργασιών
- Ο τελευταίος εγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (5^{ος} ΑΠΕ)
- Η με Α.Π. οικ. 98796 (1325) / 08-02-2024 Βεβαίωση Περαιώσης
- Η με Α.Π. 153457 (2243) / 19-03-2025 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου
- Το από 19-06-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 01 - 09 - 2025 Νεκτάριος Πέτσας Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.	Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 01 - 09 - 2025 Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 01 - 09 - 2025 κ.α.α. Ελένη Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β
---	--	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 19-06-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ», **αναδόχου «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ», με κωδικό 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ17 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 51/30-07-2025 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1366/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη