



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22.12.2025

Απόφαση 2042/2025

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ». Προϋπολογισμός: 3.410.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ». Προϋπολογισμός: 3.410.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.937071/4113/12-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 01^ο/853/12-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (κωδ.:2013ΕΠ00800015, ποσό 2.876.000,00€) με την με αρ. πρ. 82348/24-7-2019 (ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΙ8-Δ95) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑΜ: 17REQ006313631) και πιστώσεις του προγράμματος Ιδ. Πόρων (κωδ.: 11.23ΧΑΛ001ΙΔΠ18, ποσό 534.000,00€).
13. Την με αριθμ. 1990/2019 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΠΕ77ΛΛ-Φ5Ο) σχετικά με την έγκριση της διάθεσης πίστωσης και των όρων της διακήρυξης.
14. Τη διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC006051086) στις 17.12.2019.
15. Την υπ' αριθμ. 646/9-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση του 2ου πρακτικού του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: 69ΤΜ7ΛΛ-Ρ4Ν & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007142066)
16. Τη σύμβαση του έργου, η οποία υπογράφηκε στις 04/09/2020 για ποσό 2.397.783,86 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
17. Τον 1ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 824367(3005)/16-12-2021 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
18. Τον 2ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 749188(3662)/13-11-2023 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
19. Την από 27-11-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ 23SYMV013842002.
20. Τον 3ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 133771(538)οικ./21-02-2024 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
21. Τον 4ο ΑΠΕ Τακτοποιητικό που εγκρίθηκε με την 893366(3919) Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
22. Την με αριθ. 1825/2025(ΑΔΑ: 9ΛΟΠ7ΛΛ-Φ6Ν) απόφαση της Π.Ε. της ΠΚΜ, έγκρισης του 4ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ
23. Το από 06-11-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν από την εργοληπτική επιχείρηση : Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
για το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ»

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

- 1) Κυπριώτης Ιωάννης, Π.Ε. Αγρ. Τοπ. Μηχανικός (Πρόεδρος επιτροπής παραλαβής)
- 2) Μανασής Αθανάσιος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός της ΥΔ/ΤΕ ΠΕΧ
- 3) Καραντάκης Βασίλης, Π.Ε. Αγρ. Τοπ. Μηχανικός της ΥΔ/ΤΕ ΠΕΧ

που συνυπογράφουν το πρωτόκολλο παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, αφού μετέβησαν σήμερα 06-11-2025, ημέρα Πέμπτη, επί τόπου του έργου και αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:

- Την μελέτη του έργου
- Το ότι το έργο του θέματος είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (2013ΕΠ00800015 ποσό 2.876.000,00 € και 1122ΧΑΛ001ΙΔΠ18 ποσό 534.000,00 €) με πίστωση 3.410.000,00 € (αρ. πρ. 82348/24-07-2019 (ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΙ8-Δ95) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Έγκριση χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑΜ: 17REQ006313631).
- Την υπ. αριθμ. 44/08-03-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΗΨΓ7ΛΛ-Α9Τ), σχετικά με την έγκριση της κατάρτισης του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής χρηματοδοτούμενων από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και β) τους Ίδιους Πόρους έτους 2019, στα οποία είναι ενταγμένο το εν λόγω έργο με κωδικό 1122ΧΑΛ001ΙΔΠ18 και ποσό 534.000,00 €.
- Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με τη διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. απόφ. 111/10-06-2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΕΑ77ΛΛ-ΛΤΔ).
- Το με αρ. πρωτ. 7665/31-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής περί απαλλαγής της υποχρέωσης τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για το έργο του θέματος.
- Την έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής με αρ. πρωτ. 386384/1169/19-06-2019 οικ.
- Την με αριθμ. 1990/2019 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΩΠΕ77ΛΛ-Φ5Ο) σχετικά με την έγκριση 1) της διακήρυξης και 2) της διάθεσης πίστωσης ποσού 534.000,00 € από πρόγραμμα Ιδ. Πόρων.
- Την δημοπρασία που έγινε στις 22-01-2020.
- Την υπ' αριθμόν 646/09-06-2020 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ, έγκρισης 2^{ου} Πρακτικού, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «DALCON, με μέση τεκμαρτή έκπτωση (29,98%) είκοσι εννέα % και ενενήντα οκτώ εκατοστά και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 2.397.783,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007142066 & ΑΔΑ: 69ΤΜ7ΛΛ-Ρ4Ν).
- Την από 04-09-2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007274671).
- Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ υπ' αριθμόν 824367(3005)16-12-2021 (ΑΔΑΜ 22SYMV011470237).
- Την με αριθ. 59435(196) 03-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010005100) απόφαση έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του μέχρι και 26-08-2023.
- Την με αρ. πρωτ. 68931/28-07-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τροποποίησης του ΠΔΕ 2023, στη ΣΑΝΠ 208, ΑΔΑ 97ΣΕΗ-Α3Λ, με την οποία εγκρίθηκε η απαιτούμενη πίστωση για τη σύναψη 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
- Την με αριθμ. 573120(2814)/01-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013450522) απόφαση έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι και 26-02-2024.
- Την με αρ. 1360 / 01-11-2023 (Πρακτικό 44^ο / 01-11-2023) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΖΙ17ΛΛ-Γ7Ρ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013696009) περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε., της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., υπ' αριθμόν 749188(3662) 13-11-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013755385).
- Την από 27-11-2023 1^η Σ.Σ.Ε. (23SYMV013842002).
- Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. υπ' αριθμόν 133771(538) οικ. 21-02-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV014361124).
- Την με αριθμ. 169135(709)/08-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014390533) απόφαση έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι και 26-05-2024.
- Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), υπ' αριθμόν 326353(1378) οικ. 15-05-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV014757365).
- Την με αρ. πρωτ. 364355/1539/27-05-2024 Βεβαίωση Περαίωσης.
- Την από 20-08-2024 τελική επιμέτρηση.

Παραλαμβάνουν Οριστικά: τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες αυτές όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 άρθρο 73 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	Είδος εργασιών	Μον. Μέτρησης	A.T.	Τελική Επιμέτρηση
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	m3	A01	16.443,07
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδεις χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	A02	541,71
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου	m3	A03	4.358,53

	και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση			
4	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	A04	16.848,49
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	A05	350,00
6	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λ.π. συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κ.λ.π.)	m3	A06	2.700,00
7	Χαλικοπάσσαλοι Φ 0,80 m	m	A07	2.901,00
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	A08	275,70
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	A09	15.000,00
10	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων	kg	A10	1.496,38
11	Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού	m3	A11	177,94
12	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	m3	A12	3.000,00
13	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	A13	596,35
14	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	A14	2.197,99
15	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	m3	A15	64,84
16	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας E4	m3	A16	319,10
17	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκνωμένου πάχους 1,10 m	m2	A17	2.470,32
18	Βάση οδοστρώσεως πάχους 0,10 m(Π.Τ.Π. 0-155)	m2	A18	4.550,00
19	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	A19	1.732,25
20	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	A20	15.000,00
21	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	A21	4.200,00
22	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	A22	15.000,00
23	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A.	m	A23	85,00
24	Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες	m	A25	220,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
25	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	B01	506,91
26	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	B02	3.189,08
27	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	m2	B03	4.800,00
28	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	B04	390.000,00
29	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	kg	B05	16.499,92
30	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	B06	2.325,00
31	Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες	m2	B07	570,00
32	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	m	B08	140,00
33	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	m	B09	124,35
34	Πλήρωση διάκενου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με ασφαλτο πάχους 12 mm	m2	B10	400,00
35	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)	m	B11	185,05
36	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100	m	B12	118,48
37	Στραγγιστήρια από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 1916 διαμέτρου 0,20 m	m	B13	103,85
38	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	m3	B14	1.596,61
39	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	m2	B15	4.753,76
40	Προμήθειες συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95% Zn - 5% Al)	kg	B16	35.439,26
41	Κατασκευή φατνών	m2	B17	16.331,46
42	Πλήρωση φατνών	m3	B19	2.177,53

2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΣΕ

A/A	Είδος εργασιών	Μον. Μέτρησ ης	A.T.	Τελική Επιμέτρηση
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
1	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	h	NT1	600,00
2	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,5 kw	h	NT2	600,00
3	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ 0,60 m	m	NT4	650,20
4	Μπεντονίτης τσιμεντενέσεων	tn	NT5	18,24
5	Ράβδοι αγκύρωσης με σπείρωμα στο ένα άκρο (Διαμέτρου Φ32 mm)	m	NT6	170,00
6	Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25	m3	NT1 5	28,48
7	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τμχ	NT1 6	59,00
8	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	τμχ	NT 17	53,00
9	Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου	τμχ	NT 18	39,00
10	Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων	τμχ	NT1 9	53,00
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	NT2 0	2.000,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
12	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	τμχ	NT 3	2.500,00
13	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	kg	NT7	105,33
14	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160 mm	kg	NT8	2.339,93
15	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	kg	NT9	568,40
16	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	kg	NT 10	446,08
17	Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	NT1 1	1.101,40
18	Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρυτίνης	m2	NT1 2	117,27
19	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρένιο - ακρυλικών ρυτινών, ενός συστατικού	m2	NT1 3	117,27
20	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	kg	NT1 4	3.992,74

Οι παραληφθείσες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στις αναλυτικές επιμετρήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας ήταν η «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ».

Η μελέτη του έργου ήταν προϋπολογισμού 3.410.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής και Συμπληρωματική Σύμβαση 152.850,30 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 22.01.2020.

Με την υπ' αριθμόν 646/09-06-2020 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ, έγκρισης 2^{ου} Πρακτικού, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «DALCON, με μέση τεκμαρτή έκπτωση (29,98%) είκοσι εννέα % και ενενήντα οκτώ εκατοστά και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 2.397.783,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (ΑΔΑΜ: 20AWRD007142066 & ΑΔΑ: 69ΤΜ7ΛΛ-Ρ4Ν).

Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 04.09.2020 ανάμεσα στον κ. Ιωάννη Γιώργο, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του αναδόχου Δαλαρά Κωνσταντίνου για το συνολικό ποσό των 2.397.783,86 ευρώ με ΦΠΑ. Και στις 27.11.2023 υπογράφηκε Συμπληρωματική Εργολαβική Σύμβαση ποσού 152.850,30 ευρώ με ΦΠΑ.

Πηγή χρηματοδότησης

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ με κωδικό 2013ΕΠ00800015 με προϋπολογισμό 2.876.000,00 €, και 1122ΧΑΛ001ΔΠ18 με προϋπολογισμό 534.000,00 €.

Προθεσμιακή κίνηση του έργου

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δέκα οκτώ (18) μήνες έως 26-02-2022 και με τις:

- Την με αριθμ. 59435(196) 03-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010005100) απόφαση έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του μέχρι και 26-08-2023.
- Την με αριθμ. 573120(2814)/01-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013450522) απόφαση έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι και 26-02-2024.
- Την με αριθμ. 169135(709)/08-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014390533) απόφαση έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι και 26-05-2024.
- Οι εργασίες περαιώθηκαν στις 24-05-2024, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 364355/1539/27-05-2024 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Αυξομείωση ποσοτήτων

Εγκρίθηκαν:

1. Με την με αρ. πρωτ. 824367/3005/16-12-2021 Απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 22SYMV011470237) έγκρισης δαπάνης 2.397.783,86 ευρώ, (εκ των οποίων 1.542.592,65 ευρώ για εργασίες, 277.666,68 ευρώ για Γ.Ε. & Ο.Ε., και 72.854,12 ευρώ για απρόβλεπτες εργασίες και επιπλέον 13.083,21 ευρώ, και 27.500,00 ευρώ για απολογιστικά και για Γ.Ε. & Ο.Ε, και 464.087,20 ευρώ για Φ.Π.Α.), με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσό των 2.397.783,86 ευρώ, (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).
2. Με την με αρ. πρωτ. 749188/3662-13-11-2023 Απόφαση εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, (ΑΔΑΜ: 23SYMV013755385-2023-11-13), έγκρισης δαπάνης 2.397.783,86 ευρώ, (εκ των οποίων 1.892.798,36 ευρώ για εργασίες, και Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 315,09 ευρώ, για απρόβλεπτες εργασίες, και 27.500,00 ευρώ για απολογιστικά και για Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών, και επιπλέον 13.083,21 ευρώ για αναθεώρηση και 464.087,20 ευρώ για Φ.Π.Α.), με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσό των 2.397.783,86 ευρώ, (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ). Και τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ ποσού δαπάνης 138.250,01 ευρώ, (εκ των οποίων 78.770,77 ευρώ για εργασίες, 14.178,74 ευρώ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 13.942,43 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επί πλέον το ποσό της αναθεώρησης 4.600,00 ευρώ, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 26.758,07 ευρώ.
3. Με την με αρ. πρωτ. 133771/538/21-02-2024 Απόφαση εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ (ΑΔΑΜ 24SYMV014361124) συνολικής δαπάνης 2.536.033,87 ευρώ (2.397.783,86 ευρώ (Αρχική Σύμβαση) και 138.250,01 ευρώ (1^η ΣΣΕ)).
4. Με την με αρ. πρωτ. 326353(1378) οικ. 15-05-2024 Απόφαση εγκρίθηκε ο 4^{ος} (Τακτοποιητικός) ΑΠΕ (ΑΔΑΜ 24SYMV014757365) συνολικής δαπάνης 3.005.610,98 (εκ των οποίων 1.688.643,17 ευρώ για εργασίες, 303.955,77 ευρώ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 7.406,45 ευρώ για απρόβλεπτες εργασίες, (σύνολο 2.000.005,39 ευρώ) καθώς και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 396.374,43 ευρώ, 27.500,00 ευρώ απολογιστικά, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 581.731,16 ευρώ με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσό των 3.005.610,98 ευρώ. (σε αύξηση με την αρχική σύμβαση και την 1η ΣΣΕ).

Ασφάλεια και Υγεία στο έργο

Στο έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας και υγείας και συμπληρώθηκε ο Φ.Α.Υ. του έργου, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία πριν την διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Ποσοτική παραλαβή των εργασιών

Η επιτροπή ήλεγξε κατά το δυνατόν την Τελική Επιμέτρηση του έργου διαπίστωσε ότι είναι ορθή και γι' αυτό παραλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών του υπόψη έργου, όπως γράφονται στις στήλες του παρόντος πρωτοκόλλου.

Ποιοτική παραλαβή των εργασιών

Η επιτροπή παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο της ποιότητας των εκτελεσθεισών εργασιών, διαπιστώνει ότι οι εργασίες έχουν κατασκευασθεί έντεχνα και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και αφού δεν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του έργου, τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ένα αντίγραφο δόθηκε στον ανάδοχο που ήταν παρών στην παραλαβή.

Πολύγυρος 06 - 11- 2025

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λανταβός Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός

1. Κυπριώτης Ιωάννης
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

2. Μαναζής Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

3. Καραντάκης Βασίλης
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

24. Την αριθμ. πρωτ. οικ.937071/4113/12-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ».
Προϋπολογισμός : 3.410.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση : 2022ΝΠ20800001 (παλαιός 2013ΕΠ00800015)
Ανάδοχος : Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Συμβατική δαπάνη έργου : 2.397.783,86 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Εγκεκριμένος 4^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) : 3.005.610,98 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α' /06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 'Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,.. και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
7. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β' /04-03-2024) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172 (για συμβάσεις για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης μέχρι την 1η-09-2021).
9. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (2013ΕΠ00800015 ποσό 2.876.000,00 € και 1122ΧΑΛ001ΙΔΠ18 ποσό 534.000,00 €) με πίστωση 3.410.000,00 € (αρ. πρ. 82348/24-07-2019 (ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΙ8-Δ95) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Έγκριση χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑΜ: 17REQ006313631).
10. Την υπ. αριθμ. 44/08-03-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΗΨΓ7ΛΛ-Α9Τ), σχετικά με την έγκριση της κατάρτισης του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής χρηματοδοτούμενων από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους (ΚΑΠ) και β) τους ίδιους Πόρους έτους 2019, στα οποία είναι ενταγμένο το εν λόγω έργο με κωδικό 1122ΧΑΛ001ΙΔΠ18 και ποσό 534.000,00 €.

11. Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με τη διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. απόφ. 111/10-06-2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΕΑ77ΛΛ-ΑΤΔ).
 12. Την υπ. αριθμ. 646/09-06-2020 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ, έγκρισης 2ου Πρακτικού, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «DALCON, με μέση τεκμαρτή έκπτωση (29,98%) είκοσι εννέα % και ενενήντα οκτώ εκατοστά και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 2.397.783,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007142066 & ΑΔΑ: 69ΤΜ7ΛΛ-Ρ4Ν).
- Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:**
13. Την από 04-09-2020 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007274671 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 26-02-2022
 14. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
 15. Την με Α.Π. 491262(2389)οικ./11-09-2020 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., ορισμού επίβλεψης.
 16. Τον 1^ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 824367(3005)/16-12-2021 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
 17. Την με Α.Π. 59435(196)/03-02-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010005100, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης μέχρι 26-08-2023.
 18. Την με αρ. πρωτ. 68931/28-07-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τροποποίησης του ΠΔΕ 2023, στη ΣΑΝΠ 208, ΑΔΑ 97ΣΕΗ-Α3Λ.
 19. Την με Α.Π. 573120(2814)/01-09-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013450522, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης μέχρι 26-02-2024.
 20. Τον 2^ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 749188(3662)/13-11-2023 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
 21. Την από 27-11-2023 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013842002.
 22. Τον 3^ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 133771(538)οικ./21-02-2024 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
 23. Την με Α.Π. 169135(709)/ 08-03-2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014390533, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης μέχρι 26-05-2024.
 24. Τον 4^ο ΑΠΕ Τακτοποιητικό που εγκρίθηκε με την 893366(3919) Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
 25. Την από 24-05-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.
 26. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 19-07-2024 και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την 20-08-2024.
 27. Την με αρ. πρωτ. 11098/26-09-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Τροποποίησης του ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ 208, ΑΔΑ 62ΞΦΗ-Ω5Χ.
 28. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσει >>
 29. Την με Α.Π. 507927(2366)οικ./09-07-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.
 30. Το άρθρο 35 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 27/08/2025.
 31. Το από 06-11-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
 32. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης (ήτοι πριν την 27-11-2025).
- σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και
- Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε**
- την έγκριση του από 06-11-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ», αναδόχου «Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

1. η από 04-09-2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007274671)
2. η από 27-11-2023 1η Σ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013842002)
3. η με Α.Π. 507927(2366)οικ./ 09-07-2025 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
4. η με Α.Π. 59435(196) / 3-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010005100) Απόφαση 1^{ης} παράτασης εργασιών.
5. η με Α.Π. 573120(2814)/01-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013450522) Απόφαση 2^{ης} παράτασης εργασιών.
6. η με Α.Π. 169135(709)/08-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014390533) Απόφαση 3^{ης} παράτασης εργασιών.
7. η με Α.Π. 824367(3005)/16-12-2021 Απόφαση έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ
8. η με Α.Π. 749188(3662)/13-11-2023 Απόφαση έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ
9. η με Α.Π. 133771(538)οικ./21-02-2024 Απόφαση έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ
10. η με Α.Π. 893366(3919) Απόφαση έγκρισης 4^{ου} ΑΠΕ Τακτοποιητικού
11. η από 24-05-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών.
12. η από 20-08-2024 εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση
13. το από 06-11-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.
14. Ο επικαιροποιημένος Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και η Προεκτίμηση Δαπάνης Συντήρησης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής <i>Ιωάννης Λανταβός</i> Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' β.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής <i>Βαλσάμης Μιγδάνης</i> Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β
---	---

Την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 06-11-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ», αναδόχου «Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη.**

Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (2013ΕΠ00800015 ποσό 2.876.000,00 € και 1122ΧΑΛ001ΙΔΠ18 ποσό 534.000,00 €) με πίστωση 3.410.000,00 € (αρ. πρ. 82348/24-07-2019 (ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΙ8-Δ95) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑΜ: 17REQ006313631).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2042/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού