



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22-12-2025

Απόφαση 2076/2025

ΘΕΜΑ 56^ο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.» συνολικής δαπάνης 776.239,83 € (με ΦΠΑ 24%), με συνολική μείωση δαπάνης κατά 1.615.381,33 € (με ΦΠΑ 24%) λόγω διάλυσης της σύμβασης»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 56^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.» συνολικής δαπάνης 776.239,83 € (με ΦΠΑ 24%), με συνολική μείωση δαπάνης κατά 1.615.381,33 € (με ΦΠΑ 24%) λόγω διάλυσης της σύμβασης», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 932992/13110/11-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 3849/11-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/ Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / ΣΑΕΠ508 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2021ΕΠ50800001, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 3.850.000,00€ σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού με αρ. πρωτ. 51070 / 05- 05 – 2021 (ΑΔΑ: ΨΡΒΑ46ΜΤΛΡ-Φ3Ρ).
14. Την πράξη με τίτλο «Συντήρηση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.» και με κωδικό ΟΠΣ 5198514 εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. 870912/2246/07-12-2022 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο “ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025”. συν
15. Την με Αρ. Πρωτ. 117/29-01-2025 **(ΑΔΑ: 95ΖΑΗ-Ζ3Ρ)** Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
16. Την υπ' αριθμ.943/03-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:68ΙΥ7ΛΛ-96Ι), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 21PROC009062227**
18. Τη με αριθμό 356/29-03-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με Α.Δ.Α.: ΨΩ4Β7ΛΛ-ΜΩΓ και ΑΔΑΜ: 22WRD010533599)με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, “ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τον διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,30% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.928.726,74 € (χωρίς ΦΠΑ).
19. Τη με ημερομηνία 21 Ιουνίου 2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ:22SYMV010783579 2022-06-21, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν 365 ημέρες, δηλαδή μέχρι 20-06-2023.

20. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 475757(6867)/01-07-2022 (με ΑΔΑ: Ψ1ΓΛ7ΛΛ-ΦΨΥ) απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος / Υ.Τ.Ε. / Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η επιβλέπουσα του έργου.
21. Τη υπ' αρ. 891/18-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΜΝΔ7ΛΛ-ΠΚ8) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-03-2024.
22. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 819783/11722/30-11-2023 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-03-2024.
23. Τη υπ' αρ. 656/13-05-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: 99ΑΞ7ΛΛ-5Λ9) με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-09-2024.
24. Τη με αρ. πρωτ. 338744/5337/03-06-2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-09-2024.
25. Τη με αρ. πρωτ. 697565/10795/07-10-2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ με την οποία εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, κατά χρονικό διάστημα ίσο με (6) έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-03-2025.
26. Τη με αρ. πρωτ. 105624(1418)/12-02-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε ο 2ος λογαριασμός του έργου του θέματος
27. Το με αρ. πρωτ. 105624(1418)/12-02-2024 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε ο εγκεκριμένος 2ος λογαριασμός συνολικού ποσού 92.112,92€ με Φ.Π.Α. στον ανάδοχο προκειμένου για την πληρωμή του να προσκομίσει βεβαίωση περί μη οφειλής του ΙΚΑ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
28. Τη με αρ. πρωτ. 160089/2212/01-03-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν η βεβαίωση περί μη οφειλής του ΙΚΑ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του 2ου λογαριασμού του έργου του θέματος.
29. Τη με αρ. πρωτ. οικ.222900/725/28-03-2024 (225689/3393/29-03-2024 ΥΤΕΜΕΘ) απόφαση κατανομής χρηματοδότησης Συλλογικής Απόφασης ΠΔΕ (ΝΠ208) μηνός Μαρτίου 2024 του Τμήματος Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου
30. Το με αρ. πρωτ. οικ.202189/3076/20-03-2024 έγγραφο με το οποίο στάλθηκαν η 2η εντολή πληρωμής μαζί με τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν από τον ανάδοχο στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μ.
31. Την ειδική «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», με ισχύ και ως όχληση για την τοκοφορία λόγω υπερημερίας που υπέβαλλε ο ανάδοχος στις 23-04-2024
32. Τη με αρ. πρωτ. 291398/4603/30.04.2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ περί αποδοχής διακοπής εργασιών του έργου.
33. Τη με αρ. πρωτ.457956/7395/28-06-2024 αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου.
34. Τη με αρ. πρωτ. οικ.476483/1587/05-07-2024 (478863/7778/05-07-2024 ΥΤΕΜΕΘ) απόφαση κατανομής χρηματοδότησης Συλλογικής Απόφασης ΠΔΕ (ΝΠ208) μηνός Ιουνίου 2024 του Τμήματος Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου.
35. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΠΤΑ ΚΜ ότι πραγματοποιήθηκε στις 12-07-2024 η πληρωμή του υπόλοιπου της 2^{ης} πιστοποίησης εργασιών και της 3^{ης} πιστοποίησης εργασιών
36. Τη με αρ. πρωτ. 478863/7778/17-07-2024 απόφαση άρσης της απόφασης διακοπής και επανέναρξης εργασιών από τις 13-07-2024.
37. Τη με αρ. πρωτ.457956/7395/23-07-2024 απόφαση μη αποδοχής της διάλυσης σύμβασης.
38. Τη με αρ. Πρωτ. 564048/9128/09-08-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε ένσταση κατά της 457956/7395/23-07-2024 απόφασης Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
39. Τη με ημερομηνία 09-10-2024 υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του αναδόχου με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα είσπραξης αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν4412/2016.
40. Η υπ αριθμ. 215/22/09-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΩ7ΛΛ-ΝΔ0) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ
41. Τη με αρ. πρωτ. 106375/18-10-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΑ: 9ΙΠΒΟΡ1Υ-ΚΣΤ) με την οποία έγινε δεκτή η από 07-08-2024 ένσταση της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο "ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε."

42. Τη με αρ. πρωτ. 733473/11356/01-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ387ΛΛ-ZBM) απόφαση διάλυσης σύμβασης.
43. Τη υπ' αριθμ. 235/22/19-11-2025 (ΑΔΑ: 94Ο37ΛΛ-77Δ) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου ΜΕΘ για χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1ο τακτοποιητικό ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΝΜΕ
44. Τον 1ο τακτοποιητικό Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ και η αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
45. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 932992/13110/11-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 3849/11-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.» συνολικής δαπάνης 776.239,83 € (με ΦΠΑ 24%), με συνολική μείωση δαπάνης κατά 1.615.381,33 € (με ΦΠΑ 24%) λόγω διάλυσης της σύμβασης.
Κωδικός Έργου: 2022ΝΠ20800036
Ανάδοχος: "ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο "ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε."

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα,
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.,
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»,
5. Την υπ' αριθ. 15485/2023 (24-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2028,
6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την υπ' αριθ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93),
8. Την με αριθ. 140071(2161)/23-02-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
9. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕ της ΠΚΜ»)» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.Ε.Θ. και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος,

Ιστορικό – Έγγραφα – Αποφάσεις

Η πράξη με τίτλο «Συντήρηση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.» και με κωδικό ΟΠΣ 5198514 εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. 870912/2246/07-12-2022 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο "ΓΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025".

Με την με αρ. πρωτ. οικ.471360(7883)/27-07-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη για τη δημοπράτηση του υπόψη έργου και με την υπ' αριθμ. 943/03-08-2021 (ΑΔΑ: 681Υ7ΛΛ-961) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του έργου συνολικού προϋπολογισμού 3.850.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Με την με αριθμό 356/29-03-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (με Α.Δ.Α.: ΨΩ4Β7ΛΛ-ΜΩΓ και ΑΔΑΜ: 22WRD010533599) κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, "ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο "ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 38,30% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.928.726,74 € (χωρίς ΦΠΑ). Στις 21 Ιουνίου 2022 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ:22SYM010783579 2022-06-21, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν 365 ημέρες, δηλαδή μέχρι 20-06-2023.

Με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 475757(6867)/01-07-2022 (με ΑΔΑ: Ψ1ΓΛ7ΛΛ-ΦΨΥ) απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. ορίστηκε η επιβλέπουσα του έργου.

- Με την υπ' αρ. 891/18-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΜΝΔ7ΛΛ-ΠΚ8) και την με αρ. πρωτ. οικ. 819783/11722/30-11-2023 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-03-2024.

- Με την υπ' αρ. 656/13-05-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: 99ΑΞ7ΛΛ-5Λ9) και την με αρ. πρωτ. 338744/5337/03-06-2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-09-2024.

- Με την με αρ. πρωτ. 697565/10795/07-10-2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, κατά χρονικό διάστημα ίσο με (6) έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-03-2025 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και το γεγονός ότι δεν εκτελέστηκαν εργασίες μέχρι την 01-11-2024 οπότε και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 733473/11356/01-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ387ΛΛ-ZBM) απόφαση διάλυσης σύμβασης του εν λόγω έργου όπου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν4412/2016 η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.

- Με την με αρ. πρωτ. 105624(1418)/12-02-2024 (ΥΤΕΜΕΘ) αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε ο 2ος λογαριασμός του έργου του θέματος και με το με αρ. πρωτ. 105624(1418)/12-02-2024 (ΥΤΕΜΕΘ) έγγραφο διαβιβάστηκε ο εγκεκριμένος 2ος λογαριασμός συνολικού ποσού 92.112,92€ με Φ.Π.Α. στον ανάδοχο προκειμένου για την πληρωμή του να προσκομίσει βεβαίωση περί μη οφειλής του ΙΚΑ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με την με αρ. πρωτ. 160089/2212/01-03-2024 (ΥΤΕΜΕΘ) αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκαν η βεβαίωση περί μη οφειλής του ΙΚΑ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του 2ου λογαριασμού του έργου του θέματος.

- Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. οικ.222900/725/28-03-2024 (225689/3393/29-03-2024 ΥΤΕΜΕΘ) απόφαση διανομής χρηματοδότησης Συλλογικής Απόφασης ΠΔΕ (ΝΠ208) μηνός Μαρτίου 2024 του Τμήματος Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου στάλθηκαν με το με αρ. πρωτ. οικ.202189/3076/20-03-2024 έγγραφο μας η 2η εντολή πληρωμής μαζί με τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν από τον ανάδοχο στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μ.

- Στις 23-04-2024 υπέβαλλε ο ανάδοχος ειδική «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», με ισχύ και ως όχληση για την τοκοφορία λόγω υπερημερίας, του υπ' όψιν 2ου Λογαριασμού και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 291398/4603/30.04.2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ περί αποδοχής διακοπής εργασιών του έργου.

- Στις 28-06-2024 υπέβαλλε ο ανάδοχος με αρ. πρωτ.457956/7395/28-06-2024 αίτηση διάλυσης της σύμβασης κατά την εκκρεμούσε προς πληρωμή το ποσό 92.112,92-28.569,85=63.543,07€ με Φ.Π.Α.

- Όμως με την με αρ. πρωτ. οικ.476483/1587/05-07-2024 (478863/7778/05-07-2024 ΥΤΕΜΕΘ) απόφαση διανομής χρηματοδότησης Συλλογικής Απόφασης ΠΔΕ (ΝΠ208) μηνός Ιουνίου 2024 του Τμήματος Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου πραγματοποιήθηκε στις 12-07-2024 η πληρωμή του υπόλοιπου της 2ης πιστοποίησης εργασιών και της 3ης πιστοποίησης εργασιών οπότε και εκδόθηκαν η με αρ. πρωτ. 478863/7778/17-07-2024 απόφαση άρσης της απόφασης διακοπής και επανέναρξης εργασιών από τις 13-07-2024 και η με αρ. πρωτ.457956/7395/23-07-2024 απόφαση μη αποδοχής της διάλυσης σύμβασης του.

- Ο ανάδοχος στις 07-08-2024 (αρ. πρωτ. 564048/9128/09-08-2024 ΥΤΕΜΕΘ) υπέβαλε ένσταση κατά της 457956/7395/23-07-2024 απόφασης Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. και στις 09-10-2024 υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα είσπραξης αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν4412/2016. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ γνωμοδότησε με την υπ αριθμ. 215/22/09-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΩ7ΛΛ-ΝΔ0) και με την με αρ. πρωτ. 106375/18-10-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έγινε δεκτή η από 07-08-2024 ένσταση της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο "ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε." (ΑΔΑ: 9ΙΠΒΟΡ1Υ-ΚΣΤ).

- Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.733473/11356/01-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ387ΛΛ-ZBM) απόφαση διάλυσης σύμβασης του εν λόγω έργου όπου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν4412/2016 η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.

Κατόπιν συντάχθηκε ο 1ος τακτοποιητικός Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο καθώς και η αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει

Το Τεχνικό Συμβούλιο Μ.Ε.Θ. με την υπ αριθμ 235/22/19-11-2025 (ΑΔΑ: 94Ο37ΛΛ-77Δ) γνωμοδότησε για χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1ο τακτοποιητικό ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΝΜΕ.

Αιτιολόγηση Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ συντάσσεται προκειμένου μετά:

1. την με αρ. πρωτ. 106375/18-10-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία έγινε δεκτή η από 07-08-2024 ένσταση της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.” (ΑΔΑ: 9ΙΠΒΟΡ1Υ-ΚΣΤ)
2. την έκδοση της με αρ. πρωτ. 733473/11356/01-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ387ΛΛ-ΖΒΜ) απόφασης διάλυσης σύμβασης του εν λόγω έργου όπου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν4412/2016 η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών και
3. την με αρ. πρωτ. 926839(13597)/27-02-2025 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης:
 - α) να τακτοποιήσει επιμετρημένες και εγκεκριμένες ποσότητες, αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που κατέστησαν όμως αναγκαίες για την κατασκευή αυτού, αλλά και μείωση όλων των εργασιών που δεν εκτελέστηκαν
 - β) να συμπεριλάβει εργασίες που δεν είχαν καθ’ ολοκληρία προμετρηθεί ή δεν υπήρχαν στο αρχικό τιμολόγιο της μελέτης και κατά συνέπεια δεν είχαν τιμολογηθεί αλλά που κρίθηκαν απαραίτητες κατά την κατασκευή για την καλύτερη λειτουργικότητα και την μεγαλύτερη ασφάλεια του έργου
 - γ) να συμπεριλάβει τον υπολογισμό προσωρινής αναθεώρησης μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης,
 - δ) να συμπεριλάβει τον υπολογισμό τόκων υπερημερίας.

Και επειδή:

- κατά την εκτέλεση του έργου δεν παρουσιάστηκαν ουσιώδες τροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης δηλαδή δεν άλλαξε “το βασικό σχέδιο” (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιήθηκαν οι προδιαγραφές, διατηρήθηκε το γενικό περίγραμμα του έργου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και δεν θίχτηκε η πληρότητα,
- μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της αρχικής μελέτης όπως αναφέρεται παραπάνω,
- οι δαπάνες των εργασιών που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση καλύπτονται στις αυξήσεις τους από την οριζόμενη διάθεση και διαχείριση του ποσού των «επί έλασσον» δαπανών, οι οποίες επιτρέπεται να μειωθούν κατά περίπτωση, και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») χρησιμοποιείται για την εκτέλεση άλλων εργασιών επίσης της ίδιας εργολαβίας και σύμβασης, επειδή συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
 - α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη (Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 11.4) και τη Σύμβαση (πρόβλεψη η ισχύς των όρων της Διακήρυξης)
 - β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιείται το ποσό των «επί έλασσον» δαπανών για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση
 - γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε (αθροιστικά) το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες

στον παρόντα τακτοποιητικό 1ο ΑΠΕ πραγματοποιείται απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων της μελέτης λόγω νέων τιμών, αναθεωρήσεων και τόκων υπερημερίας και χρήση επί έλασσον δαπανών για εργασίες της αρχικής σύμβασης. Για τις νέες εργασίες συντάχθηκε το 1ο πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών που συνοδεύει τον παρόντα 1ο τακτοποιητικό Α.Π.Ε. το οποίο συντάχθηκε με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Προκύπτει ότι η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ, όσον αφορά την αρχική σύμβαση, με τις αναγκαίες αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, βρίσκεται σε μείωση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ποσού 1.615.381,33 € (με ΦΠΑ 24%),

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.» με Κωδικό Έργου 2022ΝΠ20800036 δαπάνης εργασιών, Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%, απολογιστικών ΑΕΚΚ, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών ΑΕΚΚ και αναθεώρησης 620.396,14€, ΦΠΑ 24% 148.895,07€, τόκων υπερημερίας 6.948,62€ συνολικής δαπάνης 776.239,83 € (με ΦΠΑ 24%), με συνολική μείωση δαπάνης κατά 1.615.381,33 € (με ΦΠΑ 24%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω διάλυσης της σύμβασης.

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ	1ος ΑΠΕ Παρών
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	1.393.422,62	428.385,29
ΓΕ & ΕΟ 18.00%	250.816,07	77.109,35
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.644.238,69	505.494,64

Απρόβλεπτα 15.00%	246.635,80	0,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	1.890.874,49	505.494,64
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ:	34.000,00	755,72
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΚΚ	3.776,04	466,28
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	76,21	113.679,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.928.726,74	620.396,14
ΦΠΑ 24.00%	462.894,42	148.895,07
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.391.621,16	769.291,21
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	0,00	6.948,62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	2.391.621,16	776.239,83

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

Συνολικής Δαπάνης		Διαφορές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ Παρών	Σε μείωση με την αρχ. Συμβ
2.391.621,16€	776.239,83€	1.615..381,33 €

Η Εκδοθείσα Απόφαση του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	21PROC009062227
Αρχική Σύμβαση:	22SYMV010783579
CPV:	[45246410-0]-Συντήρηση Αντιπλημμυρικών έργων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL522 (Κεντρική Μακεδονία)
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΠΔΕ
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ208
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2022ΝΠ20800036 (2021ΕΠ50800001)
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 95ΖΑΗ-Ζ3Ρ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	10
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	3.104.838,71 €
Διάρκεια σύμβασης :	365 ημέρες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL522 Θεσσαλονίκη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	“ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τον διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΦΜ: 997997525, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης Λεωφ. Κ. Καραμανλή 137 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54249 τηλ.: 2310 518175 e-mail: epidomi@outlook.com
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001
Αποφάσεις Παράτασης	- με την με αρ. πρωτ. οικ.819783/11722/30-11-2023 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η παράταση του έργου του

	θέματος μέχρι την 21-03-2024 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013871869). - με την με αρ. πρωτ. 338744/5337/03-06-2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014886145). - με την με αρ. πρωτ. 697565/10795/07-10-2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, κατά χρονικό διάστημα ίσο με (6) έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-03-2025. (ΑΔΑΜ: 25SYMV016902266).
Μεικτή συμβαση	ΟΧΙ

Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.
κ.α.α.

Ελένη Διαμαντή
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Σ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Μυλόπουλου Ι.)

Εγκρίνει τον συνημμένο 1° Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.», **προϋπολογισμού 3.850.000,00€**, με Κωδικό Έργου 2022ΝΠ20800036 δαπάνης εργασιών, Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%, απολογιστικών ΑΕΚΚ, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών ΑΕΚΚ και αναθεώρησης 620.396,14€, ΦΠΑ 24% 148.895,07€, τόκων υπερημερίας 6.948,62€ συνολικής δαπάνης 776.239,83 € (με ΦΠΑ 24%), **με συνολική μείωση δαπάνης κατά 1.615.381,33 € (με ΦΠΑ 24%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω διάλυσης της σύμβασης.**

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ Παρών
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	1.393.422,62	428.385,29
ΓΕ & ΕΟ 18.00%	250.816,07	77.109,35
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.644.238,69	505.494,64
Απρόβλεπτα 15.00%	246.635,80	0,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	1.890.874,49	505.494,64
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ:	34.000,00	755,72
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	3.776,04	466,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΚΚ		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	76,21	113.679,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.928.726,74	620.396,14
ΦΠΑ 24.00%	462.894,42	148.895,07
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.391.621,16	769.291,21
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	0,00	6.948,62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	2.391.621,16	776.239,83

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

Συνολικής Δαπάνης		Διαφορές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΕΚΡΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ	1^{ος} ΑΠΕ Παρών	Σε μείωση με την αρχ. Συμβ
2.391.621,16€	776.239,83€	1.615.381,33 €

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

Διακήρυξη	21PROC009062227
Αρχική Σύμβαση:	22SYMV010783579
CPV:	[45246410-0]-Συντήρηση Αντιπλημμυρικών έργων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL522 (Κεντρική Μακεδονία)
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΠΔΕ
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ208
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2022ΝΠ20800036 (2021ΕΠ50800001)
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 95ΖΑΗ-Ζ3Ρ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	10
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	3.104.838,71 €
Διάρκεια σύμβασης :	365 ημέρες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι

Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL522 Θεσσαλονίκη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	“ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τον διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΦΜ: 997997525, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης Λεωφ. Κ. Καραμανλή 137 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54249 τηλ.: 2310 518175 e-mail: epidomi@outlook.com
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001
Αποφάσεις Παράτασης	- με την με αρ. πρωτ. οικ.819783/11722/30-11-2023 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-03-2024 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013871869). - με την με αρ. πρωτ. 338744/5337/03-06-2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η παράταση του έργου του θέματος μέχρι την 21-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014886145). - με την με αρ. πρωτ. 697565/10795/07-10-2024 απόφαση ΥΤΕΜΕΘ εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, κατά χρονικό διάστημα ίσο με (6) έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-03-2025. (ΑΔΑΜ: 25SYMV016902266).
Μεικτή συμβαση	ΟΧΙ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2076/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.

1ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																		
				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ		Δαπάνη επί πλέον εργασιών	Δαπάνη νέων εργασιών	Συνολική επιπλέον δαπάνη	Δαπάνη επι έλλατον	Χρήση επί έλαττον εντός της ομάδας	Υπόλοιπα επί έλαττον προς χρήση σε άλλη ομάδα	20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας	Δαπάνη επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλη ομάδα	Δαπάνη επί έλαττον που μειώνει την σύμβαση	Μεταβολή από αρχικό προϋπολογισμό	
ΑΤ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη										ποσόν	ποσοστό
	ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ)																	
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (ΜΤΦ 50 km)	m3	9,88	4.000,00	39.520,00	0,00	0,00				39.520,00							-39.520,00 -100,00%
2	Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 5 km)	m3	1,80	500,00	900,00	15.667,16	28.200,89	27.300,89		27.300,89								27.300,89 3033,43%
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο άποθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 5 km)	m3	2,95	3.400,00	10.030,00	12.008,29	35.424,46	25.394,46		25.394,46								25.394,46 253,19%
4	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακρίβειας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) (ΜΤΦ 50 km)	m3	49,50	50,00	2.475,00	0,00	0,00				2.475,00							-2.475,00 -100,00%
5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 5 km)	m3	1,65	30.000,00	49.500,00	5.799,28	9.568,81				39.931,19							-39.931,19 -80,67%
6	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 50 km)	στρ.	975,00	2,00	1.950,00	27,34	26.656,50	24.706,50		24.706,50								24.706,50 1267,00%
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΜΤΦ 50 km)	m3	19,50	740,00	14.430,00	3.972,36	77.461,02	63.031,02		63.031,02								63.031,02 436,81%
8	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή (ΜΤΦ 50 km)	m3	18,50	10,00	185,00	0,00	0,00				185,00							-185,00 -100,00%
N.T. 1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΜΤΦ 50 km)	m3	29,50	0,00	0,00	105,70	3.118,15		3.118,15	3.118,15								3.118,15
N.T. 2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες (ΜΤΦ 5 KM)	m3	25,95	0,00	0,00	50,00	1.297,50		1.297,50	1.297,50								1.297,50
N.T. 3	Καθαίρεση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων με προσοχή χειρωνακτικά, με υποβοήθηση μηχανικών μέσων	αποκ	541,87	0,00	0,00	2,00	1.083,74		1.083,74	1.083,74								1.083,74
N.T. 4	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	m3	20,00	0,00	0,00	84,78	1.695,60		1.695,60	1.695,60								1.695,60
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α				118.990,00		184.506,67	140.432,87	7.194,99	147.627,86	82.111,19							65.516,67
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α	41%			48.785,90		75.647,73	57.577,48	2.949,95	60.527,42	33.665,59							-26.861,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ				70.204,10		108.858,94	82.855,39	4.245,04	87.100,44	48.445,60	48.445,60	0,00	14.040,82	0,00	0,00		38.654,84 55,06%
	ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ)																	
1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	Kg	2,50	338.000,00	845.000,00	63.454,49	158.636,23				686.363,77							-686.363,77 -0,81%
2	Κατασκευή φαντών	m2	2,30	169.000,00	388.700,00	26.668,13	61.336,70				327.363,30							-327.363,30 -0,84%
3	Πλήρωση φαντών (ΜΤΦ 50 km)	m3	25,30	22.500,00	569.250,00	3.618,75	91.554,38				477.695,62							-477.695,62 -0,84%
4	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 5 – 20 kg (ΜΤΦ 50 km)	m3	22,50	60,00	1.350,00	3.428,82	77.148,45	75.798,45		75.798,45								75.798,45 56,15%
5	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 500 – 1.500 kg (ΜΤΦ 80 km)	m3	32,20	5.350,00	172.270,00	711,20	22.900,64				149.369,36							-149.369,36 -0,87%
N.T. 5	Πρόσθετη τιμή για την επιπλέον μεταφορά πέραν των 50 km για την πλήρωση φαντών, λιθορριπών, αμμοχαλικώδων υλικών (Περιοχές Φιλαδέλφριο - Ανοιξιά - Σχολάρι - Αρέθουσα - Λίμνη)	m3	0,19	0,00	0,00	126.420,67	24.019,93		24.019,93	24.019,93								24.019,93
N.T. 6	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων	h	15,00	0,00	0,00	474,00	7.110,00		7.110,00	7.110,00								7.110,00
N.T. 7	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100 – 200 kg (ΜΤΦ 50 km)	m3	24,50	0,00	0,00	143,96	3.527,02		3.527,02	3.527,02								3.527,02
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β				1.976.570,00		446.233,35	75.798,45	34.656,95	110.455,40	1.640.792,05							-1.530.336,65
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Β	38%			751.096,60		169.568,67	28.803,41	13.169,64	41.973,05	623.500,98							581.527,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ				1.225.473,40		276.664,68	46.995,04	21.487,31	68.482,35	1.017.291,07	46.995,04	970.296,03	245.094,68	34.409,81	935.886,22		-948.808,72 -0,77%
	ΟΜΑΔΑ Γ΄ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ)																	

				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ		Δαπάνη επί πλέον εργασιών	Δαπάνη νέων εργασιών	Συνολική επιπλέον δαπάνη	Δαπάνη επι έλλατον	Χρήση επί έλαττον εντός της ομάδας	Υπόλοιπα επί έλαττον προς χρήση σε άλλη ομάδα	20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας	Δαπάνη επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλη ομάδα	Δαπάνη επί έλαττον που μειώνει την σύμβαση	Μεταβολή από αρχικό προϋπολογισμό	
ΑΤ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη										ποσόν	ποσοστό
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	8,00	400,00	3.200,00	686,30	5.490,40	2.290,40		2.290,40							2.290,40	0,72
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	75,00	400,00	30.000,00	407,24	30.543,00	543,00		543,00							543,00	0,02
3	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	Kg	0,95	20.000,00	19.000,00	21.666,94	20.583,59	1.583,59		1.583,59							1.583,59	0,08
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D100 mm	m	140,00	5,00	700,00	12,00	1.680,00	980,00		980,00							980,00	1,40
5	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής διαμέτρου 400mm	m	40,00	10,00	400,00	0,00	0,00				400,00						-400,00	-1,00
6	Γεώφρασμα διαχωρισμού	m2	1,65	20,00	33,00	0,00	0,00				33,00						-33,00	-1,00
7	Μικροπάσσαλοι διαμέτρου 230 mm οπλισμένοι με χαλύβδινη δοκό (μορφοσίδηρος)	m	78,00	680,00	53.040,00	0,00	0,00				53.040,00						-53.040,00	-1,00
N.T. 8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D30 mm	m	22,00	0,00	0,00	32,00	704,00		704,00	704,00							704,00	
N.T. 9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D60 mm	m	70,00	0,00	0,00	6,00	420,00		420,00	420,00							420,00	
N.T. 10	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D80 mm	m	100,00	0,00	0,00	15,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00							1.500,00	
N.T. 11	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm	m	75,00	0,00	0,00	54,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00							4.050,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ				106.373,00		64.970,99	5.396,99	6.674,00	12.070,99	53.473,00						-47.372,01	
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ	41%			43.612,93		26.638,11	2.212,77	2.736,34	4.949,11	21.923,93						19.422,52	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ				62.760,07		38.332,88	3.184,22	3.937,66	7.121,88	31.549,07	3.184,22	28.364,85	12.552,01	0,00	28.364,85	-27.949,49	-0,45
	ΟΜΑΔΑ Δ΄ (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ)																	
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΜΤΦ 50 km)	m3	20,00	120,00	2.400,00	0,00	0,00				2.400,00						-2.400,00	-1,00
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΜΤΦ 50 km)	m3	20,00	60,00	1.200,00	0,00	0,00				1.200,00						-1.200,00	-1,00
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκάδητη	m	0,90	15,00	13,50	0,00	0,00				13,50						-13,50	-1,00
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	m2	1,35	1.500,00	2.025,00	0,00	0,00				2.025,00						-2.025,00	-1,00
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	0,42	1.500,00	630,00	0,00	0,00				630,00						-630,00	-1,00
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	T	76,10	60,00	4.566,00	0,00	0,00				4.566,00						-4.566,00	-1,00
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπικνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	7,50	1.500,00	11.250,00	0,00	0,00				11.250,00						-11.250,00	-1,00
8	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	m3	15,50	160,00	2.480,00	0,00	0,00				2.480,00						-2.480,00	-1,00
9	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	m	70,00	200,00	14.000,00	104,35	7.304,50				6.695,50						-6.695,50	-0,48
10	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	m	125,00	50,00	6.250,00	0,00	0,00				6.250,00						-6.250,00	-1,00
11	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης. Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές με μικροπρισματική αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3	m2	158,00	10,00	1.580,00	0,00	0,00				1.580,00						-1.580,00	-1,00
12	Πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	Τεμ	49,00	50,00	2.450,00	0,00	0,00				2.450,00						-2.450,00	-1,00
13	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	Τεμ	49,00	50,00	2.450,00	0,00	0,00				2.450,00						-2.450,00	-1,00
14	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. Σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½")	Τεμ	28,40	120,00	3.408,00	0,00	0,00				3.408,00						-3.408,00	-1,00
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	3,45	500,00	1.725,00	0,00	0,00				1.725,00						-1.725,00	-1,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ				56.427,50		7.304,50	0,00	0,00	0,00	49.123,00						-49.123,00	
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ	38%			21.442,45		2.775,71	0,00	0,00	0,00	18.666,74						18.666,74	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ				34.985,05		4.528,79	0,00	0,00	0,00	30.456,26	0,00	30.456,26	6.997,01	0,00	30.456,26	-30.456,26	-0,87
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				1.393.422,62		428.385,29	133.034,65	29.670,01	162.704,67	1.127.742,00	98.624,86	1.029.117,14		34.409,81	994.707,33		
	Ο.Ε. + Γ.Ε. 18%				250.816,07		77.109,35	23.946,24	5.340,60	29.286,84	202.993,56	17.752,47	185.241,09		6.193,76	179.047,32		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				1.644.238,69		505.494,64	156.980,89	35.010,61	191.991,51	1.330.735,56	116.377,33	1.214.358,23		40.603,57	1.173.754,65		

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ		Δαπάνη επί πλέον εργασιών	Δαπάνη νέων εργασιών	Συνολική επιπλέον δαπάνη	Δαπάνη επι έλλατον	Χρήση επί έλαττον εντός της ομάδας	Υπόλοιπα επί έλαττον προς χρήση σε άλλη ομάδα	20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας	Δαπάνη επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλη ομάδα	Δαπάνη επί έλαττον που μειώνει την σύμβαση	Μεταβολή από αρχικό προϋπολογισμό	
				Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη										ποσόν	ποσοστό
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%				246.635,80		0,00				246.635,80							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				1.890.874,49		505.494,64				1.577.371,36							
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ				34.000,00		755,72				33.244,28							
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΚΚ				3.776,04		466,28				3.309,76							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				1.928.650,53		506.716,64				1.613.925,40							
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				76,21		113.679,50			113.603,29								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				1.928.726,74		620.396,14			305.594,80	1.613.925,40							
	Φ.Π.Α. 24%				462.894,42		148.895,07			73.342,75	387.342,10							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				2.391.621,16		769.291,21			378.937,55	2.001.267,50							
	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ				0,00		6.948,62			6.948,62								
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.391.621,16		776.239,83			385.886,17	2.001.267,50							

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	191.991,51	1
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	246.635,80	2
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	40.603,57	3.1
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.010,61	4
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	116.377,33	3.2

10% ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
164.423,87

OK

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006				
1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών [4] είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων [2]	ΝΑΙ	35.010,61	<	246.635,80
2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί έλαττον για υπερασυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας" είναι [3.1]	40603,57			
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα: αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] συν απορροφούμενη επί έλαττον δαπάνη ([1] < [2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	191.991,51	<	403.616,70
4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι:				
για νέες εργασίες [4]		35.010,61	[5]	
για υπερασυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2]		0,00	[6]	
υπόλοιπο απροβλέπτων [2]-[5]-[6]		211.625,19	[7]	

Θεσσαλονίκη, 13 / 11 / 2025

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.

Μπουγαϊδης Παντελεήμων
Μηχ. Μηχανικός

Θεσσαλονίκη,13 /11 / 2025

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Μανίκα Μαρία
Πολ. Μηχανικός με
Α΄ β

Θεσσαλονίκη,14 /11 / 2025

Η αν. Προϊστάμενη Τ.Ε.Δ.Π.

Διαμαντή Ελένη
Τοπ. Μηχανικός με
Α΄ β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη,14 /11 / 2025

Η αν. Προϊσταμένη ΥΤΕΜΕΘ

Διαμαντή Ελένη
Τοπ. Μηχανικός με
Α΄ β