



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 12^ο/24-03-2026

Απόφαση 421/2026

ΘΕΜΑ 35^ο: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 1.730.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 209955/592/19-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 35^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 1.730.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)», σύμφωνα με την από 13-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 196338/739/13-03-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι η αρχική χρηματοδότηση του έργου ήταν από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 508 με κωδικό έργου 2014ΕΠ50800007. Στη συνέχεια η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από το ΠΔΕ ΣΑ ΝΠ 408 με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800005.
13. Την με αριθμ. 2141/25-09-2019 (ΑΔΑ: 94ΤΛ7ΛΛ-4Ο7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.730.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 19PROC005751066 2019-10-24 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου.
15. Την αριθμ. 1052/01-09-2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007490395 2020-10-16) της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Κατακύρωση της Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΡΜ17ΛΛ-ΗΦ8)
16. Την από 04-11-2020 (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007586201/2020-11-04 και ΑΔΑ: 6Ι7Ψ7ΛΛ-ΖΘ2) Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 03η Νοεμβρίου 2023.
17. Την με αρ. 1386/07-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΑ37ΛΛ-ΒΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 03-07-2024 (1η παράταση).
18. Την με αρ. 806/11-06-2024 (ΑΔΑ: 631Σ7ΛΛ-Ν44) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 03-11-2024 (2η παράταση).
19. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 192262(735)/13-03-2025 (ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ018642720 2026-03-13, ΑΔΑ: 9ΠΧΓ7ΛΛ-Π74) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 834.480,39 € με ΦΠΑ μετά την υπ’ αριθ. 332/10-03-2026 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018628801, **ΑΔΑ: 9Ν1Ε7ΛΛ-3Λ9**).
20. Το από 19-02-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022», που εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο «Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου»

Την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. **Αργυριάδου Ιφιγένεια**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας, ως Πρόεδρος.
2. **Τσελίδης Ιάκωβος**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας ως μέλος.
3. **Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας ως μέλος.

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **ΠΚΜ 99692(365)/10-02-2026** (ΑΔΑ: 9ΙΗΒ7ΛΛ-Γ7Ρ) απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 14 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και **ειδικότερα το άρθρο 172** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. **1052/01-09-2020** (ΑΔΑ: 6ΡΜ17ΛΛ-ΗΦ8 & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007490395 2020-10-16) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο της επικεφαλίδας στην Ανάδοχο «**Ρώσσιου Κ. Βιργινία Ε.Δ.Ε.**».
3. Την βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Αν. Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την **03-11-2024**.
4. Την Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **ΠΚΜ 2884(16)/03-01-2025** Αν. Προϊστάμενου Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
5. Το **Φ.Α.Υ.** του έργου το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου όπως ορίζεται με το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ.

μεταβήκαμε επί τόπου του έργου, μετά την από 10-02-2026 Ηλεκτρονική Πρόσκληση για σύγκληση της επιτροπής παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, με την παρουσία της Αναδόχου «**Ρώσσιου Κ. Βιργινία Ε.Δ.Ε.**», αφού εξετάσαμε το έργο επισταμένως, διαπιστώσαμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης.

Επειδή από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου, παρήλθε η συμβατική προθεσμία εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών

Παραλαμβάνουμε

Τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά, βάσει της τελικής επιμέτρησης, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μο ν. Μετ ρ.	Α.Τ.	Ποσότητες			
				Πρ/σμού	Εγκ/σες με τον 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
Αρχική σύμβαση							
Εργασίες προϋπολογισμού							
1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	A1	1.000,00	15.637,38	15.637,38	Δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά και τριάντα οκτώ εκατοστά
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	A4	50,00	11,00	11,00	Έντεκα
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	kg	A5	4.000,00	290,00	290,00	Διακόσια ενενήντα
4	Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας, είτε με ελαστοπλαστικά τεμάχια είτε με ασφαλτούχα μείγματα	m	A8	40,00	31,00	31,00	Τριάντα ένα
2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)							
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	B1	10,00	80,00	80,00	Ογδόντα
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	B2	27.100,00	31.579,50	31.579,50	Τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα και πέντε δέκατα
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	B4	66.700,00	87.728,60	87.728,60	Ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ και έξι δέκατα
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	B5	3.400,00	1.470,22	1.470,22	Χίλια τετρακόσια εβδομήντα και είκοσι δύο εκατοστά
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	B6	14.300,00	22.269,16	22.269,16	Είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα και δεκαέξι εκατοστά
6	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	m2	B7	32.600,00	10.449,09	10.449,09	Δέκα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα και εννέα εκατοστά

7	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος χωρίς την αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου	ton	B5(σχ)		3.210,94	3.210,94	Τρείς χιλιάδες διακόσια δέκα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου χωρίς την αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου	m2	B6(σχ)		11.892,25	11.892,25	Έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο και είκοσι πέντε εκατοστά
9	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου χωρίς την αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου	m2	B7(σχ)		12.196,67	12.196,67	Δώδεκα χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά
3 Γ΄ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ							
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	m	Γ2	120,00	456,00	456,00	Τετρακόσια πενήντα έξι
2	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	m	Γ7	270,00	270,00	270,00	Διακόσια εβδομήντα
3	Σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	Γ8	1.514,00	2.361,32	2.361,32	Δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα και τριάντα δύο εκατοστά
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΤΕ Μ	Γ9	70,00	15,00	15,00	Δεκαπέντε
5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΤΕ Μ	Γ10	70,00	15,00	15,00	Δεκαπέντε

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες			
				Πρ/σμού	Εγκ/σες με τον 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
6	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	m2	Γ11	5,00	6,00	6,00	Έξι

7	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	TEM	Γ12	130,00	45,00	45,00	Σαράντα πέντε
8	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	TEM	Γ13	2.000,00	648,00	648,00	Εξακόσια σαράντα οκτώ
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	Γ14	18.000,00	14.707,72	14.707,72	Δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια επτά και εβδομήντα δύο εκατοστά
10	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	TEM	Γ16	3.000,00	21.600,00	21.600,00	Είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια
11	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	στρ.	Γ17	100,00	15,00	15,00	Δεκαπέντε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται αφορούν την κατασκευή του έργου: «**Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα Έτη 2020, 2021, 2022**» προϋπολογισμού **1.395.161,29€** και με Φ.Π.Α. **1.730.000,00€** σύμφωνα με την υπ' αριθ. **13/2019** εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις **25-11-2019**, η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην κα **Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου**, με την υπ' αριθ. **1052/01-09-2020** (ΑΔΑ: 6ΡΜ17ΛΛ-ΗΦ8 & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007490395 2020-10-16) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με μέση έκπτωση **62,34%** στον προϋπολογισμό της μελέτης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **04-11-2020** (ΑΔΑ: 617Ψ7ΛΛ-ΖΘ2 & ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007586201 2020-11-04) μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας κ. Τζαμτζή Ιορδάνη και της κ. Ρώσσιου Βιργινίας αναδόχου με συμβατικό ποσό **653.544,86€** με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αρχική χρηματοδότηση του έργου ήταν από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 508 με κωδικό έργου 2014ΕΠ50800007. Στη συνέχεια η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από το ΠΔΕ ΣΑ ΝΠ 408 με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800005.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική προθεσμία του έργου σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ., ήταν τρία (3) έτη δηλαδή η ημερομηνία περαίωσης ήταν την **03-11-2023**.

Με την υπ' αριθμ. **1386/07-11-2023** (ΑΔΑ: 6ΟΑ37ΛΛ-ΒΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή έως **03-07-2024**.

Με την υπ' αριθμ. **806/11-06-2024** (ΑΔΑ: 631Σ7ΛΛ-Ν44) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως **03-11-2024**.

Το έργο τελείωσε την **03-11-2024** δηλαδή εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την από **03-11-2024** βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Αν. Προϊστάμενου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με την αρ. πρωτ. **ΠΚΜ οικ. 534354(2379)/03-08-2023** απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ποσού **653.544,86€** με Φ.Π.Α. (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση).

Με την αρ. πρωτ. **ΠΚΜ 375604(1774)/04-06-2024** απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. ποσού **817.265,28€** με Φ.Π.Α. (αυξητικός σε σχέση με τη σύμβαση).

Με την αρ. πρωτ. **ΠΚΜ 605164(2500)/19-08-2025** απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. ποσού **834.480,39€** με Φ.Π.Α. (αυξητικός σε σχέση με τη σύμβαση).

Φ.Α.Υ.

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και ότι αυτό είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου όπως ορίζεται με το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή Παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, κατέγραψε στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως βρέθηκαν από τον έλεγχο που έγινε, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά και βρήκε ότι αυτός έχει καλώς και για το λόγο αυτό παραλαμβάνει τις εργασίες ποσοτικά, όπως ακριβώς αυτές αναγράφονται στον παραπάνω τελικό συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα και που είναι οι ίδιες με της εγκεκριμένης Τελικής επιμέτρησης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής προχώρησε στον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών με επιτόπου αυτοψία και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που μπορούσαν να ελεγχθούν, εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις εγκεκριμένες Ε.Τ.Ε.Π.

ΧΡΟΝΟΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος συντήρησης είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του, ο οποίος έληξε στις **03-02-2026** και η επιτροπή το παραλαμβάνει σήμερα το έργο οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Έδεσσα, 19/02/2026
Η Επιτροπή Παραλαβής

Αργυριάδου Ιφιγένεια
Πολιτικός Μηχανικός

Τσελίδης Ιάκωβος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Έδεσσα, 19/02/2026
Η Ανάδοχος

Έδεσσα, 19/02/2026
Ο επιβλέπων

Ρώσσιου Βιργινία
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος
Πολιτικός Μηχανικός

21. Την από 13-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 196338/739/13-03-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του από 19-02-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου

«Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022»

Αναδόχου : **ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ**

ΕΔΕ

Προϋπολογισμού: **1.730.000,00 ΕΥΡΩ**

Τελικής δαπάνης : **834.480,39 ΕΥΡΩ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το **N.3861/2010** (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις", και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Το **Π.Δ. 133 / 27-12-10 (Φ.Ε.Κ. / Α' / 226 / 2010)** Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β' / 30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί “Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.”
5. Τη 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Το Ν. 5056/2023 ΦΕΚ 163/ Α’/06-10-2023, άρθρο 20 Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής- Προσθήκη άρθρου 175Α στον Ν. 3852/2010.
7. Το Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147 Α’ / 08-08-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172, όπως ισχύουν.
8. Την αριθμ. 1052/01-09-2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007490395 2020-10-16) της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Κατακύρωση της Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΡΜ17ΛΛ-ΗΦ8)
9. Την από 04-11-2020 (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007586201/2020-11-04 και ΑΔΑ: 617Ψ7ΛΛ-ΖΘ2) Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 03η Νοεμβρίου 2023.
10. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
11. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 616564(4693)/04-11-2020 (Α.Δ.Α. 6ΛΖΟ7ΛΛ-ΥΔΨ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
12. Την με αρ. 1386/07-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΑ37ΛΛ-ΒΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 03-07-2024 (1η παράταση).
13. Την με αρ. 806/11-06-2024 ΑΔΑ: 631Σ7ΛΛ-Ν44 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 03-11-2024 (2η παράταση).
14. Την από 03-11-2024 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 03 – 11 – 2024.
15. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 03-01-2024 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 2884(16)/03-01-2024 απόφασή του.
16. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 192262(735)/13-03-2025 (ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ018642720 2026-03-13, ΑΔΑ: 9ΠΧΓ7ΛΛ-Π74) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 834.480,39 € με ΦΠΑ μετά την υπ’ αριθ. 332/10-03-2026 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018628801, ΑΔΑ: 9Ν1Ε7ΛΛ-3Λ9).
17. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
18. Την με αριθμ. ΠΚΜ 99692(365)/10-02-2026 ΑΔΑ: 9ΙΗΒ7ΛΛ-Γ7Ρ, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
19. Το από 19-02-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
20. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 03-05-2026 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 19-02-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022», αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ. Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 19-02-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022», αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Η αρχική χρηματοδότηση του έργου ήταν από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 508 με κωδικό έργου 2014ΕΠ50800007. Στη συνέχεια η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από το ΠΔΕ ΣΑ ΝΠ 408 με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800005.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 421/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού