



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 14^ο/07-04-2026

Απόφαση 503/2026

ΘΕΜΑ 30^ο: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)», προϋπολογισμού 1.510.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **07 Απριλίου 2026**, ημέρα **Μ. Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 246067/703/02-04-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)», προϋπολογισμού 1.510.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)», σύμφωνα με την από 11-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 93196/342/11-3-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμ. 1026/21-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΔΨ7ΛΛ-ΚΜΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
13. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC0109414002 2021-10-22 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)», προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την αρ. 50/01-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΜ57ΛΛ-Ε2Ρ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.
15. Την με αριθμ. 253/08-03-2022 (Α.Δ.Α.: 3Χ117ΛΛ-7ΛΡ) και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010457359 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 56,31 % αντί του συνολικού ποσού με 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
16. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21.
17. Την από 19/05/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010584509 2022-05-19) ποσού 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
18. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 355819(1472)/19-05-2022 (Α.Δ.Α. Ψ8ΘΕ7ΛΛ-8ΜΙ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
19. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 18-11-2023.
20. Την υπ’ αριθ. 1387/07-11-2023 ΑΔΑ: 98ΥΧ7ΛΛ-Ρ5Χ απόφαση ΟΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 1ης παράτασης κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 18-06-2024.
21. Την υπ’ αριθ. 767/04-06-2024 ΑΔΑ: ΨΠΟΛΧ7ΛΛ-20Δ απόφαση ΠΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 2ης παράτασης κατά επτά (5) μήνες, ήτοι έως 18-11-2024.
22. Την από 18-11-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
23. Την από 17-01-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ΠΚΜ 41317(171)/17-01-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
24. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 18-02-2026.

- 25.** Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 659.759,10€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 417192(1870)/16-06-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
- 26.** Τον 2ο ΑΠΕ δαπάνης 659.759,10€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 822336(3696)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
- 27.** Τον 3ο ΑΠΕ δαπάνης 727.000,00€ (αύξηση μόνο λόγω απολογιστικών ασφάλτου) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 777985(3554)/06-11-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015720284/2024-11-06 και ΑΔΑ: 99ΟΧ7ΛΛ-ΕΝΖ).
- 28.** Την υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 319470(1333)/05-05-2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016749676 2025-05-05) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε., του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 791.177,04 €, αφού είχε προηγηθεί η υπ' αριθ. 503/29-04-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016738665 2025-05-02 **ΑΔΑ: ΨΦΛΟ7ΛΛ-ΔΦ4**).
- 29.** Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
- 30.** Την με αριθμ. ΠΚΜ 123455(468)/19-02-2026 ΑΔΑ: Ψ1ΞΦ7ΛΛ-ΝΨΛ, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
- 31.** Το από 04-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, και έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Των εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)», που εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο «Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου»

Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ασημακοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας, ως Πρόεδρος.
2. Σαπίδης Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας ως μέλος.
3. Σταμέλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας ως μέλος.

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 123455(468)/19-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ1ΞΦ7ΛΛ-ΝΨΛ) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 172 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 253/08-03-2022 (ΑΔΑ: 9Χ117ΛΛ-7ΛΡ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010457359) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο της επικεφαλίδας στην Ανάδοχο «Ρώσσιου Κ. Βιργινία Ε.Δ.Ε.».
3. Την βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Αν. Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 18-11-2024.
4. Την Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 41317(171)/17-01-2025 Αν. Προϊστάμενου Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
5. Το Φ.Α.Υ. του έργου το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου όπως ορίζεται με το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ.

μεταβήκαμε επί τόπου του έργου, μετά την από 20-02-2026 Ηλεκτρονική Πρόσκληση για σύγκληση της επιτροπής παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, με την παρουσία της Αναδόχου «Ρώσσιου Κ. Βιργινία Ε.Δ.Ε.», αφού εξετάσαμε το έργο επισταμένως, διαπιστώσαμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης.

Επειδή από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου, παρήλθε η συμβατική προθεσμία εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών

Παραλαμβάνουμε

Τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά, βάσει της τελικής επιμέτρησης, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 4ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
Αρχική σύμβαση						
Εργασίες προϋπολογισμού						
1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	A1	13.825,70	13.825,70	δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε και επτά δέκατα
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	m ²	A2	30,60	30,60	τριάντα και έξι δέκατα
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m ²	A3	3.176,00	3.176,00	τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m	A4	150,00	150,00	εκατόν πενήντα
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	m	A5	4.505,39	4.505,39	τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά
2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m ²	B1	55.161,90	55.161,90	πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα και εννέα δέκατα
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	B2	79.824,03	79.824,03	εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα και τρία εκατοστά
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	B3 & B3(σχ)	2.236,46	2.236,46	δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι και σαράντα έξι εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	B4 & B4(σχ)	56.280,56	56.280,56	Πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα και πενήντα έξι εκατοστά
5	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	m ²	B5 & B5(σχ)	15.472,42	15.472,42	δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά
3 Γ' ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ						
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	m	Γ2	240,00	240,00	διακόσια σαράντα
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	m ²	Γ9	5,50	5,50	πέντε και πέντε δέκατα
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m ²	Γ12	8.106,00	8.106,00	οκτώ χιλιάδες εκατόν έξι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται αφορούν την κατασκευή του έργου: «**Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)**» προϋπολογισμού **1.217.741,94€** και με Φ.Π.Α. **1.510.000,00€** σύμφωνα με την υπ' αριθ. **03/2021** εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις **22-11-2021**, η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην κα **Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου**, με την υπ' αριθ. **253/08-03-2022** (ΑΔΑ: 9Χ117ΛΛ-7ΛΡ & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD010457359) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με μέση έκπτωση **56,31%** στον προϋπολογισμό της μελέτης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **19-05-2022** (ΑΔΑ: ΨΡΖΜ7ΛΛ-Χ5Ξ & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010584500 2022-05-19) μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας κ. Τζαμτζή Ιορδάνη και της κ. Ρώσσιου Βιργινίας αναδόχου με συμβατικό ποσό **659.759,10€** με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η χρηματοδότηση του έργου ήταν από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2021 με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική προθεσμία του έργου σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ., ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες δηλαδή η ημερομηνία περαίωσης ήταν την **18-11-2023**.

Με την υπ' αριθμ. **1387/07-11-2023** (ΑΔΑ: 98ΥΧ7ΛΛ-Ρ5Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά επτά (7) μήνες δηλαδή έως **18-06-2024**.

Με την υπ' αριθμ. **767/04-06-2024** (ΑΔΑ: ΨΠΟΛ7ΛΛ-20Δ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή έως **18-11-2024**.

Το έργο τελείωσε την **18-11-2024** δηλαδή εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την από 18-11-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Αν. Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με την αρ. πρωτ. **ΠΚΜ οικ. 417192(1870)/16-06-2023** απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ποσού **659.759,10€** με Φ.Π.Α. (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση).

Με την αρ. πρωτ. **ΠΚΜ οικ. 822336(3696)/01-12-2023** απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. ποσού **659.759,10€** με Φ.Π.Α. (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση).

Με την αρ. πρωτ. **ΠΚΜ 777985(3554)/06-11-2024** απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. ποσού **727.000,00€** με Φ.Π.Α. (αυξητικός σε σχέση με τη σύμβαση).

Με την αρ. πρωτ. **ΠΚΜ 319470(1333)/05-05-2025** απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. ποσού **791.177,04€** με Φ.Π.Α. (αυξητικός σε σχέση με τη σύμβαση).

Φ.Α.Υ.

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και ότι αυτό είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου όπως ορίζεται με το άρθρο 12Α της Ε.Σ.Υ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή Παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, κατέγραψε στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως βρέθηκαν από τον έλεγχο που έγινε, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά και βρήκε ότι αυτός έχει καλώς και για το λόγο αυτό παραλαμβάνει τις εργασίες ποσοτικά, όπως ακριβώς αυτές αναγράφονται στον παραπάνω τελικό συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα και που είναι οι ίδιες με της εγκεκριμένης Τελικής επιμέτρησης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής προχώρησε στον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών με επιτόπου αυτοψία και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που μπορούσαν να ελεγχθούν, εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις εγκεκριμένες Ε.Τ.Ε.Π.

ΧΡΟΝΟΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος συντήρησης είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του, ο οποίος έληξε στις **18-02-2026** και η επιτροπή το παραλαμβάνει σήμερα το έργο οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Έδεσσα, 04/03/2026
Η Επιτροπή Παραλαβής

Ασημακοπούλου Χριστίνα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σατίδης Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σταμέλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Έδεσσα, 04/03/2026

Έδεσσα, 04/03/2026

Η Ανάδοχος

Ο επιβλέπων

Ρώσσιου Βιργινία
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος
Πολιτικός Μηχανικός

32. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 18-05-2026 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

33. Την από 11-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 93196/342/11-3-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του από 04-03-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου
«Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου
Αθανασίου)»

Αναδόχου : ΡΩΣΣΙΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ

Προϋπολογισμού: 1.510.000,00 ΕΥΡΩ
Τελικής δαπάνης : 791.177,04 ΕΥΡΩ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Το Π.Δ. 133 / 27-12-10 (Φ.Ε.Κ. / Α’ / 226 / 2010) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β’ /30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί “Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.”
5. Τη 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Το Ν. 5056/2023 ΦΕΚ 163/ Α’/06-10-2023, άρθρο 20 Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής- Προσθήκη άρθρου 175Α στον Ν. 3852/2010.
7. Το Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147 Α’ / 08-08-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172, όπως ισχύουν.
8. Την με αριθμ. 253/08-03-2022 (Α.Δ.Α.: 3Χ117ΛΛ-7ΛΡ) και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010457359 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 56,31 % αντί του συνολικού ποσού με 532.063,79 € χωρίς Φ.Π.Α. και 659.759,10€ με Φ.Π.Α. 24%
9. Την από 19/05/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010584509 2022-05-19) ποσού 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 18η Νοεμβρίου 2023.
10. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
11. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 355819(1472)/19-05-2022 (Α.Δ.Α. Ψ8ΘΕ7ΛΛ-8ΜΙ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων του έργου.
12. Την με αρ. 1387/07-11-2023 (ΑΔΑ: 98ΥΧ7ΛΛ-Ρ5Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 18-07-2024 (1η παράταση).
13. Την με αρ. 767/04-06-2024 ΑΔΑ: ΨΠΟΛ7ΛΛ-20Δ απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 18-11-2024 (2η παράταση).
14. Την από 18-11-2024 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 18 – 11 – 2024.
15. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 17-01-2024 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 41317(171)/17-01-2024 απόφασή του.
16. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 319470(1333)/05-05-2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016749676 2025-05-05) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε., του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 791.177,04 €, αφού είχε προηγηθεί η υπ’ αριθ. 503/29-04-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016738665 2025-05-02 ΑΔΑ: ΨΦΛΟ7ΛΛ-ΔΦ4).
17. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
18. Την με αριθμ. ΠΚΜ 123455(468)/19-02-2026 ΑΔΑ: Ψ1ΞΦ7ΛΛ-ΝΨΛ, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.

19. Το από 04-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
20. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 18-05-2026 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 04-03-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)», αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ. Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 04-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)», αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 503/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού