



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 24^ο/16.06.2026

Απόφαση 879/2026

ΘΕΜΑ 30^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού 200.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **16 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 436713/1265/11-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Σωτηριάδου Αναστασία και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού 200.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ383995/2939/25-05-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 417256/341/05-06-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 με κωδ. έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ23, σύμφωνα με την αριθ. 213/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 19η/13-11-2023, Θέμα 6ο ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔ)
13. Τη με αρ. 672/2023 (Πρακτικό 23ο/06-06-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013101400) του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΗ6Ω7ΛΛ-1Η8) και σύμφωνα με τον υπ' αριθ. 84047/12-06-2023 έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
14. Την με αριθμ. 1593/2023 (Πρακτικό 49ο/05-12-2023, με **ΑΔΑ: ΡΒΠΥ7ΛΛ-ΔΝΩ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 148.000,00€, με τον ΦΠΑ
15. Την από 30-01-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθ. πρωτ. 73597(476)/30-01-2024), με ΑΔΑΜ: 24SYMV014188703 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 29-01-2025.
16. Την με αριθ. πρωτ. 81143(599)/04-02-2025 Βεβαίωση Περάτωσης του έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-01-2025.
17. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 847402(7742)/02-12-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 24SYMV015885225) και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. 325947(2751)/08-05-2025 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 25SYMV016776308) και έκλεισε σε ισοζύγιο ως προς το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο (προ Αναθεώρησης).
18. Το από 11-05-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ : Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Σερρών

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ

οι υπογράφωντες,

1. Μαδεμλή Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της ΔΤΥ/Δήμου Σερρών, ως πρόεδρος
 2. Δήμου Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Υποδ/σης της Τ.Ε/Π.Ε Σερρών, ως μέλος
 3. Κατσιούρη Άρτεμης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της Υποδ/σης της Τ.Ε/Π.Ε Σερρών, ως μέλος
 οι οποίοι οριστήκαμε με την υπ' αριθ.: οικ. 197711(1477)/16-03-2026 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ ως Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του αναφερόμενου στον τίτλο Έργου, μεταβήκαμε την 11/05/2026, ημέρα Δευτέρα, επί τόπου του έργου, για να παραλάβουμε τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από τον Αναδόχο του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ", παρουσία και του εκπροσώπου του Αναδόχου κ. Γαλάνη Στυλιανού και της Επιβλέπουσας του έργου κ. Μπακάλη Χρυσούλας, Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, που ορίστηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 76210(493)/31-01-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

Αφού λάβαμε υπόψη :

α) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

β) την υπ' αριθ.: 81143(599)/04-02-2025 Βεβαίωση περαίωσης του έργου (ημερομηνία περαίωσης 29-1-2025) και

γ) την από 20-02-2025 Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 134862(1163)/27-02-2025 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ και αφού προβήκαμε κατά το εφικτό σε ποσοτικό έλεγχο των εργασιών, παραλαμβάνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, όπως αυτές παρακάτω αναγράφονται κατ' είδος και ποσότητα :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Σύνολα ποσοτήτων	
	NET		Αναθεώρησης		Αριθμητικά	Ολογράφως
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	M3	700,00	Επτακόσια
2	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	M3	1.200,00	Χίλια διακόσια
3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ταφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	MM	15.000,00	Δεκαπέντε χιλιάδες
4	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	MM	3.950,00	Τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα
5	NT-1	Καθαρισμός επιφάνειας ερεισμάτων στην περιοχή των στηθαίων ασφαλείας για την ομαλή απορροή των ομβρίων	Σχετ. ΟΔΟ 1320	M2	4.800,00	Τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια
6	NT-2	Εκσκαφή, μεταφορά, καθαρισμός προμήθεια δανείων χωμάτων, κατασκευή επιχώματος, συμπίεση, κατασκευή ερείσματος	ΟΙΚ - 2171	M2	100,00	Εκατό
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
7	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	M3	50,00	Πενήντα
8	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	M3	102,00	Εκατόν δύο
9	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	ΧΛΓ	3.800,00	Τρείς χιλιάδες οκτακόσια
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
10	Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.Β	M3	50,00	Πενήντα

		ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
11	NT-3	Αποκατάσταση παροχευτικότητας απορροών	Σχετ. ΥΔΡ 6053	TEM	400,00	Τετρακόσια
12	NT-4	Κιγκλιδώματα γεφυρών, τεχνικών	Σχετ. ΟΔΟ-2653	ΧΛΓ	1.430,00	Χίλια τετρακόσια τριάντα
13	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	M2	20,00	Είκοσι
14	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	TEM	50,00	Πενήντα
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ				
	12.1	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.				
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916				
15	12.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5		50,00	Πενήντα
16	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6		50,00	Πενήντα
17	12.01.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7		50,00	Πενήντα
	12.13	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U				
	12.13.01	Ονομαστικής πίεσης 6 at				
18	12.13.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6620.1		50,00	Πενήντα
19	12.13.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6620.1		50,00	Πενήντα
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΑΣΙΝΟ				
20	ΣΤ 4.1.3	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	TEM	50,00	Πενήντα
21	ΣΤ 6.5	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΠΡΣ 5371	ΣΤΡ	100,00	Εκατό

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συμβατικά στοιχεία

α. Με την υπ' αριθ.: 1593/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 172577/29-12-2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Σερρών ”, προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κωδικό έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ23 στη μειοδότη Εργοληπτική Επιχείρηση “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ”, που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 26% (είκοσι έξι επί τοις εκατό) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού, στον οποίο ανατέθηκε το υπόψη έργο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (148.000,00€). Το εργολαβικό ανταλλαγμα αναλύεται κατωτέρω, με βάση την προσφερθείσα μέση έκπτωση 26,00% και περιλαμβάνει : α) ποσό 80.603,21€ για την αξία των εργασιών, β) ποσό 14.508,58€ για το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα (Ε.Ο. + Γ.Ε. 18,00%), γ) ποσό 14.266,77€ για απρόβλεπτες δαπάνες, δ) ποσό 9.976,28€ για αναθεώρηση και ε) ποσό 28.645,16€ για Φ.Π.Α. (24%), που θα καταβληθεί από τον “Κύριο του Έργου”.

β. Η σύμβαση του υπόψη έργου, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του Γαλάνη Στυλιανού, εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ” του έργου, υπεγράφη στις 30-01-2024, με αριθ. πρωτ. οικ. 73597(476)/30-01-2024, και η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ορίστηκε αρχικά σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 29-01-2025.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 847402(7742)/2-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015885225) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 325947(2751)/8-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016776308) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν να γίνουν εργασίες καθαρισμού των τάφρων απορροής ομβρίων, των τεχνικών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών σε οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα. Επί των τάφρων απορροής ομβρίων και σε περιπτώσεις μεγάλης κατά μήκος κλίσης κατασκευάστηκαν νέα ή επισκευάστηκαν τα υφιστάμενα μικρά τεχνικά ανάσχεσης (ορεινές χαράξεις οδών). Διορθώθηκαν τα ρείθρα, οι τάφροι με σκυρόδεμα, όπου απαιτήθηκαν. Έγινε καθαρισμός των απορροών των τεχνικών και των γεφυρών με χειρωνακτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας κατάλληλο μεταλλικό κοντάρι, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση φερτών και άλλων υλικών. Αντικαταστάθηκαν τα κατεστραμμένα κιγκλιδώματα και τοποθετήθηκαν νέα, όπου ήταν απαιτήθηκαν. Παράλληλα τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης των τεχνικών, όπου κρίθηκε απαραίτητο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή κίνηση των οχημάτων.

1ος Α.Π.Ε

Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 847402(7742)/02-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015885225) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 1ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικείμενου. Η συνολική δαπάνη παρέμεινε αμετάβλητη στα 148.000,00€, με ΦΠΑ (24%). Η τακτοποίηση του τεχνικού αντικείμενου της εργολαβίας με τον 1ο Α.Π.Ε. έγινε εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Ο εγκεκριμένος 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και από ακριβέστερες προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων και χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 156 §2,3,4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.

2ος Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 325947(2751)/08-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016776308) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 2ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικείμενου. Η συνολική δαπάνη παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την σύμβαση στα 153.496,28€, με ΦΠΑ (24%). Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης του έργου.

Ο εγκεκριμένος 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων και χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 156 §2,3,4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021 και την Εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όπως προκύπτει από τους προσωρινούς συντελεστές του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώθηκαν ως εξής :

2ος ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

	Αρχική Σύμβαση	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ	Διαφορές
Ομάδα Α - Χωματοουργικά :	50.016,60	51.866,60	51.866,60	1.850,00
Ομάδα Β – Τεχνικά έργα :	4.412,81	14.569,12	14.569,12	10.156,31
Ομάδα Γ – Οδοστρωσία :	817,70	817,70	817,70	0,00
Ομάδα Δ – Σήμανση - Ασφάλεια :	6.819,10	6.885,70	6.885,70	66,60
Ομάδα Ε – Σωληνώσεις δίκτυα :	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00
Ομάδα ΣΤ – Έργα Πρασίνου :	6.512,00	6.512,00	6.512,00	0,00
Γενικό άθροισμα δαπανών :	80.603,21	92.676,12	92.676,12	12.072,91
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	14.508,58	16.681,70	16.681,70	2.173,13
Σύνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :	95.111,79	109.357,82	109.357,82	14.246,03
Απρόβλεπτα :	14.266,77	20,74	0,00	-14.266,77
Άθροισμα :	109.378,56	109.378,56	109.357,82	-20,74
Αναθεώρηση :	9.976,28	9.976,28	14.429,50	4.453,22
Σύνολο δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) :	119.354,84	119.354,84	123.787,32	4.432,48
Φ.Π.Α. :	28.645,16	28.645,16	29.708,96	1.063,80
Συνολική δαπάνη έργου :	148.000,00	148.000,00	153.496,28	5.496,28

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί για καταβολή στον Ανάδοχο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ", με την 4η Πιστοποίηση (Ιούνιο 2025) το ποσό των 123.787,82€ (πλέον 29.708,96€ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 153.496,28€.

Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο ολόκληρο το ανωτέρω ποσό των 123.787,82€ (πλέον 29.708,96€ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 153.496,28€.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν τρεις (3) Επιμετρήσεις, ενώ η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε στις 18/02/2025 από τον Ανάδοχο, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 134862(1163)/27-02-2025 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Το Μητρώο του έργου περιλαμβάνει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, που αφορά εργασίες συντήρησης του έργου υποβλήθηκε στις 19-09-2025.

Επιδείχθηκε συμμόρφωση του Αναδόχου στην υλοποίηση των Νομοθετικών και Συμβατικών υποχρεώσεων. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας προσωπικού και μηχανημάτων και οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής γενικά εγκρίθηκαν σε όλες τις φάσεις της κατασκευής και υποβλήθηκε το απαιτούμενο Σ.Α.Υ.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας υποβλήθηκε στις 24/02/2025 από τον Ανάδοχο και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με το υπ' αριθ.: 142397(1217)/11-03-2025 έγγραφο της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81143(599)/4-2-2025 Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-1-2025. Η Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υποβλήθηκε στις 18-02-2025.

Ο χρόνος συντήρησης του έργου αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών δηλαδή την 30-01-2025 και ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και επομένως η λήξη του είναι η 29-04-2026.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από την σύμβαση προβλέπεται χρόνος εγγύησης και συντήρησης της εργολαβίας δέκα πέντε (15) μήνες. Δεδομένου ότι παρήλθε ο ανωτέρω χρόνος, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ έχοντας υπόψιν τον Ν. 4412/2016 και τη σύμβαση του έργου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021 και τη Σύμβαση του έργου, συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο Παραλαβής, σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Σέρρες 11 /05/2026

Για τον Ανάδοχο
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ"
Γαλάνης Στυλιανός
Τοπογράφος Μηχανικός

Το Μέλος

Μαδεμλή Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Μπακάλη Χρυσούλα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Για την Επιτροπή Παραλαβής
Το Μέλος

Το Μέλος

Δήμου Δημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Καμτσιούρη Άρτεμης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

19. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ383995/2939/25-05-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών»,

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 «Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»., στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
6. Την αριθ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμός προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
7. Την αριθ. πρωτ. 530790(3216)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμός προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών»
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
9. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 με κωδ. έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ23, σύμφωνα με την αριθ. 213/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 19η/13-11-2023, Θέμα 6ο ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔ)
10. Τη με αρ. 672/2023 (Πρακτικό 23ο/06-06-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013101400) του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΗ6Ω7ΛΛ-1Η8) και σύμφωνα με τον υπ' αριθ. 84047/12-06-2023 έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
11. Την με αριθμ. 1593/2023 (Πρακτικό 49ο/05-12-2023, με ΑΔΑ: ΡΒΠΥ7ΛΛ-ΔΝΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 148.000,00€, με τον ΦΠΑ

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

12. Την από 30-01-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθ. πρωτ. 73597(476)/30-01-2024), με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014188703 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 29-01-2025.
13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
14. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 76210(493)/31-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ327ΛΛ-ΔΜΒ) απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων / Υ.Τ.Ε. / Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου.
15. Την με αριθ. πρωτ. 81143(599)/04-02-2025 Βεβαίωση Περαιώσεως του έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-01-2025.
16. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με την από 18-02-2025 αίτηση του αναδόχου και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την υπ' αριθ. πρωτ. 134862(1163)/27-02-2025 απόφασή του.
17. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
18. Την με Α.Π. οικ. 197711(1477)/16-03-2026 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, (τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 28 – 04 – 2026).
19. Το άρθρο 30ο της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες.
20. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 847402(7742)/02-12-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015885225) και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. 325947(2751)/08-05-2025 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ:

25SYMV016776308) και έκλεισε σε ισοζύγιο ως προς το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο (προ Αναθεώρησης),

21. Το από 11-05-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
22. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 28-07-2026)

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος
και

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση του από 11-05-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

1. η από 30-01-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24SYMV014188703
2. η με Α.Π. οικ. 76210(493)/31-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ327ΛΛ-ΔΜΒ) απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών / Π.Κ.Μ. ορισμού επίβλεψης.
3. η με Α.Π. οικ. 197711(1477)/16-03-2026 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
4. η με Α.Π. 81143(599)/04-02-2025 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
5. Η με Α.Π. 134862(1163)/27-02-2025 Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης
6. το από 11-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.
7. Το Τελικό Φ.Α.Υ.
8. Το Μητρώο του Έργου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ-ΠΕ Σερρών
3. Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε. ΥΤΕ ΠΕ Σερρών
4. Φάκελος έργου (δία του αρμοδίου)

Η Εισηγήτρια
Σέρρες, 21-05-2026

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε.
Υ.Τ.Ε.Π.Ε Σερρών
Σέρρες, 22-05-2026

Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε.
Σερρών
Σέρρες, 22-05-2025

Μπακάλη Χρυσούλα
Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α' β.

Δομοκτής Γεώργιος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α' β.

Βασιλακάκης Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 11-05-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», (προϋπολογισμού 200.000,00€) αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Ι.Δ.Π. της Π.Ε. Σερρών με ενάρθμο έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ23, για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 879/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη