



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 10<sup>ο</sup>/07-03-2023**

**Απόφαση 290/2023**

**ΘΕΜΑ 22ο:** «Έγκριση 1<sup>η</sup> Παράτασης της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου 1: “Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος” της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”» Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **07 Μαρτίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια περιφοράς»** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΦΕΚ 136<sup>Α</sup>/2022), κατόπιν και της αριθμ. πρωτ. οικ. **Ο.Ε. 151654/447/02-03-2023** προσκλήσεως της Προέδρου αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
13. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 22ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1<sup>η</sup> Παράτασης της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου 1: “Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος” της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”» Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 148347/2708/1-3-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 445/1-3-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α΄/31.1.2013),
12. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ έτους 2022 με κωδικό αριθμό έργου 3151ΘΕΣ022ΙΔΠ19.
13. Την αρ. 1286/25-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΣΚ7ΛΛ-Θ8Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. “ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" »
14. Την από 08.11.2021 Προγραμματική Σύμβαση του έργου, μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
15. Την αριθ. 100/22-11-2021 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ ΨΖΟΒ7ΛΛ-ΩΛΡ), με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με επιλογή αναδόχου με εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας (αρθρ.27 του Ν.4412/2016) για έργα κάτω των ορίων,
16. Την Απόφαση με αριθμ. 270/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΩΑ7ΛΛ-3ΥΥ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και η επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου του θέματος, και ο με αριθμ. Πρωτ. 109080/12-4-2022 έλεγχος νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης σύμβασης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., οι οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 22PROC0110492087**,
18. Την υπ. αρ. 750/2022 (πρακτικό 25° 14/06/2022 (ΑΔΑ: Ω5Ψ57ΛΛ-ΟΤΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το 1°

πρακτικό ανάθεσης της σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε» (α/α προσφοράς 253017) με μέσο ποσοστό έκπτωσης 22,51%, επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, συνολικής δαπάνης εργασιών 74.991,98 € (εκ των οποίων 55.243,75 € γιαεργασίες, 9.943,88 € Γ.Ε. και Ο.Ε 18%, 9.778,14 € απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση 26,21 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%

**19.** Την αριθμ.1030/2-8-2022 (**Α.Δ.Α.: ΨΔ007ΛΛ-ΙΓ3** & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011121899) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) του εν θέματι έργου

**20.** Την από 14.09.2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου (22SYMV011243325 2022-09-15), του υποέργου του θέματος, με την Ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση.

**21.** Την από 15.02.2023 Αίτηση της Αναδόχου, με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

**22.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 148347/2708/1-3-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 445/1-3-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την 1<sup>η</sup> Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου 1: "Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος" της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"»

Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

Χρηματοδότηση: 1. ΝΟΣ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ Κ.Α.Ε.9779.01 οικ. Έτος 2021.

2. Αναπτυξιακό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ.έτους 2022 της ΠΚΜ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 3151ΘΕΣ022ΙΔΠ19

Έχοντας υπ' όψη:

1. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και συγκεκριμένα την παράγραφο 8 του άρθρου 147 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν. 4782/2021 και ισχύει σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021
2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ..... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε ύστερα από την υπ' αριθμ. 81320+77909/1.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β/30.12.2016),
4. το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»,
5. την υπ' αριθμ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ 458Β/07.02.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Άρθρο 2, Παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
6. την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./61/13-01-2022 (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί ορισμού αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022).
7. την υπ' αριθμ. οικ. 107833(2003)/11-2-2022, Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
8. την από 08.11.2021 Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη "Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "Άγιος Παύλος"
9. την από 14.09.2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου (22SYMV011243325 2022-09-15), του υποέργου του θέματος, με την Ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση.
10. την από 15.02.2023 Αίτηση της Αναδόχου, με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

#### Α. Ιστορικό – Συμβατικά Στοιχεία του Έργου:

Οι εργασίες του υποέργου του θέματος, ξεκίνησαν στις αρχές του Ιανουαρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, παρόλο που η Σύμβαση με την Ανάδοχο υπογράφηκε στις 14.09.2022, δηλαδή τρεις μήνες μετά.

Ο λόγος της καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών, ήταν το βεβαρυσμένο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου, καθώς και η ετοιμασία της Αναδόχου – όσον αφορά στην εξασφάλιση των υλικών –, ώστε να εκτελέσει το έργο εντός της Καρδιολογικής Κλινικής το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την τμηματική προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της

Ε.Σ.Υ..

**Β. Απόψεις και Πρόταση της Αναδόχου, αναφορικά με την Παράταση**

Σύμφωνα με την αίτηση της Αναδόχου στην οποία αναφέρεται ότι η παράταση που ζητείται, προέκυψε χωρίς υπαιτιότητά της για τους εξής λόγους

- α) κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, προέκυψαν εργασίες και προτάσεις που είναι αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση μεγάλου όγκου εργασιών, καθώς και για την ασφαλή και ορθή λειτουργία του έργου και  
β) πρέπει να επιληφθούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη σύνδεση του αγωγού στο υφιστάμενο δίκτυο λυμάτων, Η Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση (3) τριών μηνών.

**Γ. Απόψεις και Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την Παράταση**

Δεδομένου ότι το τεχνικό αντικείμενο προς υλοποίηση που υπολείπεται, είναι ιδιαίτερος σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού Έργου, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και το είδος και την ποσότητα των υπολειπομένων, όπως:

τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη σύνδεση του αγωγού στο υφιστάμενο δίκτυο λυμάτων, η οποία είχε συμβατικά σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στο εσωτερικό του κτιρίου και να συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο, αλλά τελικά δεν ήταν δυνατή η σύνδεση αυτή λόγω αδυναμίας παραλαβής του φόρτου λυμάτων καθώς και πολλών εμποδίων που παρουσιάστηκαν στην διάνοιξη οπών στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου,

Πολλές επιπλέον εργασίες, όπως αποξηλώσεις, βαψίματα, νέα wc, τσιμεντοσανίδες, και δημιουργία επιπλέον κούτελων με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος εκτιμάται λοιπόν, ότι πρέπει να παραταθεί η Συνολική Προθεσμία, για διάστημα δύο (2) μηνών (έως 08.05.2023) έναντι των τριών (3) μηνών που αιτήθηκε η Ανάδοχος, λόγω λήξης της προγραμματικής Σύμβασής του έργου του θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε τη Χορήγησή της, με ανυπαιτιότητα της Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 6 και παρ. 8, του Άρθρου 147, του Ν 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

	Ημερομηνίες		Σύνολο μηνών
	υπογραφή	λήξη	
Προγραμματική Σύμβαση	08.11.2021	08.05.2023	18
Σύμβαση Έργου	14.09.2022	13.03.2023	6
Παράταση		08.05.2023	2

**Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ**

Την Έγκριση Χορήγησης 1<sup>ης</sup> Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου του θέματος, έως τις 08.05.2023 [δηλαδή έως την λήξη της προγραμματικής Σύμβασης του έργου], με ανυπαιτιότητα της Αναδόχου, με αναθεώρηση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αν. Προϊσταμένος κ.α.α.  
Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ/ΠΚΜ  
Γεώργιος Χρίστογλου  
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός Α'β.

Την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1: "Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος" της προγραμματικής σύμβασης του έργου « Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"», Προϋπολογισμού: 120.000,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έως τις 8-5-2023 (δηλαδή έως την λήξη της προγραμματικής Σύμβασης του έργου), «με αναθεώρηση», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με την επωνυμία **Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“Δεδομένου ότι το τεχνικό αντικείμενο προς υλοποίηση που υπολείπεται, είναι ιδιαίτερος σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού Έργου, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και το είδος και την ποσότητα των υπολειπομένων, όπως:

τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη σύνδεση του αγωγού στο υφιστάμενο δίκτυο λυμάτων, η οποία είχε συμβατικά σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στο εσωτερικό του κτιρίου και να συνδεθεί με το



υφιστάμενο δίκτυο, αλλά τελικά δεν ήταν δυνατή η σύνδεση αυτή λόγω αδυναμίας παραλαβής του φόρτου λυμάτων καθώς και πολλών εμποδίων που παρουσιάστηκαν στην διάνοιξη οπών στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου,

Πολλές επιπλέον εργασίες, όπως αποξηλώσεις, βαψίματα, νέα wc, τσιμεντοσανίδες, και δημιουργία επιπλέον κούτελων με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος

εκτιμάται λοιπόν, ότι πρέπει να παραταθεί η Συνολική Προθεσμία, για διάστημα δύο (2) μηνών (έως 08.05.2023) έναντι των τριών (3) μηνών που αιτήθηκε η Ανάδοχος, λόγω λήξης της προγραμματικής Σύμβασής του έργου του θέματος.”

**Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ έτους 2022 με κωδικό αριθμό 3151ΘΕΣ022ΙΔΠ19 και από πιστώσεις του ΝΟΣ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ Κ.Α.Ε.9779.01 οικ. Έτος 2021.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 290/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**