



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 15<sup>ο</sup>/11.04.2023**

**Απόφαση 432/2023**

**ΘΕΜΑ 25<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ “ΕΛΛΗΣ” ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ» Συμβατικού προϋπολογισμού: 41.834,76 € (πλέον 10.040,34 € για Φ.Π.Α. 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Απριλίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 243783/676/6-4-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 25<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ “ΕΛΛΗΣ” ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ» Συμβατικού προϋπολογισμού: 41.834,76 € (πλέον 10.040,34 € για Φ.Π.Α. 24%)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 883148/10534/20-03-2023 εισήγηση, της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 386/04-04-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3 )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Την υπ αριθμ. Πρωτ. 45762/19-04-2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ : Ψ0Α046ΜΤΛΡ-ΖΝ2), για την ένταξη στο **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ 008 ποσού 80.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2021ΕΠ008000002** με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ “ΕΛΛΗΣ” ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ».
13. Την αριθμ. **1530/07-12-2021** (Α.Δ.Α.: **ΩΧ1Χ7ΛΛ-ΛΚΖ** ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην **Έγκριση της διακήρυξης δημοπρασίας** και της συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του εν θέματι έργου
14. Τη με αριθμ.**583/2022** ( **Α.Δ.Α: 963Ι7ΛΛ-ΤΙ2**) απόφαση Ο.Ε της Π.Κ.Μ, **κατακύρωσης** του έργου,
15. Το από 22-08-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης της Σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος ( ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011128372 2022-08-23) υπογραφείσα **Σύμβαση του Έργου** του θέματος.
16. Την με αρ. πρωτ. 631865(7307)/ 20-9-2022 **έγκριση χρονοδιαγράμματος** του έργου με με ημερομηνία περαίωσης την 21-12-2022.
17. Την Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητήθηκε η **Χορήγηση Παράτασης** της Προθεσμίας του εν θέματι Έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την **20-03-2023**
18. Τη με υπ’αριθμ. **Απόφαση 1819/2022** της ΟΕ/ΠΚΜ (Πρακτικό 55ο/20.12.2022, ΑΔΑ: Ψ1Π17ΛΛ-ΨΗΥ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση.
19. Την από 23/01/2023 **ειδική δήλωση περί διακοπής εργασιών** της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ, (αρ.πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ /52312(595)23-01-2023) λόγω μη εξόφλησης του 1ου και του 2ου λογαριασμού συνολικού ποσού με ΦΠΑ 27.357,62€, οι οποίοι υποβλήθηκαν νομίμως και υπογράφηκαν αρμοδίως

και αίτηση για παράταση εργασιών κατά δύο (2) μήνες μέχρι 20-5-2023, λόγω της διακοπής εργασιών.

20. Την με αριθ.πρωτ. 883148/10534/20-03-2023 εισήγηση, της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ "ΕΛΛΗΣ" ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ»

Συμβατικού προϋπολογισμού: 41.834,76 € (πλέον 10.040,34 € για Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση : 2021ΕΠ00800002 της ΣΑΕΠ 008

Προϋπολογισμός μελέτης : 80.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος : ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ-Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.

ΣΧΕΤ.: Το από 23-01-2023 έγγραφο της Αναδόχου (αρ. πρωτ. 52312(595)/23-01-2023 ΔΤΕ/ΠΚΜ)

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- Το Π.Δ.133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- Τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
- Την υπ' αρ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.61 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- Την υπ' αρ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458/Β'/7-2-2022) και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
- Το ΦΕΚ 5983Β/20-12-2021 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016).
- Την υπ. αριθμ. Υ.Α. 166653/27-05-2022 απόφαση (ΦΕΚ 2735Β' "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016")
- Το από 22-08-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης της Σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011128372 2022-08-23) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
- Την με αρ. πρωτ. 631865(7307)/ 20-9-2022 έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου με ημερομηνία περαίωσης την 21-12-2022.
- Την Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητήθηκε η Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας του εν θέματι Έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 20-03-2023 και η υπ' αριθμ. Απόφαση 1819/2022 της ΟΕ/ΠΚΜ (Πρακτικό 55ο/20.12.2022, ΑΔΑ: Ψ1Π17ΛΛ-ΨΗΥ) με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω παράταση.
- Την από 23/01/2023 ειδική δήλωση περί διακοπής εργασιών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ, (αρ.πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ /52312(595)23-01-2023) λόγω μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> και του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού συνολικού ποσού με ΦΠΑ 27.357,62€, οι οποίοι υποβλήθηκαν νομίμως και υπογράφηκαν αρμοδίως και αίτηση για παράταση εργασιών κατά δύο (2) μήνες μέχρι 20-5-2023, λόγω της διακοπής εργασιών.
- Τη με αρ. πρωτ. οικ.85887(1283)/03-02-2023 απόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία έγινε δεκτή η από 23/01/2023 ειδική δήλωση περί διακοπής των εργασιών για το έργο του θέματος, από τις 03-02-2023.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### Α. Ιστορικό – Συμβατικά στοιχεία του έργου

Το έργο, με την αρ. πρωτ. 45762/19-04-2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΑΔΑ : Ψ0Α046ΜΤΛΡ-ΖΝ2), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2021, στη ΣΑΕΠ 008 με χρηματοδότηση ποσού 80.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2021ΕΠ008000002 .

Οι προσφορές του έργου με αύξοντα αριθμό 184988 αποσφραγίστηκαν στις 28 – 1 – 2022 και μετά την αναγκαία διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, αναδείχθηκε μειοδότη η εταιρεία "ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ-Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε." με μέση έκπτωση 35,16 %, (συνολικής δαπάνης εργασιών με 18% ΓΕ+ΟΕ 35.905,06€, απρόβλεπτα: 5.385,76€, αναθεώρηση: 543,94 €, συνολικής δαπάνης έργου 41.834,76€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 22 Αυγούστου 2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011128372 2022-08-23). Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανερχόταν σε τέσσερις (4) μήνες, άρχιζε με την υπογραφή της σύμβασης και έληγε στις 21 Δεκεμβρίου του 2022.

Ο Ανάδοχος ζήτησε Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας του εν θέματι Έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 20-03-2023, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Απόφαση 1819/2022 της ΟΕ/ΠΚΜ (Πρακτικό 55ο/20.12.2022, ΑΔΑ: Ψ1Π17ΛΛ-ΨΗΥ) μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Λόγω της μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου συνολικού ποσού με ΦΠΑ 27.357,62 €, ο ανάδοχος προέβη σε ειδική δήλωση περί διακοπής εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016), «10. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,.....μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση». οι λογαριασμοί αυτοί δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη και σήμερα. Η καθυστέρηση πληρωμής οφείλεται στην καθυστέρηση μετάπτωσης των πιστώσεων του ΠΔΕ στο ΠΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

#### Β. Πρόταση της αναδόχου εταιρείας για την παράταση της προθεσμίας του έργου

Με τη σχετική Αίτηση η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα που αφορά την Παράταση της Προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως τις 20-5-2023.

Ο Ανάδοχος εκτιμά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα έχει εξοφληθεί για τους καθυστερούμενους λογαριασμούς και θα μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα στις υπολειπόμενες εργασίες και να ολοκληρώσει το έργο της σύμβασης.

#### Γ. Απόψεις και Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας

Η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η πορεία του έργου επηρεάστηκε αρνητικά από τη μη εξόφληση των δύο (2) λογαριασμών του αναδόχου, με αποτέλεσμα να προβεί στη διακοπή εργασιών σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 152 του 4412/2016, έως ότου εξοφληθούν αυτοί. Η μη εξόφληση των παραπάνω λογαριασμών επιβεβαιώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη η Χορήγηση Παράτασης του έργου, δεδομένου ότι το τεχνικό αντικείμενο που υπολείπεται προς υλοποίηση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού Έργου. Εκτιμάται ότι ο Ανάδοχος σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχει εξοφληθεί για τους προαναφερόμενους δύο (2) λογαριασμούς του οι οποίοι εκκρεμούν για πληρωμή και θα μπορέσει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το συμβατικό του αντικείμενο. Αλλωστε, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΚΜ για τη μετάπτωση και εγγραφή του έργου από το ΠΔΕ στο ΠΠΑ ΠΚΜ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται δικαιολογημένη από την Υπηρεσία μας η χορήγηση Παράτασης, δεδομένου ότι το τεχνικό αντικείμενο που υπολείπεται προς υλοποίηση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του Έργου και εισηγούμαστε τη Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας, έως τις 20-5-2023, δηλαδή κατά δύο (02) μήνες χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 6 και στην Παρ. 8 του Άρθρου 147, του ν.4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20-12-2021.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαίωσης		Σύνολο μηνών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Προθεσμία	20-03-2023	20-5-2023	02

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της Προθεσμίας, έως τις 20-5-2023 (δηλαδή κατά Δύο (2) μήνες χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με Αναθεώρηση, σύμφωνα με το την παρ. 6 και παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

#### Συνημμένα

1. Χρονοδιάγραμμα έργου
2. Απόφαση 1819/2022 ΟΕ/ΠΚΜ
3. Αίτηση διακοπής-παράτασης εργασιών αναδόχου
4. Αποδοχή διακοπής εργασιών

#### Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος Έργου

Ο αν. Προϊστάμενος  
Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος  
α.α

ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή.

### **α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας, έως τις 20-5-2023 (δηλαδή κατά Δύο (2) μήνες) χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με Αναθεώρηση, σύμφωνα με το την παρ. 6 και παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016., για τους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση με αριθ. πρωτ. 883148/10534/20-03-2023.**

**Το Έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ 008, με κωδικό 2021ΕΠ00800002, προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 432/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**