



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 19<sup>ο</sup>/16-05-2023**

**Απόφαση 547/2023**

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», Προϋπολογισμού: 500.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Μαΐου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 322036/869/11-05-2023 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 4<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», Προϋπολογισμού: 500.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. ΠΚΜ 276364/12632-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3 )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Τη Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας με κωδικό αριθμό 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20.
14. Την υπ’ αρ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ:63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ περί «Έγκριση τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020», με την οποία εντάχθηκε το έργο με ενάριθμο 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20 και προϋπολογισμό 500.000,00 €.
15. Την αρ. 47/05-05-2020 Απόφαση έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΠΚΜ (ΑΔΑ : 9Η437ΛΛ-Ρ5Γ)
16. Την υπ’ αρ. 35/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ περί «Έγκριση 1<sup>ης</sup> τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021», με την οποία παραμένει το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας, με ενάριθμο 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20.
17. Την υπ’ αριθ. οικ. ΠΚΜ 369051(2616)/17-06-2021 έγκριση δέσμευσης πίστωσης 200.000,00€ για το 2021 και 300.000,00€ για το 2022 (ΑΔΑ: : 9Β2Τ7ΛΛ-2ΤΞ)
18. Την με αριθ. 812/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΤΞ7ΛΛ-ΦΗΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου του θέματος.
19. Την αρ. 21PROC009096827 2021-08-20 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο
20. Δημοσίων Συμβάσεων.
21. Την αρ. 1322/02-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ1Β7ΛΛ-ΧΓ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό του διαγωνισμού της 27-09-2021 για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου από την Ε.Ε. «MAYCON

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A» με ποσοστό έκπτωσης 51,00% και συνολική προσφορά 200.028,65 (χωρίς Φ.Π.Α.) και 248.035,53 € (με ΦΠΑ 24%).

22. Τον υπ' αριθ. 284748/23-11-2021 έλεγχο νομιμότητας ΑΔΜΘ.
23. Την αριθμ. 1712/28-12-2021 (Α.Δ.Α.: Ω8ΨΡ7ΛΛ-4ΛΕ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010166975/2022-03-8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON SA», με ποσοστό έκπτωσης 51,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 200.028,65 €, χωρίς ΦΠΑ και 248.035,53 € με ΦΠΑ 24%.
24. Την υπ' αρ. 07/2022 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλαμαριάς, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
25. Την από 29-03-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010284388 2022-03-29, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 29-01-2023.
26. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 836799 (3504)/01-12-2022 Απόφαση Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Πέλλας με θέμα «Επιμήκυνση Χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 με χρόνο λήξης της επιμήκυνσης την 24-05-2023».
27. Το γεγονός ότι από την ενεργοποίηση της επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου (25-11-2022) έως τη λήξη της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου (συμβατική προθεσμία) υπολειπόταν χρόνος 66 ημερών.
28. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109Α / 06-06-2022), η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.
29. Την υπ' αρ. 294537/25-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)» και συγκεκριμένα την παρ. 3 όπου αναφέρεται ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 περί προθεσμιών.
30. Το γεγονός ότι για το διάστημα από 25-11-2022 έως 24-05-2023, κατά το οποίο ο ανάδοχος έκανε χρήση του δικαιώματος επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρηση.
31. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 276364 (1263)/24-04-2023 αίτηση της αναδόχου για πέντε (5) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 24-10-2023.
32. Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.α) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση 106 ημερών στην εκτέλεση των εργασιών (μετρολογικά στοιχεία Απριλίου έως και Νοεμβρίου 2022).
33. Την αριθμ. πρωτ ΠΚΜ 276364/12632-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
 "ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ  
 ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020 "  
 μέχρι 24-10-2023

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. πρωτ. Π.Κ.Μ. 371409(1823)/01-07-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
3. Την με αριθμ. 812/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΤΞ7ΛΛ-ΦΗΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC009096827 2021-08-20 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Την αρ. 1322/02-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΥ1Β7ΛΛ-ΧΓ2) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.
6. Την με αριθμ. 1712/28-12-2021 (Α.Δ.Α.: Ω8ΨΡ7ΛΛ-4ΛΕ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010166975/2022-03-8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON SA», με ποσοστό έκπτωσης 51,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 200.028,65 €, χωρίς ΦΠΑ και 248.035,53 € με ΦΠΑ 24%.
7. Την υπ' αρ. 07/2022 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλαμαριάς, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
8. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20.
9. Την από 29-03-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010284388 2022-03-29, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 29-01-2023.
10. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 836799 (3504)/01-12-2022 Απόφαση Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Πέλλας με θέμα «Επιμήκυνση Χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 με χρόνο λήξης της επιμήκυνσης την 24-05-2023».
11. Το γεγονός ότι από την ενεργοποίηση της επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου (25-11-2022) έως τη λήξη της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου (συμβατική προθεσμία) υπολειπόταν χρόνος 66 ημερών.
12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109Α / 06-06-2022), η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.
13. Την υπ' αρ. 294537/25-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)» και συγκεκριμένα την παρ. 3 όπου αναφέρεται ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 περί προθεσμιών.
14. Το γεγονός ότι για το διάστημα από 25-11-2022 έως 24-05-2023, κατά το οποίο ο ανάδοχος έκανε χρήση του δικαιώματος επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρηση.
15. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 276364 (1263)/24-04-2023 αίτηση της αναδόχου για πέντε (5) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 24-10-2023.
16. Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.α) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση 106 ημερών στην εκτέλεση των εργασιών (μετρολογικά στοιχεία Απριλίου έως και Νοεμβρίου 2022).
17. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
18. Την Υπουργική Απόφαση Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565 /Β/31-10-2022) " Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 ".

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών:  
με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου:

" ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020 "  
 Αναδόχος: MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 μέχρι: 24-10-2023

ΕΔΕΣΣΑ 02-05-2023  
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης  
 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 Μηχ. Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και τη ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή

ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», έως 24-10-2023, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

*“λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.α) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση 106 ημερών στην εκτέλεση των εργασιών (μετρολογικά στοιχεία Απριλίου έως και Νοεμβρίου 2022)”*

**Επισημαίνεται ότι, το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2021 με κωδικό αριθμό έργου 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 547/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Τα Μέλη**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**