



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 20^ο/24-05-2023

Απόφαση 619/2023

ΘΕΜΑ 33^ο : «Έγκριση χορήγησης παράτασης 180 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 08 Δεκεμβρίου 2023 για την περαίωση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ (ΔΙΑΒΑΤΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Μαΐου 2023** ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00' μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 345348/923/19-05-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., άπαντες τακτικά μέλη Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 33^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης 180 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 08 Δεκεμβρίου 2023 για την περαίωση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ (ΔΙΑΒΑΤΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ.329066/4808/15-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 1005/17-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της ΜΕΘ με κωδικό **2131ΘΕΣ009ΙΔΠ18**, εγκεκριμένου προϋπολογισμού **5.400.000,00€** (με Φ.Π.Α)
13. την υπ' αριθμ. **1667/16-07-2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**ΑΔΑ:6Δ8Φ7ΛΛ-ΠΔΗ**), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν λόγω έργου και συγκροτήθηκε η επταμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
14. Την αριθ. **421/07-4-2020** (**ΑΔΑ: 67ΙΛ7ΛΛ-Χ5Η, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007053432**) απόφαση κατακύρωσης της Ο.Ε
15. Την από 09-09-2020 **ΑΔΑΜ:20SYMV007282803**, υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
16. Την με αριθμό **1152/6-9-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ(Πρακτικό 38° /6-9-2022) (**ΑΔΑ: ΨΥΟΓ7ΛΛ-ΘΑ7**) που αφορά στην έγκριση Χορήγησης παράτασης 90 ημερολογιακών ημερών
17. Την με αριθμό **1735/ 13-12-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 54° /13-12-2022) (**ΑΔΑ: 6ΡΚ67ΛΛ-ΨΚΔ**) που αφορά στην έγκριση Χορήγησης παράτασης 180 ημερολογιακών ημερών
18. Την από 12-4-2023 **αίτηση** του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 8-12-2023.
19. Την αριθ. πρωτ. οικ.329066/4808/15-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης 180 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 08 Δεκεμβρίου 2023 για την περαίωση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΙΑΒΑΤΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ**».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΙΑΒΑΤΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ»
Προϋπολογισμός μελέτης	5.400.000,00 €
Απόφαση έγκρισης μελέτης	οικ. 268689 (5476)/24-04-2019 / Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	1667/16-7-2019 (ΑΔΑ: 6Δ8Φ7ΛΛ-ΠΔΗ), απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Δημοπρασίας	421/07-4-2020 (ΑΔΑ: 671Λ7ΛΛ-Χ5Η, ΑΔΑΜ: 20ΑΩΡΔ007053432) απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Έκπτωση	68,10 %
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	09-09-2020 ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007282803)
Ποσό σύμβασης	1.015.210,29 € Εργασίες 182.737,85 € (ΓΕ + ΟΕ 18%) 1.197.948,14€ Εργασίες με ΓΕΟΕ 179.692,22€ Απρόβλεπτα 15% 31.722,60€ απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών 407,92 € Αναθεώρηση 1.409.770,88 € Σύνολο χωρίς ΦΠΑ € 338.345,01€ Φ.Π.Α (24%)
Αρχική δαπάνη του έργου	1.748.115,89 € (με Φ.Π.Α.)
Απόφαση έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε.	ΑΠ οικ.343143(5978)/08-06-2021 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008731293 2021-06-08
Απόφαση έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε.	ΑΠ οικ.825096(11836)/17-12-2021 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009770406 2021-12-17
Απόφαση έγκρισης 3^{ου} Α.Π.Ε.	ΑΠ οικ.190323(2492)/15-03-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010206757 2022-03-15
Απόφαση έγκρισης 4^{ου} Α.Π.Ε.	ΑΠ 890191(12323)/16-12-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011833834 2022-12-16
Νέα συνολική δαπάνη του έργου (μετά την αναθεώρηση και την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου)	2.077.500,00 € (με Φ.Π.Α.)
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	08 - 09 - 2022
Απόφαση έγκρισης 1^{ης} παράτασης	ΑΠ 639884(9240)/24-10-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011481469 2022-10-25 Έως 08 – 12 - 2022
Απόφαση έγκρισης 2^{ης} παράτασης	ΑΠ οικ.903980(12443) /19-12-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011847024 2022-12-19 Έως 08 – 06 - 2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ασλανίδου Δήμητρα, Π.Ε. Πολ. Μηχανικό με Α΄β Πέτσας Νεκτάριος, Π.Ε. Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικό με Α΄β, (βοηθός) (αρ. πρωτ. αποφ. οικ. 503630(7735)/ 17 - 9 – 2020 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ 9Β4Λ7ΛΛ-3Ξ8)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ009ΙΔΠ18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν κυρίως στη βελτίωση — επισκευή του υφιστάμενου οδοστρώματος αλλά και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και γενικά στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης — Κιλκίς από τη διασταύρωση με την Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης — Έδεσσα (Διαβατά) έως τα όρια του Νομού Κιλκίς, αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Έντονες φθορές στον ασφαλτοτάπητα παρουσιάζονταν σε ολόκληρο σχεδόν το μήκος της οδού. Σε συνολικό μήκος 20χλμ της οδού οι αποκαταστάσεις στον ασφαλτοτάπητα έχουν ξεπεράσει τα 15 χλμ.

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης ροής της κοίτης του ρέματος της Νεοχωρούδας στο τελευταίο τμήμα και συγκεκριμένα πριν την εκβολή του ρέματος στον ποταμό Γαλλικό.

Έντονη ήταν η χαμηλή βλάστηση σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού. Σε πολλά σημεία το λειτουργικό πλάτος της οδού είχε μειωθεί εξαιτίας της έντονης παρόδιας βλάστησης. Έγινε επέμβαση σε όλο το μήκος της οδού. Καθαρίστηκαν σχεδόν όλα τα τεχνικά της οδού από φερτά υλικά και βλάστηση.

Στη γέφυρα που υφίσταται στα όρια του Ν. Θεσ/νίκης, επί της ΠΕΟ Θεσ/νίκης - Κιλκίς και μεταξύ των οικισμών Παντελεήμονα και Πετρωτού παρατηρήθηκαν φθορές - βλάβες. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλόμενων στη διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος. Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.

Τοποθετήθηκαν μέχρι σήμερα 1200 μ στηθαία ασφαλείας έμπηξης και 480μ στηθαία τεχνικών.

Τέλος στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προβλέπεται να ληφθούν μέτρα προστασίας από καταπτώσεις βράχων μεταξύ των οικισμών Μεσαίου και Πετρωτού. Ακόμη, έχουν τοποθετηθεί και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας της οδού, οι απαραίτητες σε αριθμό πινακίδες που ενημερώνουν τους χρήστες της οδού για τον κίνδυνο της πτώσης βράχων και την ύπαρξη ανώτερου ορίου ταχύτητας.

Στα υπόλοιπα τμήματα της εθνικής οδού θα γίνουν επεμβάσεις μικρότερης έκτασης ενώ παράλληλα θα αντιμετωπιστεί οτιδήποτε έκτακτο προκύψει στη διάρκεια του συμβατικού χρόνου του έργου. Οι εργασίες εκτελούνται επί της Παλαιάς Εθνικής Θεσσαλονίκης – Κιλκίς αρμοδιότητας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), απολογιστικά, η οποία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινιστικές οδηγίες επήλθαν σημαντικές καθυστερήσεις σε όλα τα σχετικά έργα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε :

- πρόταση από την υπηρεσία για την αύξηση της δαπάνης,
- έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος,
- σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία,
- γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ και τέλος
- έγκριση της αύξησης από την Οικονομική Επιτροπή.

Όλα τα παραπάνω απαιτήσαν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η νέα εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με Αρ.Πρ. 414733/28-12-2022 και ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109) (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘ-ΥΛ7) που αφορά εκ νέου στην απολογιστική δαπάνη της ασφάλτου άλλαξε για άλλη μία φορά τον τρόπο υπολογισμού της.

Επιπρόσθετα,

Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

Η Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-6-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016

επανεφέραν και πάλι την αναθεώρηση των τιμών των δημοσίων έργων δημιουργώντας επιπρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις και χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα υπό εξέλιξη έργα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 2^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Στη συνέχεια της 2ης παράτασης τοποθετήθηκαν:

❖ 703 τρ.μ. μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 και λειτουργικού πλάτους W3, που τοποθετήθηκαν με έμπηξη στην περιοχή του παλιού λατομείου.

❖ 480 τρ.μ. μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2 και λειτουργικού πλάτους W4, με τα οποία ασφαλίστηκαν το τεχνικό που βρίσκεται στη διασταύρωση πριν τη Ν.Φιλαδέλφεια και η γέφυρα που βρίσκεται στο όριο του νομού πριν τον οικισμό του Παντελεήμονα.

Αποξηλώθηκαν 180τρ.μ. χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας έμπτυξης

Έγινε αποπληρωμή της αναθεώρησης για τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τους τελευταίους συντελεστές αναθεώρησης

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος, με την από 12 / 04 / 2023 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών έως 08 / 12 / 2023 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023 (σύνολο 37 ημερών) αλλά και της μεγάλης καθυστέρησης στην παραγγελία υλικών που απαιτούνται για την προγραμματισμένη βραχοανάσχεση στην περιοχή του Πετρωτού λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Την πρόοδο των εργασιών του έργου όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε

- η ομολογουμένως δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει στο σύνολο η χώρα από τις αρχές Μαρτίου 2020, απαρχή της πανδημίας COVID-19, με έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί από την 16η Μαρτίου και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022
- οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου (περίοδος χειμώνα) που ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα και για χρονική περίοδο ίση με 37 ημέρες.
- τέλος οι κύριες υπολειπόμενες εργασίες αφορούν σε προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βραχοανάσχεσης, για το οποίο παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών λόγω της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας των προμηθευτών αλλά και της ενεργειακής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των έκτακτων και ασυνήθιστων γεγονότων από την έναρξη της πανδημίας, λόγω των επικρατούσων καιρικών συνθηκών αλλά και των καθυστερήσεων σε παραγγελίες υλικών εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του αναδόχου και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΙΑΒΑΤΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ**», κατά 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και **08-12-2023**.

<p>Η Εισηγήτρια</p> <p>Θεσσαλονίκη, 15 - 05 - 2023</p> <p>Δήμητρα Ασλανίδου ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</p> <p>Θεσσαλονίκη, 16 - 05 - 2023</p> <p>Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</p> <p>Θεσσαλονίκη, 16 - 05 - 2023</p> <p>Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β</p>
---	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσomάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΙΑΒΑΤΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ», κατά 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και **08-12-2023**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Ο ανάδοχος, με την από 12 / 04 / 2023 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών έως 08 / 12 / 2023 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023 (σύνολο 37 ημερών) αλλά και της μεγάλης καθυστέρησης στην παραγγελία υλικών που απαιτούνται για την προγραμματισμένη βραχοανάσχεση στην περιοχή του Πετρωτού λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Την πρόοδο των εργασιών του έργου όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε

- η ομολογουμένως δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει στο σύνολο η χώρα από τις αρχές Μαρτίου 2020, απαρχή της πανδημίας COVID-19, με έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί από την 16η Μαρτίου και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022
- οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου (περίοδος χειμώνα) που ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα και για χρονική περίοδο ίση με 37 ημέρες.
- τέλος οι κύριες υπολειπόμενες εργασίες αφορούν σε προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βραχοανάσχεσης, για το οποίο παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών λόγω της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας των προμηθευτών αλλά και της ενεργειακής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των έκτακτων και ασυνήθιστων γεγονότων από την έναρξη της πανδημίας, λόγω των επικρατούσων καιρικών συνθηκών αλλά και των καθυστερήσεων σε παραγγελίες υλικών εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του αναδόχου και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της ΜΕΘ με κωδικό 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ18, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 5.400.000,00€ (με Φ.Π.Α)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 619/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη