



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 19<sup>ο</sup>/16-05-2023  
Απόφαση 574/2023**

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης εκατόν ογδόντα ημερών, ήτοι μέχρι την 07/11/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Μαΐου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 322036/869/11-05-2023 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 31<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης εκατόν ογδόντα ημερών, ήτοι μέχρι την 07/11/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 232021/3120/28-4-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 887/2-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α'/31.1.2013),
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 με κωδικό 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (10.000,00€ για το 2020 και δέσμευση πίστωσης 390.000,00€ για το 2021, 300.000,00€ για το 2022 και 400.000,00€ για το 2023) σύμφωνα με την 23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Την με ΑΔΑ: 6Σ107ΛΛ-Ε9Ζ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία υφίσταται πίστωση 400.000,00€ για το 2022, 300.000,00€ για το 2023 και 400.000,00€ για το 2024.
15. Την υπ' αριθμ. 1314/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:67ΩΟ7ΛΛ-Μ87), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου
16. Το υπ' αριθμ. 53417/09-11-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, από το οποίο προκύπτει ότι η παραπάνω απόφαση λήφθηκε νόμιμα

17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 20PROC007604038
18. Την με αριθμό 84/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 22ΑWRD010321998 με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «PRAXIS E.E.», για συνολική δαπάνη 541.597,63 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
19. Την από 16-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010558584 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με λήξη την 12/11/2022.
20. Την 1462/08-11-22 (ΑΔΑ: ΨΥΤΝ7ΛΛ-ΓΜΜ) απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος, ήτοι ως 11-05-23.
21. Την με αρ. Πρωτ. 805243(11475) ταυτ./17-11-22 Απόφαση της Υπηρεσίας με τίτλο «Έγκριση γενικής παράτασης με αναθεώρηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ».
22. Την με ΑΔΑ: 64717ΛΛ-2Α7 «ΘΕΜΑ 2ο «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» με την οποία οι πιστώσεις για το έργο παραμένουν 400.000,00€ για το 2022, 300.000,00€ για το 2023 και 400.000,00€ για το 2024.
23. Την 1739/13-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με **ΑΔΑ:Ψ7ΛΝ7ΛΛ-ΠΨΩ**, συνολικής δαπάνης 822.566,92€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης
24. Την από οικ.41477(328)/18-01-23 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 22SYMV012006639.
25. Την από 03-04-2023 αίτηση της αναδόχου για 180 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
26. Την αριθμ. πρωτ. 232021/3120/28-4-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης , η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 887/2-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:  
ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης εκατόν ογδόντα ημερών, ήτοι μέχρι την 07/11/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. πρωτ. οικ.459532(6841)/28-08-20 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
3. Την με αριθμό 1314/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας με ΑΔΑΜ 20PROC007602539, και η δημοπράτηση του έργου.
4. Την με αριθμό 84/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 22ΑWRD010321998 με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «PRAXIS E.E.», για συνολική δαπάνη 541.597,63 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
5. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20.
6. Την από 16-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010558584 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με λήξη την 12/11/2022.
7. Την 1462/08-11-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΨΥΤΝ7ΛΛ-ΓΜΜ, ήτοι ως 11-05-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
8. Την από 805243(11475) ταυτ./17-11-22 απόφαση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 22SYMV011748139.
9. Την 1739/13-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με ΑΔΑ:Ψ7ΛΝ7ΛΛ-ΠΨΩ, συνολικής δαπάνης 822.566,92€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης
10. Την από οικ.41477(328)/18-01-23 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 22SYMV012006639.
11. Την από 03-04-2023 αίτηση της αναδόχου για 180 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
14. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
15. Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

#### ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός του χειμάρρου
2. οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσα στην περίοδο του χειμώνα
3. σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε ύδατα εντός του χειμάρρου και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 140 ημέρες περίπου
4. το αίτημα του αναδόχου ευσταθεί στους υπόλοιπους λόγους που αναφέρεται

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 07/11/2023.

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 18-04-2023  Ευφροσύνη Μποντζίδου ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.	Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 28-04-2023  Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.	Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 28-04-2023  Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολ. Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β
---	--	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. ο κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

#### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

**Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση αναβαθμών στην κοίτη του χειμάρρου Σχολαρίου», προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 7-11-2023, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με την επωνυμία «PRAXIS E.E.», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

- οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός του χειμάρρου
- οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσα στην περίοδο του χειμώνα
- σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε ύδατα εντός του χειμάρρου και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 140 ημέρες περίπου
- το αίτημα του αναδόχου ευσταθεί στους υπόλοιπους λόγους που αναφέρεται

**Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 574/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικ. Καμπανού**