



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 19^ο/16-05-2023

Απόφαση 579/2023

ΘΕΜΑ 36^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» Προϋπολογισμός μελέτης: 700.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Μαΐου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 322036/869/11-05-2023 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Μήτσας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» Προϋπολογισμός μελέτης: 700.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 209129/3694/2-5-2023 εισήγηση Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 486/8-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 της 2017 ΣΑΕΠ005/03.06.2020, και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2017ΕΠ00800005 ,εγκεκριμένου προϋπολογισμού 700.000 €.
12. Την υπ’αριθμ. 221/2021 (ΑΔΑ: ΩΞ5Τ7ΛΛ-Θ6Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: **«Βελτίωση – Επισκευή Τεχνικών Έργων στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ»**
13. Την υπ’αριθμ. 310/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΥΜ7ΛΛ-ΨΚΠ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.
14. Την υπ’ αριθμ. 456/2021 (ΑΔΑ: 654Β7ΛΛ-ΩΧ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε .» με τεκμαρτή έκπτωση 46,29%.
15. Την υπ’ αριθμ. 603/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε
16. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε στις **09-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009056463 2021-08-10**. Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 303.672,62€ € χωρίς ΦΠΑ.
17. Την αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι η 9η Αύγουστου 2022
18. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ.486738/5561/6-7-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΑΟ7ΛΛ-Π7Α) Απόφαση Προισταμένου ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ , με την οποία έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.
19. Την με αριθμ. Πρωτ.533279/7028/10-09-202 Απόφαση Προϊσταμένου ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

20. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 223752 (2304)/29-03-2022 Απόφαση Προϊσταμένου ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
21. Την υπ'αριθμ. **1037/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΤ07ΛΛ-3ΣΣ)** Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες).
22. Την υπ'αριθμ. 630474/7293 Απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΣΕ/ ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)
23. Την από 10/11/2022 σχετική Αίτηση της Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτήθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες.
24. Την υπ'αριθμ. 797314/4920/14-11-2022 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία δεκτή η αίτηση της αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες έως την **14.05.2023**.
25. Την από 23/3/2023 σχετική **Αίτηση της Αναδόχου** του έργου, με την οποία αιτήθηκε την παράταση της **συνολικής προθεσμίας του έργου** κατά (210) διακόσιες δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την **14.12.2023**.
26. Την αριθμ. πρωτ. 209129/3694/2-5-2023 εισήγηση Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ»
Προϋπολογισμός μελέτης: 700.000,00 €
Χρηματοδότηση : ΠΔΕ2020 στη 2017ΣΑΕΠ005/03.06.2020
Ανάδοχος: «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε .»

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του **Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του **Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018)** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- Το **ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010)** «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. **81320** και **77909** Αποφάσεις (**ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016**) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- Τις διατάξεις του **ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013)** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Το **Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το **Άρθρο 147: «Προθεσμίες»**.
- Την υπ' αρ. **Γ.Π.Κ.Μ οικ.61 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- Την υπ' αρ. **72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9)** Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458/Β'7-2-2022) και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
- Την από **09.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009056463 2021-08-10)** υπογραφέα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
- Το **ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021**. "Καθορισμός Συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρ. 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν 4412/2016."
- Τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της **Συνολικής Προθεσμίας** του εν θέματι Έργου.
- Το υπ'αρ. πρωτ. **Οικ.21444705(3790)/27 -03-2023** αίτημα της ΔΤΕ/ΠΚΜ τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο « Έργα Βελτίωσης – Επισκευής Υφιστάμενων Οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ» και κωδικό ΟΠΣ 5198483

Και επειδή:

Με τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη **Χορήγηση Παράτασης** της **Συνολικής Προθεσμίας** του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αρχική πίστωση για το έργο ύψους 700.000,00€ εγκρίθηκε με την αρ.Πρωτ. 215768/670/0503-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου 2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ 008 "Βελτίωση-επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου της ΠΚΜ" για την υλοποίηση του έργου «**Βελτίωση – Επισκευή Τεχνικών Έργων στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ**» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.Πρωτ οικ. 95847 (1399)/16-02-2021 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την απόφαση 221/2021 (ΑΔΑ: ΩΞ5Τ7ΛΛ-Θ6Ε) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «**Βελτίωση – Επισκευή Τεχνικών Έργων στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ**».

Με την απόφαση 310/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΥΜ7ΛΛ-ΨΚΠ), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.

Ο Διαγωνισμός ορίστηκε για την 09-04-2021. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 4 εργοληπτικές επιχειρήσεις. Με την απόφαση 456/2021 (ΑΔΑ: 654Β7ΛΛ-ΩΧ1) της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» με τεκμαρτή έκπτωση 46,29%

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο (ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 24%) είναι 376.554,05€.

Με την υπ' αριθμ. 34751/05-07-2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου/Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ, ολοκληρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την Απόφαση 603/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

Η **σύμβαση** κατασκευής του έργου υπογράφηκε την **09-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009056463 2021-08-10)**. Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 303.672,62€ € χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την **09.08.2022**.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 486738(5561)/06-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΑΟ7ΛΛ-Π7Α,). Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 533279 (7028)/10-09-2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. οικ. **223752 (2304)/29-03-2022** Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την απόφαση **1037/2022** (ΑΔΑ: 6ΓΤ07ΛΛ-3ΣΣ), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δόθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες.

Με την υπ' αρ. 630474(7293) απόφαση ΤΣΣΕ/ ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου

Με την από 10/11/2022 αίτηση της, η ανάδοχος αιτήθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες

Με την υπ. Αρ.797314(9420) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε δεκτή η αίτηση της αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες έως την **14.05.2023**.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Αναδόχου του έργου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης.

Η γέφυρα "Μυτιληνάκια" γεινιάζει με τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ και η υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών αποκατάστασης απαιτεί διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας.

Καθώς οι παραπάνω διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, ο Ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της **συνολικής προθεσμίας του έργου** κατά (210) διακόσιες δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την **14.12.2023**.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Η γέφυρα "Μυτιληνάκια" γεινιάζει με τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ και η υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών αποκατάστασης απαιτεί διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας.

Οι διαδικασίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν την έγκριση του αιτήματος της ΔΤΕ/ΠΚΜ (10 σχ) με το οποίο η ΔΤΕ/ΠΚΜ αιτήθηκε :

α. πρόσθετη χρηματοδότηση σε εφαρμογή της **Εγκυκλίου με αρ. Πρ. 414733 / 28.12.2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών**), για ασφαλικές εργασίες που εκτελέσθηκαν από τις 01.01.2022 έως και τις 06.12.2022 και

β. πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτήθηκε για να καλύψει το κονδύλιο των Αναθεωρήσεων του έργου όπως προέκυψε σύμφωνα με την με αριθμό 359881 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/20216 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016» (ΦΕΚ 5983Β 20.12.2021).

γ. πρόσθετη χρηματοδότηση διότι με βάση τα παραπάνω το οικονομικό αντικείμενο του έργου εκτιμάται ότι έχει εξαντληθεί, χωρίς να ολοκληρωθεί το φυσικό του αντικείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω ,και εν αναμονή της έγκρισης των πρόσθετων πιστώσεων ,**εισηγούμαστε** τη χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **(150) εκατό πενήντα** ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **μέχρι την 12.10.2023**.

Η χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι «με Αναθεώρηση» διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε τελικώς από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την **Έγκριση Χορήγησης Παράτασης** της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **(150) εκατό πενήντα** ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **μέχρι την 12.10.2023**, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Η χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι «με Αναθεώρηση» διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε τελικώς από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΥΣΕ/Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ», προϋπολογισμού μελέτης 700.000,00 € (με ΦΠΑ), με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε .», κατά (150) εκατό πενήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 12.10.2023, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Η γέφυρα “Μυτιληνάκια” γειτνιάζει με τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ και η υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών αποκατάστασης απαιτεί διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας.

Οι διαδικασίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν την έγκριση του αιτήματος της ΔΤΕ/ ΠΚΜ (10 σχ) με το οποίο η ΔΤΕ/ ΠΚΜ αιτήθηκε :

α. πρόσθετη χρηματοδότηση σε εφαρμογή της **Εγκυκλίου με αρ. Πρ. 414733 / 28.12.2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών**), για ασφαλικές εργασίες που εκτελέσθηκαν από τις 01.01.2022 έως και τις 06.12.2022 και

β. πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτήθηκε για να καλύψει το κονδύλιο των Αναθεωρήσεων του έργου όπως προέκυψε σύμφωνα με την με αριθμό 359881 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/20216 και

αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016» (ΦΕΚ 5983Β 20.12.2021).

γ. πρόσθετη χρηματοδότηση διότι με βάση τα παραπάνω το οικονομικό αντικείμενο του έργου εκτιμάται ότι έχει εξαντληθεί, χωρίς να ολοκληρωθεί το φυσικό του αντικείμενο.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 της 2017 ΣΑΕΠ005/03.06.2020, και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2017ΕΠ00800005.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 579/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη