



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 3^ο/06-02-2024
Απόφαση 107/2024**

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση χορήγησης τέταρτης (4ης) παράτασης εκατό ημερών, ήτοι μέχρι την 30/05/2024 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **6 Φεβρουαρίου** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 82554/215/1-2-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της ΠΕ και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση χορήγησης τέταρτης (4ης) παράτασης εκατό ημερών, ήτοι μέχρι την 30/05/2024 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 38919/377/29-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 186/31-1-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. ο Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 με κωδικό 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (10.000,00€ για το 2020 και δέσμευση πίστωσης 390.000,00€ για το 2021, 300.000,00€ για το 2022 και 400.000,00€ για το 2023) σύμφωνα με την 23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την με ΑΔΑ: 6Σ107ΛΛ-Ε9Ζ Απόφαση **Ανάληψης Υποχρέωσης** με την οποία υφίσταται πίστωση 400.000,00€ για το 2022, 300.000,00€ για το 2023 και 400.000,00€ για το 2024.
13. Την υπ’ αριθμ. 1314/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:67ΩΟ7ΛΛ-Μ87), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 20PROC007604038
15. Την με αριθμό 84/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 22ΑWRD010321998 με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «PRAXIS Ε.Ε.», για συνολική δαπάνη 541.597,63 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

16. Την από 16-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010558584 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με λήξη την 12/11/2022.
17. Την 1462/08-11-22 (ΑΔΑ: ΨΥΤΝ7ΛΛ-ΓΜΜ) απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί έγκρισης της **1ης παράτασης του έργου** του θέματος, ήτοι ως 11-05-23.
18. Την με ΑΔΑ: 64717ΛΛ-2Α7 “ΘΕΜΑ 2ο «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» με την οποία οι πιστώσεις για το έργο παραμένουν 400.000,00€ για το 2022, 300.000,00€ για το 2023 και 400.000,00€ για το 2024.
19. Την 1739/13-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με ΑΔΑ:Ψ7ΛΝ7ΛΛ-ΠΨΩ, συνολικής δαπάνης 822.566,92€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης
20. Την από οικ.41477(328)/18-01-23 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 22SYMV012006639.
21. Την 574/16-05-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της **2ης παράτασης του έργου** του θέματος με ΑΔΑ:ΨΓΨΕ7ΛΛ-Δ4Ο, ήτοι ως 07-11-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
22. Την **1414/07-11-23** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της **3ης παράτασης του έργου** του θέματος με **ΑΔΑ:ΩΖΚΓ7ΛΛ-ΩΜ2**, ήτοι ως 20-02-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
23. Την από 17-1-2024 αίτηση της αναδόχου για 100 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
24. Την αριθμ. πρωτ. 38919/377/29-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης , η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης τέταρτης (4ης) παράτασης **εκατό ημερών**, ήτοι μέχρι την **30/05/2024** για την περαίωση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ**»

Έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. πρωτ. **οικ.459532(6841)/28-08-20** απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
3. Την με αριθμό **1314/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.)** της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία **εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας με ΑΔΑΜ 20PROC007602539**, και η δημοπράτηση του έργου.
4. Την με αριθμό **84/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.)** της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με **ΑΔΑΜ 22ΑWRD010321998** με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «**PRAXIS E.E.**», για **συνολική δαπάνη 541.597,63 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)**.
5. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου **1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20**.
6. Την από **16-05-2022 σύμβαση** κατασκευής του έργου του θέματος, με **ΑΔΑΜ: 22SYMV010558584** όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου **εκατόν ογδόντα (180)** ημέρες, με λήξη την **12/11/2022**.
7. Την **1462/08-11-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** περί έγκρισης της **1ης παράτασης του έργου** του θέματος με **ΑΔΑ:ΨΥΤΝ7ΛΛ-ΓΜΜ**, ήτοι ως **11-05-23** με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
8. Την από **805243(11475) ταυτ./17-11-22 απόφαση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 22SYMV011748139**.
9. Την **1739/13-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με **ΑΔΑ:Ψ7ΛΝ7ΛΛ-ΠΨΩ**, συνολικής δαπάνης **822.566,92€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)** με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης
10. Την από **οικ.41477(328)/18-01-23 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 22SYMV012006639**.
11. Την **574/16-05-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** περί έγκρισης της **2ης παράτασης του έργου** του θέματος με **ΑΔΑ:ΨΓΨΕ7ΛΛ-Δ4Ο**, ήτοι ως **07-11-23** με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
12. Την από **347816(5040)/22-05-23 απόφαση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 23SYMV012722007**.
13. Την **1414/07-11-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** περί έγκρισης της **3ης παράτασης του έργου** του θέματος με **ΑΔΑ:ΩΖΚΓ7ΛΛ-ΩΜ2**, ήτοι ως **20-02-24** με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

14. Την από **765754(11081)/15-11-23** απόφαση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με **ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013768119**.
15. Την από **17-01-2024** αίτηση της αναδόχου για **100 ημερών** παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
16. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
17. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
18. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
19. Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
20. Την Υπουργική Απόφαση Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016. ".

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός του χειμάρρου. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε ύδατα εντός του χειμάρρου και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι την αίτηση της αναδόχου σε 40 ημέρες.
- δεν δύναται να εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ διότι απαιτείται η 1η τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου (περί των 60 ημερών)
- η έγκριση του 2ου ΑΠΕ προηγείται των εκτελεσθεισών εργασιών
- το αίτημα του αναδόχου ευσταθεί στους υπόλοιπους λόγους που αναφέρεται

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΗΤΟΙ

- Ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός του χειμάρρου και σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε ύδατα εντός του χειμάρρου και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι την αίτηση της αναδόχου σε 40 ημέρες.
- Ότι δεν δύναται να εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ διότι απαιτείται η 1η τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου και η έγκριση του 2ου ΑΠΕ προηγείται των εκτελεσθεισών εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης τέταρτης (4ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ**», κατά **εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 30/05/2024.**

<p>Ο Εισηγητής</p> <p>Θεσσαλονίκη, 29-01-2024</p> <p>Ευφροσύνη Μποντζίδου ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 29 -01-2024</p> <p>Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 29-01-2024</p> <p>Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολ. Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β</p>
---	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Φωτιάδης Φ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση αναβαθμών στην κοίτη του χειμάρρου Σχολαρίου», προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 30/05/2024, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με την επωνυμία «PRAXIS E.E.», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- *οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός του χειμάρρου. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε ύδατα εντός του χειμάρρου και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι την αίτηση της αναδόχου σε 40 ημέρες.*
- *δεν δύναται να εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ διότι απαιτείται η 1η τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου (περί των 60 ημερών)*
- *η έγκριση του 2ου ΑΠΕ προηγείται των εκτελεσθεισών εργασιών*
- *το αίτημα του αναδόχου ευσταθεί στους υπόλοιπους λόγους που αναφέρεται*

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 με κωδικό 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (10.000,00€ για το 2020 και δέσμευση πίστωσης 390.000,00€ για το 2021, 300.000,00€ για το 2022 και 400.000,00€ για το 2023) σύμφωνα με την 23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 107/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού