



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 3^ο/06-02-2024
Απόφαση 128 /2024**

ΘΕΜΑ 41^ο: «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **6 Φεβρουαρίου** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 82554/215/1-2-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της ΠΕ και Παπαγιάννη Ελισσάβητ του Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 41^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 67248/409/26-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 68639/63/29-1-2024, έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.267076(2092)/13-04-2022 (Α/Α 2222) (ΑΔΑ:6ΣΠΝ7ΛΛ-ΓΒΙ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Σερρών, της Δ/σης Οικονομικού ΠΚΜ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ22 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και καταχωρήθηκε με α/α 2178 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.
12. Τη με αρ. 818/2022 (Πρακτικό 27ο/28-06-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΝΧΘ7ΛΛ-ΧΤΘ).
13. Την με αριθμ. 1653/2022 (πρακτικό 52ο, με **ΑΔΑ: Ψ1Ω97ΛΛ-ΘΨ5**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ :23ΑWRD012085793), με την οποία **κατακυρώθηκε** το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «Ασημάκης Νικόλαος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 62,22% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 188.924,13 €, με τον ΦΠΑ
14. Την από 22/02/2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22SYMV011513583, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 21/11/2023.
15. Την υπ. αριθμ1478/21-11-2023 (ΑΔΑ:ΩΝΜ07ΛΛ-ΚΥΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
16. Την με αριθμ.πρωτ. 802247 (8172)/24-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013880959) απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με θέμα «ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ», ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΕΩΣ 21/02/2024, «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »»

17. Την με αριθμ.59818(338)/24-01-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) και αδυναμίας πρόσβασης στη θέση έργου.
18. Την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 67248/409/26-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ», έως 21-06-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαίτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9, ΦΕΚ 458/Β/07-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
10. Την υπ' αριθμ. 104057(143)10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.267076(2092)/13-04-2022 (Α/Α 2222) (ΑΔΑ:6ΣΠΝ7ΛΛ-ΓΒΙ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Σερρών, της Δ/σης Οικονομικού ΠΚΜ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ22 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και καταχωρήθηκε με α/α 2178 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.
15. Την με αρ. οικ. 439748(4367)/20-06-2022 Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: Ω2ΣΖ7ΛΛ-Ε12).
16. Τη με αρ. 818/2022 (Πρακτικό 27ο/28-06-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΝΧΘ7ΛΛ-ΧΤΘ).
17. Την με αριθμ. 1653/2022 (πρακτικό 52ο, με ΑΔΑ: Ψ1Ω97ΛΛ-ΘΨ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ :23ΑWRD012085793), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον

- προσωρινό ανάδοχο, «Ασημάκης Νικόλαος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 62,22% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 188.924,13 €, με τον ΦΠΑ
18. Τη με αρ. 6/2023 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
 19. Την από 22/02/2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011513583, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 21/11/2023.
 20. Την με αριθμ.πρωτ. 802247 (8172)/24-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013880959) απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με θέμα «ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ», ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΕΩΣ 21/02/2024, «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ "ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "»
 21. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
 22. Την με αριθμ.59818(338)/24-01-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) και αδυναμίας πρόσβασης στη θέση έργου.
 23. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών του υφιστάμενου αναχώματος του ποταμού Στρυμόνα σε τμήμα περίπου 1000μ μεταξύ του αντλιοστασίου Πεθελινού και του αποστραγγιστικού Αντλιοστασίου κι ενός τμήματος περίπου 300μ από τη συμβολή της Μπέλιτσας και κατάντι, όπου παρατηρήθηκε καθίζηση και αλλοίωση (μείωση του πλάτους του) αυτού, με αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής και αύξηση της πιθανότητας θραύσης. Επίσης εκτός του αναχώματος πρόκειται να γίνει συντήρηση και αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του παράπλευρου αμμοχαλικοστρωμένου δρόμου συνολικού μήκους 3.700μ περίπου. Τα υλικά για την αγροτική οδοποιία θα είναι αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρρου και θα χρησιμοποιηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% (ολοκλήρωση κατασκευής αναχώματος) και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Αρχικά δόθηκε προτεραιότητα στην κατασκευή του αναχώματος, λόγω της αναγκαιότητας ενίσχυσης του, ώστε να σταματήσουν οι διαρροές υδάτων προς την πλευρά του προσκείμενου σε αυτό αγροτικού δρόμου. Λόγω του ότι οι συνεχείς βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τους χειμερινούς μήνες γεγονός που εμποδίζει την αποστράγγιση των υδάτων κι επομένως την πρόσβαση στη θέση του έργου, καθυστερούν την ολοκλήρωση κατασκευής του αναχώματος αλλά και την κατασκευή της αγροτικής οδοποιίας που βρίσκεται παραπλεύρως του ποταμού Στρυμόνα και δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών κι επομένως είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για τέσσερις (4) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ», κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 21-06-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

**Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών**

**Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Φωτιάδης Φ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την 2^η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ», κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 21-06-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

«Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών του υφιστάμενου αναχώματος του ποταμού Στρυμόνα σε τμήμα περίπου 1000μ μεταξύ του αντλιοστασίου Πεθελινού και του αποστραγγιστικού Αντλιοστασίου κι ενός τμήματος περίπου 300μ από τη συμβολή της Μπέλιτσας και κατάντι, όπου παρατηρήθηκε καθίζηση και αλλοίωση (μείωση του πλάτους του) αυτού, με αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής και αύξηση της πιθανότητας θραύσης. Επίσης εκτός του αναχώματος πρόκειται να γίνει συντήρηση και αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του παράπλευρου αμμοχαλικοστρωμένου δρόμου συνολικού μήκους 3.700μ περίπου. Τα υλικά για την αγροτική οδοποιία θα είναι αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρρου και θα χρησιμοποιηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% (ολοκλήρωση κατασκευής αναχώματος) και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Αρχικά δόθηκε προτεραιότητα στην κατασκευή του αναχώματος, λόγω της αναγκαιότητας ενίσχυσης του, ώστε να σταματήσουν οι διαρροές υδάτων προς την πλευρά του προσκείμενου σε αυτό αγροτικού δρόμου. Λόγω του ότι οι συνεχείς βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τους χειμερινούς μήνες γεγονός που εμποδίζει την αποστράγγιση των υδάτων κι επομένως την πρόσβαση στη θέση του έργου, καθυστερούν την ολοκλήρωση κατασκευής του αναχώματος αλλά και την κατασκευή της αγροτικής οδοποιίας που βρίσκεται παραπλεύρως του ποταμού Στρυμόνα και δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών κι επομένως είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για τέσσερις (4) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.»

Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.267076(2092)/13-04-2022 (Α/Α 2222) (ΑΔΑ:6ΣΠΝ7ΛΛ-ΓΒΙ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολο-γισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Σερρών, της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚΜ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ22 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και καταχωρήθηκε με α/α 2178 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 128/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού