



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 47<sup>ο</sup>/21-11-2023**

**Απόφαση 1506/2023**

**ΘΕΜΑ 45<sup>ο</sup>:** «Απόφαση Ολοκλήρωσης του Έργου: «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας», κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Παρ. 13, του Άρθρου 61, του Ν 3669/2008»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **21 Νοεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 784202/2267/16-11-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αναπλ. μέλος Ο.Ε.
8. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα ο κ. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 45<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Απόφαση Ολοκλήρωσης του Έργου: «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας», κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Παρ. 13, του Άρθρου 61, του Ν 3669/2008», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 779960/13517/15-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1083/16-11-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. Την με αρ. πρωτ. 6557/9-9-2010 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Έγκριση μελέτης όρων δημοπράτησης και εκτέλεσης των εργασιών “Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν.Σάντας”»,
13. Την με αρ. πρωτ. 9067/29-11-2010 (ΑΔΑ:4ΙΟΞΙΑ0-14) Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού που έγινε στις 09-11-2010 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσως του έργου: “Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν.Σάντας”»,
14. Την από 28-3-2011 (ΑΔΑ:4Α1ΖΟΡ1Υ-ΙΜ) υπογραφείσα Εργολαβική Σύμβαση,
15. Την με αρ. πρωτ. οικ.ΕΥΠΕ/203188/20-11-2012 (ΑΔΑ:Β4ΣΦΟΜΒΞ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την ανανέωση (παράταση ισχύος) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων»,
16. Την υπ’αριθμ. 1859/04-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας του έργου: “Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας” Προϋπολογισμός Μελέτης: 56.650.000,00€», σύμφωνα με την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
17. Την υπ’αριθμ. 1911/11-11-2014 (ΑΔΑ:ΒΥΦ17ΛΛ-ΠΣ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας του έργου: “Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας” Προϋπολογισμός Μελέτης: 56.650.000,00€ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)»,

- η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ. 109479/02-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
- 18.** Την υπ' αριθμ. 2116/24-11-2015 (ΑΔΑ:66Μ77ΛΛ-Ψ2Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Έγκριση Χορήγησης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: "Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας" Προϋπολογισμός Μελέτης: 56.650.000,00€», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96074 93233/10-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
- 19.** Την αριθμ. 1573/30-08-2016 (ΑΔΑ: 618Θ7ΛΛ-ΞΩΕ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου
- 20.** Την από 11.06.2020 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του Έργου.
- 21.** Την υπ' αρ. πρ. οικ.156648(2883)/03.03.2023/ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ Απόφαση Κήρυξης Έκπρωτου Αναδόχου της «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ».
- 22.** Την από 20.03.2023 Ένσταση της «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», για την Ακύρωση της υπ' αρ. πρ. οικ.156648(2883)/03.03.2023/ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ Απόφασης Κήρυξης Έκπρωτου Αναδόχου.
- 23.** Την υπ' αρ. πρ. 200652/22.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΞ465ΧΘΞ-ΖΙΖ) Απόφαση ΥπΥποΜε η οποία απορρίπτει την από 20.03.2023 Ένσταση της «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατά της οικ.156648(2883)/03.03.2023/ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ Απόφασης Κήρυξης Έκπρωτου Αναδόχου, με την έκδοση της οποίας κατέστη Οριστική η Έκπτωση της «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» από το Έργο του θέματος.
- 24.** Την υπ' αρ. καταχ.ΑΝ26/28.06.2023 Αίτηση Αναστολής προς το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής της «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία διατάχθηκε η Αναστολή Εκτέλεσης της Προσβαλλόμενης Πράξης.
- 25.** Την υπ' αρ. Ν27/2023 Απόφαση Β' Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε το Αίτημα Αναστολής Εκτέλεσης:
- 26.** Την υπ' αρ. πρ. οικ.156648(2883)/03.03.2023/ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ Απόφασης
- 27.** Την υπ' αρ. πρ. 200652/22.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΞ465ΧΘΞ-ΖΙΖ) Απόφασης ΥπΥΠΟΜΕ.
- 28.** Την υπ' αρ. πρ. 129356(1325)/01.09.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών σύμφωνα με την υπ' αρ. πρ. 5223/18.10.2021 Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ.
- 29.** Την υπ' αρ. πρ. 186547(3445)/12.09.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του Έργου.
- 30.** Την υπ' αρ. πρ. 452013(7926)/12.09.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου.
- 31.** Την υπ' αρ. πρ. 599923(10522)/12.09.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ περί επιστροφής του Αναπόσβεστου μέρους της Προκαταβολής της ΚΣ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ.
- 32.** Την υπ' αρ. πρ. 154498(2836)/09.10.2023 [Ορθή Επανάληψη στις 16.10.2023] Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ περί κατάπτωσης των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης της ΚΣ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ.
- 33.** Το γεγονός ότι , σύμφωνα με την Παρ. 11, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008, στις 30.06.2023 κοινοποιήθηκε στην «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το υπ' αρ. πρ. 447957(7845)/29.6.2023/ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο με θέμα: «Υποβολή επιμέτρησης εκτελεσθεισών Εργασιών».
- 34.** Την 45<sup>η</sup> Τμηματική Οριστική Επιμέτρηση Εργασιών του Έργου (υπ' αρ. πρ. οικ.714116(12596)/20.10.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)
- 35.** Την Τελική Επιμέτρηση της Κύριας Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ' αρ .πρ. 707761(12497)/20.10.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.
- 36.** Το γεγονός ότι, κατά τις διατάξεις της Παρ. 12, του Άρθρου 61, του Ν 3669/2008 εκδόθηκε η Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής [υπ' αρ. πρ. οικ.719670(12681)/23.10.2023 (ΑΔΑ:6ΠΡ07ΛΛ-41Δ) ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ] και διενεργήθηκε η αυτοψία της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής την Πέμπτη 09.11.2023.
- 37.** Το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής που συνετάχθη, υπεγράφη και ενεκρίθη με την υπ' αρ. πρ. 749749(8883)πε/14.11.2023 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.

**38.** Το γεγονός ότι, κατά τις διατάξεις της Παρ. 12, του Άρθρου 61, του Ν 3669/2008 συνετάχθη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός (70<sup>ος</sup> της ΚΣ) ο οποίος προέκυψε αρνητικός και στάλθηκε για την κατά νόμο είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.

**39.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 779960/13517/15-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1083/16-11-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ:	Απόφαση Ολοκλήρωσης του Έργου: «Οδικός Αξονας Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας», κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Παρ. 13, του Άρθρου 61, του Ν 3669/2008
ΣΧΕΤΙΚΑ:	1. Η υπ' αρ. πρ. οικ.156648(2883)/03.03.2023 ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ Απόφαση Κήρυξης Έκπτωσης Αναδόχου 2. Η υπ' αρ. πρ. 200652/22.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΖΞ465ΧΘΞ-ΖΙΖ) Απόφαση ΥπΥποΜε

#### Α. Γενικά Στοιχεία - Ιστορικό:

- Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Προϊσταμένη Αρχή: Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ (ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) & Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ (ΟΕ/ΠΚΜ)
- Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων / Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)
- Ανάδοχος: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ»
- Πηγή χρηματοδότησης Έργου: Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2014 – 2020»

Το Έργο είναι τμηματοποιημένο με το ΠΕΠ ΚΜ 2007 – 2013 (ενάρθρος 2009ΕΠ00880007) και ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» με την υπ' αρ. πρ. 10992/24.12.2015 (Ορθή Επανάληψη στις 16.03.2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εντάχθηκε στη ΣΑΕ 0081 με ενάρθρο 2015 ΕΠ00810006

- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του Έργου: 56.650.00,00€ με ΦΠΑ
- Ημερομηνία και τρόπος δημοπράτησης του Έργου. Ο Διαγωνισμός διεξήχθη στις 09.11.2010 με τις διατάξεις του Ν 3669/2008 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού ως ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοπράτησης
- Προσφορά Αναδόχου.

23.449.489,45€	Δαπάνη Εργασιών με ΓΕ+ΟΕ
2.110.454,05€	Απρόβλεπτα
3.560.185,97€	Ασφαλτος Απολογιστικά
1.421.422,47€	Δαπάνη Αναθεώρησης
7.024.556,95€	Δαπάνη ΦΠΑ (23%)
37.566.108,89€	Ολικό άθροισμα Δαπανών Έργου

- Έκπτωση δημοπρασίας: 36,20%
- Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της Απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η υπ' αρ. πρ. 9067/29.11.2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΚΜ
- Ποσό και ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης: 30.541.551,94€ + 7.024.556,95€ (ΦΠΑ 24%) = 37.566.108,89€, ημερομηνία υπογραφής: 28.03.2011
- Ημερομηνία του πρωτοκόλλου εγκατάστασης: -
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 05.05.2015 (1500 ημερολογιακές ημέρες)
- Ισχύοντες Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών του Έργου:  
Με την υπ' αρ. πρ. 312417(3361)/06.05.2022 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ της ΚΣ συνολικής δαπάνης 36.482.799,36€ και ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 5.943.664,82€ (με ΦΠΑ).
- Οι ανωτέρω ΑΠΕ έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από την Ανάδοχο.
- Έχει συνταχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ της ΚΣ συνολικής δαπάνης 19.247.970,67€ και 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του Έργου συνολικής δαπάνης 2.751.511,52€ (με ΦΠΑ), με βάση την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση.

#### Β. Εξέλιξη της Σύμβασης:

Η Ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με τις Ειδικές Προσκλήσεις υπ' αρ. πρ. οικ.83532(1189)/02.02.2023 ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ και υπ' αρ. πρ. οικ.123351(2152)/17.02.2023 ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 61, του Ν 3669/2008 εκδόθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η υπ' αρ. πρ. οικ.156648(2883)/03.03.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ Κήρυξης Έκπτωσης.

➤ Επί της προαναφερθείσας Απόφασης Κήρυξης Έκπτωσης Αναδόχου, η «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατέθεσε Ένσταση στο ΥπΥποΜε (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Άρθρο 174, Παρ. 1, όπως ισχύει

σήμερα).

➤ Με την υπ' αρ. πρ. 200652/22.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΖΞ465ΧΘΞ-ΖΙΖ) Απόφαση Υπ'ΥποΜε απορρίφθηκε η από 20.03.2023 Ένσταση της «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατά της υπ' αρ. πρ. οικ.156648(2883)/03.03.2023/ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ Απόφασης Κήρυξης Έκπτωσης Αναδόχου. Έκτοτε η Έκπτωση κατέστη Οριστική.

➤ Η «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» υπέβαλε την υπ' αρ. ΑΝ26/28.06.2023 Αίτηση Αναστολής προς το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής Αναστολής Εκτέλεσης. Με την υπ' αρ. Ν27/2023 Απόφαση Β' Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε το Αίτημα Αναστολής Εκτέλεσης:

(i) της υπ' αρ. πρ. οικ.156648(2883)/03.03.2023 Απόφασης ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ και

(ii) της υπ' αρ. πρ. 200652/22.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΖΞ465ΧΘΞ-ΖΙΖ) Απόφασης Υπ'ΥποΜε.

➤ Εν συνεχεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Παρ. 9 και 10, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008 εκδόθηκαν οι ακόλουθες Αποφάσεις:

• η υπ' αρ. πρ. 129356(1325)/01.09.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών σύμφωνα με την υπ' αρ. πρ. 5223/18.10.2021 Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ.

• η υπ' αρ. πρ. 186547(3445)/12.09.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του Έργου.

• η υπ' αρ. πρ. 452013(7926)/12.09.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου.

• η υπ' αρ. πρ. 599923(10522)/12.09.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ περί επιστροφής του Αναπόσβεστου μέρους της Προκαταβολής της ΚΣ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ.

• η υπ' αρ. πρ. 154498(2836)/09.10.2023 [Ορθή Επανάληψη στις 16.10.2023] Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ περί κατάπτωσης των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης της ΚΣ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ.

➤ Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Παρ. 11, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008, στις 30.06.2023 κοινοποιήθηκε στην «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το υπ' αρ. πρ. 447957(7845)/29.6.2023/ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο με θέμα: «Υποβολή επιμέτρησης εκτελεσθεισών Εργασιών». Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός (1) μηνός που ορίζεται στην Παρ. 11, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008, η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) προχώρησε στη σύνταξη:

• Της 45<sup>ης</sup> Τμηματικής Οριστικής Επιμέτρησης Εργασιών του Έργου (υπ' αρ. πρ. οικ.714116(12596)/20.10.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ).

• Της Τελικής Επιμέτρησης της Κύριας Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρ. 707761(12497)/20.10.2023 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.

➤ Κατά τις διατάξεις της Παρ. 12, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008 εκδόθηκε η Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής [υπ' αρ. πρ. οικ.719670(12681)/23.10.2023 (ΑΔΑ:6ΠΡ07ΛΛ-41Δ) ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ] και διενεργήθηκε η αυτοψία της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής την Πέμπτη 09.11.2023.

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής συνετάχθη, υπεγράφη και ενεκρίθη με την υπ' αρ. πρ. 749749(8883)πρ/14.11.2023 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.

Επίσης, κατά τις διατάξεις της Παρ. 12, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008 συνετάχθη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός (70<sup>ος</sup> της ΚΣ) ο οποίος προέκυψε αρνητικός και στάλθηκε για την κατά νόμο είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.

#### Γ. Τεκμηρίωση Εισήγησης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρ. 13, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008:

"Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της Προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η προϊσταμένη αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις».

Κατά την Αποψη του ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ και της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ η Ολοκλήρωση του Έργου κρίνεται απαραίτητη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω:

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έκδοση Απόφασης για την Ολοκλήρωση του Έργου, κατά τις διατάξεις της Παρ.13, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008.

2. Την Εξουσιοδότηση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ για την αποστολή Προσκλήσεων προς τους επόμενους κατά σειρά Μειοδότες κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Παρ.13, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008, σύμφωνα με τον

Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό της 09.11.2010 [Πίνακας Β'].

Ο Αν. Προϊστάμενος  
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ  
Χρήστος Παπαδόπουλος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

### **α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει την Ολοκλήρωση του Έργου «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας», προϋπολογισμού 56.650.00,00€ με ΦΠΑ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Παρ. 13, του Άρθρου 61, του Ν 3669/2008»**

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται για την αποστολή Προσκλήσεων προς τους επόμενους κατά σειρά Μειοδότες κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Παρ.13, του Άρθρου 61, του Ν 3669/2008, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό της 09.11.2010 [Πίνακας Β'].

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1506/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**