



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 5^ο/20-02-2024
Απόφαση 193/2024**

ΘΕΜΑ 17^ο: «Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης Ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 29 Μαΐου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **20 Φεβρουαρίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 120314/365/15-2-2024, προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής (Ορθή Επανάληψη), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή και ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείες

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 17^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης Ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 29 Μαΐου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 71827/815/13-2-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 299/13-2-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ) ,
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 85/14-11-2022 απόφ. του Περιφ. Συμβ./ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ),/ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΤΠΕΔ/ΠΚΜ, έτους 2023, με πίστωση 255.000,00€
13. Την υπ’αριθμ. 1666/16-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ0Υ7ΛΛ-41Φ), απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ περί έγκρισης Διακήρυξης για το εν θέματι έργο
14. Την με αριθμ. 2800/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΞΓ7ΛΛ-ΑΑΦ / ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006723454) απόφαση κατακύρωσης Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
15. Την από 30 - 6 - 2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006945121) σύμβαση κατασκευής του έργου
16. Την 29 - 6 - 2022 Συμβατική ημερομηνία περαίωσης
17. Την υπ. αρ. 86/10/26-5-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΨ37ΛΛ-0ΗΡ) για χρήση επί έλασσον δαπανών στον 1^ο Α.Π.Ε. –1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
18. Την υπ. αρ. 105/13/23-6-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΖΘ7ΛΛ-Ω41) για χρήση επί έλασσον δαπανών στον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
19. Την υπ’αριθμ. 1032/02-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΩ7ΛΛ-Μ4Γ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011041818) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση του 1^{ου} και 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το εν θέματι έργο
20. Την υπ’αριθμ. 1033 /02-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ4367ΛΛ-ΜΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση χορήγησης παράτασης 244 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2023 για την περαίωση του έργου

21. Την υπ' αριθμ. 185/14-2-2023 (ΑΔΑ: 6Σ9Ω7ΛΛ-Ψ6Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης Εκατόν Ογδόντα Τεσσάρων (184) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Αυγούστου 2023 για την περαίωση του έργου
22. Τις υπ' αριθμ. Αρ. πρωτ. οικ. 202464 (2720) / 22-03-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV012342728 2023-03-02 και 672744 (9923) / 04-10-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV013528651 2023-10-04 αποφάσεις της υπηρεσίας, περί έγκρισης του 3^{ου} και 4^{ου} αντίστοιχα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το εν θέματι έργο
23. Την υπ' αριθμ. 1082/05-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΒΩ7ΛΛ-ΩΘΣ), η οποία αφορά στην Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης (181) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι και 29-02-2024,
24. Την αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 71827 (815) / 29 – 01 - 2024 Αίτηση 4^{ης} παράτασης έως 29 / 05 / 2024 του αναδόχου
25. Την αριθμ. πρωτ. 71827/815/13-2-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 299/13-2-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης Ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 29 Μαΐου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020»
Προϋπολογισμός μελέτης	500.000,00 €
Απόφαση έγκρισης μελέτης	οικ. 642284 (14666)/14-12-2018/ΥΤΕΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	1666 / 16-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ0Υ7ΛΛ-41Φ), απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Δημοπρασίας	2800/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΞΓ7ΛΛ-ΑΑΦ / ΑΔΑΜ: 20AWRD006723454) απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Έκπτωση	51,00 %
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	Α/Α 5 / 2020 30 – 6 - 2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006945121)
Ποσό σύμβασης	171.682,04 € εργασίες με ΓΕΟΕ 18% 25.752,31 € απρόβλεπτα 146,30 € αναθεώρηση 197.580,65 € δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ 47.419,35 € δαπάνη Φ.Π.Α. (23%)
Συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ	245.000,00 €
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	29 – 6 - 2022
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	«Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.»
Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (για τον 1 ^ο ΑΠΕ)	Υπ. αρ. 86/10/26-5-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΨ37ΛΛ-0ΗΡ) για χρήση επί έλασσον δαπανών στον 1 ^ο Α.Π.Ε. –1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (για τον 2 ^ο ΑΠΕ)	Υπ. αρ. 105/13/23-6-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΖΘ7ΛΛ-Ω41) για χρήση επί έλασσον δαπανών στον 2 ^ο Α.Π.Ε. του έργου
Απόφαση Έγκρισης 1 ^{ου} και 2 ^{ου} ΑΠΕ Αρ. αποφ. 1032/02-08-2022 της Οικονομικής Επιτροπής	Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 527491 (1645) / 04-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΔΩ7ΛΛ-Μ4Γ, ΑΔΑΜ: 22AWRD0110418 2022-08-03 (Εγκεκριμένη δαπάνη: 255.000,00 €)
Απόφαση Έγκρισης 3 ^{ου} ΑΠΕ	Αρ. πρωτ. οικ. 202464 (2720) / 22-03-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV012342728 2023-03-02 (Εγκεκριμένη δαπάνη: 255.000,00 €)
Απόφαση Έγκρισης 4 ^{ου} ΑΠΕ	Αρ. πρωτ. οικ. 672744 (9923) / 04-10-2023

	ΑΔΑΜ: 23SYMV013528651 2023-10-04 (Εγκεκριμένη δαπάνη: 255.000,00 €)
Απόφαση έγκρισης 1 ^{ης} παράτασης	Αρ. αποφ. 1033/02-08-2022 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4367ΛΛ-ΜΧΥ) αρ. πρωτ. 559953 (8266)/25-8-2022 της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:22SYMV011139248 2022-08-25)
Απόφαση έγκρισης 2 ^{ης} παράτασης	Αρ. αποφ. 185/14-2-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Σ9Ω7ΛΛ-Ψ6Ψ) αρ. πρωτ. 121880 (1443)/22-02-2023 της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:23SYMV012183018 2023-02-23)
Απόφαση έγκρισης 3 ^{ης} παράτασης	Αρ. αποφ. 1082/05-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΒΩ7ΛΛ-ΩΘΣ) αρ. πρωτ. 605927 (8969)/12-9-2023 της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ:23SYMV013391530 2023-09-12)
Νέα ημερομηνία περαίωσης (μετά την 3 ^η παράταση)	29 Φεβρουαρίου 2024
Αίτηση 4 ^{ης} παράτασης έως 29 / 05 / 2024	αρ. πρωτ. 71827 (815) / 29 – 01 - 2024
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Δέσποινα Κοσμούλη, Πολ. Μηχ. Τ.Ε. με Α β. οικ. 370497 (5446)/14-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΩΠ7ΛΛ-Χ63)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2024, με πίστωση 255.000,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ004ΙΔΠ18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο, εκτελούνται εργασίες αναφορικά με την κατακόρυφη σήμανση του Επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου ΜΕ Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών οδηγιών σήμανσης του οδικού δικτύου της χώρας. Οι εργασίες αυτές αφ' ενός μεν ζητήθηκαν από τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, ως απαραίτητες για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, ή από τις τοπικές Αρχές (Δήμοι, Επαρχιακά Συμβούλια, κ.λ.π.), αφ' ετέρου διαπιστώθηκαν και από τους επόπτες για την συντήρηση των οδών, υπαλλήλους της ΥΤΕΜΕΘ Αναλυτικότερα οι εργασίες αφορούν

- ❖ Την αντιμετώπιση αναγκών συντήρησης της υπάρχουσας εγκατεστημένης σήμανσης με πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ), ένδειξης επικινδύνων θέσεων (Κ), καθώς και με πληροφοριακές πινακίδες (Π)
- ❖ Την τοποθέτηση πινακίδων σε νέες θέσεις για τη συμπλήρωση της σήμανσης γενικώς (λαμβάνομένης υπόψη της υπάρχουσας σήμανσης της οδού) κ.τ.λ.
- ❖ Την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων, επί ισόπεδων κόμβων που καθορίζουν τις απαγορεύσεις ή τις υποχρεώσεις των οδηγών των μηχανοκίνητων οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων (απόφαση Δ13/οικ/799/2018 /ΦΕΚ 588/Β'/22-2-2018, περί «Έγκρισης γενικών κατευθυντήριων οδηγιών, που αφορούν στην κατακόρυφη σήμανση του οδικού δικτύου, στο οποίο επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων»)
- ❖ Τη συμπλήρωση νέων χιλιομετρικών δεικτών Π-15 και Π-16
- ❖ Την αντικατάσταση των κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων γεφυρών και τεχνικών
- ❖ Την τοποθέτηση κάγκελων πεζοδρομίων σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
- ❖ Την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών σε θέσεις, που η Υπηρεσία θα κρίνει αναγκαίες για την οριοθέτηση της οδού.
- ❖ Την τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων οδοστρώματος προσωρινούς, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες
- ❖ Την προμήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικών οριολωρίδων επι στηθαίων ασφαλείας μεταλλικών ή από σκυρόδεμα (New Jersey), χρώματος λευκού ή κόκκινου
- ❖ Την τοποθέτηση Πλαστικών κολωνάκιων σήμανσης με ενισχυμένη βάση, ύψους 80cm και 45cm
- ❖ Την τοποθέτηση διαχωριστικών κυκλοφορίας (περιγύα δρόμων) καθώς και καθρέφτες ασφαλείας

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος, με την από 29 / 01 / 2024 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών έως 29 / 05 / 2024 λόγω

- Των συνεχών και διαρκών αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και η ανάγκη άμεσης ικανοποίησης καθημερινών αιτημάτων
- την αναγκαία σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών
- τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες που δυσκόλεψαν σε σημαντικό βαθμό την ομαλή κατασκευή του έργου.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 82% του έργου.

- η πληθώρα νέων αιτημάτων, που καταφθάνουν καθημερινά στην Υπηρεσία μας για κατακόρυφη σήμανση, τόσο από Τμήματα Τροχαίας όσο και από Δήμους, Πολίτες κ.α.
- οι συνεχείς φθορές στις ήδη υπάρχουσες πινακίδες σήμανσης, κιγκλιδώματα κλπ

- οι ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου με βάση της εγκεκριμένη μελέτη
- το γεγονός ότι οι καταστροφές των υλικών της κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες, κολωνάκια, κιγκλιδώματα κ.λ.π) αποτελούν δυναμικό συμβάν και όχι παροδικό
- η απαίτηση επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που απαιτείται ώστε να συμπεριληφθούν τυχόν διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προκύπτουν με την πρόοδο του έργου και κρίνονται αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή του
- οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Νοέμβριο 2023 έως Ιανουάριο 2024, δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη και κατασκευή του έργου.

Επίσης, λόγω της ραγδαίας αύξησης των αγριογούρουνων και των αδέσποτων σκυλιών στο Επαρχιακό και Εθνικό δίκτυο, με συνέπεια να καταγράφονται τροχαία ατυχήματα, τον Νοέμβριο 2023 δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την προμήθεια - κατασκευή και άμεση τοποθέτηση 134 πινακίδων κινδύνου (Κ-18 / κίνδυνος από τη διέλευση οικόσιτων ζώων), 136 πινακίδων κινδύνου (Κ-19 / κίνδυνος από τη διέλευση άγριων ζώων), 136 Στύλων και 136 Πληροφοριακών Πινακίδων (Πρ- 2 / 15Km), σε διάφορες θέσεις στις Επαρχιακές και Εθνικές Οδούς αρμοδιότητας ΥΤΕΜΕΘ

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για το υπό εκτέλεση έργο και επίσης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν, λόγω των επικρατούσων καιρικών συνθηκών, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου.

Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του αναδόχου και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

• ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 29 – 05 - 2024.

Η Εισηγήτρια
Θεσσαλονίκη, 13 - 02 - 2024

Δέσποινα Κοσμούλη
ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.

Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 13 - 02 - 2024

Κονδυλένια Σαφλέκου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 13 - 02 - 2024

Δημήτριος Αγγελίδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020», προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου Α.ΤΣΩΡΟΣ-Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 29 – 05 - 2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 82% του έργου.

- η πληθώρα νέων αιτημάτων, που καταφθάνουν καθημερινά στην Υπηρεσία μας για κατακόρυφη σήμανση, τόσο από Τμήματα Τροχαίας όσο και από Δήμους, Πολίτες κ.α.
- οι συνεχείς φθορές στις ήδη υπάρχουσες πινακίδες σήμανσης, κιγκλιδώματα κλπ
- οι ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου με βάση της εγκεκριμένη μελέτη
- το γεγονός ότι οι καταστροφές των υλικών της κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες, κολωνάκια, κιγκλιδώματα κ.λ.π) αποτελούν δυναμικό συμβάν και όχι παροδικό
- η απαίτηση επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που απαιτείται ώστε να συμπεριληφθούν τυχόν διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των

- συμβατικών εργασιών που προκύπτουν με την πρόοδο του έργου και κρίνονται αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή του
- οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Νοέμβριο 2023 έως Ιανουάριο 2024, δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη και κατασκευή του έργου.

Επίσης, λόγω της ραγδαίας αύξησης των αγριογούρουνων και των αδέσποτων σκυλιών στο Επαρχιακό και Εθνικό δίκτυο, με συνέπεια να καταγράφονται τροχαία ατυχήματα, τον Νοέμβριο 2023 δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την προμήθεια - κατασκευή και άμεση τοποθέτηση 134 πινακίδων κινδύνου (Κ-18 / κίνδυνος από τη διέλευση οικόσιτων ζώων), 136 πινακίδων κινδύνου (Κ-19 / κίνδυνος από τη διέλευση άγριων ζώων), 136 Στύλων και 136 Πληροφοριακών Πινακίδων (Πρ- 2 / 15Km), σε διάφορες θέσεις στις Επαρχιακές και Εθνικές Οδούς αρμοδιότητας ΥΤΕΜΕΘ

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για το υπό εκτέλεση έργο και επίσης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν, λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου.

Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του αναδόχου και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, έτους 2024, με πίστωση 255.000,00€ και κωδικό 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ18

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 193/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη