



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 1^ο/23-1-2024

Απόφαση 11/2024

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση 5ης παράταξης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23^η Ιανουαρίου** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΠΕ 44642/52/18-1-2024 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της ΠΕ και Παπαγιάννη Ελισσάβητ του Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 3^ο της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 5ης παράταξης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/22441(60)/12-1-2024 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις υπ’ αριθμ. 23/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΡ77ΛΛ-5Ε9) & υπ’ αριθμ. 43/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΛΦ7ΛΛ-ΩΕΒ) Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία ορίζεται ως **τρόπος Δημοπράτησης** του έργου η ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/05-08-2016 και την Εγκύκλιο 6/2013 παρ. 3 (αρ. πρωτ. 15400/17-04-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) σχετικά με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013, του ν.3669/2008 και του ν. 3316/2005.
11. Το **Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών** για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο εντάχθηκε το έργο με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.02.721.9781.α.28) χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ) 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93/28-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021, στο οποίο έχει περιληφθεί το έργο του θέματος.
12. Την με αριθμ. 951/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΚΞ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική **διακήρυξη** (ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.
13. Την με αριθμ. 168/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-Δ0Ε & ΑΔΑΜ:22ΑWRD010863512), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,02% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€ με Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση.

14. Την υπ' αριθμ. 482/28-06-2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
15. Την από 25-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010997118 & ΑΔΑ:Ψ51Ξ7ΛΛ-Ν3Ο) **Σύμβαση** του έργου.
16. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Απριλίου 2023.
17. Την υπ' αριθ. 413/11-4-2023 (Αρ. Πρακτικού 15^{ου}/11-04-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023 (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο).
18. Την υπ' αριθ. 725/20-06-2023 (Αρ. Πρακτικού 25^{ου}/20-06-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ).
19. Την υπ' αριθ. 973/01-08-2023 (Αρ. Πρακτικού 32^{ου}/01-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η).
20. Την υπ' αριθ. 1273/17-10-2023 (Αρ. Πρακτικού 42^{ου}/17-10-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024 (**ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01**).
21. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/781266(3335)/12-12-2023 απόφαση έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 786.576,07€, ήτοι σε αύξηση κατά 126.184,61€ με Φ.Π.Α. σε σχέση με τη αρχική σύμβαση η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης και στην απολογιστική δαπάνη της ασφάλτου.
22. Την από 9-1-2024 **αίτηση** του αναδόχου για τρεις μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
23. Την υπ' αρ. ΔΥ/12-01-2024 **εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας** με την οποία εισηγείται την έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ.5/2022) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 16-04-2024.
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/22441(60)/12-1-2024 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «**Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου**» αναδόχου: «**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ**», (αρ. σύμβ. 5/2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το **Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26Α'31-01-2013)** Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως

ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

4. Τις υπ' αριθμ. **81320 και 77909/01-12-2016** αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Το με αριθμό πρωτ. **35568(192)/01-02-2017** έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).
6. Την υπ' αριθμ. **Οικ 71/08-01-2024** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την υπ' αριθμ. **οικ. 17255(397)/09-01-2024** (ΦΕΚ148Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
8. Την με αριθμ. **951/03-08-2021** (ΑΔΑ: ΨΣΚΕ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.
9. Την με αριθμ. **168/22-02-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-Δ0Ε & ΑΔΑΜ:22ΑWRD010863512), με την οποία **κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,02% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€ με Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση.**
10. Την υπ' αριθμ. **482/28-06-2022** πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
11. Την από **25-07-2022** (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010997118 & ΑΔΑ:Ψ51Ξ7ΛΛ-Ν3Ο) **Σύμβαση** του έργου.
12. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Απριλίου 2023.
13. Την υπ' αριθ. **413/11-4-2023** (Αρ. Πρακτικού 15^{ου}/11-04-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023 (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο).
14. Την με αρ.πρωτ. **Φ2.3.5/34/86012(384)/20-04-2023** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4^{ης} Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1^{ης} Ε.Ο.& της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-06-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012549124)
15. Την υπ' αριθ. **725/20-06-2023** (Αρ. Πρακτικού 25^{ου}/20-06-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ).
16. Την με αρ.πρωτ. **Φ2.3.5/41/427946(1863)/21-06-2023** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4^{ης} Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1^{ης} Ε.Ο.& της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-08-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012927015)
17. Την υπ' αριθ. **973/01-08-2023** (Αρ. Πρακτικού 32^{ου}/01-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η).
18. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/532716(2263)/08-08-2023** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4^{ης} Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1^{ης} Ε.Ο.& της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-10-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013232306)
19. Την υπ' αριθ. **1273/17-10-2023** (Αρ. Πρακτικού 42^{ου}/17-10-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι **16-01-2024** (ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01).
20. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/41/710408(3084)/19-10-2023** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4^{ης} Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1^{ης} Ε.Ο.& της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 16-01-2024, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013618449)
21. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.6/34/781266(3335)/12-12-2023** απόφαση έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης **786.576,07€, ήτοι σε αύξηση**

κατά 126.184,61€ με Φ.Π.Α. σε σχέση με τη αρχική σύμβαση η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης και στην απολογιστική δαπάνη της ασφάλτου.

22. Την υπ' αρ. **ΔΥ/12-01-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας** με την οποία εισηγείται την έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «**Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου**», αναδόχου: «**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ**», (αρ. σύμβ.5/2022) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι **16-04-2024**.

Επειδή

Βάση της προηγούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και του 4ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου, οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την 16-01-2024. Ο Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 16-04-2024. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

- κατά την περίοδο της 4^{ης} παράτασης μέχρι σήμερα, δεν κατέστη εφικτή η αποκατάσταση του οδοστρώματος σε τμήμα της 4^{ης} Επαρχιακής οδού εντός του οικισμού Χαρίεσσας και στην έξοδο αυτής προς τον οικισμό Αγγελοχωρίου, μήκους περίπου 280,00m ως άμεσα εξαρτώμενη από την πρόοδο των εργασιών του υποέργου 1 (έργο) με τίτλο: «**Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)**» της πράξης με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ**» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020 για την κατασκευή του νέου κλειστού δικτύου άρδευσης στο προαναφερθέν τμήμα, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν στις 14-12-2023.
- Οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου, είναι κυρίως ασφατικά, διαγράμμιση και εργασίες σήμανσης περιορισμένης έκτασης καθώς το μεγαλύτερο μέρος του έργου (94%) έχει ολοκληρωθεί
- Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τον ομαλό προγραμματισμό των ανωτέρω εργασιών λόγω της υγρασίας και των χαμηλών θερμοκρασιών.
- Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
- Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι τρεις (3) μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για τη συνέχιση των εν εξελίξει εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου του θέματος, ήτοι μέχρι **16-04-2024**.
- Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «**Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου**» αναδόχου «**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ**» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, ήτοι μέχρι **16-04-2024**, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Φωτιάδης Φ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», κατά τρεις (3) μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 16-04-2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ'αρ. ΔΥ/12-1-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι:

1. Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 270 ημερολογιακές ημέρες και έληγε στις 21-04-2023.
2. Με την υπ. αριθ. αρ. πρωτ. **413/11-4-2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023, με αναθεώρηση (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο).
3. Με την υπ. αριθ. αρ. πρωτ. **725/20-06-2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023, με αναθεώρηση (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ).
4. Με την υπ' αριθ. **973/01-08-2023** (Αρ. Πρακτικού 32^{ου}/01-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η).
5. Με την υπ' αριθ. **1273/01-08-2023** (Αρ. Πρακτικού 42^{ου}/17-10-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 16-01-2024 (ΑΔΑ: ΩΧΦΙ7ΛΛ-Θ01).
6. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του έργου περίπου 94% των εργασιών.
7. Βάση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και του 4^{ου} αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου, οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την **16-01-2024**.
8. Κατά την περίοδο της 4^{ης} παράτασης μέχρι σήμερα, δεν κατέστη εφικτή η αποκατάσταση του οδοστρώματος σε τμήμα της 4^{ης} Επαρχιακής οδού εντός του οικισμού Χαρίεσσας και στην έξοδο αυτής προς τον οικισμό Αγγελοχωρίου, μήκους περίπου 280,00m ως άμεσα εξαρτώμενη από την πρόοδο των εργασιών του υποέργου 1 (έργο) με τίτλο: «**Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)**» της πράξης με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ**» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020 για την κατασκευή του νέου κλειστού δικτύου άρδευσης στο προαναφερθέν τμήμα, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν στις 14-12-2023.
9. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τον ομαλό προγραμματισμό για την ανακατασκευή του οδικού τμήματος της 4^{ης} Επαρχιακής Οδού, με φρεζάρισμα των κατεστραμμένων ασφαλικών στρώσεων, συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση όπου απαιτηθεί και στη συνέχεια διάστρωση ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας καθώς και των υπολοίπων εργασιών σήμανσης για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
10. Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει το χρόνο της υπάρχουσας εργολαβίας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και τις απρόβλεπτες καταστάσεις που προέκυψαν μέχρι και σήμερα.
11. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι ο χρόνος που απομένει έως τη συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του Έργου δεν επαρκεί για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και συμβατικών υποχρεώσεων.
12. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
13. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι τρεις (3) μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για τη συνέχιση των εν εξελίξει εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου του θέματος, ήτοι μέχρι **16-04-2024**.
14. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το ανωτέρω έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.02.721.9781.α.28) χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ) 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 93/28-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021», με Π/Υ 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 11/2024

Η Πρόεδρος της Περιφ. Επιτροπής

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη