



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 6^ο/18-02-2025

Απόφαση 185/2025

ΘΕΜΑ 24^ο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 και φωτισμός επικίνδυνων σημείων οδικού δικτύου Π.Ε. Πέλλας» Προϋπολογισμού: 800.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **18 Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 115089/299/13-2-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 24^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 και φωτισμός επικίνδυνων σημείων οδικού δικτύου Π.Ε. Πέλλας» Προϋπολογισμού: 800.000,00€», σύμφωνα με την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ73544/302/ 10-2-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ / ΠΕ Πέλλας με κωδικό αριθμό έργου 2131ΠΕΛ007ΚΑΠ21
13. Την αριθμ. 1381/18-10-2022 (ΑΔΑ:9ΒΔ47ΛΛ-041) απόφαση ΟΕ ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου»
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011488360 2022-10-25 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο:«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 και φωτισμός επικίνδυνων σημείων οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας», προϋπολογισμού μελέτης: 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την αρ. 1895/27-12-2022 (ΑΔΑ:65ΕΚ7ΛΛ-4ΕΛ) Απόφαση Έγκρισης 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
16. Την με αριθμ.113/31-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ4097ΛΛ-4ΞΜ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012242583 2023-03-07) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΡSΤ Α.Ε. με μέση έκπτωση 41,37 % και συνολική προσφορά 392.309,28€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 486.463,51 € (με ΦΠΑ 24%)
17. Την από 29-03-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012393763) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 486.463,51€ με ΦΠΑ και αναθεώρηση.
18. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες με λήξη την 28-03-2025.
19. Την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ73544/302/ 10-2-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 και φωτισμός επικίνδυνων σημείων οδικού δικτύου Π.Ε. Πέλλας»

μέχρι 28-09-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Οικ. Π.Κ.Μ. οικ/ΠΚΜ714028(2979)/10-10-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας,
3. Την αριθμ. 1381/18-10-2022 (ΑΔΑ:9ΒΔ47ΛΛ-041) απόφαση ΟΕ ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου»
4. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011488360 2022-10-25 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο:«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 και φωτισμός επικίνδυνων σημείων οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας», προϋπολογισμού μελέτης: 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Την αρ. 1895/27-12-2022 (ΑΔΑ:65ΕΚ7ΛΛ-4ΕΛ) Απόφαση Έγκρισης 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
6. Την με αριθμ.113/31-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ4Ο97ΛΛ-4ΞΜ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012242583 2023-03-07) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση PST Α.Ε. με μέση έκπτωση 41,37 % και συνολική προσφορά 392.309,28€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 486.463,51 € (με ΦΠΑ 24%)
7. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ007ΚΑΠ21
8. Την από 29-03-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV012393763) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 486.463,51€ με ΦΠΑ και αναθεώρηση.
 1. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες με λήξη την 28-03-2025.
 2. Το γεγονός ότι λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου, την Π.Ε. Πέλλας, τους μήνες Ιούνιο 2023 έως και Ιανουάριο 2025 (βροχοπτώσεις, χιονόπτωση, καταιγίδες, ακραίες θερμοκρασίες κλπ) οι οποίες ήταν ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά στοιχεία από Ιούνιο 2023 έως και Ιανουάριο 2025).
 3. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 80%.
 4. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικείμενου έως την 28-03-2025.
 5. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 6. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 και φωτισμός επικίνδυνων σημείων οδικού δικτύου Π.Ε. Πέλλας»
 Ανάδοχος: PST Α.Ε. ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΠΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 μέχρι: 28-09-2025

ΕΔΕΣΣΑ 10-02-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
 (μειοψηφούντος του κ. Μυλόπουλου Ι.)

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
 «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 και φωτισμός επικίνδυνων σημείων οδικού δικτύου Π.Ε. Πέλλας», **Προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου «PST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μέχρι 28-09-2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

1. “Το γεγονός ότι λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου, την Π.Ε. Πέλλας, τους μήνες Ιούνιο 2023 έως και Ιανουάριο 2025 (βροχοπτώσεις, χιονόπτωση, καταιγίδες, ακραίες θερμοκρασίες κλπ) οι οποίες ήταν ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά στοιχεία από Ιούνιο 2023 έως και Ιανουάριο 2025).
2. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 80%.
3. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικειμένου έως την 28-03-2025.”

Το έργο χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ / ΠΕ Πέλλας με κωδικό αριθμό έργου 2131ΠΕΛ007ΚΑΠ21

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 185/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη