



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 14^ο/08-04-2025

Απόφαση [446/2025](#)

ΘΕΜΑ 41^ο : «Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ" του έργου: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ". Προϋπολογισμού: 28.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **08 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 246068/654/3-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 41^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ" του έργου: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ". Προϋπολογισμού: 28.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 187289/2416/2-4-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 259/2-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.(Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 10.000.000,00€ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ), από το ΚΑΠ (Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 5.000.000,00 ΚΑΠ) και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 13.500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), εγκεκριμένου προϋπολογισμού 28.110.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
13. Την απόφαση με αριθμ. 716/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦΡ7ΛΛ-8ΩΞ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και η επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου του θέματος.
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης σύμβασης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 22PROC010850329
15. Την υπ’ αρ. 1153/06.09.2022 (Πρακτικό 38ο) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ψ0ΘΙ7ΛΛ-Ρ98), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι, που ανακηρύσσει ως προσωρινό Ανάδοχο της Σύμβασης του Έργου, τον Οικονομικό Φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διοικητήριο Βέροιας)», Δ/ση: Πολυτεχνείου 69, 55534 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310334473, email: i nfo @ sidirodromika . gr , με αρ. συστήματος προσφοράς 257409 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 1,81% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, συνολικής δαπάνης εργασιών 22.259.676,80€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
16. Την απόφαση 1466/08.11.2022 ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 65Α37ΛΛ-3Λ9 & ΑΔΑΜ:23ΑWRD0 11982746), με την οποία εγκρίθηκε το από Πρακτικό ΙΙ Κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διοικητήριο Βέροιας)».
17. Το γεγονός ότι η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος υπογράφηκε στις 19.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012010333 και ΑΔΑ: Ψ1ΒΨ7ΛΛ-ΗΘ) και είχε συμβατική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών την 18.01.2025
18. Την με αριθμ. 28/2025 (πρακτικό Ι/14.01.2025) (ΑΔΑ: Ψ97Γ7ΛΛ-ΔΞ4) Απόφαση της

Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ και την με αρ. πρωτ. 76687(954)/05.02.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016261049) απόφαση ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος, με την οποία δόθηκε η 1^η παράταση του έργου για 81 ημέρες, έως 10.04.2025

19. Το υπ' αρ. πρωτ. 245/12-03-2025 έγγραφο της Αναδόχου, (αρ. Πρωτ.

187289(2416)/12.03.2025 ΔΤΕ/ΠΚΜ) αίτηση της Αναδόχου.

20. Το με αρ. Πρωτ. οικ. 344122(5910)/19.05.2023 ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο προς ΔΕΥΑΒ

21. Το με αρ. Πρωτ. 747674(10504)/24.10.2024 ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο προς ΔΕΥΑΒ

22. Το με αριθμ. πρωτ. Έγγραφο 748806(10522)/24.10.2024 προς ΔΕΔΔΗΕ

23. Την με αριθμ. 25SYMV016477522/17.03.2025 Σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ

24. Το με αριθμ. Πρωτ. 248969(3435)/08.04.2024 ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο προς Δήμο Βεροίας

25. Το με αριθμ. Πρωτ. 8333821(11658)/27.11.2024 ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο προς Δήμο

Βεροίας

26. Το με αρ. πρωτ. 142568 (1795)/25.02.2025 ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο του Δ. Βεροίας

27. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 187289/2416/2-4-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών

Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ.

πρωτ. 259/2-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.,

και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ για έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ" του έργου: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ".

προϋπολογισμού: 28.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:

1. Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 10.000.000,00€ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

2. Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 5.000.000,00 ΚΑΠ

3. Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 13.500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αρ. πρωτ. 245/12-03-2025 έγγραφο της Αναδόχου, (αρ. Πρωτ. 187289(2416)/12.03.2025 ΔΤΕ/ΠΚΜ) αίτηση της Αναδόχου, για 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 180 ημέρες.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 156, της παρ.4 του άρθρου 160, των παρ.1 & 2 του άρθρου 175, του άρθρου 176 & 178 του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.07.2018) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις" και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ'/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
4. Το με αριθμ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4782/9-3-2021(ΦΕΚ 36 τ.Α)
7. Τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών" και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος".
8. Την υπ' αριθμ. 894925(11960)/02.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί διορισμού του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΟΔΔ 4/2024) καθώς και την αριθμ. οικ.

2604(59)/02.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα (ΦΕΚ. 145/Β/11-1-2024).

9. Την υπ' αριθμ. ΓΠΚΜ/93/10-1-2024 (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ και την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
10. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡΙΥ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
11. Την υπ' αριθμ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφεριαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
12. Την υπ' αριθμ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148/Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17.05.2024)

Α. Ιστορικό – Συμβατικά Στοιχεία του Έργου:

Η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος υπογράφηκε στις 19.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012010333 και ΑΔΑ: Ψ1ΒΨ7ΛΛ-ΗΘ) και είχε συμβατική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών την 18.01.2025

Με την με αριθμ. 28/2025 (πρακτικό 1/14.01.2025) (ΑΔΑ: Ψ97ΓΛΛ-ΔΞ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ και την με αρ. πρωτ. 76687(954)/05.02.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016261049) απόφαση ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης χρονοδιαγράμματος, δόθηκε η 1^η παράταση του έργου για 81 ημέρες, έως 10.04.2025

Γενικά στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης (με ΦΠΑ)	28.110.000€
Ποσοστό Έκπτωσης	1,81%
Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ)	27.601.999,232€
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	19.01.2023
Συμβατική Προθεσμία	18.01.2025
Εγκεκριμένη 1η Προθεσμία Περαιώσεως	10.4.2025
Αιτούμενη 2η Προθεσμία Περαιώσεως	07.10.2025

Β. Πρόταση της Αναδόχου για την 2^η Παράταση του έργου:

Με το σχετικό έγγραφο της η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα που αφορά την 2^η Παράταση κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή έως τις 07.10.2025 για την περαίωση των εργασιών του έργου του τίτλου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ακόλουθους λόγους:

1. Αναγκαιότητα κατασκευής οδού πρόσβασης στο νέο Διοικητήριο

Με την από 25/2/2025 επιστολή της Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 142568 (1795)), και στα πλαίσια οριστικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, παρέλαβε μελέτη οδοποιίας (συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη) της οδού πρόσβασης στο Νέο Διοικητήριο, η οποία εκπονήθηκε απο τον Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με την οποία κλήθηκε να εκτελέσει επιπρόσθετες εργασίες. Παράλληλα με τις εργασίες αυτές, κλήθηκε να εκπονήσει μελέτη για την πρόσβαση των λεωφορείων (με δυνατότητα αναστροφής) για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης των πολιτών στο κτίριο.

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε ανάγνωση της συγκεκριμένης μελέτης και έλεγχο αυτής με σκοπό την άμεση εφαρμογή της στο πεδίο. Ενδεικτικά αναφέρουμε, πως θα απαιτηθεί η κατασκευή τοιχείου παράλληλα με την κατασκευή της οδού πρόσβασης (τοπική οδός πρόσβασης) μήκους περίπου 145μ περίπου.

2. Πυροπροστασία – ΦΕΚ 3475 (24/5/2023)

Ο κανονισμός που περιγράφεται στο ΦΕΚ, αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζονται μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο θαθμός πυρασφάλειας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητα του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοση της.

Στα πλαίσια λοιπόν ολοκλήρωσης των εργασιών στην ζώνη μεταξύ του Νέου Κτιρίου και του υφιστάμενου πευκώνα, και δεδομένης της νέας Νομοθεσίας (ΦΕΚ 3475, 24/5/2023), προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης κατάλληλου πλάτους, με σκοπό την εξασφάλιση προστασίας του Κτιρίου. Ο Ανάδοχος θα προβεί στις εργασίες που απαιτούνται και σύμφωνα με τις υποδείξεις-εντολές της Υπηρεσίας. Πρὸ της έναρξης των εργασιών, θα υποβληθεί μελέτη εφαρμογής που θα περιγράφει με ακρίβεια το είδος και το μέγεθος των επεμβάσεων.

3. Φυτεύσεις χώρων πρασίνου – Φυτεμένα δώματα

Σύμφωνα με τις υποδείξεις Γεωπόνου, που στα πλαίσια του έργου έχει συμβληθεί με τον Ανάδοχο και έχει εκπονήσει μελέτη εφαρμογής για τους χώρους πρασίνου του έργου, τόσο του περιβάλλοντα χώρου αλλά και των δωματίων, καταλληλότερη περίοδος για τις φυτεύσεις είναι νωρίς την Άνοιξη ή νωρίς το Φθινόπωρο. Συνεπώς, οι εργασίες που αφορούν τις τελικές φυτεύσεις θα λάβουν μέρος και στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, νωρίς το Φθινόπωρο του 2025.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα οποία ενδέχεται μελλοντικά να τροποποιηθούν και να μετατοπισθούν ημερολογιακά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ζητείται η χορήγηση εκ μέρους σας έγκρισης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου της σύμβασης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι την 10/10/2025, αναμορφώνοντας και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Συνολική διάρκεια παράτασης από (1)+(2)+(3) = 180 ημέρες.

Αιτούμενος Χρόνος παράτασης με Αναθεώρηση 180 ημέρες
Προτεινόμενη Ημερομηνία Περαίωσης (μετά την παράταση) 07-10-2025
Ισχύουσα Συμβατική Ημερομηνία περαίωσης 10-4-2025

Γ. Απόψεις και Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την 2^η Παράταση προθεσμίας εργασιών:

Η Υπηρεσία μας έχοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι:

1. Σύνδεση με δίκτυα ΔΕΥΑ Βεροίας

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Ανάδοχο του Έργου του θέματος προχώρησε στην μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και στην διαδικασία έγκρισής της, από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω αδυναμίας και έλλειψης προσωπικού της ΔΕΥΑΒ Βεροίας.

Η Υπηρεσία μας με τα με αρ. Πρωτ. οικ. 344122(5910)/19.05.2023 ΔΤΕ/ΠΚΜ και 747674(10504)/24.10.2024 ΔΤΕ/ΠΚΜ έκανε ενέργειες προς την ΔΕΥΑΒ προκειμένου να κατασκευαστούν οι συνδέσεις με τα δίκτυα της, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα και έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των συμβατικών εργασιών του έργου (οι οποίες έπονται αυτών της ΔΕΥΑΒ).

2. Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ

Με το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο 748806(10522)/24.10.2024 η Υπηρεσία μας αιτήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ενημέρωση για το κόστος των εργασιών της σύνδεσης της σχετικής παροχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου του θέματος με νέα δανειακή σύμβαση από ΤΠΔ (μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης). Η με αριθμ. 25SYMV016477522/17.03.2025 Σύμβαση καταβολής συμμετοχής Ηλεκτροδότησης, μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, υπογράφηκε μόλις στις 17.03.2025.

Η καθυστέρηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, αφού απαιτήσε αρκετές αλλαγές επί των εγκεκριμένων μελετών, επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω το ότι πολλές από τις συμβατικές εργασίες του έργου για να υλοποιηθούν, έπονται αυτών του ΔΕΔΔΗΕ.

3. Συμμόρφωση σε κανονισμούς πυροπροστασίας

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των εργασιών στην ζώνη μεταξύ του Νέου Κτιρίου και του υφιστάμενου πευκώνα, και δεδομένης της νέας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας (ΦΕΚ 3475, 24/5/2023), προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης κατάλληλου πλάτους, με σκοπό την εξασφάλιση προστασίας του Κτιρίου, ενημέρωση της οικοδομικής αδείας και τυχόν απαίτηση μελετών αντιστήριξης. Ο Ανάδοχος θα προβεί στις εργασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις-εντολές της Υπηρεσίας.

4. Κατασκευή νέας εργοταξιακής οδού πρόσβασης

Στα πλαίσια οριστικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου υφίσταται η ανάγκη καθάρισης της υφιστάμενης εργοταξιακής οδού και κατασκευής νέας, για την πρόσβαση στο εργοτάξιο. Διαπιστώσαμε ότι στην ίδια περιοχή της εργοταξιακής πρόσβασης ο Δήμος Βεροίας είχε υπό μελέτη την Δημοτική οδό πρόσβασης του Οικοδομικού Τετραγώνου.

Στάλθηκαν από την Υπηρεσία μας τα με αριθμ. πρωτ. 248969(3435)/08.04.2024, 340481(4784)/20.05.2024 και 8333821(11658)/27.11.2024 ΔΤΕ/ΠΚΜ, προς τον Δήμο Βεροίας, με τα οποία ζητήθηκαν στοιχεία από την μελέτη οδοποιίας του, ώστε να μην υπάρξει καμία παρέκκλιση, στις κοινές εργασίες επί της Δημοτικής οδού.

Τα στοιχεία της μελέτης μας στάλθηκαν από τον Δήμο Βεροίας με το με αρ. πρωτ. 142568 (1795)/25.02.2025 ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο του, παράλληλα μας ζητήθηκε με το ίδιο έγγραφο να εκπονήσουμε και μελέτη για την κίνηση των λεωφορείων (με δυνατότητα αναστροφής) για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης των πολιτών στο κτίριο.

5. Εργασίες φύτευσης πρασίνου

Σύμφωνα με τις υποδείξεις Γεωπόνου, που στα πλαίσια του έργου έχει συμβληθεί με τον Ανάδοχο και έχει εκπονήσει μελέτη εφαρμογής για τους χώρους πρασίνου του έργου, τόσο του περιβάλλοντα χώρου αλλά και των δωματίων, καταλληλότερη περίοδος για τις φυτεύσεις είναι νωρίς την Άνοιξη ή νωρίς το Φθινόπωρο. Συνεπώς, οι εργασίες που αφορούν τις τελικές φυτεύσεις θα λάβουν μέρος και στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, νωρίς το Φθινόπωρο του 2025.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου του θέματος, σας υποβάλλουμε την παρούσα Εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Ισχύουσα Συμβατική Ημερομηνία περαίωσης	10-4-2025
Προτεινόμενη Ημερομηνία Περαιώσεως (μετά την 2η παράταση)	07-10-2025
Αιτούμενος Χρόνος παράτασης με Αναθεώρηση	180 ημέρες

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά 180 ημέρες, ήτοι μέχρι 07.10.2025, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
κ.α.α.

Γεώργιος Χρίστογλου
Αγρ. Τοπ Μηχανικός με Α'β

Την διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ" του έργου: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", **προϋπολογισμού: 28.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), κατά 180 ημέρες, ήτοι μέχρι 07.10.2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διοικητήριο Βέροιας)», σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/16, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

1. Σύνδεση με δίκτυα ΔΕΥΑ Βεροίας

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Ανάδοχο του Έργου του θέματος προχώρησε στην μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και στην διαδικασία έγκρισής της, από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω αδυναμίας και έλλειψης προσωπικού της ΔΕΥΑΒ Βέροιας.

Η Υπηρεσία μας με τα με αρ. Πρωτ. οικ. 344122(5910)/19.05.2023 ΔΤΕ/ΠΚΜ και 747674(10504)/24.10.2024 ΔΤΕ/ΠΚΜ έκανε ενέργειες προς την ΔΕΥΑΒ προκειμένου να κατασκευαστούν οι συνδέσεις με τα δίκτυα της, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα και έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των συμβατικών εργασιών του έργου (οι οποίες έπονται αυτών της ΔΕΥΑΒ).

2. Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ

Με το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο 748806(10522)/24.10.2024 η Υπηρεσία μας αιτήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ενημέρωση για το κόστος των εργασιών της σύνδεσης της σχετικής παροχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου του θέματος με νέα δανειακή σύμβαση από ΤΠΔ (μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης). Η με αριθμ. 25ΣΥΜΝ016477522/17.03.2025 Σύμβαση καταβολής συμμετοχής Ηλεκτροδότησης, μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, υπογράφηκε μόλις στις 17.03.2025.

Η καθυστέρηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, αφού απαιτήσε αρκετές αλλαγές επί των εγκεκριμένων μελετών, επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω το ότι πολλές από τις συμβατικές εργασίες του έργου για να υλοποιηθούν, έπονται αυτών του ΔΕΔΔΗΕ.

3. Συμμόρφωση σε κανονισμούς πυροπροστασίας

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των εργασιών στην ζώνη μεταξύ του Νέου Κτιρίου και του υφιστάμενου πευκώνα, και δεδομένης της νέας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας (ΦΕΚ 3475, 24/5/2023),

προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης κατάλληλου πλάτους, με σκοπό την εξασφάλιση προστασίας του Κτιρίου, ενημέρωση της οικοδομικής αδείας και τυχόν απαίτηση μελετών αντιστήριξης. Ο Ανάδοχος θα προβεί στις εργασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις-εντολές της Υπηρεσίας.

4. Κατασκευή νέας εργοταξιακής οδού πρόσβασης

Στα πλαίσια οριστικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου υφίσταται η ανάγκη καθαίρεσης της υφιστάμενης εργοταξιακής οδού και κατασκευής νέας, για την πρόσβαση στο εργοτάξιο. Διαπιστώσαμε ότι στην ίδια περιοχή της εργοταξιακής πρόσβασης ο Δήμος Βέροιας είχε υπό μελέτη την Δημοτική οδό πρόσβασης του Οικοδομικού Τετραγώνου.

Στάλθηκαν από την Υπηρεσία μας τα με αριθμ. πρωτ. 248969(3435)/08.04.2024, 340481(4784)/20.05.2024 και 8333821(11658)/27.11.2024 ΔΤΕ/ΠΚΜ, προς τον Δήμο Βέροιας, με τα οποία ζητήθηκαν στοιχεία από την μελέτη οδοποιίας του, ώστε να μην υπάρξει καμία παρέκκλιση, στις κοινές εργασίες επί της Δημοτικής οδού.

Τα στοιχεία της μελέτης μας στάλθηκαν από τον Δήμο Βέροιας με το με αρ. πρωτ. 142568 (1795)/25.02.2025 ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο του, παράλληλα μας ζητήθηκε με το ίδιο έγγραφο να εκπονήσουμε και μελέτη για την κίνηση των λεωφορείων (με δυνατότητα αναστροφής) για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης των πολιτών στο κτίριο.

5. Εργασίες φύτευσης πρασίνου

Σύμφωνα με τις υποδείξεις Γεωπόνου, που στα πλαίσια του έργου έχει συμβληθεί με τον Ανάδοχο και έχει εκπονήσει μελέτη εφαρμογής για τους χώρους πρασίνου του έργου, τόσο του περιβάλλοντα χώρου αλλά και των δωματίων, καταλληλότερη περίοδος για τις φυτεύσεις είναι νωρίς την Άνοιξη ή νωρίς το Φθινόπωρο. Συνεπώς, οι εργασίες που αφορούν τις τελικές φυτεύσεις θα λάβουν μέρος και στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, νωρίς το Φθινόπωρο του 2025.

Σημειώνεται ότι, το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 10.000.000,00€ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ), από το ΚΑΠ (Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 5.000.000,00 ΚΑΠ) και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 13.500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), εγκεκριμένου προϋπολογισμού 28.110.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 446/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη