



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/14.04.2025

Απόφαση [459/2025](#)

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022» Προϋπολογισμού: 450.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **14 Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 266562/714/10-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παρευρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022» Προϋπολογισμού: 450.000,00€», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 243641/1003/03-04-2025 έγγραφο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ. με Κωδικό έργου: 2131ΠΕΛ008ΙΔΠ22, προϋπολογισμού 450.000,00 € με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.
13. Την με αριθμό 1686/06-12-2026 (ΑΔΑ: Ω3ΕΣ7ΛΛ-7ΧΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η δημοπράτηση του έργου.
14. Την με αριθμό 1066/28-08-2023 (**Α.Δ.Α.: 6ΟΚΛ7ΛΛ-ΧΝΥ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 23ΑWRD013490509, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ», για συνολική δαπάνη 184.500,00 ευρώ.
15. Την από 16/10/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:6ΟΨΥ7ΛΛ-3ΧΒ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013588555 2023-10-16) ποσού 184.500,00 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 15-04-2025.
17. Την από 03-04-2025 αίτηση της αναδόχου για εκατό δέκα (110) ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 03-08-2025
18. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 243641/1003/03-04-2025 έγγραφο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
 "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022"

μέχρι 03-08-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. πρωτ. Οικ. Π.Κ.Μ. 846436(3543)/29-11-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
3. Την με αριθμό 1686/06-12-2026 (ΑΔΑ: Ω3ΕΣ7ΛΛ-7ΧΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η δημοπράτηση του έργου.
4. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011810273 2022-12-14 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5. Την αρ. 778/27-06-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΔΛ27ΛΛ-ΓΩ0) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
6. Την με αριθμό 1066/28-08-2023 (Α.Δ.Α.: 6ΟΚΛ7ΛΛ-ΧΝΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 23ΑWRD013490509, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ», για συνολική δαπάνη 184.500,00 ευρώ.
7. Τη υπ'αριθμ. 78/2023 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλαμαριάς, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
8. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΠΕΔ της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ008ΙΔΠ22.
9. Την από 16/10/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:6ΟΨΥ7ΛΛ-3ΧΒ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013588555 2023-10-16) ποσού 184.500,00 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
10. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 15-04-2025.
11. Την από 03-04-2025 αίτηση της αναδόχου για εκατό δέκα (110) ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 03-08-2025
12. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 79% του έργου.
13. Το γεγονός ότι λόγω της φύσης των εργασιών (διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων με ανακλαστική βαφή, διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά) απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες.
14. Το γεγονός ότι λόγω των βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή, κατά το διάστημα Μάιος 2024 έως και Μάρτιος 2025 υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά στοιχεία από Μάιο 2024 έως και Μάρτιο 2025).
15. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικείμενου έως την 15-04-2025.
16. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
17. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

"ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022"

Ανάδοχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ

ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου

μέχρι: 03-08-2025

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΙΔΗΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. ΜΕ Α' ΒΟ	ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΜΕ Α' ΒΟ

ΕΔΕΣΣΑ 03-04-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΠέλλαςΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχ/γος. Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Φωτιάδης Φ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022», Προϋπολογισμού: 450.000,00€, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ», μέχρι 03-08-2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 79% του έργου.
- Λόγω της φύσης των εργασιών (διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων με ανακλαστική βαφή, διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά) απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες.

- Λόγω των βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή, κατά το διάστημα Μάιος 2024 έως και Μάρτιος 2025 υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά στοιχεία από Μάιο 2024 έως και Μάρτιο 2025).
- Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικειμένου έως την 15-04-2025.

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ. με Κωδικό έργου: 2131ΠΕΛ008ΙΔΠ22, προϋπολογισμού 450.000,00 € με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 459/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη