



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/14-04-2025

Απόφαση [463/2025](#)

ΘΕΜΑ 11^ο: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **14 Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 266562/714/10-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παρευρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 11^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 251103/2156/7-4-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 256976/214/8-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την απόφαση έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού με αρ. πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19), ποσού 1.100.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6ΔΔΘ465ΧΘΞ-Ο2Γ).
13. Την με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2021, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: Ψ8Ψ0465ΧΘΞ-ΨΧ3).
14. Την με αρ.πρωτ. 41238/11-01-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2022, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6Ε9Δ465ΧΘΞ-ΘΒ2).
15. Την με αριθ. 10/28-02-2020 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης Έργων της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 008, 508 και ΣΑΕ 572 για το έτος 2020» (ΑΔΑ: ΨΣΨΕ7ΛΛ-ΛΤΞ).
16. Τη με αρ. 967/2022 Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ: ΨΓΜΖ7ΛΛ-7ΟΨ).
17. Την με αρ. ΑΔΑΜ 22PROC011189031 2022-09-05 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
18. Την με αριθμό 45/17-01-2023 (ΑΔΑ: 9Ο2Ρ7ΛΛ-ΕΩ7) απόφαση έγκρισης κατακύ-ρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
19. Την με αρ. πρωτ.: οικ.256224(2533)/12-4-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ012492497/12-04-23, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/04/2024.
20. Την με αρ. πρωτ.: οικ.256224(2533)/12-4-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ012492497/12-04-23, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης

των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/04/2024.

21. Την υπ' αριθμ. 416/02-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΜ47ΛΛ-ΡΙΖ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, που αφορά στην Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου
22. Την με αριθμό πρωτ. 235553(1934)/10.04.2024 Απόφαση Χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου έως 11/12/2024 με Αναθεώρηση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014577445).
23. Την υπ' αριθμ. 1707/26-11-2024 (ΑΔΑ:6ΗΖΜ7ΛΛ-ΧΒΗ) Απόφαση της Περ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά στην Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου
24. Την με αριθμό πρωτ. 838664(7647)/29.11.2025 Απόφαση Χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου έως 11/04/2025 με Αναθεώρηση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015886992).
25. Την από 05-02-2025 δήλωση όχλησης περί διακοπής εργασιών εξαιτίας της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου.
26. Την από 14-02-2025 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από 15-02-2025 εξαιτίας της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου.
27. Την με αρ. πρωτ. 120792(1025)/27.02.2025 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών.
28. Την από 04-04-2025 αίτηση του Αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας 251103(2156)/04.04.2025) για χορήγηση 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 11/08/2025, λόγω διακοπής εργασιών που έχει πραγματοποιήσει κατόπιν της από 14/02/2025 Ειδικής Δήλωσης περί Διακοπής Εργασιών (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1207929(1025)/14.02.2025) για μη εμπρόθεσμη εξόφληση του 1^{ου} Λογαριασμού.
29. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 251103/2156/7-4-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 256976/214/8-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την τρίτη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», έως 11-08-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
10. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
11. Την υπ' αρ. 63853(60)/25-01-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ6Υ7ΛΛ-Ε3Σ, ΦΕΚ: 717/Β/31-01-24) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων

πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.

12. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
13. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
15. Την απόφαση έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού με αρ. πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19), ποσού 1.100.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6ΔΔΘ465ΧΘΞ-Ο2Γ) καθώς και την με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2021, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: Ψ8Ψ0465ΧΘΞ- ΨΧ3) και την με αρ.πρωτ. 41238/11-01-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2022, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6Ε9Δ465ΧΘΞ-ΘΒ2).
16. Την Ορθή Επανάληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 508084(5046)/13-07-2022 απόφασης της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
17. Την με αριθμό 967/26-07-2022 απόφαση έγκρισης διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΓΜΖ7ΛΛ-7ΟΨ).
18. Την με αριθμό 45/17-01-2023 απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
19. Την με αρ. πρωτ.: οικ.256224(2533)/12-4-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012492497/12-04-23, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/04/2024.
20. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
21. Την με αριθμό πρωτ. 235553(1934)/10.04.2024 Απόφαση Χορήγησης 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου έως 11/12/2024 με Αναθεώρηση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014577445).
22. Την με αριθμό πρωτ. 838664(7647)/29.11.2025 Απόφαση Χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου έως 11/04/2025 με Αναθεώρηση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015886992).
23. Την από 05-02-2025 δήλωση όχλησης περί διακοπής εργασιών εξαιτίας της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου.
24. Την από 14-02-2025 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από 15-02-2025 εξαιτίας της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου.
25. Την με αρ. πρωτ. 120792(1025)/27.02.2025 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών.
26. Την από 04-04-2025 αίτηση του Αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας 251103(2156)/04.04.2025) για χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 11/08/2025, λόγω διακοπής εργασιών που έχει πραγματοποιήσει κατόπιν της από 14/02/2025 Ειδικής Δήλωσης περί Διακοπής Εργασιών (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας 1207929(1025)/14.02.2025) για μη εμπρόθεσμη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού.
27. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Ο Ανάδοχος κατέθεσε Ειδική Δήλωση περί Διακοπής Εργασιών (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας 1207929(1025)/14.02.2025), σύμφωνα με την §10 του Άρθρου 152 του Ν.4412/2016, για μη εμπρόθεσμη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού. Ο 1ος Λογαριασμός υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 22/02/2024 χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατέθηκαν στις 19/12/2024. Από την Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών διαβιβάστηκε ο 1ος Λογαριασμός (ΑΔΑΜ: 24ΡΑΥ016036691) καθώς και όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, κρατήσεις, πληρωμή εφημερίδων, Υ.Δ.) με τα με αριθμ. πρωτ. 136316(1029)/04-11-2024 και 905375(8208)/19.12.2024 έγγραφα αντίστοιχα προς τον υπόλογο (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας) και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί.

Μέχρι σήμερα οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι:

- α) εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του 1ου λογαριασμού η αξία των οποίων ανέρχεται σε 133.700,00€ (με Φ.Π.Α.):
 - Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (50.000,00m³/50.000,00m³)
 - Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. (50.000,00m³/50.000,00m³)
 - Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και τη μεταφορά τους στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (11.912,40m³/70.000,00m³)
 - Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (61.912,40m³/85.000,00m³)

- Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επι τόπου (48.605,20m³/123.000,00m³)
 - Καθαρισμός βλάστησης (25,87στρ/30στρ)
 - Κατασκευή πρόσβασης – προσπέλασης, για εργασίες εντός της βαθιάς κοίτης (10.000,00m³/10.000,00m³)
- Σύνολο: 27% των χωματοουργικών εργασιών.
β) εργασίες που έχουν ακολουθήσει: επιπλέον 23% χωματοουργικές και 50% προστασίας κοίτης.

Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι το υπόλοιπο 50% χωματοουργικών εργασιών και 50% προστασίας κοίτης. Έως σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 50% των εργασιών του έργου κι έχουν απομείνει 20% των εργασιών στη θέση του Δ.Δ. Χειμάρρου και το υπόλοιπο 30% στη θέση του Δ.Δ. Βαρικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» λόγω διακοπής εργασιών, έως 11-08-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Φωτιάδης Φ., Παπουλίδης Σ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», **προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), λόγω διακοπής εργασιών, έως 11-08-2025, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, **για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“ Ο Ανάδοχος κατέθεσε Ειδική Δήλωση περί Διακοπής Εργασιών (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας 1207929(1025)/14.02.2025), σύμφωνα με την §10 του Αρθρου 152 του Ν.4412/2016, για μη εμπρόθεσμη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού. Ο 1ος Λογαριασμός υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 22/02/2024 χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατέθηκαν στις 19/12/2024. Από την Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών διαβιβάστηκε ο 1^{ος} Λογαριασμός (ΑΔΑΜ: 24ΡΑΥ016036691) καθώς και όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, κρατήσεις, πληρωμή εφημερίδων, Υ.Δ.) με τα με αριθμ. πρωτ. 136316(1029)/04-11-2024 και 905375(8208)/19.12.2024 έγγραφα αντίστοιχα προς τον υπόλογο (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας) και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί.

Μέχρι σήμερα οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι:

- α) εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του 1ου λογαριασμού η αξία των οποίων ανέρχεται σε 133.700,00€ (με Φ.Π.Α.):
- Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (50.000,00m³/50.000,00m³)
 - Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. (50.000,00m³/50.000,00m³)
 - Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και τη μεταφορά τους στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (11.912,40m³/70.000,00m³)

- Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (61.912,40m³/85.000,00m³)
- Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επι τόπου (48.605,20m³/123.000,00m³)
- Καθαρισμός βλάστησης (25,87στρ/30στρ)
- Κατασκευή πρόσβασης – προσπέλασης, για εργασίες εντός της βαθιάς κοίτης (10.000,00m³/10.000,00m³)

Σύνολο: 27% των χωματουργικών εργασιών.

β) εργασίες που έχουν ακολουθήσει: επιπλέον 23% χωματουργικές και 50% προστασίας κοίτης.

Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι το υπόλοιπο 50% χωματουργικών εργασιών και 50% προστασίας κοίτης. Έως σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 50% των εργασιών του έργου κι έχουν απομείνει 20% των εργασιών στη θέση του Δ.Δ. Χειμάρρου και το υπόλοιπο 30% στη θέση του Δ.Δ. Βαρικού.”

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 572 , με κωδικό έργου 2014ΣΕ57200002, για έργα της Π.Ε. Σερρών, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.100.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 463/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη