



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/14-04-2025

Απόφαση 481/2025

ΘΕΜΑ 29^ο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας», με αναθεώρηση»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **14 Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 266562/714/10-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παρευρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 29^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας», με αναθεώρηση», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/263116/963/09-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024 για Έργα Π.Κ.Μ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 213/13-11-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ν107ΛΛ-2ΓΔ), την υπ’ αρ. 80/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΒΞΘ7ΛΛ-6Ψ5) που αφορά την «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024» καθώς και την υπ’ αρ. 116/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) περί Έγκρισης 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024 όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ20 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.
13. Την με αριθμ. 810/2021 απόφαση, 29ου 13-07-21 (ΑΔΑ: Ω2547ΛΛ-ΥΛΖ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 1/2021 Αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 21PROC009032163) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 650.000,00 €.
14. Την με αριθμ. 471/19-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Η5Τ7ΛΛ-ΡΒΚ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,60% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 484.401,71€ (με Φ.Π.Α.).
15. Την από 27-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011012903 & ΑΔΑ: Ψ4ΓΩ7ΛΛ-4ΛΔ) Σύμβαση του έργου.
16. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 27 Ιουλίου 2024.

17. Την υπ' αρ. **901/2024** Απόφαση, 24ου/02-07-2024 πρακτικού της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΓΔΓ7ΛΛ-Θ5Τ) έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος, κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27-04-2025 με αναθεώρηση
18. Την από 09-04-2025 αίτηση του αναδόχου για οκτώ (8) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
19. Την υπ' αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/263116/963/09-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «**Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας**», με αναθεώρηση.
αναδόχου: «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» (αρ. σύμ. 6/2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του **Π.Δ.133/2010** (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. **81320+77909 / 01-12-2016** (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. **Οικ. 35568 (192)/01-02-2017** έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί **“Αποφαινόμενων οργάνων**, μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.”.
5. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
6. Την υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024** (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την υπ' αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024** (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την υπ' αριθμ. **οικ.250394(2033)/08-04-2024** (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αρ. **125098/16-12-2024** (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
10. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενο από **Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2025**, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **120/2024** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 καθώς και την υπ' αρ. **23/2025** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό **Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ20**
11. Την με αριθμ. **810/2021** απόφαση, 29^{ου} 13-07-21 (ΑΔΑ: Ω2547ΛΛ-ΥΛΖ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 1/2021 Αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 21PROC009032163) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 650.000,00 €.
12. Την με αριθμ. **471/19-04-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Η5Τ7ΛΛ-ΡΒΚ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **25,60%** και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά **484.401,71€** (με Φ.Π.Α.).
13. Την υπ' αριθμ. **44/28-06-2022** πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
14. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.

15. Την από 27-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011012903 & ΑΔΑ: Ψ4ΓΩ7ΛΛ-4ΛΔ) Σύμβαση του έργου.
16. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι **εικοσιτέσσερις (24) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 27 Ιουλίου 2024.
17. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/637291(2228)/08-09-2022** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
18. Την υπ' αρ. **901/2024** Απόφαση, 24ου/02-07-2024 πρακτικού της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΓΔΓ7ΛΛ-Θ5Τ) έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος, κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27-04-2025 με αναθεώρηση
19. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/41/470909(1904)/05-07-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 27-04-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015074461).
20. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.6/34/852566(3462)/03-12-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 484.401,71€ (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897856)
21. Την από **09-04-2025 αίτηση του αναδόχου** για οκτώ (8) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
22. Την υπ' αρ. **ΔΥ/09-04-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας** με την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «**Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας**» αναδόχου: «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», (αρ. σύμβ. 6/2022) κατά οκτώ (8) μήνες επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2025.

Επειδή

Με την υπ' αρ. **ΔΥ/09-04-2025** εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου καθόσον:

1. Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι οι εργασίες τακτικής και προληπτικής συντήρησης, επιθεωρήσεων και η επισκευή των βλαβών λόγω λειτουργικών ή δυναμικών αιτιών, καθώς και τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΟΔ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι μέχρι τις 27-07-2024, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία και δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
2. Με την υπ' αρ. 901/2024 (ΑΔΑ: ΨΓΔΓ7ΛΛ-Θ5Τ) Απόφαση Π.Ε./Π.Κ.Μ. & την **Φ2.3.5/34/470909(1904)/05-07-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας (ΑΔΑΜ: 24SYMV015074461) δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά εννέα (9) μήνες ήτοι μέχρι 27-04-2025, με αναθεώρηση
3. Υπάρχει υπόλοιπο των ποσοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης του οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας
4. Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (συντήρηση, άρση βλαβών στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης) οι οποίες αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και όχι παροδικό, αφού οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τροχαία ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες κ.τ.λ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.
5. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης καθώς με την υπ' αρ. **23/2025** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ που αφορά την «Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» έχει εξασφαλιστεί πίστωση, ώστε να εκκινήσει η επόμενη διαδικασία ανάθεσης του έργου συντήρησης. Συνυπολογίζοντας δε ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι τη σύμβαση, είναι έξι έως οχτώ μήνες, χωρίς σ' αυτόν να συμπεριλαμβάνονται χρόνοι που θα απαιτηθούν για τυχόν προσφυγές αν το έργο δεν παραταθεί και ολοκληρωθεί στις 27-04-2025 θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο η Υπηρεσία δε θα έχει άλλους πόρους, πέραν αυτής της σύμβασης, για αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης και οι τυχόν προκαλούμενες βλάβες (δίκτυο εκτός λειτουργίας, τρακαρισμένοι ιστοί, εκτεθειμένα καλώδια υπό τάση, σηματοδοτούμενοι κόμβοι εκτός λειτουργίας κ.τ.λ.) εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες και πρόκλησης ατυχημάτων.
6. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
7. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι **οκτώ (8) μήνες**, μέχρι **27 Δεκεμβρίου 2025**, καθώς η αιτούμενη παράταση από τον ανάδοχο των οκτώ (8) μηνών είναι αρκετή για την εξασφάλιση διαρκούς συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας.
8. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
9. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το σημερινό ποσοστό υλοποίησης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 65%

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «**Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας**» αναδόχου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «**Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας**» αναδόχου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» **χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση**, κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (συντήρηση, άρση βλαβών στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης) οι οποίες αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και όχι παροδικό, αφού οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τροχαία ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες κ.τ.λ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης καθώς με την υπ’ αρ. **23/2025 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.** (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ που αφορά την «Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» έχει εξασφαλιστεί πίστωση, ώστε να εκκινήσει η επόμενη διαδικασία ανάθεσης του έργου συντήρησης. Συνυπολογίζοντας δε ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι τη σύμβαση, είναι έξι έως οχτώ μήνες, χωρίς σ’ αυτόν να συμπεριλαμβάνονται χρόνοι που θα απαιτηθούν για τυχόν προσφυγές αν το έργο δεν παραταθεί και ολοκληρωθεί στις 27-04-2025 θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο η Υπηρεσία δε θα έχει άλλους πόρους, πέραν αυτής της σύμβασης, για αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης και οι τυχόν προκαλούμενες βλάβες (δίκτυο εκτός λειτουργίας, τρακαρισμένοι ιστοί, εκτεθειμένα καλώδια υπό τάση, σηματοδοτούμενοι κόμβοι εκτός λειτουργίας κ.τ.λ.) εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες και πρόκλησης ατυχημάτων”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. (Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους), με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ00ΚΑΠ20

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 481/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη