



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/29.04.2025

Απόφαση [519/2025](#)

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό». Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € με ΦΠΑ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **29 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 294141/799/24-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό». Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € με ΦΠΑ», σύμφωνα με την από 17-04-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 01^α/293/17-04-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εκ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με αριθμό έργου 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002) και είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.000.000, 00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
13. Την με αριθμ. 858/20-07-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΧΦΒ7ΛΛ-19Β) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού.
14. Τη σχετική διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009037071) στις 05-08-2021
15. Την κατακύρωση της σύμβασης η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 1199/2023 (πρακτικό 39º/26.09.2023) (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013647714 ΑΔΑ:ΨΨΝΔ7ΛΛ-2Δ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ. Μειοδότη αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 12,05 % και συνολική δαπάνη 1.418.567,40 € (πλέον 340.456,18 € ΦΠΑ 24%).
16. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου η οποία υπογράφηκε την 10η Νοεμβρίου 2023. Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.759.023,58€ (συμπεριλαμβανομένου 340.456,18 € ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013746969).
17. Την αριθ. 1477/15-10-2024(ΑΔΑ: 9ΠΤ67ΛΛ-ΓΩ6) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., έγκρισης 1^{ης} παράτασης.
18. Την από 03-04-2025 αίτηση Χορήγησης Παράτασης Περαιώσης της Αναδόχου Εταιρίας (με αριθ. πρωτ. 245467/1226/03-04-2025).
19. Την από 17-04-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό»

Προϋπολογισμός μελέτης: 2.000.000, 00 €

Αριθμός Έργου : 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002)

Ανάδοχος: ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.

ΣΧΕΤ.: Η από 03-04-2025 αίτηση του αναδόχου (Αριθ. Πρωτ.: 245467/1226)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με αριθμό έργου 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002) και είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.000.000, 00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και εκτέλεσης των εργασιών εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 408811/ 1476οικ./02-07-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/Π.Ε. Χαλκιδικής.

Με την αριθ. 161/22-08-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α.Δ.Α.: 6ΜΩΚ7ΛΛ-ΚΥΕ).

Η κατακύρωση της σύμβασης εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 1199/2023 (πρακτικό 39º/26.09.2023) (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013647714 ΑΔΑ ΨΨΝΔ7ΛΛ-2Δ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ. Μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 12,05 % και συνολική δαπάνη 1.418.567,40 € (πλέον 340.456,18 € ΦΠΑ 24%).

Με την αριθ. 84/2023 Πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου, ΟΤΑ Θεσσαλονίκης II Ελεγκτικού Συνεδρίου, ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας για τη σύναψη της σύμβασης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 10η Νοεμβρίου 2023. Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.759.023,58€ (συμπεριλαμβανομένου 340.456,18 € ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013746969).

Ο πρώτος (1ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016140931 2025-01-09 & ΑΔΑ 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου από την υπογραφή της σύμβασης έληγε την 10^η Νοεμβρίου 2024.

Η χορήγηση 1ης παράτασης του έργου υπογράφηκε στις 29-10-2024 με αριθ. πρωτ. 736630(3110) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015670243 2024-10-29), με επιπλέον έξι (6) μήνες, με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας, ήτοι έως τις 10-05-2025.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αίτηση (σχετικό 1) του αναδόχου του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου εξαιτίας της εποχικής ροής του ρέματος, η οποία καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο, την ολοκλήρωση μέχρι σήμερα του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών στο ανάντι της επαρχιακής οδού τμήμα του έργου, την επικείμενη ολοκλήρωση, εντός του τρέχοντος μηνός, της παρακαμπτήριας οδού για την εκτροπή της κυκλοφορίας του επαρχιακού οδικού κυκλώματος, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του έργου, αιτείται επιπλέον χρόνο για την περαίωση/ολοκλήρωση των εργασιών ήτοι μέχρι 10 Νοεμβρίου 2025.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 03-04-2025 αίτηση της αναδόχου,

συμφωνούμε και εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου, μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2025 με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι έχει εκτελεστεί το 45,02% του έργου βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαίωσης	
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη
Συνολική Προθεσμία	10-05-2025	10-11-2025

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η από 03-04-2025 αίτηση του αναδόχου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρονολογικό Αρχείο - ΦΕ

Η επιβλέπουσα του Έργου

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.Χ.

Ιλόνια Ηλιάδου
Πολ. Μηχανικός με Α' β

Αθανάσιος Μαναζής
Πολ. Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό», **με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.**, μέχρι την 10^η Νοεμβρίου 2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου εξαιτίας της εποχικής ροής του ρέματος, η οποία καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο, την ολοκλήρωση

μέχρι σήμερα του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών στο ανάντι της επαρχιακής οδού τμήμα του έργου, την επικείμενη ολοκλήρωση, εντός του τρέχοντος μηνός, της παρακαμπτήριας οδού για την εκτροπή της κυκλοφορίας του επαρχιακού οδικού κυκλώματος, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του έργου, αιτείται επιπλέον χρόνο για την περαίωση/ολοκλήρωση των εργασιών ήτοι μέχρι 10 Νοεμβρίου 2025.”

Σημειώνεται ότι έχει εκτελεστεί το 45,02% του έργου βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαίωσης	
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη
Συνολική Προθεσμία	10-05-2025	10-11-2025

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό έργου 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 519/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη